Форма 2-В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

(организация, адрес, телефон)

Наименование строительства и его адрес «Строительство клуба на 200 мест в п.Кособа Сырымского района ЗКО»

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 1 за сентябрь месяц 2018 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Здание клуба Л С 2-1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 5. Кровля								
41	Е0112-15-3 К=2	-Устройство прокладной пароизоляции в 2 слоя	520,2	206,16	1,98	107244	1030	14820	0,14	72
				23,18	0,76	12058	395	119	-	2
		м2								
42	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	520,2	189,45	4,72	98549	2455	44979	0,4	210
				70,88	1,78	36872	926	119	0,01	4
		м2								
43	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	78,03	7634	-	595681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
44	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	520,2	201,59	15,94	104869	8292	25139	0,24	126
				34,65	5,96	18025	3100	119	0,03	15
		м2								

45	E0112-17-2	-добавлять на каждый 1 мм	520,2	93,1	2,1	48432	1092	1486	0,01	7
	К=15	изменения толщины		---	---	---	---	---	---	---
		цементно-песчанных стяжек		1,65	0,75	858	390	119	-	2
		м2								
46	E0110-14-1	-Установка деревянных	18,21	23741,72	334,29	432337	6087	76996	22,1	402
		конструкций кровли (стропила,		---	---	---	---	---	---	---
		мауэрлат, прогон, стойки,		3397,5	126	61868	2294	120	0,62	11
		кобылки)								
		м3								
47	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных	18,21	573,75	28,11	10448	512	2935	0,78	14
		конструкций - ферм, арок,		---	---	---	---	---	---	---
		балок, стропил, мауэрлатов		123,75	10,58	2253	193	120	0,05	1
		м3								
48	E0110-11-4	-Устройство перекрытий с	55,8	896,3	30,89	50013	1724	12157	1,09	61
		укладкой балок по стенам		---	---	---	---	---	---	---
		каменным с несущей подшивкой		169,88	11,68	9479	652	120	0,06	3
		из досок								
		м2								
49	C11021-60	Балка50х150		м3	0,8	13600	-	10880		
50	E0110-14-1	-Установка деревянных	0,09	23741,72	334,28	2137	30	381	22,1	2
		конструкций кровли		---	---	---	---	---	---	---
		(вкладыш-доски)		3397,5	126	306	11	120	0,62	-
		м3								
51	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных	0,89	573,75	28,11	511	25	143	0,78	1
		конструкций		---	---	---	---	---	---	---
				123,75	10,58	110	9	120	0,05	-
		м3								
52	E0110-32-1	-Установка каркаса из брусьев	0,165	28485,13	318,13	4700	52	1414	39	6
		для карниза		---	---	---	---	---	---	---
		м3		7020	119,25	1158	20	120	0,59	-
53	E0110-12-1	-Устройство ветровой доски	4,92	700,7	5,48	3447	27	509	0,53	3
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		84,15	2,07	414	10	120	0,01	-
54	E0112-15-3	-Устройство прокладной	670	37,08	0,99	24844	663	9544	0,07	46
		пароизоляции в один слой		---	---	---	---	---	---	---
				11,59	0,38	7765	255	119	-	1
		м2								
55	C11011-1969	-Пленка пароизоляционная	737	38,09	-	28072	-	-	-	-
	Изм. и	ЮТАФОЛ /3-х слойная		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.12	полиэтиленовая с армированным		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	слоем из полиэтиленовых								
	8.02-04-20	полос/								
	02, СН РК									
	8.02-03-20	м2								

2									
56	E0112-7-5	-Устройство кровель различных	670	496,09	8,2	332380	5494	220079	1,71	1146
	Изм. и	типов. Устройство кровельного		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	покрытия без слуховых окон		272,95	3,08	182877	2064	119	0,02	10
	12	металлочерепицей по								
		деревянной обрешетке с ее								
		устройством								
		м2								
57	E0110-52-1	-Огнезащита обрешетки	670	20,48	0,91	13723	610	4036	0,03	19
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		4,68	0,34	3136	228	120	-	1
58	C11011-3940	-Профилированный настил	770,5	745	-	574023	-	-	-	-
	Изм. и	оцинкованный высотой профиля		---	---	---	---	---	---	---
	доп.	44 мм, толщиной стали 0,7 мм,		-	-	-	-	-	-	-
	вып.17	толщиной защитного покрытия								
		от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ								
		24045-2010								
		м2								
59	E0112-10-1	-Устройство карниза из	48,92	575,05	1,24	28132	61	8948	0,97	48
		листовой оцинкованной стали		---	---	---	---	---	---	---
				153,23	0,47	7496	23	119	-	-
		м2								
60	E0112-10-1	-Устройство примыканий,	48,3	575,05	1,24	27775	60	8834	0,97	47
		ендовых, конька из листовой		---	---	---	---	---	---	---
		оцинкованной стали		153,23	0,47	7401	23	119	-	-
		м2								
61	E0112-10-1	-Устройство защитного фартука	13	575,05	1,24	7476	16	2378	0,97	13
		из листовой оцинкованной		---	---	---	---	---	---	---
		стали		153,23	0,47	1992	6	119	-	-
		м2								
					Слуховое окно					
62	E0110-15-1	-Устройство слуховых окон	5	3282,79	81,61	16414	408	5967	6,08	30
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		963	31,5	4815	157	120	0,15	1
63	E0112-15-3	-Устройство прокладной	25	103,08	0,99	2577	25	356	0,07	2
		пароизоляции в один слой		---	---	---	---	---	---	---
				11,59	0,38	290	9	119	-	-
		м2								
64	C11011-1969	-Пленка пароизоляционная	27,5	38,09	-	1047	-	-	-	-
	Изм. и	ЮТАФОЛ /3-х слойная		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.12	полиэтиленовая с армированным		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	слоем из полиэтиленовых								
	8.02-04-20	полос/								
	02, СН РК									
	8.02-03-20	м2								

2									
65	С11011-797	-Скобяные изделия для слуховых окон	5	360	-	1800	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
66	С12065-79	-Створки оконные спаренные для общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,5 до 0,6 м2	5	4940	-	24700	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
67	Е0112-7-6	-Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон профлистом	25	341,97	8,2	8549	205	7120	1,48	37
				---	---	---	---	---	---	---
Изм. и доп. вып. 12				236,25	3,08	5906	77	119	0,02	-
		м2								
68	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций слухового окна	0,61	573,75	28,11	350	17	98	0,78	-
				---	---	---	---	---	---	---
				123,75	10,58	75	6	120	0,05	-
		м3								
69	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки	25	20,48	0,91	512	23	151	0,03	1
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		4,68	0,34	117	8	120	-	-
70	С11011-3940	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	27,65	745	-	20599	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
Изм. и доп. вып.17				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
71	Е0112-10-1	-Устройство конька из листовой оцинкованной стали	5,8	575,05	1,24	3335	7	1061	0,97	6
				---	---	---	---	---	---	---
				153,23	0,47	889	3	119	-	-
		м2								
72	Е0112-10-1	-Устройство примыканий из листовой оцинкованной стали	7,2	575,05	1,24	4140	9	1317	0,97	7
				---	---	---	---	---	---	---
				153,23	0,47	2207	7	119	-	-
		м2								
					Металлическая стремянка на кровлю					
73	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,03544	13711,47	5475,87	486	194	210	28,9	1
				---	---	---	---	---	---	---
				5040	1552,87	179	55	90	5,46	-
		т								
74	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,03544	133700	-	4738	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

			т							
75	Е 12021	-Огрунтовка и окраска	0,03544	6512	-	231	-	8	-	-
		металлоконструкций		---	---	---	---	---	---	---
				1953,6	-	69	-	12	-	-
			т							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		2595152
Накладные расходы -	Тенге		451065
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		182773
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		3228990

РАЗДЕЛ 6. Металлопластиковый тамбур с дверью

76	Е0110-92-2	-Установка конструкции тамбура	11,6	328,76	20,41	3814	237	1829	0,74	9
	Изм. и доп. вып			---	---	---	---	---	---	---
	2 СН РК 8.02-01-2002	м2		124,24	7,13	1441	83	120	0,03	-
	СН РК 8.02-03-2002									
	СН РК 8.02-05-2002									
	СН РК 8.02-06-2002									
	СН РК 8.02-07-2002									
	РДСРК 8.02-03-2002									
77	С12061-192	-Металлопластиковый тамбур с	11,6	12700	-	147320				
	Изм и доп	двустворчатой		---	---	---	---	---	---	---
	вып 9 СН РК	м2								
	8.02-04-2002									
	8.02-04С-2004									
78	С12031-158	-Стойки алюминиевые средние	6	638	-	3828				
		для витражей и витрин под		---	---	---	---	---	---	---
		одинарное остекление								
		наружного ряда СВО 06-00, СВО								
		06-00СЛ из алюминиевых сплавов								
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	154962			
Накладные расходы -	Тенге	1829	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9178	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	230	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		166198		

РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка помещений

Полы

79	Е0111-8-3	-Устройство тепло - и	35,85	5788,36	261,86	207513	9388	26391	3,44	123
		звукоизоляционной засыпной		---	---	---	---	---	---	---
				499,5	99	17907	3549	123	0,48	17

	керамзитовой по периметру							
	здания толщ 15 см							
	м3							
	Тип I-159,52 м2							
80	E0111-1-1 -Уплотнение грунта гравием	159,52	111,11	2,62	17724	418	2256	0,07	11
			10,51	0,99	1677	158	123	-	1
	м2								
81	E0111-2-9 -Устройство уплотняемых	12,7616	9032,78	-	115273	-	8900	3,66	47
	трамбовками подстилающих								
	слоев бетонных		567	-	7236	-	123	-	-
	м3								
82	E0111-11-1 -Устройство цементных стяжек	159,52	258,1	9,95	41173	1587	10976	0,36	57
	толщиной 20 мм		52,2	3,74	8327	597	123	0,02	3
	м2								
83	E0111-11-2 -Вычитается позиция: исключить	159,52	-35,37	-0,67	-5642	-107	-173	-	-1
	на каждые 5 мм изменения								
	толщины цементно-песчаной стяжки		-0,63	-0,25	-100	-40	123	-	-
	м2								
84	E0111-27-7 -Устройство покрытий на	159,52	1950,96	30,36	311217	4843	27530	0,8	128
Изм. и	растворе из сухих смесей с								
доп.вып.12	приготовлением раствора в		132,85	7,46	21192	1190	123	0,04	6
СН РК	построечных условиях из плит								
8.02-05-20	керамогранитных								
02, СН РК									
8.02-03-20	м2								
2									
85	E0111-39-5 -Устройство плинтусов	60	954,71	1,3	57282	78	2899	0,23	14
Изм. и	керамогранитных								
доп.вып.12			38,61	0,67	2317	40	123	-	-
СН РК	м								
8.02-05-20									
02, СН РК									
8.02-03-20									
2									
	Тип II-18,12 м2								
86	E0111-1-1 -Уплотнение грунта гравием	18,12	111,11	2,62	2013	47	256	0,07	1
			10,51	0,99	190	18	123	-	1
	м2								
87	E0111-2-9 -Устройство уплотняемых	1,4496	9032,78	-	13094	-	1011	3,66	5
	трамбовками подстилающих								
	слоев бетонных		567	-	822	-	123	-	-

		м3							
88	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	18,12	258,1	9,95	4677	180	1247	0,36	6
		толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
				52,2	3,74	946	68	123	0,02	-
		м2								
89	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключить	18,12	-35,37	-0,87	-641	-12	-20	-	-
		на каждые 5 мм изменения		---	---	---	---	---	---	---
		толщины цементно-песчаной стяжки		-0,63	-0,25	-11	-5	123	-	-
		м2								
90	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	18,12	956,69	11,72	17335	212	3924	1,06	19
		цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
		керамических плиток для		171,68	4,39	3605	80	123	0,02	-
		одноцветных с красителями								
		полов								
		м2								
91	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из	23	139,68	0,32	3213	7	1181	0,24	5
		плиток керамических		---	---	---	---	---	---	---
				41,63	0,11	957	3	123	-	-
		м								
						Тип III-119,44 м2				
92	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	119,44	111,11	2,62	13271	313	1689	0,07	8
				---	---	---	---	---	---	---
				10,51	0,99	1255	118	123	-	1
		м2								
93	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	23,888	9032,78	-	215775	-	16660	3,66	87
		трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	---
		слоев бетонных		567	-	13544	-	123	-	-
		м3								
94	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	119,44	258,1	9,95	30828	1188	8218	0,36	43
		толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
				52,2	3,74	6235	447	123	0,02	2
95	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	119,44	141,47	2,68	16897	320	517	0,02	2
К=4		изменения толщины цементной		---	---	---	---	---	---	---
		стяжки		2,52	1	301	119	123	-	1
		м2								
96	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из	119,44	925,06	4,9	110489	585	8866	0,38	46
		линолеума на клее "Бустилат"		---	---	---	---	---	---	---
				58,5	1,85	6987	221	123	0,01	1
		м2								
97	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов	100,5	123,31	0,16	12393	16	2009	0,09	9
		поливинилхлоридных на клее		---	---	---	---	---	---	---
		КН-2		16,18	0,07	1626	7	123	-	-
		м								
						Тип IV-174,67 м2				

98	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52,401	21,55	4,52	1129	237	866	0,11	6
				17,03	-	892	-	97	-	-
		м3								
99	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных, пропитанных битумом	8,7335	5427,7	-	47403	-	5704	3,24	28
				531	-	4637	-	123	-	-
		м3								
100	С11011-39	Битум нефтяной, строительный марка , БН, БНСК	0,1659365	18600	-	3086				
				т						
101	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	13,9736	5427,7	-	75845	-	9127	3,24	45
				531	-	7420	-	123	-	-
		м3								
102	E0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	174,67	516,42	6,38	90203	1114	15452	0,45	78
		м2		69,53	2,39	12145	417	123	0,01	2
103	E0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм	174,67	1905,05	11,03	332754	1927	21338	0,6	105
				95,18	4,14	16625	723	123	0,02	4
		м2								
104	E0115-167-3	-Высококачественная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов (зрительный зал)	158,84	234,07	0,23	37179	37	20804	0,7	112
				124,65	0,09	19799	14	105	-	-
		м2								
105	E0115-171-2	Покрытие полов лаком за 2 раза в кружковой	15,83	92,23	-	1460	-	344	0,11	2
				20,7	-	328	-	105		
		м2								
106	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	98,1	123,31	0,16	12097	16	1961	0,09	9
				16,18	0,07	1587	7	123	-	-
		м								
				Тип V-62.67 (Сцена)						
107	E0110-46-1	-Установка столбов с антисептированием из бруса м3	1,37	5404,21	327,33	7404	448	4050	15,8	22
				2340	123,75	3206	170	120	0,6	1
		м3								
108	E0110-32-1	-Установка балок, тетивы и из брусьев	4,338	10558,13	318,13	45801	1380	37164	39	169
				7020	119,25	30453	517	120	0,59	3
		м3								
109	E0111-33-2	-Устройство покрытий из бруса	62,6	127,96	11,03	8010	690	7647	0,6	38

			---	---	---	---	---	---	---
		м2		95,18	4,14	5958	259	123	0,02	1
110	С11021-24	-Деревянные конструкции сцены из брусьев	5,708	19400	-	110735	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
111	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций сцены	5,708	573,75	28,11	3275	160	920	0,78	4
				---	---	---	---	---	---	---
				123,75	10,58	706	60	120	0,05	-
		м3								
112	Е0110-3-1	-Обшивка низа стены и лестницы	11,05	75,35	6,11	833	68	878	0,4	4
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		63,9	2,32	706	26	120	0,01	-
113	С12069-57	-Доски строганые в четверть, II сорта, толщина 13-16 мм	0,2218	32700	-	7253	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
114	Е0110-54-3	-Антисептирование пастами покрытий	11,05	101,55	0,35	1122	4	149	0,07	1
				---	---	---	---	---	---	---
				11,12	0,14	123	2	120	-	-
		м2								
115	Е0115-167-3	-Высококачественная окраска колером масляным разбеленным низа стены и лестницы	11,05	234,07	0,23	2586	3	1447	0,7	8
				---	---	---	---	---	---	---
				124,65	0,09	1377	1	105	-	-
		м2								
116	Е0109-40-1	-Монтаж уголка для ступеней	0,8	24,32	0,42	19	-	16	0,13	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м		21,92	0,16	18	-	90	-	-
117	С11011-4488	-Уголок стальной горячекатаный	0,0046	56574	-	260	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
118	Е 12021	-Огрунтовка и окраска металлоконструкций	0,0046	6512	-	30	-	1	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				1953,6	-	9	-	12	-	-
		т								
119	Е0111-36-3	-Устройство ковровых покрытий из ковролина на клее	62,67	1221,63	4,65	76560	291	5701	0,47	30
				---	---	---	---	---	---	---
		*Бустил	72,23	1,73	4527	108	123	0,01	1	
		м2								

Тип VI-15.5 м2

120	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	15,5	204,95	2,62	3177	41	219	0,07	1
				---	---	---	---	---	---	---
				10,51	0,99	163	15	123	-	1
		м2								
121	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	1,24	9032,78	-	11201	-	865	3,66	5
		трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	---
		слоев бетонных		567	-	703	-	123	-	-
		м3								
122	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	15,5	378,51	14,76	5867	229	1105	0,36	6
		толщиной 30 мм		---	---	---	---	---	---	---
				52,43	3,74	813	86	123	0,03	-
		м2								
123	Е0111-15-2	-Вычитается позиция: исключать	15,5	-88,56	-1,34	-1373	-21	-74	-0,02	-
	К=2	на каждые 5 мм изменения		---	---	---	---	---	---	---
		толщины бетонных покрытий		-3,38	-0,5	-52	-8	123	-	-
		м2								
						Стены				
124	Е0115-52-1	-Высококачественная штукатурка	473,2	386,31	2,19	182801	1036	93057	1,01	478
		цементно-известковым		---	---	---	---	---	---	---
		раствором по камню стен		186,75	0,54	88370	256	105	0,03	13
		гладких								
		м2								
126	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка	354,47	257,14	1,96	91150	694	40699	0,61	217
		цементно-известковым		---	---	---	---	---	---	---
		раствором по камню стен		108,9	0,45	38602	160	105	0,03	9
		м2								
128	Е0115-60-1	-Штукатурка простая	156,87	218,51	2	34278	314	15462	0,57	89
		поверхностей известковым		---	---	---	---	---	---	---
		раствором по камню и бетону		93,6	0,27	14683	42	105	0,04	7
		стен								
		м2								
						Потолок				
134	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	535,2	434,19	3,94	232378	2109	58219	0,55	296
		бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
		/относл сухих растворных смесей								
		толщиной до 10 мм потолков								
		м2								
						Проемы				
						Окна				
138	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из	59,24	346,04	18,87	20500	1118	10153	0,82	48
	Изм. и	ПХВ профилей поворотных		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	/откидных,		136,44	6,39	8083	379	120	0,03	2
	2 СН РК	поворотно-откидных/,								
	8.02-01-20	двухстворчатых площадью								
	02, СН РК	проема более 2 м2								

	8.02-03-20								
	02, СН РК	м2							
	8.02-05-20								
	02, СН РК								
	8.02-06-20								
	02, СН РК								
	8.02-07-20								
	02, РДС								
	РК								
	8.02-03-20								
	2								
139	С12061-710	-Блоки оконные из ПВХ профилей	59,24	6433	-	381091	-	-	-	-
	Изм. и	толщиной 60 мм двухстворчатые		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.16	одинарной конструкции со		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	стеклопакетом двухкамерным,								
	8.02-04-20	поворотно-откидной								
	02	фурнитурой: двухэлементные -								
		импост и поворотно-откидная								
		створка ГОСТ 30674-99								
		м2								
140	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из	3	498,09	19,17	1494	58	854	1,38	4
	Изм. и	ПХВ профилей глухих площадью		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	проема до 2 м2		230,97	6,18	693	19	120	0,03	-
	2 СН РК									
	8.02-01-20	м2								
	02, СН РК									
	8.02-03-20									
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02, СН РК									
	8.02-07-20									
	02, РДС									
	РК									
	8.02-03-20									
	2									
141	С12061-181	-Блоки оконные из ПВХ профилей	3	4472	-	13416	-	-	-	-
	Изм. и	толщиной 60 мм одностворчатые		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.16	одинарной конструкции со		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	стеклопакетом однокамерным,								
	8.02-04-20	не открывающиеся: глухие ГОСТ								
	02	30674-99								
		м2								
142	Е0110-22-2	-Установка пластиковых	15,9	236,32	5,58	3758	89	1835	0,59	9

	подоконных досок		---	---	---	---	---	---	---
			94,05	2,12	1495	34	120	0,01	-
	м2								
143 С12061-197	-Доски подоконные из ПХВ	31,8	4100	-	130380	-	-	-	-
Изм. и	профилей, ширина 500 мм		---	---	---	---	---	---	---
Доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
СН РК	м								
8.02-04-20									
02, СН РК									
8.02-04С-2									
4									
144 Е0158-18-4	-Устройство поясков,	31,8	201,91	0,56	6421	18	1395	0,26	8
	сандриков, подоконных отливов		---	---	---	---	---	---	---
	из листовой стали		40,86	0,09	1299	3	107,1	-	-
	м								
				Двери					
145 Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	25,23	400,18	102,53	10097	2587	5671	0,9	23
	внутренних дверных проемах в		---	---	---	---	---	---	---
	каменных стенах, площадь		151,65	35,67	3826	900	120	0,14	4
	проема до 3 м2								
	м2								
146 С12063-17	-Блоки дверные входные	5,73	5610	-	32145	-	-	-	-
	однопольные с глухими		---	---	---	---	---	---	---
	полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ		-	-	-	-	-	-	-
	21-10П								
	м2								
147 С12062-3	-Блоки дверные однопольные с	19,5	4010	-	78195	-	-	-	-
	глухими полотнами ДГ 21-9П;		---	---	---	---	---	---	---
	ДГ 21-10П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
	м2								
148 Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и	7,56	325,27	83,13	2459	628	1524	0,8	6
	внутренних дверных проемах в		---	---	---	---	---	---	---
	каменных стенах, площадь		138,83	29,17	1050	221	120	0,12	1
	проема более 3 м2								
	м2								
149 С12062-7	-Блоки дверные с двупольными	3,78	3660	-	13835	-	-	-	-
	качающимися полотнами ДН		---	---	---	---	---	---	---
	21-19К; ДН 24-19К		-	-	-	-	-	-	-
	м2								
150 С12064-5	-Блоки дверные входные	3,78	14500	-	54810	-	-	-	-
	двупольными утепленными		---	---	---	---	---	---	---
	полотнами ДС 21-18ГУП		-	-	-	-	-	-	-
	м2								
151 С11011-788	-Скобяные изделия для	1	2980	-	2980	-	-	-	-
	двухпольных входных дверей в		---	---	---	---	---	---	---

	здание		-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
152	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
153	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960	-	5880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
154	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	10	1380	-	13800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
155	Е0110-29-2	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	3,78	70,46	0,05	266	-	181	0,25	1
				39,83	0,02	151	-	120	-	-
		м2								
156	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	5,73	104,4	0,09	598	-	389	0,36	2
				56,48	0,05	324	-	120	-	-
		м2								
						прочие работы				
157	Е0109-57-5	-Монтаж металлических поручней для маломобильных групп населения	0,0086	22247,56	8912,18	191	77	94	54,3	-
				10170	1974,78	87	17	90	7,58	-
		т								
158	С12021-237	-Поручни из мет. трубы 40х40	0,0086	154400	-	1328				
		т								
159	Е 12021	-Огрунтовка и окраска металлоконструкций	0,0086	6512	-	56	-	2		
		т		1953,6		17		12		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	3924343	3383607
Накладные расходы -	Тенге	632224	489556
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	273302	232390
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	4830077	4105553

РАЗДЕЛ 8. Наружные работы

						Фасад				
160	Е0115-82-3	-Устройство наружной теплоизоляции зданий с	458	960,09	46,9	439722	21479	225559	2,51	1151

	декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	437,79	31,25	200508	14311	105	0,14	66
	м2							
161	C11031-100 -Плиты из минеральной ваты на 45,8	7634	-	349637				
	Изм и доп. синтетическом связующем							
	вып. 16 СН РК теплоизоляционные марки П-130							
	8.02-02-2002 ГОСТ 9573-96							
	м3							
162	E0115-158-3-Окраска фасадов с лесов по	458	73,83	1,65	33814	756	5227	0,06	28
	подготовленной поверхности								
	поливинилацетатная		10,24	0,63	4690	289	105	-	1
	м2								
	Входное крыльцо и пандус								
163	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы	23,4	21,55	4,52	504	106	387	0,11	3
	пневматическими трамбовками								
	насыпного грунта		17,03	-	399	-	97	-	-
	м3								
164	E0108-3-1 -Устройство песчаного	8	2327,2	97,07	18618	777	1402	0,78	6
	основания под фундаменты								
			112,5	36	900	288	118	0,18	1
	м3								
165	E0108-3-2 -Устройство щебеночного	4	4715,27	100,89	18861	404	765	0,85	3
	основания под фундаменты								
			123,75	38,25	495	153	118	0,18	1
	м3								
166	E0106-1-16 -Устройство фундаментных плит	4,4	9026,47	196,62	39716	865	1601	1,79	8
	железобетонных плоских								
			272,25	74,27	1198	327	105	0,36	2
	м3								
167	E0106-1-16 -Устройство фундаментных плит	1,39	9026,47	196,62	12547	273	506	1,79	2
	железобетонных плоских								
			272,25	74,27	378	103	105	0,36	1
	м3								
168	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости	5,79	127	-	735	-	-	-	-
	бетона за применение								
	сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-

		м3							
169	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,22964	65900	-	15133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
170	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1544	13711,47	5475,87	2117	845	916	28,9	4
				5040	1552,87	778	240	90	5,46	1
		т								
171	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1544	133700	-	20643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
172	Е 12021	-Огрунтовка и окраска металлоконструкций	0,1544	6512	-	1005	-	36	-	-
				1953,6	-	302	-	12	-	-
		т								
173	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-202	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	80,91	1950,96	30,36	157852	2456	13963	0,8	65
				132,85	7,46	10749	603	123	0,04	3
		м2								
				Крыльцо К1(пожарного выхода)						
174	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	1,4	2327,2	97,07	3258	136	245	0,78	1
				112,5	36	158	50	118	0,18	-
		м3								
175	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,72	4715,27	100,89	3395	73	138	0,85	1
				123,75	38,25	89	28	118	0,18	-
		м3								
176	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2	9026,47	196,62	18053	393	728	1,79	4
				272,25	74,27	545	149	105	0,36	1
		м3								
177	С12041-71 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02016	68200	-	1375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК								
	8.02-04-20		т						
	02, СН РК								
	8.02-04С-2								
	4								
178	Е0108-6-1	-Кладка кирпичная крыльца	0,6	9210,24	335,84	5526	202	585	4,54	3
		пожарного входа		---	---	---	---	---	---	---
				699,75	126	420	76	118	0,61	-
		м3								
179	Е0109-61-10	-Монтаж лестниц площадок	0,07065	9752,34	2387,56	689	169	408	35,1	2
		ограждений, панелей и дверок		---	---	---	---	---	---	---
		с теплоизоляционной обшивкой		6120	295,43	432	21	90	1,35	-
		т								
180	С12021-267	-Ограждение лестничных	0,07065	133700	-	9446	-	-	-	-
		проемов, лестничные марши,		---	---	---	---	---	---	---
		пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
		т								
181	Е 12021	-Огрунтовка и окраска	0,07065	6512	-	460	-	17	-	-
		металлоконструкций		---	---	---	---	---	---	---
				1953,6	-	138	-	12	-	-
		т								
					Козырек пожарного входа					
182	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,002	93997,62	304,24	188	1	70	198	-
		весом до 4 кг		---	---	---	---	---	---	---
				33075	114,75	66	-	105	0,56	-
		1т								
183	С12041-132	-Металлизация закладных и	0,002	40200	-	80	-	-	-	-
		анкерных изделий и выпусков		---	---	---	---	---	---	---
		арматуры		-	-	-	-	-	-	-
		т								
184	Е0109-22-1	-Монтаж каркаса из уголка	0,1055	9523,56	4795,68	1005	506	482	23	2
				---	---	---	---	---	---	---
		т		3712,5	1367,15	392	144	90	5,24	1
185	С11011-4488	-Уголок стальной горячекатаный	0,1055	56574	-	5969	-	-	-	-
Изм. и		равнополочный из углеродистой		---	---	---	---	---	---	---
доп.вып.19		стали обыкновенного качества		-	-	-	-	-	-	-
		размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т								
186	Е 12021	-Огрунтовка и окраска	0,1055	6512	-	687	-	25	-	-
		металлоконструкций		---	---	---	---	---	---	---
				1953,6	-	206	-	12	-	-
		т								
187	Е0112-7-5	-Устройство кровель различных	4	496,09	8,2	1984	33	1314	1,71	7
Изм. и		типов. Устройство кровельного		---	---	---	---	---	---	---
доп. вып.		покрытия без слуховых окон		272,95	3,08	1092	12	119	0,02	-

12	металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
		м2							
188	С11011-3784-	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	4,24	508	-	2154	-	-	-	-
Изм. и доп. вып.17				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
189	E0112-10-1	-Устройство примыканий из листовой оцинкованной стали	1,62	575,05	1,24	932	2	296	0,97	2
				---	---	---	---	---	---	---
				153,23	0,47	248	1	119	-	-
		м2								
						Отмостка по периметру (вместе с котельной)				
190	E0127-38-1	-Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	157,5	1427,05	14,12	224760	2225	9648	0,27	42
				---	---	---	---	---	---	---
				42,98	3,08	6769	465	133	0,01	2
		м2								
191	E0127-38-2	-Вычитается позиция: Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	157,5	-82,01	-	-12916	-	-189	-0,01	-1
				---	---	---	---	---	---	---
				-0,9	-	-142	-	133	-	-
		м2								
						Цоколь				
192	E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	50	257,14	1,96	12857	98	5741	0,61	31
				---	---	---	---	---	---	---
				108,9	0,45	5445	22	105	0,03	1
		м2								
193	E0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/	50	2393,48	2,56	119674	128	22140	2,55	128
				---	---	---	---	---	---	---
				420,75	0,97	21038	48	105	-	-
		м2								
						Объем лишнего грунта-124 м3				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		1510482			
общестроительных работ - -		-				
Накладные расходы -	Тенге		290204	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		106007	-	-	-
металломонтажных работ						
Накладные расходы -	Тенге		1806	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2142	-	-	-
-						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1910641	

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	ЗП строителей	в т.ч. ЗП: машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кровля					
16	Е0112-15-3 К=2	-Устройство прокладной пароизоляции в 2 слоя	14	206,16	1,98	2886	28	399	0,14	2
				23,18	0,76	325	11	119	-	-
		м2								
17	Е0110-14-1	-Установка деревянных конструкций кровли (стропила, кобылки, вкладыша доски)	0,27	23741,72	334,28	6410	90	1142	22,1	6
				3397,5	126	917	34	120	0,62	-
		м3								
18	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,27	573,75	28,11	155	8	44	0,78	-
				123,75	10,58	33	3	120	0,05	-
		м3								
19	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	16	37,08	0,99	593	16	228	0,07	1
				11,59	0,38	185	6	119	-	-
		м2								
20	С11011-1969- Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	17,6	38,09	-	670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
21	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	16	496,09	8,2	7937	131	5256	1,71	27
				272,95	3,08	4367	49	119	0,02	-
		м2								
22	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки	16	20,48	0,91	328	15	96	0,03	-
				4,68	0,34	75	5	120	-	-
		м2								
23	С11011-3940- Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	18,4	745	-	13708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	Е0110-32-1	-Установка каркаса из брусьев	0,01	28485,13	318,13	285	3	86	39	-
				7020	119,25	70	1	120	0,59	-
		м3								
25	Е0110-12-1	-Устройство ветровой доски	0,8	700,7	5,48	561	4	83	0,53	-
				84,15	2,07	67	2	120	0,01	-
		м2								
26	Е0112-10-1	-Устройство карниза из листовой оцинкованной стали	1,6	575,05	1,24	920	2	293	0,97	2
				153,23	0,47	245	1	119	-	-
		м2								

Отдельные работы стен котельной учтены в лок. смете 2-1-1

						Потолок					
27	E0115-163-2	-Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеле	10,5	111,66	1,88	1172	20	539	0,3	3	
				48,15	0,72	506	8	105	-	-	
		м2									

Полы бетонные (учтенные в смете 2-1-1)

Проемы (учтены в локальной смете 2-1-1)

Объем лишнего грунта -4,1 м3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	35627
Накладные расходы -	Тенге	8164
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4555
ИТОГО	Тенге	48346

Л С 4-1 НА Воздушная линия ВЛ-6кВ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
						Демонтажные работы						
1	E0133-253-1-Демонтаж существующей промежуточной опоры		1	1074	815,25	1074	815	498	1,54	2		
				258,75	216	259	216	105	0,75	1		
		опора										
						Монтажные работы						
2	E0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 2		7	1534,11	878,23	10739	6148	5532	3,06	21		
				506,25	246,42	3544	1725	105	1,03	7		
		опора										
3	E0133-107-1-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3		7	459,29	301,79	3215	2113	1770	0,91	6		
				157,5	83,25	1103	583	105	0,3	2		
		шт										
4	E0133-109-5-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 2		0,105	35517,87	25993,62	3729	2729	1557	48	5		
				8550	5571,27	898	585	105	19,95	7		
		1км										
5	E0133-116-4-Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную		1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7		
				1386	85,5	1386	86	105	0,42	-		
		комплект										
						Материалы и оборудование						
6	C143019-104-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка Изм. и доп.вып.7 СН РК		7	22500	-	157500	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	СВ 105	шт							
7 С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 2400022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,175	21400	-	3745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8 С11041-102	-Траверсы стальные ТМ6	шт	3	824	-	2472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9 С11041-101	-Траверсы стальные ТМ3	шт	1	545	-	545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10 С11051-172 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Накладки ОГ2	шт	4	133	-	532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11 С11051-172 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Накладки ОГ5	шт	2	133	-	266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12 С11041-104	-Хомуты Х1	кг	4,8	196	-	941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13 С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,0012	154700	-	186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14 С11071-52 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Кронштейн	шт	4	540	-	2160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15 С12021-280 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Стяжка Г1	т	0,0399	52700	-	2103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16 С Торговая компания "Новый свет" 255,3:1,12 29:57,0	-Проводник ЗП1	шт	5,7	83,29	-	475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17 С151804-341 Изм. и доп. вып. 20	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	10	567	-	5670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18 С151804-133 2 Изм. и доп. вып.	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		10	13	-	130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

20		шт.							
19	С11041-104	-Скоба СП-2	10	196	-	1960	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
20	С151804-199	-Зажимы соединительные	7	154	-	1078	-	-	-	-
7	Изм. и	плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р		---	---	---	---	---	---	---
доп.	вып.	51177-98		-	-	-	-	-	-	-
20										
		шт.								
21	С151804-200	-Зажимы соединительные	15	132	-	1980	-	-	-	-
0	Изм. и	плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р		---	---	---	---	---	---	---
доп.	вып.	51177-98		-	-	-	-	-	-	-
20										
		шт.								
22	С Торговая	-Разъединитель с приводом	1	9765,49	-	9765	-	-	-	-
	компания			---	---	---	---	---	---	---
	г.Пермь	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ТИМ-Энерго									
	строй									
	29933:1,12									
29:57,0										
23	С11011-59	-Болты строительные с гайками	0,0012	149300	-	179	-	-	-	-
		и шайбами		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	С151804-244	-Зажимы аппаратные прессуемые	24	332	-	7968	-	-	-	-
7	Изм. и	А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98		---	---	---	---	---	---	---
доп.	вып.			-	-	-	-	-	-	-
20		шт.								
25	С151804-149	-Коромысла универсальные типа	6	1084	-	6504	-	-	-	-
3	Изм. и	2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98		---	---	---	---	---	---	---
доп.	вып.			-	-	-	-	-	-	-
20		шт.								
26	С151804-108	-Изоляторы подвесные	30	580	-	17400	-	-	-	-
0	Изм. и	стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ		---	---	---	---	---	---	---
доп.	вып.	6490-93		-	-	-	-	-	-	-
20										
		шт.								
27	С151804-137	-Ушки однолапчатые типа	15	265	-	3975	-	-	-	-
3	Изм. и	У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98		---	---	---	---	---	---	---
доп.	вып.			-	-	-	-	-	-	-
20		шт.								
28	С151804-162	-Звенья промежуточные	15	142	-	2130	-	-	-	-
9	Изм. и	трехлапчатые типа ПРТ-7-1		---	---	---	---	---	---	---
доп.	вып.	ГОСТ Р 51177-98		-	-	-	-	-	-	-
20										
		шт.								
29	С151804-183	-Зажимы натяжные клиновые	15	423	-	6345	-	-	-	-
6	Изм. и	коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р		---	---	---	---	---	---	---
доп.	вып.	51177-98		-	-	-	-	-	-	-
20										
		шт.								
30	С151607-27	-Провода неизолированные для	0,05106	203352	-	10383	-	-	-	-
	Изм. и	воздушных линий		---	---	---	---	---	---	---
доп.	вып.	электропередачи из стальных		-	-	-	-	-	-	-
20		оцинкованных проволок 1								
		группы и алюминиевых проволок								
		АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ								
		839-80								
		т								
					Заземление опор ВЛ-10 кВ					
31	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в	3	51,7	2,8	155	8	79	0,16	-
		траншее из круглой стали,		---	---	---	---	---	---	---
		диаметр 10 мм		27,5	0,3	83	1	95	-	-
		м								
32	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из	3	247,7	20,7	743	62	321	0,7	2
		круглой стали, диаметр 12 мм		---	---	---	---	---	---	---
				111	1,6	333	5	95	0,01	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	267772				
Стоимость оборудования -	Тенге	10 240				
Накладные расходы -	Тенге	11302	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16130	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	295 205				

ЛС 4-3 НА Кабельная линия 0,4 кВ. Освещение территории

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: эксп. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: эксп. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	40	27,84	26,18	1113	1047	344	0,01	-
				1,66	7,2	66	288	97	0,03	1
		м3								
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4	218,93	-	876	-	990	1,54	6
				218,93	-	876	-	113	-	-
		м3								
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	40	6,48	6,48	259	259	82	-	-
				-	2,1	-	84	97	0,01	-
		м3								
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,1	-	536	-	606	0,97	4
				134,1	-	536	-	113	-	-
		м3								
		Монтажные работы								
5	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	94	36,7	27,8	3450	2613	1402	0,06	6
				8,8	6,9	827	649	95	0,04	4
		м								
6	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	100	11,2	7,9	1120	790	503	0,02	2
				3,3	2	330	200	95	0,01	1
		м								
7	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	139	23,2	2,1	3225	292	2218	0,1	14
				16,5	0,3	2294	42	95	-	-
		м								
8	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	194	26,4	3,1	5122	601	3612	0,11	21
				19,1	0,5	3705	97	95	-	1
		м								
9	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из	0,02	58881,69	25695,31	1178	514	1037	194	4

	полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр) км		--------- 33075	--------- 6813,45	--------- 662	--------- 136	--------- 130	--------- 26,38	--------- 1
10	Ц0108-165-1-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 шт	4	2021,1 --------- 756	1245 --------- 275	8084 --------- 3024	4980 --------- 1100	3918 --------- 95	4 --------- 1,59	16 --------- 6
11	Ц0110-926-1-	Прокладка сигнальной ленты км	0,09	6469,41 --------- 1310,66	5158,75 --------- 724,68	582 --------- 118	464 --------- 65	244 --------- 133	6,3 --------- 4,2	1 --------- -
	Изм. и доп. вып. 3 К=0,3									
12	Ц0108-599-6-	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг шт	1	1377,6 --------- 677	18,6 --------- 4,5	1378 --------- 677	19 --------- 5	647 --------- 95	4 --------- 0,03	4 --------- -
				Материалы и оборудование						
13	С151601-2780-79 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,128	394720 --------- -	- --------- -	50524 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
14	С151601-504- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,025	69500 --------- -	- --------- -	1738 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
15	С151601-279-75 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,18	78399 --------- -	- --------- -	14112 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
16	С151610-7	-Муфты концевые для силовых кабелей 1КиТ-4-50-СЛ-М компл	4	3590 --------- -	- --------- -	14360 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
17	С130804-231-0 Изм. и доп. вып.17	-Трубы полиэтиленовые безнапорные для наружных сетей канализации DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 м	20	218 --------- -	- --------- -	4360 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
18	орговая сеть "Электрозапад"85:1,12:2,73677	-Сигнальная лента шириной 400 мм м	90	27,73 --------- -	- --------- -	2496 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
19	орговая сеть г.Москва ГЛАВЭЛЕКТРО 20700:1,12 29:57,0	-Щиток автоматического переключения на резервное питание ШАП -23 УХЛ4-25А шт	1	7563,66 --------- -	- --------- -	7564 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
20	орговая сеть г.Москвак БЦ "Капитал"1093644:1,12 29:57,0	-Дизель-генератор мощностью 5 кВт шт	1	399611,22 --------- -	- --------- -	393611 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
				Освещение территории						
21	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	14	26,4 --------- 19,1	3,1 --------- 0,5	370 --------- 267	43 --------- 7	261 --------- 95	0,11 --------- -	2 --------- -
22	С151601-117- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,014	12893 --------- -	- --------- -	181 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
				Осветительная опора на 2 светильника паркового типа						
23	Е0133-251-1-	Установка железобетонных опор контактной сети с бурением	2	1332,89 ---------	950,39 ---------	2666 ---------	1901 ---------	1328 ---------	2,3 ---------	5 ---------

		котлованов под монолитные фундаменты массой до 1,5 т в группе грунта I при глубине бурения 2 м		382,5	249,84	765	500	105	0,93	2
			опора							
24	E0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,3684	9559,25	98,32	3522	36	283	4,41	2
				695,25	37,15	256	14	105	0,18	-
			м3							
25	E0133-115-1	-Установка светильников с лампами	4	269,19	38,56	1077	154	1021	1,29	5
				229,5	13,5	918	54	105	0,07	-
			шт							
26	С ИП *EXCLUSIVE *66500:1,1 2:2,73677	-Стоимость опоры на 2 светильника с лампами, мощностью 32 Вт	2	21695,28	-	43391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
27	E0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	2,88	13,91	0,07	40	-	21	0,04	-
				8,06	0,02	23	-	90	-	-
			м2							
28	E0113-13-2	-Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	2,88	12,08	0,05	35	-	21	0,04	-
				8,06	0,02	23	-	90	-	-
			м2							
29	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,44	245,44	3,82	353	6	66	0,21	-
				37,35	1,44	54	2	118	0,01	-
			м2							

Объем лишнего грунта-0,3684 м3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	573320				
Стоимость оборудования -	Тенге		409 671			
Накладные расходы -	Тенге	18603	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10935	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		602 859			

ЛС 6-4 НА Резервуар V

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	14,5	27,84	26,18	404	380	125	0,01	-
				1,66	1,2	24	104	97	0,03	-
			м3							
2	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,5	218,93	-	328	-	371	1,54	2
				218,93	-	328	-	113	-	-

		м3								
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5	6,48	6,48	32	32	10	-	-
				-	2,1	-	11	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,1	-	134	-	152	0,97	1
				134,1	-	134	-	113	-	-
		м3								
					Монтажные работы					
5	Е0109-7-1	-Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	2,488	17314,61	6991,53	43079	17395	11992	19	47
				3600	1755,49	8957	4368	90	6,13	15
		т								
6	С12021-207	-Негабаритные емкости, поставляемые отдельными элементами, с цилиндрической поверхностью без арматуры	2,488		108100	-	268953	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	2,488	18000		44784				
		т								
8	Е0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	10	24,6	0,69	246	7	126	0,08	1
							11,7	0,27	117	3
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		357960			
Накладные расходы -	Тенге		12775	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		22244	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		3929 392979			

ЛС 7-1 НА Вертикальная планировка

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1350	1,41	1,41	1905	1905	393	-	-		
				-	0,3	-	406	97	-	1		
		м2										
2	Е0101-24-2	-Снятие плодородного слоя в местах дорожек, площадок и строений с перемещением растительного грунта на места озеленения	130,5	9,24	9,24	1206	1206	380	-	-		
				-	3	-	392	97	0,01	2		
		м3										
3	Е0101-145-2	-Планировка площадей озеленения	183,3	1,41	1,41	259	259	53	-	-		
				-	0,3	-	55	97	-	-		
		м2										
4	Е0101-27-2	-Планировка грунта	55,05	6,48	6,48	357	357	112	-	-		
		м3		-	2,1	-	116	97	0,01	-		

5	E0101-131-3-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см м3	55,05	18,22	18,22	1003	1003	338	-	-
			-	6,33	-	349	97	0,02	1
6	E0101-131-6-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см м3	55,05	3,73	3,73	205	205	70	-	-
К=7			-	1,31	-	72	97	-	-
7	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	55,05	14,12	12	777	660	233	0,01	1
			1,62	2,75	89	151	97	0,01	1
8	E0101-17-14-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний грунт) м3	196,12	39,84	37,82	7813	7417	2448	0,01	3
			1,87	11	367	2157	97	0,04	7
9	E010333-A10-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	353,016	76,6	76,6	27041	27041	5408	-	-
-1			-	15,32	-	5408	100	0,32	114
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			40566	40053			3
		Тенге			456	9105			126
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40566	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	9561	-		-
	Местные материалы -	Тенге			57	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			9436	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1415	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3000	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53002	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	10976	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			53002	53 002			

ЛС 4-2 НА Трансформаторная подстанция

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: эксп. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: эксп. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА подстанц	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
				4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
2	E0133-1-12	-Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных	3,184	1717,63	923,38	5469	2940	2022	2,43	8
				425,25	179,69	1354	572	105	0,73	2

	объемом до 1,5 м3								
	1м3								
				Материалы и оборудование					
3 75-4-56	-Подстанция комплектная	1	338579	-	338579	-	-	-	-
Изм. и	трансформаторная модели		---	---	---	---	---	---	---
доп. вып.	КТП-160/6-10кВА, мощность			-	-	-	-	-	-
20	силового трансформатора 160								
	кВА, номинальное напряжение								
	на стороне ВН 6, 10 кВ								
	номинальный ток 36 , 361 А								
	количество фидеров - 3,								
	номинальное напряжение на								
	стороне НН 0,4 кВ, исполнение по								
	вводу воздушный, типа								
	Alageum Electric ГОСТ								
	14695-97								
	шт.								
4 75-3-5	-Трансформатор	1	264803	-	264803	-	-	-	-
Изм. и	распределительный трехфазный		---	---	---	---	---	---	---
доп. вып.	двухобмоточный масляный		-	-	-	-	-	-	-
20	модели ТМ-160/6(10)/0,4 и								
	герметичного исполнения с								
	гофростенкой модели								
	ТМГ-160/6(10)/0,4,								
	номинальная мощность 160 кВА,								
	класс напряжения 10 (6) кВ,								
	типа Alageum Electric								
	шт.								
5 С143003-13	-Блоки бетонные для стен	3,184	13100	-	41710	-	-	-	-
Изм. и	подвала /ГОСТ 13579-78/		---	---	---	---	---	---	---
доп. вып.	объемом менее 0,3 м3 из		-	-	-	-	-	-	-
20	тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
	м3								
				Заземление КТПНГ					
6 Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
	круглой стали, диаметр 16 мм		---	---	---	---	---	---	---
			116	2,5	464	10	95	0,01	-
	шт								
7 Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в	25	51,7	2,8	1293	70	660	0,16	4
	траншее из круглой стали,		---	---	---	---	---	---	---
	диаметр 16 мм		27,5	0,3	688	7	95	-	-
	м								
				Ограда 5х5 м					
8 Е0101-165-1	-Копание ям без откосов	0,455	261	-	119	-	134	1,81	1
	глубиной до 0,7 м вручную без		---	---	---	---	---	---	---
	креплений для стоек и столбов		261	-	119	-	113	-	-
	в грунтах 1 группы								
	м3								
9 Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	0,0375	21,55	4,52	1	-	1	0,11	-
	пневматическими трамбовками		---	---	---	---	---	---	---
			17,03	-	1	-	97	-	-
	м3								
10 Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и	0,01975	2201,76	68,13	43	1	1	0,14	-
	выравнивающих слоев оснований		---	---	---	---	---	---	---
	из песка		21,38	12,76	-	-	133	0,04	-
	м3								
11 Е0106-14-4	-Устройство железобетонных	0,4	13080,53	990,15	5232	396	848	10,4	4
	колонн в деревянной опалубке		---	---	---	---	---	---	---
	высотой до 4 м, периметром до		1644,75	374,04	658	150	105	1,83	1
	2 м								
	м3								
12 С12041-55	-Каркасы и сетки плоские:	0,048	60500	-	2904	-	-	-	-
Изм. и	сталь гладкая класса А-I, d		---	---	---	---	---	---	---
доп.вып.9	10 мм		-	-	-	-	-	-	-
СН РК									
8.02-04-20	т								
02, СН РК									
8.02-04С-2									
4									
13 С12041-40	-Проволока арматурная из	0,0064	32300	-	207	-	-	-	-
Изм. и	низкоуглеродистой стали В-I,		---	---	---	---	---	---	---

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	ВР-I, d 4 мм т		-	-	-	-	-	-	-
14	С12021-254	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций т	0,0128	122100 --- -	- --- -	1563 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
15	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0128	40200 --- -	- --- -	515 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
16	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций стоек т	0,039	17355,77 --- 12555	2191,29 --- 101,25	677 --- 490	85 --- 4	444 --- 90	73,6 --- 0,49	3 --- -
17	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	0,0396	172800 --- -	- --- -	6843 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
18	Е 12021	-Огрунтовка и окраска металлоконструкций т	0,0396	6512 --- 1953,6	- --- -	258 --- 77	- --- -	9 --- 12	- --- -	- --- -
19	Е0109-57-5	-Монтаж каркаса ограждения т	0,25827	22247,56 --- 10170	8912,18 --- 1974,78	5746 --- 2627	2302 --- 510	2823 --- 90	54,3 --- 7,58	14 --- 2
20	С12021-268	-Сварные каркасы ограждения т	0,25827	134000 --- -	- --- -	34608 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
21	Е 12021	-Огрунтовка и окраска металлоконструкций т	0,25827	6512 --- 1953,6	- --- -	1682 --- 505	- --- -	61 --- 12	- --- -	- --- -
22	Е0109-36-3	-Монтаж сетки ограждения м2	30	118,57 --- 81	4,28 --- 1,62	3557 --- 2430	128 --- 49	2231 --- 90	0,48 --- 0,01	14 --- -
23	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N50-2,5 м2	30	187 --- -	- --- -	5610 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

Объем лишнего грунта-0,455 м3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		739202				
Стоимость оборудования -	Тенге			603 382			
Накладные расходы -	Тенге		16333	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9130	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			764 663			

ЛС 7-5 НА Покрытие территории

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

				Сечение II-II-18 м2					
4	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,6	21,55	4,52	78	16	59	0,11	-
				17,03	-	61	-	97	-	-
		м3								
5	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,8	2201,76	68,13	3963	123	82	0,14	-
				21,38	12,76	38	23	133	0,04	-
		м3								
6	E0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	18	100,42	42,08	1808	757	1729	0,38	7
				57,38	14,85	1033	267	133	0,07	1
		м2								
7	C143019-202-	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длина менее 5,5 м	18	2980	-	53640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
					Бортовые камни					
8	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий	143	603,22	6,63	86260	948	21004	0,7	100
				108,68	1,76	15541	251	133	0,01	1
		м								
11	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	2,288	26400	-	60403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	206 152
Накладные расходы -	Тенге	22 874
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13 742
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	242 768
Итого		11 811 204
смр		11 811 204
оборудование		1 023 293
прочие затраты		0
временные здания и сооружения 3, 4 %		401 581

итого			12 212 785
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7 . 0,9%			186 856
Затраты на доп. Транспорт привозных привозных матриало 1,07%			130 677
Затраты на выслугу лет, 1%			122 128
Затраты на дополнительные отпуска ,0,4%			48 851
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г			12 701 297
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г к=2,73677		2,73677	34 760 529
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			695 211
Итого			35 455 740
Скидка до суммы по договору к= 5,1%	0,051		1 808 243
Итого			33 647 497
НДС 12 %			4 037 700
Всего			37 685 197

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Уральскстройинвест"

Принял:
Подрядчик:
ТОО "Лидер"