Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«____» _____2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Лидер»
юр. адрес: район ТЭЦ, дом 2, 090005, Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Большакова Геннадия Игоревича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту «Строительство клуба на 200 мест в п.Кособа Сырымского района ЗКО»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является : Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест", ТОО «Батыс Спецавтоматика»

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Эркер" Государственная Лицензия №14010235 , Заказ №20/2015

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Филиалом РГП "Госэкспертиза»по Западно- Казахстанской области № 09-0412/15 от 24.11.2015 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Была произведена:«Строительство клуба на 200 мест в п.Кособа Сырымского района ЗКО»

Технологические решения

Клуб рассчитан для проведения собраний, массовых мероприятий и привлечения занятости населения. В состав основных помещений клуба входят: зрительный зал на 200 посадочных мест, со сценой; библиотека с читальным залом; кружковая; служебная и кабинет директора; гардероб.

Архитектурно-планировочные решения

Здание представляет собой одноэтажное с размерами в плане 24,0х25,8 м, расположенное на участке площадью 1350 м2 с размерами 30,0х45,0 м.

Пандус с поручнями перед входом в здание клуба для маломобильных групп населения.

Внутри здания ширина проемов в санузлах устроена для беспрепятственного доступа колясочников.

Конструктивные решения

Общий размер здания сельского клуба в плане 24х25,8м.

Фундаменты, кладка стеновых блоков ,гидроизоляция, стены здания выполняются из силикатного кирпича марки М100 на растворе В7,5 толщ.380 мм. Утеплитель – жесткая минераловатная плита 100мм. Цоколь – штукатурка под «шубу»; Перегородки из силикатного кирпича марки М100 на растворе марки 6 В7,5. Перекрытие из сборных железобетонных плит с круглыми пустотами. Полы - керамическая плитка, линолеум, керамогранит. Двери, окна приняты из металлопластикового профиля с тройным остеклением. Прочие работы

Отопление

Источником теплоснабжения является пристроенная топочная.

Вентиляция клуба запроектирована приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением.

Наружное водоснабжение

Источник водоснабжения – существующий водопровод. Точка подключения водопроводный колодец на уличной существующей водопроводной сети ø83мм по проложенной в данном районе.
Внутреннее водоснабжение
Система водопровода единая: для подачи воды на все нужды.
Наружная канализация
Наружные сети канализации из полиэтиленовой технической трубы по ГОСТ 18599-2001 диаметром 160мм.
Стоки от санитарно-технических приборов, в клубе, выводятся в наружные сети канализации и далее в септик производительностью -1,5 м3/сут.
Внутренняя канализация
Загрязненные стоки от санитарно-технических приборов отводятся в проектируемую сеть канализации далее в проектируемый септик производительностью-1,5м3/сут, расположенный на территории клуба.
Газоснабжение ,Наружное электроснабжение ,Внутреннее электроснабжение и электроосвещение ,Заземление ,Пожарная сигнализация

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 28.06.2018г;
месяц, год
окончание работ декабрь .2018г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 6 ;
фактически, месяц: 6 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство клуба на 200 мест в п.Кособа Сырымского района ЗКО» готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Директор- Большаков Геннадий Игоревич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

"_____"_____2018 г

М.П.