ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КІРІС № _____
20 24 ж шілде «23»
БЕТ _____

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«23» июля 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «TOLAGAI - 2050», Алматинская область, г. Конаев, мкр. Спутник д.96
наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора – Нышанова К. С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция магистральных тепловых сетей от КЮТЦ до УТ – 7 в г. Кызылорда»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого **является Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области, Руководитель - Усаин М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ОрдаСтрой - KZ», БИН – 091 040 017 875**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ПроектСервис», рабочий проект №13015849 от 08.10.2023г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден приказом **Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области» № 58-нк от 21.04.2023г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 820х10,0 мм	метр	1462	1462	1405	1405
Труба стальная прямошовная	метр	1912	1912	1532	1532

изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 820х10,0 мм					
Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка	шт	18	18	18	18
Неподвижные опоры НОП - 1	шт	9	9	9	9
Неподвижные опоры ЩНО-800П	шт	8	8	8	8
Камеры обслуживания (тепловая камера ТК) УТ-1, УТ-5, УТ-9, УТ-11, УТ-12	шт	5	5	4	4
Выход труб из канала 630х8 (820х10) узел тепловой УТ-6, УТ-8, УТ-10, УТ-13	шт	4	4	4	4
Дренажные колодцы ДК-1, ДК-2, ДК-3, ДК-4	шт	4	4	7	7
Восстановление асфальтобетонными покрытиями рабочих участков	м2	312	312	1400	1400
Устройство канальной трассы из лотков ЛК300.180.90-6	метр	140	140	78	78
Отсекающий шаровые краны Ду800 с электроприводом на УТ-2 и УТ-7	шт	4	4	4	4

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						

и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

КАСАТЕЛЬНО МАГИСТРАЛЬНОЙ ТРАССЫ:

- Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 820х10,0 мм

- Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 820х10,0 мм

- Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм.

- Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 820-1300х50-1

- Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 820-1300х50-1

- Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 800 (БЕМЕР)

- Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400 (БЕМЕР)

- Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250 (БЕМЕР)

- Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200

- Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 400

- Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 300

- Расходомер с электронным преобразователем «Взлет»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «11» июля 2023г.; окончание работ «23» июля 2024г.
месяц, год *месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 10% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств в квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ФТС ГКП «КТЭЦ» — **Имангалиев Х.А.**

наименование организации — *подпись руководителя, место печати (при наличии)* — *фамилия, имя, отчество (при наличии)*

Директор УГЭС АО «КРЭК» — **Каленов Е. Ш.**

наименование организации — *подпись руководителя, место печати (при наличии)* — *фамилия, имя, отчество (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «TOLAGAI - 2050» считает объект:**

«Реконструкция магистральных тепловых сетей от Южной котельной до УТ – 7 в г. Кызылорда»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «TOLAGAI - 2050» — **Нышанов К. С.**

наименование организации — *подпись руководителя, место печати (при наличии)* — *фамилия, имя, отчество (при наличии)*