Форма №КС-3

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"
Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "Construction City"
Договор: №5 от 05.10.2024г.
Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №24 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №24 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	19 027,57	16 988,90							2 038,67	19 027,57
Всего по стройке	19 027,57	16 988,90							2 038,67	19 027,57

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "Construction City"

Директор _____ **Зиятдин И.И.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №24 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик/Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"
Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "Construction City" договор №5 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14069**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3536
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1944*
		машины и механизмы	тенге			4032
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1015*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6501
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
	Раздел 1.	**Ответвления к вводам в здания**				**14069**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3536
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1944*
		машины и механизмы	тенге			4032
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1015*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6501
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0023**	**3 432 778**	**7895**
		Формула объема = (2,3).0,001				
2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**0,918**	**246**	**226**
		Формула объема = 0,9.1,02				

1	2	3	4	5	6	7
3	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 1,4.1,02	**м**	**1,428**	**1 986**	**2836**
		Линейная арматура				
4	**252-207-0803** *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**2**	**257**	**514**
5	**252-207-1802** *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**2**	**1 299**	**2598**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14069**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3536
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1944*
		машины и механизмы	тенге			4032
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1015*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6501
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**14069**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**970,76**
		Итого				**15039,76**
		Сметная прибыль - 5%				**751,99**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**300,80**
		Итого				**16092,54**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**16988,90**
		НДС- 12%				**2038,67**
		Стоимость строительства				**19027,57**

Заказчик/Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор
Аликулов Г.А.

Подрядчик/Субподрядчик:
ТОО "Construction City"

Директор
Зиятдин И.И.