Приложение 4-1 к приказу и о Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 06.08.2021 года №420

Заказчик: ТОО "Рудненский Водоканал"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция правой нитки водопровода, в границах от фильтровальной станции п. Качар до жилого дома №47, микрорайон 1, Костанайской области
Республика Казахстан, Костанайская область, п.Качар, микрорайон 1

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2024г.

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наимен	источник финансирования код	организационно-правовая форма наимен	организационно-правовая форма код
		91/24	26.02.2024				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция правой нитки водопровода, в границах от фильтровальной станции п. Качар до жилого дома №47, микрорайон 1, Костанайской области.	**31201378,58**	**27858373,73**							**3343004,85**	**31201378,58**
Аванс 30%										**9360413,57**
Итого к оплате										**21840965,01**

Подрядчик:
ТОО «АиФ» БИН 971140001847
Директор _____ Маслова С.В.

Заказчик:
ТОО «Рудненский Водоканал», БИН 041240004108
Директор _____ Жубикенов Г.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Шебер Құрылысшы"
Эксперт технического надзора _____ Бикулин М.Н.
№ KZ15VJE00057836 от 30.09.2012г. № KZ01VJE00058961 от 02.11.2020г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Шебер Құрылысшы"
Эксперт технического надзора _____ Тойымбетов Б.К.
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018г.№ KZ74VJE00032330 от 16.11.2017г. № KZ75VJE0003806255980 от 09.07.201820г.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ТОО "Рудненский Водоканал"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция правой нитки водопровода, в границах от фильтровальной станции п. Качар до жилого дома №47, микрорайон 1, Костанайской области
Республика Казахстан, Костанайская область, п.Качар, микрорайон 1

Акт выполненных работ №1
за июнь 2024г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наимен	источник финансирования код	организационно-правовая форма наимен	организационно-правовая форма код
		91/24	26.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция правой нитки водопровода, в границах от фильтровальной станции п. Качар до жилого дома №47, микрорайон 1, Костанайской области.	**31201378,58**	**27858373,73**							**3343004,85**	**31201378,58**
Аванс 30%										**9360413,57**
Итого к оплате										**21840965,01**

Подрядчик.
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ Мастега С.В.

Заказчик
ТОО "Рудненский Водоканал", БИН 041240004108
Директор _____ Жубикенов Г.А.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Шебер Құрылысы"
Эксперт технического надзора Бикулин М. Н. _____
№ KZ15VJE00057836 от 30.09.2020г, № KZ01VJE00058961 от 02.11.2020г,
№ KZ44VJE00054792 от 25.05.2020г.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Шебер Құрылысы"
Эксперт технического надзора Тоныбетов Б.К. _____
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018г, № KZ74VJE00032530 от 16.11.2017г,
№ KZ75VJE00055980 от 09.07.2020г

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Рудненский Водоканал"

Подрядчик ТОО "АвФ"

Стройка Реконструкция правой нитки водопровода, в границах от фильтровальной станции п. Качар до жилого дома №47, микрорайон 1, Костанайской области

Договор подряда (контракт) №91/24 от 26-02-2024

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.06.2024	06.06.2024	30.06.2024

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за июнь месяц 2024г.
на Наружные сети водоснабжения. Лок. см. № 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Снятие и восстановление ПРС										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м										
		НР - 72% СП - 8%	м³ грунта	732		54,88	54,88	40172	40172	–	8294	52345
						–	15,73	–	11514		3880	
		Земляные работы										
3	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³										
		НР - 72% СП - 8%	м³ грунта	79		334,17	334,17	26399	26399	–	4604	33484
						–	80,95	–	6395		2481	
4	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1										
		НР - 72% СП - 8%	м³ грунта	267		367,59	367,59	98147	98146	–	17120	124489
						–	89,05	–	23776		9222	
5	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³										
		НР - 72% СП - 8%	м³ грунта	2419		275,13	275,13	665539	665539	–	116088	844158
						–	66,65	–	161226		62531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010101-0370 1101-0101-0370 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³									
			м³ грунта	383	447,53	447,53	171404	171404	--	29897	217406
		НР - 22%, СП - 8%			--	108,41	--	41521		16105	
7	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			м³ грунта	8	2520,79	--	20166	--	--	14520	37461
		НР - 22%, СП - 8%			2520,79	--	20166	--		2775	
8	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			м³ грунта	11,8	7160,30	--	84492	--	--	60834	156952
		НР - 22%, СП - 8%			7160,30	--	84492	--		11626	
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство									
			м³ основания	21	1826,49	258,39	38356	5426	--	34058	78207
		НР - 22%, СП - 8%			1568,10	70,09	32930	1472		5793	
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			м³ грунта	300	1301,18	--	390354	--	--	281055	725121
		НР - 22%, СП - 8%			1301,18	--	390354	--		53712	
11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			м³ грунта	2712	37,92	37,92	102839	102839	--	21235	134000
		НР - 22%, СП - 8%			--	10,87	--	29479		9926	
12	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2									
			м³ грунта	2712	16,76	16,76	45453	45453	--	9384	59230
		НР - 22%, СП - 8%			--	4,81	--	13045		4393	
14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			м³ грунта	52,7	1301,18	--	68572	--	--	49372	127379
		НР - 22%, СП - 8%			1301,18	--	68572	--		9435	
15	С2325-101-0101 325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт									
			маш.-ч	120	502,00	502,00	60240	60240		--	65059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	379,00	--	45480		4819	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1812133	1215618	--	646461	2655291
							596514	333908	--	196698	
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
16	Е11-220501-0414 1122-0501-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,35	3461123,43	2654849,32	1211393	929197	--	558933	1911952
		НР - 99% СП - 8%			806274,11	806807,00	282196	282382		141626	
19	С1241-201-0626 241-201-0626 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм	м	353,5	51150,00	--	18081525	--	18081525	--	19528047
		СП - 8%			--	--	--	--		1446522	
40	С1241-116-0219 241-116-0219 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	4	38895,00	--	155580	--	155580	--	168026
		СП - 8%			--	--	--	--		12446	
44	Е11-220801-0219 1122-0801-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	28757,54	21506,34	115030	86026	--	52448	180876
		НР - 99%, СП - 8%			7251,20	5993,13	29005	23973		13398	
48	С1241-214-0121 241-214-0121 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	4	46701,00	--	186804	--	186804	--	201748
		СП - 8%			--	--	--	--		14944	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19750332	1015223	18423909	611381	21990649
							311201	306355	--	1628936	
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы									
		Колодцы д.2000 - 1 шт									
61	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,95	34344,38	13515,13	101316	39870	15897	61573	175920
		НР - 99% СП - 8%			15440,32	5642,65	45549	16646		13031	
62	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	31788,00	--	31788	--	31788	--	34331
		СП - 8%			--	--	--	--		2543	
63	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	22569,00	--	22569	--	22569	--	24375
		СП - 8%			--	--	--	--		1806	
64	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	31419,00	--	62838	--	62838	--	67865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							3000
		СП - 96									
65	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1			--	--	--	--		5027	
			шт.	1	10540,00	--	10540	--	10540	--	11383
		СП - 96			--	--	--	--		843	
66	С1225-101-0616 225-101-0616 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2									
			шт.	1	40292,00	--	40292	--	40292	--	43515
		СП - 96			--	--	--	--		3223	
67	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6									
			шт.	2	6224,00	--	12448	--	12448	--	13444
		СП - 96			--	--	--	--		996	
68	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3									
			шт.	1	9497,00	--	9497	--	9497	--	10257
		СП - 96			--	--	--	--		760	
73	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
			$м^2$ поверхности	30	2508,92	29,04	75268	871	61852	11778	94010
		НР - 95%, СП - 96%			418,16	4,00	12545	120		6964	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				366556	40741	267721	73351	475100
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				58094	16766	--	35193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									25121041
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				965809				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2271582			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					657029			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18691630		
		- Накладные расходы	Тенге							1331193	
		- Сметная прибыль	Тенге							1860827	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								25121041
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								1331193
		Сметная прибыль	Тенге								1860827
		Итого с временными	Тенге						1,04%	261259	25382300
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						1,76%	446728	25829028
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								26345609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1							3000
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	Тенге								28426912,0
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,98	Тенге								27858373,73
		Итого с НДС	Тенге						12%	3343004,85	31201378,58

Заказчик

"Рудненский Водоканал"

(наименование организации)

Директор ТОО "Рудненский Водоканал", БИН 041240004108

Шубаев Д.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Гл.инженер ТОО "АиФ"

БИН 971140001857

Апареев Д.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Шебер Құрылысшы"

Эксперт технического надзора Тоныбетов Б.К. № KZ25VJE00038062 от 22.05.2018г., № KZ74VJE00032330 от 16.11.2017г,№ KZ75VJE00055980 от 09.07.2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Шебер Құрылысшы"

Эксперт технического надзора Бикулин М. Н.

№ KZ15VJE00057836 от 30.09.2020г., № KZ01VJE00058961 от 02.11.2020г,№ KZ44VJE00054792 от 25.05.2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "Промстройпроект"

инженер по проектированию систем водоснабжения и водоотведения

Востриков И.Н.

приказ №04 от 04.03.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)