Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"____" _____ 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Акционерное общество «Кокшетаугидрогеология», Казахстан, п.Чайкино, улица Парковая, дом 2, почтовый индекс 020000***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***президента АО Хаметова Сансызбая Ашкулаулы***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Расширение системы водоснабжения для производственных нужд АО "Altyntau Kokshetau" в Зерендинском районе Акмолинской области расположенных в Акмолинской области Зерендинский район, в административных границах Конысбайского сельского округа»***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***АО «Altyntau Kokshetau», Генеральный директор Когай И. С.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***не привлекались***;

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***АО «Кокшетаугидрогеология», № 14013513-79/22***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***АО «Altyntau Kokshetau» протоколом от 22.04.2022 г. № 11***;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовой объем подачи питьевой воды	тыс.м^3/год	2 233,8		2 233,8	
Среднесуточный расход	м^3/сут	6 120		6 120	
Часовой расход	м^3/час	255		255	
Водозаборное сооружение -					

Скважина 21011 рабочая, в том числе:					
Павильон (3,8х3,5х2,4м)	шт.	1	1	1	1
Водовод от скв. 21011 до точки врезки в существующий магистральный водопровод (ПЭ100 SDR17-200х11.9мм)	п.м.	760	760	767,6	767,6
Кабельные линии 0,4 кВ	м	23	23	25	25
Водозаборное сооружение - Скважина 21012 рабочая, в том числе:					
Павильон (3,8х3,5х2,4м)	шт.	1	1	1	1
Водовод от скв. 21012 до точки врезки в существующий магистральный водопровод (ПЭ100 SDR17-200х11.9мм) 760 п.м.	п.м.	481	481	485,8	485,8
Кабельные линии 0,4 кВ	м	17	17	25	25
Водозаборное сооружение - Скважина 21013 рабочая, в том числе:					
Павильон (3,8х3,5х2,4м)	шт.	1	1	1	1
Водовод от скв. 21013 до точки врезки в существующий магистральный водопровод (ПЭ100 SDR17-200х11.9мм) 760 п.м.	п.м.	905,5	905,5	905,5	905,5
Кабельные линии 0,4 кВ	м	27	27	26	26
Водозаборное сооружение - Скважина 21014 рабочая, в том числе:					
Павильон (3,8х3,5х2,4м)	шт.	1	1	1	1
Водовод от скв. 21014 до точки врезки в существующий магистральный водопровод (ПЭ100 SDR17-200х11.9мм) 356 п.м.	п.м.	355	355	356	356
Кабельные линии 0,4 кВ	м	44	44	28	28
Строительство ВЛ-6кВ, в том числе:					
Воздушные линии 6 кВ	км	7,750	7,750	8,565	8,565
Подстанция ПС-35/6кВ	шт	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		

Число этажей	этаж					
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)					
В том числе подземной части	м3					
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

4.1 Строительство павильона = 1 шт, ограждение, монтаж трансформаторной подстанции 100 кВа-6/04кВ, укладка трубопроводов от скважин до существующего магистрального водопровода 200х11,9 мм – 767,7 п.м., установка огнетушителей порошковых = 2 шт; установка преобразователи FC-202P30KT4E20H2XGXXXXS – 1 шт., монтаж воздушной линии 6/0,4 кВ.

4.2 Строительство павильона = 1 шт, ограждение, монтаж трансформаторной подстанции 100 кВа-6/04кВ, укладка трубопроводов от скважин до существующего магистрального водопровода 200х11,9 мм – 485,8 п.м., установка огнетушителей порошковых = 2 шт; монтаж преобразователя FC-202P30KT4E20H2XGXXXXS – 1 шт., монтаж воздушной линии 6/0,4 кВ.

4.3 Строительство павильона = 1 шт, ограждение, монтаж трансформаторной подстанции 100 кВа-6/04кВ, укладка трубопроводов от скважин до существующего магистрального водопровода 400х15,3 мм, пересечение водоводом р.Чаглинка и автомобильной договора 70 п.м, укладка трубопроводов от скважин до существующего магистрального водопровода 200х11,9 мм – 905,5 п.м., установка огнетушителей порошковых = 2 шт; монтаж преобразователя FC-202P30KT4E20H2XGXXXXS – 1 шт., монтаж воздушной линии 6/0,4 кВ.

4.4 Строительство павильона = 1 шт, ограждение, монтаж трансформаторной подстанции 100 кВа-6/04кВ, укладка трубопроводов от скважин до существующего магистрального водопровода 200х11,9 мм – 356 п.м., Водовод от скв. 21013 до точки врезки в существующий магистральный водопровод (ПЭ100 SDR17-200х11.9мм) 356 п.м., установка огнетушителей порошковых = 2 шт; монтаж преобразователя FC-202P30KT4E20H2XGXXXXS – 1 шт., монтаж воздушной линии 6/0,4 кВ.;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Силовой трансформатор ТМ 1000/35/6кВ. - 1 шт.
Трансформатор -100 кВА-6/0,4кВ – 4 шт.
Электропечь ПЭТ-4 – 4 шт.
Вентилятор крышный WD 160 290Pa, L=99м3/ч. – 4 шт.
Преобразователь FC-202P45KT4E20H2XGXXXXS – 4 шт.
Насос глубинный ЭЦВ 8-65-125 – 4 шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2022***года;

окончание работ ***декабрь 2022*** года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;

фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***70%*** и фактически применено ***70%*** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Altyntau Kokshetau», Генеральный директор Когай И. С.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); ***(не требуется)***

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____***(не требуется)***_____

_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Расширение системы водоснабжения для производственных нужд «Altyntau Kokshetau» расположенных в***

Акмолинской области Зерендинский район, в административных границах Конысбайского сельского округа» готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Хаметов Сансызбай Ашкулаулы ***« » 2022г***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

"КӨКШЕТАУ-ГИДРОГЕОЛОГИЯ" АҚ
АО "КӨКШЕТАУ-ГИДРОГЕОЛОГИЯ"