Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235

Сәйкестік туралы декларация
Декларация о соответствии

«01» 11 2018 г.

Мердігер (бас мердігер)/ Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007», г.Алматы, Микрорайон 2, 23А, 21**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы /наименование организации, юридический адрес

атынан /в лице **директора Мусабаева Кайрата Бекешовича**

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:**"Реконструкция тепловых сетей ТМ-3 от ТК 3-27 до ТК 3-27-5в в г. Алматы".** объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері/наименование, местонахождения объекта

тапсырыс берушісі болып табылатын/заказчиком которого является **ТОО «Алматинские тепловые сети», Главный инженер Кирдяйкин Дмитрий Владимирович.**

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мынаны куәландырады /удостоверяет, что:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған/Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____----------_____

ұйымның атауы/наименование организации

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Камила" номер проекта 2-2016 -11-ТС,Заключение РГП Госэкспертиза 02-0084/18 от 2018-05-02.,**

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а **ТОО"Алматинские тепловые сети", дата 2018-06-11., № П-0196/18** бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест
и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық,	Өлшем	Жоба бойынша /По проекту	Нақты /Фактически

өнімділік және тағы басқа /Мощность, производительность и так далее	бірлігі /Единица измерения	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/ общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі /в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі /в том числе пускового комплекса или очереди
Тепловые сети	°С	132-70		132-70	

Жылу желісі мынадай көрсеткіштері бар/Теплотрасса имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер /Показатели	Жоба бойынша /По проекту		Нақты/Фактически	
	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность, м.п.	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность, м.п.
Всего, протяженность теплотрассы – 313м, в том числе:	Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ, с ОДК Ст 325х6-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	313	Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ, с ОДК Ст 325х6-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	313

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады /Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Теплосеть канальная в сборных железобетонных лотках, непроходных. Общая протяженность 313 м.п.;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/ краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған /На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған/Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы /начало работ **02-08-2018 года:**
айы, жылы/месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ **02-11-2018 года;**
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай /при продолжительности строительства, месяц:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша, ай /по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 (три);**

нақты, ай/ фактически, месяц: **3 (три);**