Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик : ТОО "Карат-Z"
Тех.надзор: ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
Обьект: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в селе Коктума Алакольского района Жетысуской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		40	19.03.2024			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в селе Коктума Алакольского района Жетысуской области	972 207 721,77	868 042 608,72	43 394 537						5 207 345	48 601 882,21
Удержание аванса	291 662 316,53	260 412 782,62							1 562 203	14 580 564,66
Итого к оплате:	**680 545 405,24**								**3 645 141**	**34 021 317,55**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"
_____ Жұмабеков А.О.

Технический надзор:

Директор ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
_____ Өтеген А.Қ.

Подрядчик:

Директор ТОО "Карат-Z"
_____ Балабиев А.А.

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"**

Подрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Технадзор : **ТОО "KZ Құрылыс Сапа"**

Авторский надзор : **ТОО "Прикаспийское управление строительство-Шымкент"**

Стройка : **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения в селе Коктума Алакольского района Жетысуской области"**

Договор: №40 от 19.03.2024 года

АКТ №5

выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-02. Насосная станция II-ого подъема с бактерицидными установками. Отопление											
		Отопление									
1	1308-0305-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	3	4079,46	111,24	12238	334	--	8676	22587
		НР - 72%; СП - 8%			3968,22	48,58	11905	146		1673	
2	245-201-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Конвектор настенный стальной с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К /Печь электрическая ПЭТ-4/	кВт	3	11098,00	--	33294	--	33294	--	35958
		СП - 8%			--	--	--	--		2664	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**58545**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11905				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					334			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					146			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33294		
		- Накладные расходы	Тенге							8676	
		- Сметная прибыль	Тенге							4337	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-02. Насосная станция II-ого подъема с бактерицидными установками. Технологическое оборудование											
		Оборудование									
26	522-101-1201002 СпрСЦ 12.2022	Стол компьютерный 1000x600x750 /1100x700x750мм/	шт.	1	27006,23	--	27006	--		--	27006
					--	--	--	--	27006	--	
27	522-101-1229006 СпрСЦ 12.2022	Шкаф для одежды 1000x450x1800мм	шт.	2	50317,65	--	100635	--		--	100635
					--	--	--	--	100635	--	
28	522-101-1219001 СпрСЦ 12.2022	Стул полумягкий /400x400x450мм/	шт.	4	10638,14	--	42553	--		--	42553

					--	--	--	--	42553	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								170194
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						170194		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02. Наружные сети водоснабжение

		Трубопроводы									
13	1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,775	143547,75	--	111250	--	29522	80911	207534
		НР - 99%; СП - 8%			105455,52	--	81728	--		15373	
19	1122-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	1,636	120619,62	--	197334	--	24809	170800	397585
		НР - 99%; СП - 8%			105455,52	--	172525	--		29451	
22	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	12,2398	97382,44	--	1191942	--	116313	1064872	2437360
		НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	1075629	--		180545	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3042478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1329882				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						170642		
		- Накладные расходы	Тенге							1316583	
		- Сметная прибыль	Тенге							225369	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-05. Насосная станция II-ого подъема с бактерицидными установками. Пожарная сигнализация

1	Ц13-100701-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	3614,97	0,25	3615	--	83	2154	6231
					3531,92	--	3532	--		462	
2	С1248-303-0201	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.	1	32750,00	--	32750	--	32750	--	35370
					--	--	--	--		2620	
3	Ц13-080105-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж аккумуляторной батареи	шт.	1	4328,98	--	4329	--	329	2880	7786
					4000,44	--	4000	--		577	
4	С1248-306-0306 прим.	Блок питания Квант-20 /Сменные аккумуляторы АКБ для ИБП Delta Battery DT 1207 12V7Ah (12В)/	шт.	1	10970,00	--	10970	--	10970	--	11848
					--	--	--	--		878	
5	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтажоборудования	шт.	2	2042,97	0,95	4086	2	84	2440	7048
					2000,22	--	4000	--		522	
6	С1248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А3	шт.	2	1572,00	--	3144	--	3144	--	3396
					--	--	--	--		252	
7	Ц13-100701-0205 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический,устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	1	2141,16	--	2141	--	141	1220	3630
					2000,22	--	2000	--		269	
8	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1153,00	--	1153	--	1153	--	1245

					--	--	--	--		92	
9	С1261-404-0590 прим.	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017 /УКШ-1/	шт.	2	63,00	--	126	--	126	--	136
					--	--	--	--		10	
10	Ц13-100408-0403 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	14793,32	2679,02	14793	2679	390	7615	24201
					11723,60	760,08	11724	760		1793	
11	С1248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	2890,00	--	2890	--	2890	--	3121
					--	--	--	--		231	
12	Ц13-080206-2202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого впроложенные трубы и металлические рукава	м	30	141,14	2,22	4234	67	681	2531	7306
					116,20	0,97	3486	29		541	
13	С1243-305-0203	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 2х0,35	км	0,03	80179,00	--	2405	--	2405	--	2597
					--	--	--	--		192	
14	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	444,25	186,93	4443	1869	574	1938	6892
					200,02	69,19	2000	692		511	
15	С1243-107-1601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	0,01	467306,00	--	4673	--	4673	--	5047
					--	--	--	--		374	
16	Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	10	489,17	4,23	4892	42	142	3390	8945
					470,75	0,13	4708	1		663	
17	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10	26,00	--	260	--	260	--	281
					--	--	--	--		21	
18	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	339,05	2,46	10172	74	473	6934	18474
					320,83	0,17	9625	5		1368	
19	С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм /Д10х7 мм/	м	30	101,00	--	3030	--	3030	--	3272
					--	--	--	--		242	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								**156826**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				45075				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4733			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1487			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						64299		
		- Накладные расходы	тенге							31102	
		- Сметная прибыль	тенге							11618	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01. Уборная на 1 очко

1	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м 3 грунта	6,48	2536,38 2536,38	-- --	16436 16436	-- --	--	11834 2262	30531
2	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м 3 грунта	3,08	1205,26 1205,26	-- --	3712 3712	-- --	--	2673 511	6896
3	Е11-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м 3 изолирующего слоя	1,5288	16986,32 9894,38	2578,89 1182,02	25969 15127	3943 1807	6899	15748 3337	45055
4	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м 3	0,6	36658,49 1927,48	1651,33 369,48	21995 1156	991 222	19848	1254 1860	25109
5	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м 3	5,7	57953,18 12845,27	4305,37 1689,38	330333 73218	24540 9629	232575	75391 32458	438182
6	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром отб до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2,3,4,5,6,7/	т	0,2119908	331233,00 --	-- --	70218 --	-- --	70218	-- 5617	75835
7	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05072	376202,00 --	-- --	19081 --	-- --	19081	-- 1526	20607
8	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /два слоя/	м 2 изолируемойповерхности	2,352	1692,51 560,03	57,71 7,86	3981 1317	135 18	2529	1256 419	5655
9	Е11-110101-0406 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	2,352	359,85 188,98	29,89 4,39	846 444	70 10	332	428 102	1375
10	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м 2 стяжки	2,352	1228,12 508,34	35,52 20,87	2889 1196	83 49	1610	1170 325	4384
11	Е11-061401-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м 2 поверхности	2,352	609,30 588,97	1,31 0,61	1433 1385	3 1	45	1262 216	2911
12	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором покамню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	12,558	1606,33 1172,86	104,71 87,42	20172 14729	1315 1098	4128	12661 2627	35460
13	Е11-061401-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м 2 поверхности	12,558	609,30	1,31	7652	17	239	6738	15541

					588,97	0,61	7396	8		1151	
14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	18,568	2515,35 425,41	28,22 4,08	46705 7899	524 76	38282	7417 4330	58451
15	Е11-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м 3 изолирующего слоя	5,5704	16986,32 9894,38	2578,89 1182,02	94621 55116	14365 6584	25140	57381 12160	164162
16	Е11-100102-0402 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м 3 древесины в конструкции	0,156	144643,34 33104,70	1713,81 774,42	22564 5164	268 121	17132	4757 2186	29506
17	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м 3 древесины в конструкции	0,156	18243,93 3333,92	62,77 27,95	2846 520	9 4	2317	472 265	3583
18	Е11-100102-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м 2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,1	869,00 631,57	24,48 11,41	9646 7010	272 127	2364	6423 1285	17355
19	С1215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86сорт 2	$м^3$	0,211	144859,00 --	-- --	30565 --	-- --	30565	-- 2445	33010
20	Е11-110101-3302 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м 2 покрытия	1,88	1228,11 987,56	67,89 34,08	2309 1857	128 64	324	1805 329	4444
21	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт2	$м^3$	0,094	144859,00 --	-- --	13617 --	-- --	13617	-- 1089	14706
22	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	м 3 древесины в конструкции	0,133	231128,89 36500,98	1150,80 446,53	30740 4855	153 59	25732	4423 2813	37976
23	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м древесины вконструкции	0,133	1445,01 1357,11	87,19 39,01	192 180	11 5	1	167 29	388
24	Е11-120101-0701 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревяннойобрешетке с ее устройством	м 2 кровли	7,75	2316,33 737,70	117,62 37,94	17952 5717	912 294	11323	5530 1879	25361
25	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ8486-86 сорт 2	$м^3$	0,025	141521,00 --	-- --	3538 --	-- --	3538	-- 283	3821

26	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м 2 обработанной поверхности	7,75	55,50 51,43	4,05 1,81	430 399	31 14	--	371 64	865
27	Е11-100206-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки из панелей площадью до 5 м 2. Сборка	$м^2$ перегородок (без вычета проемов)	1,26	1821,68 1040,90	636,60 266,56	2295 1312	802 336	181	1483 302	4080
28	С1215-204-0201	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 ммГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0372	144859,00 --	-- --	5389 --	-- --	5389	-- 431	5820
29	Е11-100107-0507 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м 2 в деревянных нерубленых стенах. Установка коробок	м 2	1,73092	1405,24 1243,49	40,55 18,95	2432 2152	70 33	210	1967 352	4751
30	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0342	141521,00 --	-- --	4840 --	-- --	4840	-- 387	5227
31	Е11-100107-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м 2	0,64	4740,33 2038,07	1050,87 272,83	3034 1304	673 175	1057	1331 349	4714
32	С1261-103-0134	Щит перегородок	м 2	0,64	6804,00 --	-- --	4355 --	-- --	4355	-- 348	4703
33	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м 3 древесины в конструкции	0,06	199540,21 37057,50	1632,47 733,67	11972 2223	98 44	9651	2041 1121	15134
		Асфальтобетонное покрытие отмостки									
34	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м 3 подстилающего слоя	1,32	22731,52 4882,55	2592,24 1079,36	30006 6445	3422 1425	20139	7398 2992	40396
35	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси толщиной 3 см /4см/. Устройство	м 2 покрытия	13,2	2320,20 279,31	5,08 1,60	30627 3687	67 21	26873	4005 2771	37402
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							25201		
35.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,94248	26739,00						
36	Е11-270701-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м 2 покрытия	13,2	737,31 90,01	0,22 --	9732 1188	3 --	8541	1283 881	11896
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

36.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,31944	26739,00				8542			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									**1235295**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				243144					
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					52905				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					22224				
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						609074			
		- Накладные расходы	тенге							238669		
		- Сметная прибыль	тенге							91502		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-01. КПП. Строительные работоы

		Деревянное покрытие										
27	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /20 мм/. Устройство	м 2 стяжки	10,89	1112,40	157,48	12114	1715	6621	3872	17265
					346,95	39,54	3778	431		1279	
28	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м 2 стяжки	10,89	183,11	11,72	1994	127	1797	95	2256
					6,43	3,06	70	33		167	
29	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная /рубероид/. Устройство в один слой	м 2 изолируемой поверхности	10,89	557,11	18,34	6067	199	4528	1280	7935
					123,07	4,72	1340	51		588	
30	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	10,89	1418,10	76,32	15443	831	5806	8289	25630
					808,67	18,66	8806	203		1899	
31	С1234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	0,785169	67633,00	--	53103	--	53103	--	57351
					--	--	--	--		4248	
32	Е11-100114-0503 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м 2 покрытия	10,89	3889,33	58,15	42355	634	36448	4992	51135
					484,23	25,13	5273	274		3788	
33	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	м 3 древесины в конструкции	0,194	231128,89	1150,80	44839	224	37534	6451	55393
					36500,98	446,53	7081	87		4103	
34	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м 3 древесины в конструкции	0,194	1445,01	87,19	280	17	--	244	566
					1357,11	39,01	263	8		42	
35	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м 2 кровли	22	1155,04	30,28	25411	666	1817	21339	50490
					1042,18	12,14	22928	267		3740	

36	С1224-102-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м 2	25,3	3371,00	--	85286	--	85286	--	92109
					--	--	--	--		6823	
37	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1	141521,00	--	14152	--	14152	--	15284
					--	--	--	--		1132	
38	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м 2 обработанной поверхности	22	55,50	4,05	1221	89	1	1054	2457
					51,43	1,81	1131	40		182	
39	Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Устройство карнизов	м 2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутойпов ерхности карнизов	10	4856,08	39,49	48561	395	23764	22126	76342
					2440,15	18,34	24402	183		5655	
40	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м 3	0,1	144859,00	--	14486	--	14486	--	15645
					--	--	--	--		1159	
41	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,25	144859,00	--	36215	--	36215	--	39112
					--	--	--	--		2897	
42	Е11-150403-0301 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м 2 окрашиваемой поверхности	10	1182,77	3,62	11828	36	2193	7693	21083
					959,94	1,73	9599	17		1562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3,8	116,00				441		
43	Е11-100104-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки. Подшивка досками обшивки	м 2 потолков	10,89	3915,68	33,22	42642	362	32314	9115	55897
					915,18	14,79	9966	161		4140	
		Полы									
44	Е11-110101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение гравием	м 2 площади уплотнения	8,52	547,36	47,15	4664	402	3342	1003	6121
					108,00	17,27	920	147		453	
45	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м 3 подстилающего слоя	0,6816	42661,17	11,48	29078	8	25311	3534	35221
					5515,47	--	3759	--		2609	
46	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м 2 стяжки	8,52	1228,12	35,52	10464	303	5830	4238	15879
					508,34	20,87	4331	178		1176	
47	Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м 2 покрытия	8,52	3983,36	30,18	33938	258	28603	4897	41942

					595,92	15,56	5077	133		3107	
48	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	8,95	361,15	1,26	3232	11	1611	1518	5130
					179,89	0,59	1610	5		380	
		Проемы									
49	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м 2	1,08	2559,62	248,93	2764	269	--	2367	5541
					2310,69	124,29	2496	134		410	
50	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м 2	1,08	39837,00	--	43024	--	43024	--	46466
					--	--	--	--		3442	
51	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	1,2	338,91	7,19	407	8	--	362	831
					331,72	3,54	398	4		62	
52	С1223-501-0116	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	1,2	2280,00	--	2736	--	2736	--	2955
					--	--	--	--		219	
53	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,3	5319,56	21,20	1596	7	1091	459	2220
					1658,62	5,50	498	2		164	
54	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,89	3824,77	67,85	7229	128	358	4693	12875
					3567,65	30,65	6743	58		954	
55	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,89	55181,00	--	104292	--	104292	--	112635
					--	--	--	--		8343	
		Отделочные работы									
		Внутренние									
56	Е11-100104-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м 2 потолков	8,52	1824,11	23,66	15541	202	5392	9036	26544
					1167,46	11,00	9947	94		1966	
57	Е11-150403-0302 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м 2 окрашиваемой поверхности	8,52	1431,82	4,88	12199	42	2103	8059	21879
					1180,08	2,32	10054	20		1621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3,4932	116,00				405		

58	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	31	1923,54 1406,06	110,48 91,03	59630 43588	3425 2822	12617	37128 7741	104498
59	Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м 2 окрашиваемой поверхности	30,9	145,51 138,64	1,10 0,56	4496 4284	34 17	178	3441 635	8572
60	Е11-150107-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	1,5	5942,27 3673,28	24,73 14,29	8913 5510	37 21	3366	4425 1067	14405
61	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м 2 оштукатуриваемой поверхности	2	4334,98 3343,43	54,10 33,85	8670 6687	109 68	1874	5404 1126	15200
62	Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м 2 окрашиваемой поверхности	2	145,51 138,64	1,10 0,56	291 277	2 1	12	223 41	555
				Наружная							
63	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м 2 оштукатуриваемой поверхности	58,24	1653,69 1199,08	45,49 39,44	96311 69834	2649 2297	23828	57705 12321	166338
64	Е11-150108-1801 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м 2	5	4281,21 2129,43	17,69 4,54	21406 10647	89 23	10670	8536 2395	32337
65	Е11-150402-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м 2 фасада	56	74,61 69,34	0,88 0,39	4178 3883	49 22	246	3124 584	7886
66	Е11-150201-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	3	774,00 627,99	1,00 --	2322 1884	3 --	435	1507 306	4136
67	Е11-150402-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м 2 фасада	0,6	74,61 69,34	0,88 0,39	45 42	-- --	3	33 6	85
68	Е11-260201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	2,8	73241,37 40840,72	3758,19 1406,19	205076 114354	10523 3937	80199	89901 23598	318576
69	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м 3	2,716	19969,00 --	-- --	54236 --	-- --	54236	-- 4339	58575

70	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0556287	105344,92	3439,14	5860	191	--	5329	12084
					101905,78	1100,50	5669	61		895	
71	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0556287	376202,00	--	20928	--	20928	--	22602
					--	--	--	--		1674	
72	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м 2	56	1072,00	--	60032	--	60032	--	64835
					--	--	--	--		4803	
		Крыльцо									
73	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м 3. Устройство	$м^3$	0,74	46211,27	1379,18	34196	1020	28292	4818	42135
					6599,82	554,55	4884	410		3121	
		Козырек									
74	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06572	132040,15	28417,06	8678	1868	225	4945	14713
					100194,84	8863,84	6585	583		1090	
75	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06572	973588,00	--	63984	--	63984	--	69103
					--	--	--	--		5119	
76	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м 2 окрашиваемой поверхности	1,90588	1300,96	1,52	2479	2	335	1715	4529
					1123,99	0,75	2142	1		336	
77	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,95	5319,56	21,20	5054	20	3458	1454	7029
					1658,62	5,50	1576	5		521	
78	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м 2 кровли	2,85	5343,85	32,41	15230	93	10256	4507	21316
					1712,55	6,55	4881	19		1579	
79	С1224-101-0202	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	3,1521	3253,00	--	10254	--	10254	--	11074
					--	--	--	--		820	
80	С1215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,024	141521,00	--	3397	--	3397	--	3669
					--	--	--	--		272	
81	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м 2 обработанной поверхности	2,85	55,50	4,05	158	11	--	137	318
					51,43	1,81	147	5		24	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								**1926756**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				427344				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					27058			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					12822			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						968583		
		- Накладные расходы	тенге							361048	
		- Сметная прибыль	тенге							142723	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-02. КПП. Отопление

		Отопление									
1	1308-0305-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	2	4079,46	111,24	8159	222	--	5784	15059
					3968,22	48,58	7936	97		1115	
2	245-201-0201 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	18360,00	--	36720	--	36720	--	39658
					--	--	--	--		2938	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								**54716**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				7936				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					222			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					97			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						36720		
		- Накладные расходы	тенге							5784	
		- Сметная прибыль	тенге							4053	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-03. КПП. Электроосвещение

1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6255,51	1934,20	6256	1934	167	3553	10594
					4155,20	780,11	4155	780		785	
2	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242,00	--	7242	--	7242	--	7821
					--	--	--	--		579	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3802,24	32,88	26616	230	12600	9926	39466
					1969,48	--	13786	--		2923	
4	247-204-1840 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	9862,00	--	9862	--	9862	--	10651
					--	--	--	--		789	
5	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3627,00	--	7254	--	7254	--	7834
					--	--	--	--		580	
6	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	536,00	--	1608	--	1608	--	1737
					--	--	--	--		129	

7	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1669,00	--	1669	--	1669	--	1803
					--	--	--	--		134	
8	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	1	3468,31	1143,96	3468	1144	267	2086	5998
					2056,82	840,31	2057	840		444	
9	247-101-0118 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-2х36-011	шт.	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
					--	--	--	--		239	
10	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплениемвинтами или болтами	шт.	1	2737,33	1001,20	2737	1001	178	1681	4771
					1558,20	776,18	1558	776		353	
11	247-102-0126 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп, тип НПП03-60 (18Вт) IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1998,00	--	1998	--	1998	--	2158
					--	--	--	--		160	
12	261-303-0124 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	3	435,00	--	1305	--	1305	--	1409
					--	--	--	--		104	
13	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	432,73	0,48	1298	2	130	840	2309
					388,65	0,22	1166	1		171	
14	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10А до 16 А, IP20	шт.	2	431,00	--	862	--	862	--	931
					--	--	--	--		69	
15	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	390,00	--	390	--	390	--	421
					--	--	--	--		31	
16	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	353,37	0,42	353	--	12	246	646
					340,83	0,18	341	--		48	
17	247-212-0213 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	1	1218,00	--	1218	--	1218	--	1315
					--	--	--	--		97	
18	247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами тип У195 УХЛ3	шт.	2	778,00	--	1556	--	1556	--	1680
					--	--	--	--		124	
19	247-202-0102 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44, Л48 УХЛ	шт.	3	1038,00	--	3114	--	3114	--	3363

					--	--	--	--		249	
20	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого проводав проложенных трубах и металлических рукавах	м	37	155,62	1,55	5758	58	464	3774	10294
					141,52	0,13	5236	5		763	
21	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первогопровода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	25	189,18	2,26	4730	57	501	3012	8361
					166,88	0,43	4172	11		619	
22	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5(ок)-0,66	км	0,037	372858,00	--	13796	--	13796	--	14900
					--	--	--	--		1104	
23	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5(ок)-0,66	км	0,02	574495,00	--	11490	--	11490	--	12409
					--	--	--	--		919	
24	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,005	1496269,00	--	7481	--	7481	--	8080
					--	--	--	--		599	
25	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	62	489,17	4,23	30329	262	880	21020	55457
					470,75	0,13	29187	8		4108	
26	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	57	31,00	--	1767	--	1767	--	1908
					--	--	--	--		141	
27	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	5	44,00	--	220	--	220	--	238
					--	--	--	--		18	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**219776**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				61658				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4688			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2421			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						91013		
		- Накладные расходы	Тенге							46138	
		- Сметная прибыль	Тенге							16279	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-04. КІП. Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	3614,97	0,25	3615	--	83	2154	6231
					3531,92	--	3532	--		462	
2	248-303-0204 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5	шт.	1	30758,00	--	30758	--	30758	--	33219

					--	--	--	--		2461	
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж аккумуляторной батареи	шт.	1	4328,98	--	4329	--	329	2880	7786
					4000,44	--	4000	--		577	
4	248-306-0306 СпрСЦ 12.2022 прим.	Блок питания Квант-20 /Сменные аккумуляторы АКБ для ИБП Delta Battery DT 1207 12V7Ah (12В)/	шт.	1	10970,00	--	10970	--	10970	--	11848
					--	--	--	--		878	
5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтажоборудования	шт.	2	2042,97	0,95	4086	2	84	2440	7048
					2000,22	--	4000	--		522	
6	248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А3	шт.	2	1572,00	--	3144	--	3144	--	3396
					--	--	--	--		252	
7	1310-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический,устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	1	2141,16	--	2141	--	141	1220	3630
					2000,22	--	2000	--		269	
8	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1153,00	--	1153	--	1153	--	1245
					--	--	--	--		92	
9	261-404-0590 РСНБ РК 2022 прим.	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017 /УКШ-1/	шт.	2	63,00	--	126	--	126	--	136
					--	--	--	--		10	
10	1310-0408-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	14793,32	2679,02	14793	2679	390	7615	24201
					11723,60	760,08	11724	760		1793	
11	248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	2890,00	--	2890	--	2890	--	3121
					--	--	--	--		231	
12	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого впроложенные трубы и металлические рукава	м	30	141,14	2,22	4234	67	681	2531	7306
					116,20	0,97	3486	29		541	
13	243-305-0203 СпрСЦ 12.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 2х0,35	км	0,03	80179,00	--	2405	--	2405	--	2597
					--	--	--	--		192	
14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	444,25	186,93	4443	1869	574	1938	6892
					200,02	69,19	2000	692		511	
15	243-107-1601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	0,01	467306,00	--	4673	--	4673	--	5047

					--	--	--	--		374	
16	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	10	489,17	4,23	4892	42	142	3390	8945
					470,75	0,13	4708	1		663	
17	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10	26,00	--	260	--	260	--	281
					--	--	--	--		21	
18	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	339,05	2,46	10172	74	473	6934	18474
					320,83	0,17	9625	5		1368	
19	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм /Д10х7 мм/	м	30	101,00	--	3030	--	3030	--	3272
					--	--	--	--		242	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								**154675**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				45075				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4733			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1487			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						62307		
		- Накладные расходы	тенге							31102	
		- Сметная прибыль	тенге							11459	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-02. Наружное видеонаблюдение

		Земляные работы									
1	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3	м3грунта	1,05	174,07	174,07	183	182	--	42	243
					--	55,55	--	58		18	
2	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов1	$м^3$ грунта	0,72	46,83	46,83	34	34	--	7	45
					--	14,08	--	10		3	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	3	333,54	213,53	1001	640	--	475	1594
					120,01	99,81	360	299		118	
4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м 3	0,36	3273,00	--	1178	--	1178	--	1272
					--	--	--	--		94	
		Наружное видеонаблюдение									
5	248-404-0201 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	99411,00	--	99411	--	99411	--	107364
					--	--	--	--		7953	
6	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	5	7316,63	11,36	36583	57	--	22281	63573
					7305,27	--	36526	--		4709	

7	248-402-0203 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИКподсветкой дальностью до 30 м	шт.	5	36239,00	--	181195	--	181195	--	195691
					--	--	--	--		14496	
8	247-306-0306 РСНБ РК 2022 прим.	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильникак горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм /Кронштейн для крепления видеокамеры DS-B310/	шт.	5	13298,00	--	66490	--	66490	--	71809
					--	--	--	--		5319	
9	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	6278,09	6,37	6278	6	--	3826	10912
					6271,72	--	6272	--		808	
10	248-403-0308 СпрСЦ 12.2022	Видеорегистратор модели Optimus NVR-1082, 8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 4 Tb)	шт.	1	29512,00	--	29512	--	29512	--	31873
					--	--	--	--		2361	
11	248-404-0307 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	1	167160,00	--	167160	--	167160	--	180533
					--	--	--	--		13373	
12	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	964	808,35	423,88	779249	408621	139239	292159	1157118
					240,03	180,90	231389	174388		85709	
13	243-304-0113 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7	км	0,964	749481,00	--	722500	--	722500	--	780300
					--	--	--	--		57800	
14	1308-0206-0606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	390	566,35	121,64	220877	47440	928	139074	388749
					442,33	52,95	172509	20651		28798	
15	243-907-1003 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	390	1837,00	--	716430	--	716430	--	773744
					--	--	--	--		57314	
		Охранная сигнализация периметра									
16	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	2189,95	--	8760	--	200	6420	16394
					2139,93	--	8560	--		1214	
17	248-404-0417 СпрСЦ 12.2022	Сетевое оборудование RVi-PE, приемопередатчик по сигналу Ethernet	шт.	4	37613,00	--	150452	--	150452	--	162488
					--	--	--	--		12036	
18	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	400	808,35	423,88	323340	169552	57776	121228	480132
					240,03	180,90	96012	72360		35564	
19	243-211-1303 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 7x1,5	км	0,4	993503,00	--	397401	--	397401	--	429193

					--	--	--	--		31792	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								**4853025**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				551628				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					626532			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					267766			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2729873		
		- Накладные расходы	тенге							585512	
		- Сметная прибыль	тенге							359479	
Локальная смета 06-01-01. Резервуар для водыпрямоугольный монолитный емкостью 500 м3 для IIIА климатических подрайонов с сейсмической активностью 9 баллов /2шт/											
5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки /из галечника/	м 3 грунтовой подушки	510	714,38	711,94	364334	363090	61	82100	482149
					2,32	221,27	1183	112848		35715	
6	211-301-0105 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм /галечник/	м 3	510	7602,00	--	3877020	--	3877020	--	4187182
					--	--	--	--		310162	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м /10м/. Группагрунтов 2	$м^3$ грунта	1924,6	54,62	54,62	105122	105121	--	22768	138129
					--	16,43	--	31621		10239	
8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2	м 3 грунта	1924,6	26,97	26,97	51906	51907	--	11240	68188
					--	8,11	--	15609		5042	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м 3 уплотненного грунта	1924,6	246,46	117,45	474337	226044	--	252912	785429
					129,01	53,50	248293	102966		58181	
10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Обваловка/	м 3грунта	1924,6	77,94	77,94	150003	150004	--	32487	197098
					--	23,44	--	45113		14608	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м 3 уплотненного грунта	1924,6	246,46	117,45	474337	226044	--	252912	785429
					129,01	53,50	248293	102966		58181	
22	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /Сальники АС-21/	т фасонных частей	0,387	-1404149,18	-594576,08	-543406	-230101	-174036	-209781	-813442
					-359868,10	-187677,45	-139269	-72631		-60255	
		Гидроизоляционные работы									
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону /Гидроизоляция внутренних поверхностей днища/	м 2 поверхности	273,78	2515,35	28,22	688653	7726	564458	109356	861849
					425,41	4,08	116469	1117		63840	

61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону /Гидроизоляция внутренних поверхностей стен/	м 2 поверхности	393,12	2515,35	28,22	988834	11094	810503	157024	1237526
					425,41	4,08	167237	1604		91668	
62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону /Гидроизоляция наружных поверхностей перекрытия/	м 2 поверхности	273,78	2515,35	28,22	688653	7726	564458	109356	861849
					425,41	4,08	116469	1117		63840	
63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /Гидроизоляция наружных поверхностей перекрытия в 3 слоя/	м 2 поверхности	273,78	5030,70	56,44	1377305	15452	1128916	218706	1723691
					850,82	8,15	232937	2231		127680	
64	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (20мм)	м 2	273,78	1094,35	157,48	299611	43115	161508	97348	428715
					346,95	39,54	94988	10825		31756	
65	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм измененияотолщины к норме 1112-0101-1701	м 2 стяжки	273,78	177,09	11,72	48484	3209	43515	2390	54945
					6,43	3,06	1760	838		4071	
66	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м 2 утепляемогопокрытия	273,78	929,77	79,27	254552	21703	145954	84872	366577
					317,39	19,57	86895	5358		27154	
67	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м 3	13,689	25969,00	--	355490	--	355490	--	383929
					--	--	--	--		28439	
68	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(По уклону)	м 2	273,78	1094,35	157,48	299611	43115	161508	97348	428715
					346,95	39,54	94988	10825		31756	
69	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанныхстяжек(добавлять до толщины 20-80 мм)	м 2	273,78	2768,48	81,90	757954	22422	304605	401830	1252568
					1573,99	21,35	430927	5845		92784	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								**13430543**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1701170				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1067671			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					378252			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7943960		
		- Накладные расходы	тенге							1722868	
		- Сметная прибыль	тенге							994861	

Локальная смета 06-01-02. Резервуар для водыпрямоугольный монолитный емкостью 500 м3 для IIIА климатических подрайонов с сейсмической активностью 9 баллов /2шт/. Технологическое оборудование и трубопроводы

		Подводящий трубопровод									
1	1312-1701-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках впределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление	м трубопровода	15	2568,09	173,09	38521	2596	1721	21376	64689
					2280,25	55,95	34204	839		4792	
2	1312-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещенияхили на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9	3886,68	1768,39	34980	15915	163	14417	53349
					2100,23	525,78	18902	4732		3952	
3	1122-0601-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	2390486,55	42294,40	21514	380	18275	2833	26295
					317678,76	264,93	2859	2		1948	
4	241-417-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 108х4-36 мм, Ст3	м	9	21080,00	--	189720	--	189720	--	204898
					--	--	--	--		15178	
5	241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 219х5,0 мм	шт.	2	11561,00	--	23122	--	23122	--	24972
					--	--	--	--		1850	
		Спускной трубопровод									
6	1312-1701-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках впределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление	м трубопровода	3,4	2704,41	209,01	9195	711	595	4943	15269
					2320,26	62,90	7889	214		1131	
7	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещенияхили на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,4	4565,77	2110,70	15524	7176	119	6294	23563
					2420,27	614,39	8229	2089		1745	
8	1122-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0034	3531372,99	202247,85	12007	688	10078	1368	14445
					365034,60	41383,67	1241	141		1070	
9	241-417-0110 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-39 мм, Ст3	м	3,4	32570,00	--	110738	--	110738	--	119597
					--	--	--	--		8859	
		Переливной трубопровод									
10	1312-1701-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытыхплощадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление	м трубопровода	22,5	2704,41	209,01	60849	4702	3941	32709	101043
					2320,26	62,90	52206	1415		7485	

11	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9	4565,77	2110,70	41092	18997	313	16660	62372
					2420,27	614,39	21782	5530		4620	
12	241-417-0110 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-39 мм, Ст3	м	9	32570,00	--	293130	--	293130	--	316580
					--	--	--	--		23450	
13	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 159х4,0 мм	шт.	6	3997,00	--	23982	--	23982	--	25901
					--	--	--	--		1919	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								**1052973**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				147312				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					51165			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					14962			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						675896		
		- Накладные расходы	тенге							100600	
		- Сметная прибыль	тенге							77999	

Локальная смета 06-02. Бурение скважины

12	1307-0403-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 3ЭЦВ6-16-75, масса 0,92 т. Монтаж оборудования	шт.	2	195031,29	77169,17	390063	154338	19809	169711	604556
					107957,82	31149,58	215916	62299		44782	
14	1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	7395,69	169,15	14791	339	9816	4620	20964
					2318,10	39,25	4636	79		1553	
15	244-301-0407 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	2	7980,00	--	15960	--	15960	--	17237
					--	--	--	--		1277	
16	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм /Пьезометр/	м	100	111,00	--	11100	--	11100	--	11988
					--	--	--	--		888	
21	245-711-0122 РСНБ РК 2022	Уровнемер ЭУ-50	шт.	2	119732,00	--	239464	--	239464	--	258621
					--	--	--	--		19157	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								**913366**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				220552				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					154677			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					62378			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						296150		
		- Накладные расходы	тенге							174331	
		- Сметная прибыль	тенге							67657	

Локальная смета 06-02. Бурение скважины

		Покрытия									
		Асфальтобетонное покрытие тип1									
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м 3 материалаоснования в плотном теле	114,885	9343,69	1455,19	1073450	167179	881294	72490	1237615
					217,41	366,83	24977	42143		91675	
8	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотныхкрупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3. Устройство	$м^2$ покрытия	765,5	2616,65	232,90	2003046	178285	1798481	59012	2227024
					34,33	37,05	26280	28362		164965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	74,1004	24250,00				1796935		
9	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м 2 покрытия	765,5	1177,22	0,09	901162	69	891830	10005	984058
					12,10	--	9263	--		72891	
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3. Устройство	$м^2$ покрытия	765,5	2890,16	244,08	2212417	186843	1999294	58262	2452332
					34,33	36,14	26280	27665		181653	
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортовогокамня	344	3289,70	44,28	1131657	15233	714216	441287	1698779
					1169,21	18,58	402208	6392		125835	
12	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м 3	14,792	82653,00	--	1222603	--	1222603	--	1320411
					--	--	--	--		97808	
		Тротуарное покрытие тип2									
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м 3 материалаоснования в плотном теле	5,22	9343,69	1455,19	48774	7596	40043	3294	56233
					217,41	366,83	1135	1915		4165	
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м материала основания в плотном теле	2,175	5219,84	1400,58	11353	3046	7834	1337	13706
					217,41	351,95	473	765		1015	
15	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м 2	43,5	2738,98	249,16	119146	10838	235	99013	235611
					2484,43	102,10	108073	4441		17453	
16	255-102-0603 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м 2	43,5	2717,00	--	118190	--	118190	--	127645
					--	--	--	--		9455	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонн.е марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортовогокамня	13,4	2489,18	44,28	33355	593	17095	17190	54588
					1169,21	18,58	15667	249		4044	
18	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м 3	0,2144	82653,00	--	17721	--	17721	--	19139

					--	--	--	--		1418	
		Асфальтобстонное покрытие отмостки									
19	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м 3 подстилающего слоя	7,38	42661,17	11,48	314839	85	274050	38262	381349
					5515,47	--	40704	--		28248	
20	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси толщиной 3 см. Устройство	м 2 покрытия	49,2	2320,20	5,08	114154	250	100162	14926	139407
					279,31	1,60	13742	79		10327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	3,51288	26739,00				93931		
26	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	1	141236,00	--	141236	--	141236	--	152535
					--	--	--	--		11299	
27	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навесдля мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	138167,00	--	138167	--	138167	--	149220
					--	--	--	--		11053	
		Озеленение									
28	1147-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных местмеханизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	66	806,28	106,14	53214	7005	10118	34128	94329
					546,84	40,76	36091	2690		6987	
29	1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	66	1898,20	216,54	125281	14291	561	100373	243707
					1673,17	55,02	110429	3631		18052	
30	254-102-0602 РСНБ РК 2022	Вяз обыкновенный Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	66	2288,00	--	151008	--	151008	--	163089
					--	--	--	--		12081	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								**11750776**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				815322				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					591313			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					118332			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8524136		
		- Накладные расходы	тенге							949579	
		- Сметная прибыль	тенге							870424	
		ИТОГО:							**39019944**		
		Стоимость оборудования, всего							170194		
		Временные здания и сооружения			2,0%				776995		
		Итого с затратами временного здания и сооружения							39796939		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,11%				439857		
		Итого							40236796		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				801332		
		Итого в сметных ценах							41038128		

		Итого в текущих ценах 2023 года - 100%, К = 1,079						44280141		
		Итого в сметных ценах						44280141		
		Итого с понижающим коэффициентом, К -			0,98			43394538		
		НДС			12 %			5207345		
		Итого с НДС						**48601882,21**		
		- в том числе оборудование						*201563*		

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Карат-2"

БИН: 020940005169

Директор _____ Балабиев А.А.

Технический надзор:

ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

БИН: 100240019523

Директор _____ Әлеген А.Қ.

Принял:

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"

БИН 130840016843

Руководитель _____ Жұмабеков А.О.

Эксперт авторского надзора

ТОО "Прикаспийское управление строительство-Шымкент"

Авторский надзор _____ Злавдинов И.Т.