Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"17" 11 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Карат-Z", Алматинская область, Талгарский район, с.Бесагаш, Потребительский кооператив садоводов, садоводческое товарищество САМАЛ, улица АБЫЛАЙ ХАН, 7А.**

наименование организации, юридический адрес

в лице директор Балабиев А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в селе Коктума Алакольского района Жетысуской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района" Руководитель Жумабеков Алмас Отанулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. ТОО «Exclusive Project company» БИН 121040000849, №23002756 от 30.01.2023 года
2. ТОО «DPJ COMPANY» БИН 200540001770, №24026965 от 27.08.2024 года
3. ТОО «ДИАС-проект» БИН 030640000046, № 23018161 от 14.08.2023 года
4. ТОО «Сункар Орда Строй» БИН 220740002978, №22013792 от 22.07.2022 года
5. ТОО «Западно-Казахстанская Металлоломная Компания» БИН 150640027706,№ 24028451 от 18.09.2024 г.
6. ТОО «TGL Kazakhstan» (ТиДжиЭл Казахстан) БИН 091140008057, № 3016620 от 24.07.2023 г.

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО«Прикаспийское управление строительства - Шымкент» TGKZ-0001/23 от 07.02.2023г

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района" от 17.02.2023г. №7

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового

			комплекса или очереди		комплекса или очереди
Расчетная производительность	м3/сут	570,59		570,59	
Протяженность сетей водопровода (поселковая сеть)	м	11685,0		11685,0	
Диаметры труб напорных ПЭ100 SDR 17	м	20636		20636	
Труба PE 100 SDR 17 200x11,9 мм	м	775		775	
Труба PE 100 SDR 17 125x7,4 мм	м	1636		1636	
Труба PE 100 SDR 17 110x6,6 мм	м	17593		17593	
Труба PE 100 SDR 17 63x3,8 мм	м	632		632	
Труба PE 100 SDR 11 20x2,0 мм	м	26218		26218	
Протяженность сетей водопровода (внутриплощадочная сеть)	м	267		267	
Диаметры стальных труб ГОСТ 10704-91	м	267		267	
Труба стальная 219x5,0 мм	м	118		118	
Труба стальная 159x4,0 мм	м	61		61	
Труба стальная 108x4,0 мм	м	88		88	
Водозаборные сооружения					
скважинный насос Wilo TWI6.30-06-C производительностью23,7м3/час , мощностью5,5кВт с ШУ, напором 50 м,	шт	3		3	
Резервуар на 500 м3	шт	2		2	
Насосная установка II подъема хоз.питьевая MVI 7002/2/SKw-EB-R, производительностью Q=56,48 м3/час, H=25м, 7,5 кВт.	шт	2		2	
Насосная станция II подъема для пожаротушение Насосная установка из 2-х насосов Helix V 3602/SK-FFS-R-CS, производительностью Q=36,0м3/час, H=35 5,5кВт	шт	2		2	
Бактерицидная установка УОВ-60 производительностью Q=60,0м3/час, P=200,0 Вт . Присоединение Dn219	шт	2		2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: В данном проекте разработана система централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения для поселка Коктума, рассчитанная на обеспечение населения водой питьевого качества. Водозаборные сооружения с двумя скважинами: одна рабочая и одна резервная. Скважины подают воду на насосную станцию первого подъема. Вода подается с помощью погружных насосов. Производительность насосной станции 1-го подъема — 5,6 м³/час. Вода поступает в резервуар чистой воды объемом 500 м³, откуда направляется на насосную станцию второго подъема. В здании насосной станции 2-го подъема установлены 4 насоса: два для хозяйственно-питьевых нужд и два для противопожарных нужд (по одному рабочему и резервному для каждой функции). Максимальная расчетная производительность станции второго подъема в часы максимального потребления — 56,48 м³/час. В случае пожара расход воды составляет 36,0 м³/час. Вода проходит через бактерицидную установку УОВ-60 (60 м³/час, нержавеющая сталь) перед подачей в поселковую сеть. Для обеспечения запасов воды планируется строительство двух резервуаров объемом 500 м³ каждый. Резервуары представляют собой монолитные железобетонные сооружения, обеспечивающие устойчивое водоснабжение. Водопроводная сеть - кольцевая. Протяженность трассы водопроводных сетей составляет: 200x11,9 - 775м, 125x7.4 - 1636 м; 110x6.6мм - 17593 м; 63x3.8мм – 632 м; 20x2.0мм - 26218 м. Водопроводные трубы прокладываются на средней глубине 2,7 м. При пересечении асфальтобетонных дорог трубы прокладываются защитных футлярах (из полиэтиленовых труб диаметром Ø400 мм, Ø355 мм, Ø315 мм, Ø250 мм и Ø225 мм). Колодцы из сборных железобетонных элементов диаметром 2000 мм, 1500 мм и 1000 мм

размещаются по трассе водопровода для доступа и обслуживания. Трасса водопровода расположена на расстоянии 2 м от автомобильной дороги (по горизонтали в свету). Проектом предусмотрено подведение водопроводных сетей до границ участков потребителей, что гарантирует обеспечение водой питьевого качества в поселке Коктума, а также доступ к противопожарной воде в случае необходимости.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2024г ;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2024г ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:8

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ;

фактически, месяц: 8;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в селе Коктума Алакольского района Жетысуской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине

при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Карат-Z»**

Балабиев А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Места печати (при наличии)