Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235

Сәйкестік туралы декларация
Декларация о соответствии

«01» 11 2018 г.

Мердігер (бас мердігер)/ Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007», г.Алматы, Микрорайон 2, 23А, 21**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы /наименование организации, юридический адрес

атынан /в лице **директора Мусабаева Кайрата Бекешовича**
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Реконструкция тепловых сетей ТМ 13 от ТК 13-44 до ТК 13-47 в г. Алматы".**объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері/наименование, местонахождения объекта

тапсырыс берушісі болып табылатын/заказчиком которого является **ТОО «Алматинские тепловые сети», Главный инженер Кирдяйкин Дмитрий Владимирович.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мынаны куәландырады /удостоверяет, что:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған/Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____----------
ұйымның атауы/наименование организации

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Камила" номер проекта 2-2016-5-ТС,Заключение РГП Госэкспертиза 02-0083/18 от 2018-05 02.,**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а **ТОО"Алматинские тепловые сети", дата 2018-06-11., № П-0196/18** бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест
и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық,	Өлшем	Жоба бойынша /По проекту	Нақты /Фактически

өнімділік және тағы басқа /Мощность, производительность и так далее	бірлігі /Единица измерения	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/ общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі /в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі /в том числе пускового комплекса или очереди
Тепловые сети	°С	132-70		132-70	

Жылу желісі мынадай көрсеткіштері бар/Теплотрасса имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер /Показатели	Жоба бойынша /По проекту		Нақты/Фактически	
	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность, м.п.	Диаметр трубопровода, мм	Протяженность, м.п.
Всего, протяженность теплотрассы – 233м, в том числе:	Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ, с ОДК Ст 325х6-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	233	Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ, с ОДК Ст 325х6-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	233

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады /Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Теплосеть канальная в сборных железобетонных лотках, непроходных. Общая протяженность 233 м.п.;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/ краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған /На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған/Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы /начало работ **01-08-2018 года:**
айы, жылы/месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ **01-11-2018 года;**
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай /при продолжительности строительства, месяц:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша, ай /по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 (три);**

нақты, ай/ фактически, месяц: **3 (три);**

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер /Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Алматинские тепловые сети», Главный инженер Кирдяйкин Д.В.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.О./М.П.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **"Реконструкция тепловых сетей ТМ 13 от ТК 13-44 до ТК 13-47 в г. Алматы"**объектісін қабылдауға дайын деп санайды/готовым к приемке в эксплуатацию,

орындалған құрылыс-монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады/гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС» директор Мусабаев Кайрат Бекешович

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.О./М.П.