Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"10" 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Карат-Z", Алматинская область, Талгарский район, с.Бесагаш, Потребительский кооператив садоводов, садоводческих товариществ САМАЛ , Улица АБЫЛАЙ ХАН, 7А.**

наименование организации, юридический адрес

в лице директор Балабиев А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Енбекши Панфиловского района»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района» Руководитель Байжума Ильяс Нурланулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. ТОО «Exclusive Project company» БИН 121040000849, №23002756 от 30.01.2023 года
2. ТОО «DPJ COMPANY» БИН 200540001770, №24026965 от 27.08.2024 года
3. ТОО «ДИАС-проект» БИН 030640000046, № 23018161 от 14.08.2023 года
4. ТОО «Сункар Орда Строй» БИН 220740002978, №22013792 от 22.07.2022 года
5. ТОО «Западно-Казахстанская Металлоломная Компания» БИН 150640027706,№ 24028451 от 18.09.2024 г.
6. ТОО «TGL Kazakhstan» (ТиДжиЭл Казахстан) БИН 091140008057, № 3016620 от 24.07.2023 г.

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО«Востокоблпроект» №ЭКСПРО-0014/23 от 09.02.2023г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта, Автомобильных Дорог И Жилищной Инспекции Панфиловского Района» от 13.02.2023 г. №19

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового

			комплекса или очереди		комплекса или очереди
Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод	м3/сут	303,18		303,18	
Общая протяженность трассы водопровода	м	14574		14574	
Труба PE 100 SDR 17 125x7,4 мм	м	2751,5		2751,5	
Труба PE 100 SDR 17 110x6,6 мм	м	7412,5		7412,5	
Труба PE 100 SDR 11 25x2,3 мм	м	3119		3119	
Труба PE 100 SDR 17 63x3,8 мм	м	1025		1025	
Водозаборные сооружения					
Скважинный насос SP17-6 (один запасной)	шт	3		3	
Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 500 м3 для IIIA климатических подрайонов 12м/12м/4,2м	шт	2		2	
Насосы повышения давления Wilo TESCO 2 MVI 7002/2/SKw-EB-R Q=56,48m3/h H=25m N=2x7,5kW. в комплекте из 2х насосов MVI 7002/2(1раб+1рез)	шт	1		1	
Насосы установка пожаротушения Wilo TESCO 2 Helix V 3602/SKFFS-R-CS Q=36m3/h H=35m N=2x4kW. в комплекте из 2х насосов Helix V 3602(1раб+1рез)	шт	1		1	
Бактерицидная установка УУФОВ-60 (нержав. сталь) 60м3/час (1раб+1рез)	шт	2		2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: В ходе проектирования системы водоснабжения села Енбекши предусмотрена прокладка полиэтиленовых труб различного диаметра общей протяженностью 14,574 км. Из них 2,435 км составляют участки с открытым водоотливом. И также предусмотрено использование полиэтиленовых труб следующих типов и диаметров: Трубы диаметром 125 мм (⌀125x7,4) — длина 2751,5 м (поселковые сети); Трубы диаметром 110 мм (⌀110x6,6) — длина 7412,5 м, из них 42,5 м укладываются в две нитки; Трубы диаметром 63 мм (⌀63x3,8) — длина 1025 м, включая подводки к школе (9,5 м) и дому культуры (95,5 м); Трубы диаметром 40 мм (⌀40x2,4) — длина 90 м (для подключения мокрых колодцев); Трубы диаметром 25 мм (⌀25x2,3) — длина 3119 м (подводки к границам участков).Проект включает строительство водозаборных и водопроводных сооружений, в том числе две насосных станции первого подъема над водозаборными скважинами(1рабочая, 1 резервная. Сооружения 2а, 2б)., два резервуара чистой воды емкостью по 300м3 каждый, насосная станция IIподъема, два хлорсатуратора для обеззараживания воды, а также объектов инфраструктуры: проездов, ограждений, и трансформаторной подстанции. Все элементы системы соответствуют нормативным требованиям и обеспечивают надежное водоснабжение поселка, включая социально значимые объекты, такие как школа и дом культуры. Подъезд к территории водозаборных сооружений организован с улицы Т. Аубакирова.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2024г ;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2024г ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:8

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7,5;

фактически, месяц: 8;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Жаркентского РЭС Е. Сарсайтаев

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Директор Панфилов Су Кубыра Алматынов А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Енбекши Панфиловского района»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Карат-Z»**

Балабиев А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)