Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Construction City"

Договор: №5 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №31 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №31 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	10 540,89	9 411,51							1 129,38	10 540,89
Всего по стройке	10 540,89	9 411,51							1 129,38	10 540,89

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Руководитель
ТОО "Construction City"

_____ **Зиятдин И.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №31 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Construction City" договор №5 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7446**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4128
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2148*
		машины и механизмы	тенге			2714
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*696*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			604
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ				**7446**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4128
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2148*
		машины и механизмы	тенге			2714
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*696*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			604
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00143**	**3 432 778**	**4909**
		Формула объема = (1,43).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,43.1,02	**м**	**1,4586**	**246**	**359**
		Узел электроэнергии				
3	**6119-0602-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1**	**2 178**	**2178**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7446**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4128
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2148*
		машины и механизмы	тенге			2714
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*696*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			604
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**7 446,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**513,77**
		Итого				**7 959,77**
		Сметная прибыль - 5%				**397,99**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**557,18**
		Итого				**8 914,95**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**9 411,51**
		НДС- 12%				**1 129,38**
		Стоимость строительства				**10 540,89**

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. подрядчик:
Руководитель ТОО "Construction City"

_____ **Зиятдин И.**