Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик : ТОО "Аксай Строй Сервис"

Наименование строительства и его адрес : Строительство культурно-досугового центра в с.Тоганас Сырымского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2023 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 050440024436	номер	дата
РНН	63	20.06.23 г.
БИК KCJBKZKX		
ИИК KZ168560000006459129		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	194 433 274,27	173601137,74						20832136,53	194 433 274,27
за ноябрь	51 470 578,57	45955873,72						5514704,85	51 470 578,57

ЗАКАЗЧИК ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель: Искаков А.С.
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Аксай Строй Сервис"

Директор: Есмуханов К.Т.
(должность Ф.И.О., подпись)

ТЕХНАДЗОР ТОО "ALKHARU GROUP"

Представитель: Хамитов Е.Е.
(должность Ф.И.О., подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО "СПС"

Представитель: Дельмухаметов И.И.
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аксай Строй Сервис"
Объект: Строительство культурно-досугового центра в с.Тоганас Сырымского района ЗКО
Договор: №63 от 20.06.2023 года

АКТ №4
выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительные решения									
		Перегородки									
1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	302,85	6972,60	404,97	2111652	122645	1233550	728487	3067350
		НР - 93%; СП - 8%			2494,49	92,00	755457	27862		227211	
2	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Столбы из кирпича. Кладка	м3 кладки	2,06	46339,80	3342,28	95460	6885	70017	18572	123155
		НР - 93%; СП - 8%			9008,54	685,71	18558	1413		9123	
3	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,8	4735,79	39,34	41675	346	25854	14052	60185
		НР - 90%; СП - 8%			1758,52	15,73	15475	138		4458	
		ПОЛЫ									
4	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	33	464,07	44,45	15314	1467	–	13649	31279
		НР - 94%; СП - 8%			419,62	20,37	13848	672		2317	
5	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	3,3	34911,00	–	115206	–	115206	–	124423
		СП - 8%			–	–	–	–		9217	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
6	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,9707	251113,89	15519,18	243756	15064	6818	155714	431427
		НР - 69%; СП - 8%			228571,20	3912,68	221874	3798		31958	
7	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,9707	49716,79	31578,33	48260	30653	54	21837	75705
		НР - 69%; СП - 8%			18082,74	14520,06	17553	14095		5608	
8	214-202-0101 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,7342	530711,00	–	389648	–	389648	–	420820
		СП - 8%			–	–	–	–		31172	
9	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,1408	462525,00	–	65124	–	65124	–	70334
		СП - 8%			–	–	–	–		5210	
10	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0957	439438,00	–	42054	–	42054	–	45418
		СП - 8%			–	–	–	–		3364	
11	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	14	1050,22	370,43	14703	5186	6088	5302	21605
		НР - 118%; СП - 8%			244,94	76,00	3429	1064		1600	
12	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,576	129972,00	–	74864	–	74864	–	80853
		СП - 8%			–	–	–	–		5989	
13	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,043	116238,00	–	4998	–	4998	–	5398
		СП - 8%			–	–	–	–		400	
		КРОВЛЯ									
14	222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	849,69	22053,00	–	18738214	–	18738214	–	20237271
		СП - 8%			–	–	–	–		1499057	
		СТЕНЫ									
15	222-502-0105 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м2	839,9	19275,00	–	16189072	–	16189072	–	17484198
		СП - 8%			–	–	–	–		1295126	
		КРЫЛЬЦО КР1									
16	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	1,1	13632,22	1501,45	14995	1651	12089	1763	18099
		НР - 93%; СП - 8%			1141,12	582,13	1255	640		1341	
17	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4	47604,62	2583,35	190418	10334	168671	12410	219054
		НР - 91%; СП - 8%			2853,19	556,19	11413	2225		16226	
18	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05251	456152,00	–	23953	–	23953	–	25869
		СП - 8%			–	–	–	–		1916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,1	1330,39	33,78	20089	510	12535	6893	29141
		НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	7044	289		2159	
		КОЗЫРЕК КР1									
20	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,98265	42515,74	13654,41	41778	13418	5398	18718	65335
		НР - 69%; СП - 8%			23366,94	4239,21	22962	4166		4840	
21	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,930239	458447,00	–	426465	–	426465	–	460582
		СП - 8%			–	–	–	–		34117	
22	214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,05241	492092,00	–	25791	–	25791	–	27854
		СП - 8%			–	–	–	–		2063	
		ПАНДУС П1									
23	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	1,6	13632,22	1501,45	21812	2402	17584	2564	26326
		НР - 93%; СП - 8%			1141,12	582,13	1826	931		1950	
24	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,5	46354,14	2583,35	115885	6458	102294	7756	133533
		НР - 91%; СП - 8%			2853,19	556,19	7133	1390		9891	
25	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0108	456152,00	–	4926	–	4926	–	5320
		СП - 8%			–	–	–	–		394	
26	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,10938	104630,29	35680,91	11444	3902	1714	4926	17680
		НР - 69%; СП - 8%			53283,22	11990,05	5828	1311		1310	
27	222-503-0304 РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	19,22	24659,00	–	473946	–	473946	–	511862
		СП - 8%			–	–	–	–		37916	
28	222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	13,36	17399,00	–	232451	–	232451	–	251047
		СП - 8%			–	–	–	–		18596	
29	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,04114	458447,00	–	18861	–	18861	–	20370
		СП - 8%			–	–	–	–		1509	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,73	111,14	3,05	303	8	130	114	451
		НР - 69%; СП - 8%			60,34	0,36	165	1		33	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,73	186,79	4,39	510	12	305	134	696
		НР - 69%; СП - 8%			70,54	0,72	193	2		52	
		КРЫЛЬЦО КР2 2шт									
32	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,26	16425,54	2600,91	4271	676	3272	557	5214
		НР - 93%; СП - 8%			1243,53	1058,32	323	275		386	
33	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2	48619,62	2583,35	97239	5166	86367	6205	111720
		НР - 91%; СП - 8%			2853,19	556,19	5706	1112		8276	
34	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0148	456152,00	–	6751	–	6751	–	7291
		СП - 8%			–	–	–	–		540	
		КОЗЫРЕК КР2 2шт									
35	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,10842	42515,74	13654,41	4610	1481	596	2065	7209
		НР - 69%; СП - 8%			23366,94	4239,21	2533	460		534	
36	214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,10842	492092,00	–	53353	–	53353	–	57621
		СП - 8%			–	–	–	–		4268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**39979851**	**228264**	**38639013**	**1021718**	**44281696**
							1112575	**61844**	–	**3280127**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39630003**				
	Материалы		Тенге				**1738754**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**36885677**				
		Накладные расходы	Тенге				**818458**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3235877**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**43684338**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**349848**				
	Материалы		Тенге				**14581**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**44281696**				
		РАЗДЕЛ 2. Конструкции железобетонные									
		ОТМОСТКА									
37	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	14	13632,22	1501,45	190851	21020	153855	22437	230351
		НР - 93%; СП - 8%			1141,12	582,13	15976	8150		17063	
38	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные бетонные плоские В7,5. Устройство	м3	12	40891,89	1818,67	490703	21824	450325	21119	552767
		НР - 91%; СП - 8%			1546,14	387,81	18554	4654		40946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**681554**	**42844**	**604180**	**43556**	**783118**
							34530	**12804**	–	**58009**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**681554**				
	Материалы		Тенге				**604180**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**783119**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**45064815**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1147105				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					271108			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					74648			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39243192		
		- Накладные расходы	Тенге							1065274	
		- Сметная прибыль	Тенге							3338136	
	Оборудование		Тенге				0				
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге				1306880				
	Итого:		Тенге				46371695				
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,27 %		Тенге				588921				
	Итого:		Тенге				46960615				
	Непредвиденные затраты 2%		Тенге				939212				
	Итого в текущих ценах 2022 г к-1		Тенге				47899827				
	Итого в текущих ценах 2023 г. к-1,009911858		Тенге				48374604				
	Итого в текущих цена 2022 г. к-0,950000003		Тенге				45955873,72				
	НДС 12%		Тенге				5514704,85				
	ВСЕГО:		Тенге				51470578,57				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Искаков А.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АксайСтройСервис" _____ **Есмуханов К.Т.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ALKHARU GROUP" _____ **Хамитов Е.Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СПС" _____ **Дельмухаметов И.И.**