Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"
Подрядчик : ТОО "Карат-Z"
Тех.надзор: ТОО "RIZIM engineering"
Обьект: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Енбекши Панфиловского района"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

от 19 июля 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		240056/00	04.03.2024			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Енбекши Панфиловского района	555 573 347	496 047 631							45 713 011	426 654 767
Удержание аванса	166 672 004	148 814 289							13 713 903	127 996 430
Итого к оплате:	**388 901 343**	**347 233 342**							**31 999 108**	**298 658 337**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____ Байжума И.Н.

Технический надзор:

Директор ТОО "RIZIM engineering"

_____ Д.Т.Мамадияров

Подрядчик:

Директор ТОО "Карат-Z"

_____ Балабиев А.А.

Заказчик :	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"
Подрядчик :	ТОО "Карат-Z"
Технадзор :	ТОО "RIZIM engineering"
Авторский надзор :	ТОО "Востокоблпроект"
Стройка :	"Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Енбекши Панфиловского района"
Договор:	№240056/00 от 04.03.2024 года

АКТ №2

выполненных работ за июль месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
1	1107-0111-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка	м оград		100.2	5850.16	2282.69	586186	228725	--	532554	1208240
		НР - 118%; СП - 8%				3567.47	936.69	357460	93856		89500	
2	1107-0111-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград		25.84	3815.84	1100.29	98601	28431	--	95997	210165
		НР - 118%; СП - 8%				2715.55	432.79	70170	11183		15568	
3	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Демонтаж	км трубопровода		3.093	351154.87	159922.47	1086122	494640	--	740081	1972299
		НР - 99%; СП - 8%				191232.40	50460.52	591482	156074		146096	
4	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0.03	456220.14	94052.94	13687	2821	--	11885	27618
		НР - 99%; СП - 8%				362167.20	38013.74	10865	1140		2046	
5	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		24.5	17457.60	8030.42	427711	196745	--	312240	799147
		НР - 99%; СП - 8%				9427.18	3446.04	230966	84428		59196	
6	1122-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонки водоразборные. Демонтаж	шт.		4	8128.69	350.49	32515	1402	--	31417	69047
		НР - 99%; СП - 8%				7778.20	155.48	31113	622		5115	
7	1216-0101-2402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка		5	2374.65	427.92	11873	2140	--	7728	21169
		НР - 72%; СП - 8%				1946.73	200.02	9734	1000		1568	
8	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		19.417	170.00	--	3301	--		--	3565
		СП - 8%				--	--	--	--		264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	194.17	58.00	--	11262	--		--	12163
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2271258**	**954904**	--	**1731902**	**4323413**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1301790**	**348303**	--	320254	
	Всего заработная плата		Тенге				**2271258**				
	Транспортные расходы		Тенге					**1650093**			
		Накладные расходы	Тенге				**14563**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1731902**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**320254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4323414**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**915**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1650093**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4323414**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**915**
								1650093			
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети водоснабжения									
10	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	2934.111589	319.67	319.67	937947	937948	--	174081	1200990
		НР - 72%; СП - 8%			--	82.40	--	241771		88962	
11	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	30663.21162	263.19	263.19	8070251	8070250	--	1497591	10333196
		НР - 72%; СП - 8%			--	67.84	--	2080192		765354	
12	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	7905.702166	345.65	345.65	2732606	2732606	--	507151	3498906
		НР - 72%; СП - 8%			--	89.10	--	704398		259149	
13	1101-0101-0370 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	1159.995772	428.11	428.11	496606	496606	--	92162	635863
		НР - 72%; СП - 8%			--	110.35	--	128006		47096	
14	1101-0101-0371 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	19265.85913	551.23	551.23	10619920	10619920	--	1970897	13598037
		НР - 72%; СП - 8%			--	142.09	--	2737486		1007219	
15	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3(мокрый)	м^3 грунта	7689.069803	351.64	351.64	2703785	2703784	--	501789	3462004
		НР - 72%; СП - 8%			--	90.64	--	696937		256430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	3753.200995	289.51	289.51	1086589	1086589	--	201659	1391311
		НР - 72%; СП - 8%			--	74.63	--	280101		103063	
17	1101-0101-0371 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	4883.645245	606.35	606.35	2961198	2961199	--	549605	3791662
		НР - 72%; СП - 8%			--	156.30	--	763314		280858	
18	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	2565.78141	9112.18	--	23379862	--	--	16833502	43430443
		НР - 72%; СП - 8%			9112.18	--	23379862	--		3217079	
19	1101-0102-0389 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	4706.887737	690.17	690.17	3248553	3248552	--	602905	4159571
		НР - 72%; СП - 8%			--	177.90	--	837355		308113	
20	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	108258.4179	58.00	--	6278988	--		--	6781307
		СП - 8%			--	--	--	--		502319	
21	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	4706.887737	112.25	111.63	528348	525430	2918	112165	691771
		НР - 72%; СП - 8%			--	33.10	--	155798		51258	
22	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	10623.18139	46.83	46.83	497484	497483	--	107719	653645
		НР - 72%; СП - 8%			--	14.08	--	149574		48442	
23	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	34416.41261	54.62	54.62	1879824	1879825	--	407146	2470065
		НР - 72%; СП - 8%			--	16.43	--	565462		183095	
24	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	32630.87021	63.84	63.84	2083155	2083155	--	450959	2736751
		НР - 72%; СП - 8%			--	19.20	--	626513		202638	
25	1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м^3 грунта	3150.113519	2676.76	--	8432098	--	--	6071119	15663467
		НР - 72%; СП - 8%			2676.76	--	8432098	--		1160250	
26	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	3170.99637	9091.13	251.41	29434748	814001	23452596	5345094	36787870
		НР - 99%; СП - 8%			1596.22	71.33	5168151	230948		2782387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1.8448961	2635.38	365.84	4862	675	--	4152	9735
		НР - 99%; СП - 8%			2269.54	3.67	4187	7		721	
28	241-210-0216 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140х125 мм	шт.	1.8448961	2741.00	--	5057	--	5057	--	5462
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
29	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	25.828546	2967.54	130.80	76647	3378	7934	66245	154324
		НР - 99%; СП - 8%			2529.58	61.14	65335	1579		11431	
30	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	25.828546	80407.00	--	2076796	--	2076796	--	2242940
		СП - 8%			--	--	--	--		166144	
31	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	16.6040653	1795.47	43.60	29812	724	2687	26472	60787
		НР - 99%; СП - 8%			1590.02	20.38	26401	338		4503	
32	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	16.6040653	46063.00	--	764833	--	764833	--	826020
		СП - 8%			--	--	--	--		61187	
33	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Вентили чугунные диаметром 32 мм.. Установка	задвижка или клапан	30.4407863	1633.62	43.60	49729	1327	--	48532	106121
		НР - 99%; СП - 8%			1590.02	20.38	48401	620		7861	
34	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	30.4407863	2527.00	--	76924	--	76924	--	83078
		СП - 8%			--	--	--	--		6154	
35	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 20 мм. Установка	задвижка или клапан	3.6897923	1633.62	43.60	6028	161	--	5883	12863
		НР - 99%; СП - 8%			1590.02	20.38	5867	75		953	
36	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3.6897923	1247.00	--	4601	--	4601	--	4969
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
37	261-301-1378 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	47.9672996	3938.00	--	188895	--	188895	--	204007
		СП - 8%			--	--	--	--		15112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	261-301-1375 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8.3020326	2358.00	--	19576	--	19576	--	21142
		СП - 8%			--	--	--	--		1566	
39	261-301-1378 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	56.2693323	3938.00	--	221589	--	221589	--	239316
		СП - 8%			--	--	--	--		17727	
40	261-301-1378 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	114.3835607	3938.00	--	450442	--	450442	--	486477
		СП - 8%			--	--	--	--		36035	
41	261-301-1375 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	36.8979228	2358.00	--	87005	--	87005	--	93965
		СП - 8%			--	--	--	--		6960	
42	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	56.2693323	2168.88	290.21	122041	16330	--	104813	245002
		НР - 99%; СП - 8%			1878.67	2.85	105712	160		18149	
43	241-214-0109 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	56.2693323	4054.00	--	228116	--	228116	--	246365
		СП - 8%			--	--	--	--		18249	
44	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	114.3835607	1813.68	262.56	207455	30033	--	175810	413926
		НР - 99%; СП - 8%			1551.12	1.43	177423	164		30662	
45	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	114.3835607	2452.00	--	280468	--	280468	--	302905
		СП - 8%			--	--	--	--		22437	
46	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	36.8979228	1642.78	157.41	60615	5808	--	54274	124080
		НР - 99%; СП - 8%			1485.37	0.41	54807	15		9191	
47	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	36.8979228	1018.00	--	37562	--	37562	--	40567
		СП - 8%			--	--	--	--		3005	
48	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.2776845	1480478.78	693862.98	411106	192675	6867	272372	738156
		НР - 99%; СП - 8%			761887.30	228887.31	211564	63558		54678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	0.9224481	1368.00	--	1262	--	1262	--	1363
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
50	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	49.8121958	2864.00	--	142662	--	142662	--	154075
		СП - 8%			--	--	--	--		11413	
51	241-114-0123 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	8.3020326	1557.00	--	12926	--	12926	--	13960
		СП - 8%			--	--	--	--		1034	
52	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	12.914273	711.00	--	9182	--	9182	--	9917
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
53	241-113-0119 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	15.6816172	7852.00	--	123132	--	123132	--	132983
		СП - 8%			--	--	--	--		9851	
54	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0.0095012	798584.42	86894.02	7588	826	4325	1709	10040
		НР - 69%; СП - 8%			256510.80	4105.19	2437	39		744	
55	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0095012	1480420.80	693862.98	14066	6593	234	9319	25256
		НР - 99%; СП - 8%			761887.30	228887.31	7239	2175		1871	
56	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	2.2673774	449005.83	4577.96	1018066	10380	844799	166062	1278858
		НР - 99%; СП - 8%			71839.44	2139.86	162887	4852		94730	
57	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.1780971	2207818.26	955158.30	393206	170111	22425	260054	705521
		НР - 99%; СП - 8%			1126742.40	348187.52	200670	62011		52261	
58	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	178.097177	39814.00	--	7090761	--	7090761	--	7658022
		СП - 8%			--	--	--	--		567261	
59	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.2084733	5892769.64	410277.60	1228485	85532	996101	162322	1502072
		НР - 99%; СП - 8%			704418.12	82071.41	146852	17110		111265	
60	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	208.4732638	1945.24	11.64	405531	2426	44523	355712	822142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1720.04	3.46	358582	721		60899	
61	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2.1682937	631273.75	297872.49	1368787	645875	--	910202	2461308
		НР - 99%; СП - 8%			333401.26	90616.77	722912	196484		182319	
62	241-201-0614 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	2189.976665	3235.00	--	7084575	--	7084575	--	7651341
		СП - 8%			--	--	--	--		566766	
63	1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	2.5381159	849194.49	770955.41	2155354	1956774	10776	515942	2885000
		НР - 91%; СП - 8%			73993.50	149388.42	187804	379165		213704	
64	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	5.841351	585258.12	266537.45	3418698	1556939	--	2329492	6208045
		НР - 99%; СП - 8%			318720.67	84100.87	1861759	491263		459855	
65	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5899.764503	2542.00	--	14997201	--	14997201	--	16196977
		СП - 8%			--	--	--	--		1199776	
66	1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 100 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	6.8376463	849150.16	770955.41	5806188	5271520	28727	1389940	7771818
		НР - 91%; СП - 8%			73993.50	149388.42	505941	1021465		575690	
67	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.8077417	553207.45	246493.23	446849	199103	--	311450	818963
		НР - 99%; СП - 8%			306714.22	82762.25	247746	66851		60664	
68	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	815.8190376	857.00	--	699157	--	699157	--	755090
		СП - 8%			--	--	--	--		55933	
69	1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0.9455093	849151.25	770955.41	802880	728945	3973	192201	1074687
		НР - 91%; СП - 8%			73993.50	149388.42	69962	141248		79606	
70	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 40 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.0830203	546330.23	242375.11	45356	20122	--	31753	83278
		НР - 99%; СП - 8%			303955.12	82381.80	25234	6839		6169	
71	241-201-0606 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	83.8505296	371.00	--	31109	--	31109	--	33598
		СП - 8%			--	--	--	--		2489	
72	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 25 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2.4578987	546330.23	242375.11	1342824	595733	--	940081	2465538
		НР - 99%; СП - 8%			303955.12	82381.80	747091	202486		182632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	2482.477637	215.00	--	533733	--	533733	--	576432
		СП - 8%			--	--	--	--		42699	
74	1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 25-40 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	2.9601359	849096.79	770955.41	2513442	2282133	12278	601729	3364385
		НР - 91%; СП - 8%			73993.50	149388.42	219031	442210		249214	
75	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 25- 40 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2.9601359	90265.58	--	267198	--	7062	257534	566711
		НР - 99%; СП - 8%			87879.60	--	260136	--		41979	
76	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	60.8815726	1579.07	125.75	96136	7656	--	87620	198457
		НР - 99%; СП - 8%			1453.32	0.41	88480	25		14700	
77	241-211-0408 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	3.6897923	144.00	--	531	--	531	--	574
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
78	241-211-0415 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 40х1 1/4"	шт.	57.1917803	263.00	--	15041	--	15041	--	16244
		СП - 8%			--	--	--	--		1203	
79	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0.5062395	267623.19	15990.08	135481	8094	3583	86887	240157
		НР - 69%; СП - 8%			244555.20	4186.71	123804	2119		17789	
80	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	103.3141838	1801.00	--	186069	--	186069	--	200955
		СП - 8%			--	--	--	--		14886	
81	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.0929828	578162.00	--	53759	--	53759	--	58060
		СП - 8%			--	--	--	--		4301	
82	251-101-0131 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 450 мм х 900 мм	шт.	51.6570919	7893.00	--	407729	--	407729	--	440347
		СП - 8%			--	--	--	--		32618	
83	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	294.1871385	36874.93	13384.03	10848130	3937409	2288462	6248776	18464659
		НР - 99%; СП - 8%			15711.97	5743.40	4622259	1689634		1367752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	72.6898413	63841.95	13535.12	4640661	983866	1696964	2355452	7555802
		НР - 99%; СП - 8%			26961.55	5769.90	1959831	419413		559689	
85	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	208.4732638	7378.00	--	1538116	--	1538116	--	1661165
		СП - 8%			--	--	--	--		123049	
86	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	118.073353	19940.00	--	2354383	--	2354383	--	2542734
		СП - 8%			--	--	--	--		188351	
87	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	344.0731301	30022.00	--	10329764	--	10329764	--	11156145
		СП - 8%			--	--	--	--		826381	
88	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	18.4489614	32685.00	--	603004	--	603004	--	651244
		СП - 8%			--	--	--	--		48240	
89	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт.	56.2693323	46620.00	--	2623276	--	2623276	--	2833138
		СП - 8%			--	--	--	--		209862	
90	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	581.1422841	3705.00	--	2153132	--	2153132	--	2325383
		СП - 8%			--	--	--	--		172251	
91	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	183.5671659	38384.00	--	7046042	--	7046042	--	7609725
		СП - 8%			--	--	--	--		563683	
92	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	18.4489614	75790.00	--	1398247	--	1398247	--	1510107
		СП - 8%			--	--	--	--		111860	
93	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	125.4529375	39493.00	--	4954513	--	4954513	--	5350874
		СП - 8%			--	--	--	--		396361	
94	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	81.1754302	44693.00	--	3627974	--	3627974	--	3918212
		СП - 8%			--	--	--	--		290238	
95	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2.7673442	58683.00	--	162396	--	162396	--	175388
		СП - 8%			--	--	--	--		12992	
96	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	4.6122404	84671.00	--	390523	--	390523	--	421765
		СП - 8%			--	--	--	--		31242	
97	225-101-0615 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	15.6816172	81180.00	--	1273034	--	1273034	--	1374877
		СП - 8%			--	--	--	--		101843	
98	225-101-0616 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	14.7591691	96856.00	--	1429514	--	1429514	--	1543875
		СП - 8%			--	--	--	--		114361	
99	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	1668.708559	785.00	--	1309936	--	1309936	--	1414731
		СП - 8%			--	--	--	--		104795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	441.0039733	2074.37	93.33	914805	41159	272328	508067	1536704
		НР - 80%; СП - 8%			1363.52	76.57	601318	33768		113832	
101	244-201-1603 РСНБ РК 2022	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 тяжелый, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм	комплект	100.5468396	108272.00	--	10886407	--	10886407	--	11757320
		СП - 8%			--	--	--	--		870913	
102	244-201-1611 РСНБ РК 2022	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	143.9018989	46975.00	--	6759792	--	6759792	--	7300575
		СП - 8%			--	--	--	--		540783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				238880734	57419655	124380308	53906401	316210022
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50801783	15444249	--	23422888	
	Материалы		Тенге				238737665				
	Всего заработная плата		Тенге				29701655				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					66117633			
	Транспортные расходы		Тенге				94670746				
		Накладные расходы	Тенге				6278988				
		Сметная прибыль	Тенге				53817805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23404355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				315959825				
		Сметная заработная плата	Тенге								37297
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					66117633			
	Материалы		Тенге				143069				
	Всего заработная плата		Тенге				7908				
		Накладные расходы	Тенге					128399			
		Сметная прибыль	Тенге				88596				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				250198				
		Сметная заработная плата	Тенге								68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					128399			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				316210023				
		Сметная заработная плата	Тенге								37365
								66246032			
		РАЗДЕЛ 3. Бурение скважины №4803а									
103	1104-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы	м бурения	40	81928.18	50706.30	3277127	2028252	58380	1546780	5209820
		НР - 85%; СП - 8%			29762.37	15731.17	1190495	629247		385913	
104	1104-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы	м бурения	10	18385.16	11695.32	183852	116953	3461	89124	294814
		НР - 85%; СП - 8%			6343.75	4141.38	63438	41414		21838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	261-403-0106 РСНБ РК 2022	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	4	261686.00	--	1046744	--	1046744	--	1130484
		СП - 8%			--	--	--	--		83740	
106	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	215	31.00	--	6665	--	6665	--	7198
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
107	1104-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	50.5	17179.39	689.45	867559	34817	790546	44690	985229
		НР - 85%; СП - 8%			835.56	205.56	42196	10381		72980	
108	1104-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	10	30488.13	981.87	304881	9819	289340	7329	337187
		НР - 85%; СП - 8%			572.22	290.00	5722	2900		24977	
109	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Резка щелей	отверстие	475	92.83	0.89	44094	423	--	31445	81581
		НР - 72%; СП - 8%			91.94	--	43672	--		6042	
110	1104-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	620271.97	341071.45	620272	341072	--	345752	1043306
		НР - 85%; СП - 8%			279200.52	127566.58	279201	127567		77282	
111	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0.3	26950.00	--	8085	--	8085	--	8732
		СП - 8%			--	--	--	--		647	
112	1104-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	2	485079.50	352462.09	970159	704925	--	423915	1505600
		НР - 85%; СП - 8%			132617.41	116744.30	265235	233489		111526	
113	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	0.5	37733.88	1783.13	18867	891	17148	942	21394
		НР - 91%; СП - 8%			1655.21	414.93	828	207		1585	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7348305	3237152	2220369	2489977	10625345
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1890787	1045205	--	787063	
		Материалы	Тенге				7348305				
		Всего заработная плата	Тенге				1158875				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2935992			
		Накладные расходы	Тенге				1061494				
		Сметная прибыль	Тенге				2489977				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				787063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10625345				1408
		Сметная заработная плата	Тенге					2935992			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10625345				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1408
		Сметная заработная плата	Тенге					2935992			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								330384423
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				53994360				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					61611711			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16837757			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						126600678		
		- Перевозка грузов	Тенге				6293551				
		- Накладные расходы	Тенге							58128280	
		- Сметная прибыль	Тенге							24530205	330384423
		Стоимость оборудования, всего									0
		Временные здания и сооружения (2,9%) (К=0,8)			2.3%						7 664 919
		Итого									338 049 342
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,71 %)			0.71%						2 400 150
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (3,76942980865469)%			3.77%						12 742 533
		Итого									353 192 025
		Непредвиденные работы и затраты (2)%			2%						7 063 840
		Итого в сметных ценах									360 255 865
		на 2023 год - 100%, Кпер = 1,079			1.079						388 716 078
		Итого с понижающим коэффициентом, К - 0,98			0.98						380 941 757
		НДС			12%						45 713 011
		Итого с НДС									426 654 767

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Карат-Z"
БИН: 020940003169
Директор _____ **Балабиев А.А.**

Заказчик:
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"
БИН 050240008596
Руководитель _____ **Байжума И. Н.**

Эксперты технического надзора:
ТОО "RIZIM engineering"
БИН: 130140019139
Технадзор-эксперт _____ **Мадиханов А.Е.**
№ KZ09VJE00040387
№ KZ69VJE00058610
№KZ41VJE00038356

Разработчики проекта и строительства, эксперты авторского
ТОО "Востокоблпроект"
БИН 040820000273
Авторский надзор _____ **Маманов А.М.**
Приказ №01-09/02 от 02.03.2024 года