Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Construction City"

Договор: №5 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №34 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №34 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	24 358,91	21 749,03							2 609,88	24 358,91
Всего по стройке	24 358,91	21 749,03							2 609,88	24 358,91

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Руководитель
ТОО "Construction City"

_____ **Зиятдин И.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №34 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Construction City" договор №5 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18011**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9482
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4774*
		машины и механизмы	тенге			7332
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2186*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1197
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**12602**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7299
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3574*
		машины и механизмы	тенге			4842
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1559*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			461
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Железобетонные элементы				
1	**1133-0202-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта	**опора**	**0,5**	**25 203**	**12602**

1	2	3	4	5	6	7
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов				
		Формула объема = 1:2				
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**5409**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2183
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1200*
		машины и механизмы	тенге			2490
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			736
		Кабельно-проводниковая продукция				
2	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00142**	**3 432 778**	**4875**
		Формула объема = (1,32+0,1).0,001				
3	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**1,3464**	**246**	**331**
		Формула объема = 1,32.1,02				
4	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	**м**	**0,102**	**1 986**	**203**
		Формула объема = (0,1).1,02				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18011**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9482
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4774*
		машины и механизмы	тенге			7332
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2186*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1197
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**18 011,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 242,76**
		Итого				**19 253,76**

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль - 5%				962,69
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				385,08
		Итого				20 601,52
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				21 749,03
		НДС- 12%				2 609,88
		Стоимость строительства				24 358,91

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Руководитель ТОО "Construction City"

Зиятдин И.