Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Construction City"

Договор: №5 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	46 272,60	41 314,82							4 957,78	46 272,60
Всего по стройке	46 272,60	41 314,82							4 957,78	46 272,60

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Руководитель
ТОО "Construction City"

_____ **Зиятдин И.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Construction City" договор №5 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**34214**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19118
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9379*
		машины и механизмы	тенге			10601
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3342*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4495
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ				**33477**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18811
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9210*
		машины и механизмы	тенге			10251
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3254*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4415
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**

1	2	3	4	5	6	7
3	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0001**	**3 432 778**	**343**
		Формула объема = (0,1).0,001				
3.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,031518	4 878	154
3.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,0065168	26 875	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,0130336*	*6 774*	*44*
3.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0004264	426	0
3.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,00206	193	0
3.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,00824	228	2
3.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,00206	126	0
3.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,00206	5 668	12
4	**243-701-0720** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (0,1).1,02	**м**	**0,102**	**1 986**	**203**
		Железобетонные элементы				
5	**1133-0202-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**1**	**25 203**	**25203**
		Формула объема = 2:2				
		Линейная арматура				
6	**6124-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**0,18**	**1 243**	**224**
7	**6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка				
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**737**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			307
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*169*
		машины и механизмы	тенге			350
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*88*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			80
		Кабельно-проводниковая продукция				
8	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**	**км**	**0,0002**	**3 432 778**	**687**
		Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (0,2).0,001				
9	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**0,204**	**246**	**50**
		Формула объема = 0,2.1,02				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**34214**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19118
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9379*
		машины и механизмы	тенге			10601
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3342*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4495
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Всего прямые затраты				**34 214,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 360,77**
		Итого				**36 574,77**
		Сметная прибыль - 5%				**1 828,74**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**731,50**
		Итого				**39 135,00**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**41 314,82**

1	2	3	4	5	6	7
						4 957,78
		НДС- 12%				46 272,60
		Стоимость строительства				

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Руководитель ТОО "Construction City"

Зиятдин И.