Заказчик : *ТОО "Project Services Company"*
Генподрядчик : *ТОО "Ондасын Строй"*
Наименование строительства и его адрес: ***Строительство административного здания на территории производственной базы по адресу: Мангистауская область, город Актау, промышленная зона №6, здание №78/1***

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		Допсоглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**300 000 000,00**	**267 857 143**							**32 142 857,16**	**300 000 000,00**
Всего	**300 000 000,00**	**267 857 143**							**32 142 857,16**	**300 000 000,00**

Заказчик:
Директор ТОО "Project Services Company" _____ **Тулекбаев А.Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "ТН 362" _____ **Коштай З.А.**

Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Qazaq Building" _____ **Аманкос А.**

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Project Services Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ондасын Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания на территории производственной базы по адресу: Мангистауская область, город Актау, промышленная зона №6, здание №78/1**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Акт выполненных работ

за **март 2024** (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета: 02-01-01 Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0347 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 5 группы вкотлованах объемом свыше 1000 до 3000 м 3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. #Глубина котлована до 3 мнезависимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**		1434,000002								
				м3 грунта		615,06	615,06	881996	881996	0	176310	1142970	
						0	170,77	0	244884		84663		
2	2	Е11-010205-0206 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 5р группы. Разработка вручную в котлованах глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах, разработанных механизированнымспособом, применен коэффициент к затратам труда -1,2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициентк затратам труда - 1,2**		109,06599								
				м3 грунта		18202,2	0	1985241	0	0	1429373	3687783	
						18202,2	0	1985241	0		273169		
3	3	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы, подсыпкапод полы и крыльца. Обратная засыпка бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунтадо 5 м. Группа грунтов 2**		1903,99044								
				м3 грунта		37,69	37,69	71762	71762	0	16926	95790	
						0	12,35	0	23515		7102		
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке, подсыпке под полы и крыльца**		1903,99044								
				м3 уплотненного грунта		263,96	119,96	502577	228403	0	279258	844381	
						144	59,71	274174	113687		62546		
5	5	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт уплотняемый. Полив водой при обратной механизированной засыпке, подсыпке под полы крыльца**		1903,99044								
				м3 уплотненного грунта		121,61	95,34	231544	181526	19040	60338	315224	
						16,27	27,75	30978	52835		23343		
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы, подсыпка под полы и крыльца. Засыпка вручную суплотнением и поливом водой. Группа грунтов 2**		100,1979								
				м3 грунта		1476,89	0	147981	0	0	106546	274889	
						1476,89	0	147981	0		20362		
7	7	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы /избыточные/. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /в боковой резерв/**		760,58268								
				м3 грунта		67,54	67,54	51370	51370	0	12116	68566	
						0	22,13	0	16832		5081		
8	8	Е11-010104-0114 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Грунты 2 группы /избыточные/. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м /в боковой резерв/**		760,58268								
				м3 грунта		213,84	213,84	162643	162643	0	38364	217085	
						0	70,05	0	53279		16078		
9	9	Е11-010104-0108 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 5-5р группы /избыточные/. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /в боковой резерв/**		2181,24302								
				м3 грунта		205,31	205,31	447831	447832	0	105615	597725	
						0	67,25	0	146689		44279		
10	10	Е11-010104-0116 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Грунты 5-5р группы /избыточные/. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта до 50 м /в боковой резерв/**		2181,24302								
						344,37	344,37	751155	751155	0	177161	1002587	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ грунта		0	112,8	0	246045		74272		
			ИТОГО:					5234099	2776684	19040	2402007	8247000	
								2438375	897765		610895		
			Смета: 02-01-02 Конструкции железобетонные										
			Раздел: 1. ФУНДАМЕНТЫ										
1	1	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	18,84	30265,16	1530,53	570196	28835	500837	43946	663273	
						2150,93	412,36	40524	7769		49131		
2	2	ССЦ РК 8.04-08-2019, раздел 2104, табл.5	Надбавка за изменение марки по водонепроницаемости с W0 на W6	м³	19,2168	592,55		11387		11387		12298	
											911		
3	3	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	94,2	46877,81	2733,81	4415890	257525	3474862	682771	5506553	
						7255,87	709,08	683503	66795		407893		
4	4	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	23,293401	34909,47	1680,89	813160	39154	46540	675768	1608043	
						31230,58	649,79	727466	15136		119114		
5	5	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,944345	376202		1860073		1860073		2008878	
											148806		
6	6	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	18,390846	329247		6055131		6055131		6539541	
											484411		
7	7	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	133,152	2583,33	27,11	343976	3610	277159	59346	435587	
						474,7	4,55	63207	606		32265		
8	8	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	19,2	30265,16	1530,53	581091	29386	510407	44786	675947	
						2150,93	412,36	41298	7917		50070		
9	9	ССЦ РК 8.04-08-2019, раздел 2104, табл.5	Надбавка за изменение марки по водонепроницаемости с W0 на W6	м³	19,584	592,55		11605		11605		12533	
											928		
10	10	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	96	38763,06	2361,27	3721254	226682	3167526	355632	4403036	
						3406,73	664,15	327046	63758		326150		
11	11	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01219	35477,01	1352,99	433	17	24	363	859	
						32126,02	552,32	392	7		64		
12	12	Е11-060301-0602 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02519	27322,05	1305,67	688	33	50	563	1352	
						24018,38	552,32	605	14		100		
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00413	376202		1554		1554		1678	
											124		
14	14	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06122	329247		20157		20157		21769	
											1613		
15	15	Е11-060301-0702 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,056576	28953,28	1243,36	1638	70	113	1351	3228	
						25711,92	519,83	1455	29		239		
16	16	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,849703	34909,47	1680,89	29663	1428	1698	24651	58659	
						31230,58	649,79	26537	552		4345		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03455	376202		12998		12998		14038	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1040		
18	18	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,65496	329247		544891		544891		588482	
				т							43591		
19	19	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		2,7	44684,39	2733,81	120648	7381	93676	19570	151435	
				м³		7255,87	709,08	19591	1915		11217		
20	20	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0425	35477,01	1352,99	1508	58	85	1264	2993	
				т		32126,02	552,32	1365	24		222		
21	21	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0425	349794		14866		14866		16056	
				т							1189		
22	22	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,027	11292,09	2665,15	305	72	193	69	404	
				м³ основания		1484,24	1263,66	40	34		30		
23	23	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство		0,06	42749,8	897,72	2565	54	2057	435	3240	
				м³		7568,96	393,49	454	24		240		
24	24	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,00074	35477,01	1352,99	26	1	2	22	52	
				т		32126,02	552,32	24	0		4		
25	25	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00074	349794		259		259		280	
				т							21		
26	26	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,156	2583,33	27,11	403	4	325	70	510	
				м² поверхности		474,7	4,55	74	1		38		
27	27	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство		0,08	30265,16	1530,53	2421	123	2127	187	2816	
				м³		2150,93	412,36	172	33		209		
28	28	ССЦ РК 8.04-08-2019, раздел 2104, табл.5	Надбавка за изменение марки по водонепроницаемости с W0 на W6		0,0816	592,55		48		48		52	
				м³							4		
29	29	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		0,47	53537,34	4372,09	25163	2055	16371	6936	34667	
				м³		14332,94	1884,31	6737	886		2568		
30	30	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,028732	35477,01	1352,99	1019	39	57	854	2024	
				т		32126,02	552,32	923	16		150		
31	31	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,030406	349794		10636		10636		11487	
				т							851		
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,001815	376202		683		683		737	
				т							55		
33	33	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Установка закладных деталей весом до 20 кг		0,007434	937741,58	2008,38	6971	15	6055	827	8422	
				1т		121243,2	964,98	901	7		624		
34	34	Е11-080201-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки приямков металлические. Установка		0,006375	633829,47	13818,82	4041	88	3409	539	4946	
				т металлических изделий		85256,5	5663,46	544	36		366		
35	35	ССЦ РК 8.04-08-2019, раздел 2106, табл.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245		0,013809	5772		80		80		86	
				т							6		
36	36	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 #К=2 К ОБ.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115#ЗА 2 РАЗА		31,171	101,86	2,26	3175	70	1743	949	4454	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		43,67	0,45	1361	14		330		
37	37	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,8	2583,33	27,11	4650	49	3747	802	5889	
						474,7	4,55	855	8		436		
			Итого по разделу: 1. ФУНДАМЕНТЫ									22806303	
			Раздел: 2. СТЕНЫ										
38	38	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,144598	376202		54398		54398		58750	
											4352		
39	39	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,595338	329247		854507		854507		922868	
											68361		
40	40	Е11-061904-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,739936	72040,4	2318,54	197386	6353	40047	138704	362977	
						55105,76	523,8	150986	1435		26887		
41	41	Е11-061904-0201 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой свыше 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	77,36	8600,46	936,9	665332	72479	510751	90324	816108	
						1061,3	221,76	82102	17155		60452		
42	42	Е11-061904-0301 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	77,36	1227,12	603,43	94930	46681	0	53977	160820	
						623,69	143,06	48249	11067		11913		
43	43	Е11-061904-0401 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	15,472	35630,1	6460,05	551269	99950	391585	75798	677232	
						3860,81	1522,76	59735	23560		50165		
44	44	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	72,8744	2583,33	27,11	188259	1976	151690	32480	238398	
						474,7	4,55	34594	332		17659		
45	45	Е11-080101-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /на отм -0,1/	$м^2$ поверхности	11,3352	4481,11	10,1	50794	115	46474	3944	59117	
						371,05	3,08	4206	35		4379		
			Итого по разделу: 2. СТЕНЫ									3296270	
			Раздел: 3. КАРКАС										
46	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,582885	376202		595485		595485		643123	
											47639		
47	47	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,01637	329247		2310119		2310119		2494928	
											184810		
48	48	Е11-061905-0112 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром от 12 до 18 мм	т	1,5037408	58935,95	5666,29	88624	8521	15757	60503	161057	
						42790,86	1423,23	64346	2140		11930		
49	49	Е11-061905-0114 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	6,6655515	50583,02	2432,57	337164	16214	65704	235730	618726	
						38293,25	569,92	255246	3799		45832		
50	50	Е11-061905-0112 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром от 12 до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,0791443	60647,59	5666,29	4800	448	829	3308	8756	
						44502,5	1423,23	3522	113		649		
51	51	Е11-061905-0114 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,0791443	52114,75	2432,57	4125	193	780	2909	7597	
						39824,98	569,92	3152	45		563		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	Е11-061905-0205 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	365,8545	2624,58	1106,7	960214	404891	290602	328281	1391575	
						723,57	262,47	264721	96026		103080		
53	53	Е11-061905-0305 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	365,8545	809,03	566,45	295987	207238	0	125514	455222	
						242,58	134,42	88749	49178		33721		
54	54	Е11-061905-0205 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	19,2555	2653,52	1106,7	51095	21310	15295	17785	74390	
						752,51	262,47	14490	5054		5510		
55	55	Е11-061905-0305 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	19,2555	818,73	566,45	15765	10907	0	6776	24344	
						252,28	134,42	4858	2588		1803		
56	56	Е11-061905-0408 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	36,5046	38586,39	9588,12	1408581	350011	923809	197887	1734985	
						3691,63	2265,38	134762	82697		128517		
57	57	Е11-061905-0408 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	2,0064	38734,05	9588,12	77716	19238	50775	11146	95971	
						3839,29	2265,38	7703	4545		7109		
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,271495	376202		102137		102137		110308	
											8171		
59	59	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,914711	329247		2276648		2276648		2458780	
											182132		
60	60	Е11-061904-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	6,8268957	64027,3	2318,54	437108	15828	45078	345597	845321	
						55105,76	523,8	376201	3576		62616		
61	61	Е11-061904-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,3593103	66231,53	2318,54	23798	833	2373	18910	46124	
						57309,99	523,8	20592	188		3417		
62	62	Е11-061904-0201 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой свыше 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	18,812	8642,91	936,9	162590	17625	124202	22691	200104	
						1103,75	221,76	20764	4172		14823		
63	63	Е11-061904-0301 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	18,812	1252,07	603,43	23554	11352	0	13553	40076	
						648,64	143,06	12202	2691		2969		
64	64	Е11-061904-0201 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой свыше 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	163,488	8600,46	936,9	1406072	153172	1079390	190885	1724713	
						1061,3	221,76	173510	36255		127756		
65	65	Е11-061904-0301 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	163,488	1227,12	603,43	200619	98654	0	114072	339867	
						623,69	143,06	101966	23389		25176		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	Е11-061904-0401 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	3,7624	35784,54	6460,05	1346,36	24305	95224	18961	165885	
						4015,25	1522,76	15107	5729		12288		
67	67	Е11-061904-0401 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	32,6976	35630,1	6460,05	1165019	211228	827551	160187	1431222	
						3860,81	1522,76	126239	49791		106016		
68	68	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,103762	376202		39036		39036		42158	
											3123		
69	69	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57233	329247		188438		188438		203513	
											15075		
70	70	Е11-061904-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6422874	64027,3	2318,54	41124	1489	4241	32515	79530	
						55105,76	523,8	35394	336		5891		
71	71	Е11-061904-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,0338046	66231,53	2318,54	2239	78	223	1779	4339	
						57309,99	523,8	1937	18		321		
72	72	Е11-061904-0201 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой свыше 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	2,408	8642,91	936,9	20812	2256	15898	2905	25614	
						1103,75	221,76	2658	534		1897		
73	73	Е11-061904-0301 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	2,408	1252,07	603,43	3015	1453	0	1735	5130	
						648,64	143,06	1562	345		380		
74	74	Е11-061904-0201 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой свыше 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	16,342	8600,46	936,9	140549	15311	107894	19081	172400	
						1061,3	221,76	17344	3624		12770		
75	75	Е11-061904-0301 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	16,342	1227,12	603,43	20054	9861	0	11403	33973	
						623,69	143,06	10192	2338		2517		
76	76	Е11-061904-0401 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	0,4816	35784,54	6460,05	17234	3111	12189	2427	21234	
						4015,25	1522,76	1934	733		1573		
77	77	Е11-061904-0401 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	3,2684	35630,1	6460,05	116453	21114	82721	16012	143063	
						3860,81	1522,76	12619	4977		10597		
78	78	Е11-080101-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,6804	9557,07	1529,47	6503	1041	4535	1302	8429	
						1362	695,04	927	473		624		
79	79	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /днище приямка/	$м^3$	0,113	33727,64	2361,27	3811	267	3159	419	4568	
						3406,73	664,15	385	75		338		
80	80	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007002	331233		2319		2319		2505	
											186		
			Итого по разделу: 3. КАРКАС									15819529	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ										
81	81	Е11-061906-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	$м^2$ перекрытия	351,3	3870,98	173,03	1359875	60785	686057	570947	2085289	
						1745,04	40,94	613033	14382		154467		
82	82	Е11-061906-0301 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	$м^2$ перекрытия	351,3	1291,41	327,79	453672	115153	0	332920	849521	
						963,62	77,79	338520	27328		62928		
83	83	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,37066	376202		139443		139443		150598	
84	84	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,71418	349794		2698374		2698374	11155	2914244	
85	85	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7234	329247		238177		238177	215870	257232	
86	86	Е11-061906-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	8,80824	56447,05	2211,49	497199	19479	101590	19054	911165	
						42702,1	523,13	376130	4608		346472		
87	87	Е11-061906-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	70,26	31922,65	4516,53	2242885	317331	1777727	67494	2641135	
						2104	1064,91	147827	74821		202610		
88	88	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	6,529	82374,37	8530,83	537822	55698	299670	195640	774255	
						27945,22	2195,97	182454	14338		179081		
89	89	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,617082	34909,47	1680,89	91361	4399	5229	57352	180668	
						31230,58	649,79	81733	1701		75925		
90	90	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,883458	376202		332359		332359	13383	358947	
91	91	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,733648	329247		570798		570798	26589	616462	
92	92	Е11-061906-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	$м^2$ перекрытия	352,4	3870,98	173,03	1364133	60976	688206	45664	2091818	
						1745,04	40,94	614952	14427		572735		
93	93	Е11-061906-0301 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	$м^2$ перекрытия	352,4	1291,41	327,79	455093	115513	0	154950	852181	
						963,62	77,79	339580	27413		333962		
94	94	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3644	376202		137088		137088	63125	148055	
95	95	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,68117	349794		2686827		2686827	10967	2901773	
96	96	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,68996	329247		227167		227167	214946	245341	
97	97	Е11-061906-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	8,73553	56447,05	2211,49	493095	19319	100751	18173	903643	
						42702,1	523,13	373026	4570		343612		
											66937		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	Е11-061906-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	70,48	31922,65	4516,53	2249908	318325	1783293	203244	2649405	
						2104	1064,91	148290	75055		196252		
99	99	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	9,936	82374,37	8530,83	818472	84762	456046	272529	1178281	
						27945,22	2195,97	277664	21819		87280		
100	100	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,28692	376202		484142		484142		522873	
											38731		
101	101	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,632521	329247		866750		866750		936090	
											69340		
102	102	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,919441	34909,47	1680,89	136826	6588	7831	113708	270576	
						31230,58	649,79	122406	2547		20043		
103	103	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	3,972	82374,37	8530,83	327191	33885	182308	108946	471028	
						27945,22	2195,97	110998	8722		34891		
104	104	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,264036	376202		99331		99331		107277	
											7947		
105	105	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,493088	329247		162348		162348		175336	
											12988		
106	106	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,757124	34909,47	1680,89	26431	1273	1513	21965	52268	
						31230,58	649,79	23645	492		3872		
107	107	Е11-061906-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	249,6	3870,98	173,03	966197	43188	487446	405660	1481606	
						1745,04	40,94	435562	10219		109749		
108	108	Е11-061906-0301 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	249,6	1291,41	327,79	322336	81816	0	236541	603588	
						963,62	77,79	240520	19416		44711		
109	109	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31173	376202		117273		117273		126655	
											9382		
110	110	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,28016	349794		1846968		1846968		1994726	
											147758		
111	111	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,74578	329247		245546		245546		265190	
											19644		
112	112	Е11-061906-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	6,33767	56447,05	2211,49	357743	14016	73095	249292	655598	
						42702,1	523,13	270632	3315		48563		
113	113	Е11-061906-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	49,92	31922,65	4516,53	1593579	225465	1263082	143955	1876536	
						2104	1064,91	105032	53160		139003		
114	114	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	5,354	82374,37	8530,83	441032	45674	245740	146852	634915	
						27945,22	2195,97	149619	11757		47031		
115	115	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,677137	376202		254740		254740		275120	
											20379		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	116	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,419911	329247		467501		467501	37400	504902	
117	117	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,097048	34909,47 31230,58	1680,89 649,79	73207 65492	3525 1363	4190	60838 10724	144768	
118	118	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	4,348	82374,37 27945,22	8530,83 2195,97	358164 121506	37092 9548	199566	119259 38194	515617	
119	119	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,334504	376202		125841		125841	10067	135908	
120	120	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,582648	329247		191835		191835	15347	207182	
121	121	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,917152	34909,47 31230,58	1680,89 649,79	32017 28643	1542 596	1833	26608 4690	63315	
122	122	Е11-061906-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	249,6	3870,98 1745,04	173,03 40,94	966197 435562	43188 10219	487446	405660 109749	1481606	
123	123	Е11-061906-0301 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	249,6	1291,41 963,62	327,79 77,79	322336 240520	81816 19416	0	236541 44711	603588	
124	124	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31173	376202		117273		117273	9382	126655	
125	125	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,29058	349794		1850613		1850613	148049	1998662	
126	126	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7216	329247		237585		237585	19007	256591	
127	127	Е11-061906-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	6,32391	56447,05 42702,1	2211,49 523,13	356966 270044	13985 3308	72937	248751 48457	654174	
128	128	Е11-061906-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	49,92	31922,65 2104	4516,53 1064,91	1593579 105032	225465 53160	1263082	143955 139003	1876536	
129	129	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	5,354	82374,37 27945,22	8530,83 2195,97	441032 149619	45674 11757	245740	146852 47031	634915	
130	130	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,677137	376202		254740		254740	20379	275120	
131	131	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,419911	329247		467501		467501	37400	504902	
132	132	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,097048	34909,47 31230,58	1680,89 649,79	73207 65492	3525 1363	4190	60838 10724	144768	
133	133	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	3,226	82374,37 27945,22	8530,83 2195,97	265740 90151	27521 7084	148068	88484 28338	382562	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	134	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,248754	376202		93582		93582	7487	101068	
135	135	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,386806	329247		127355		127355	10188	137543	
136	136	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,63556	34909,47 31230,58	1680,89 649,79	22187 19849	1068 413	1270	18438 3250	43875	
137	137	Е11-061906-0201 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м^2 перекрытия	250,2	3870,98 1745,04	173,03 40,94	968519 436609	43292 10243	488618	406635 110013	1485167	
138	138	Е11-061906-0301 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м^2 перекрытия	250,2	1291,41 963,62	327,79 77,79	323111 241098	82013 19463	0	237110 44818	605039	
139	139	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31467	376202		118380		118380	9470	127850	
140	140	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,31238	349794		1858239		1858239	148659	2006898	
141	141	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73582	329247		242267		242267	19381	261648	
142	142	Е11-061906-0401 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	6,36287	56447,05 42702,1	2211,49 523,13	359165 271708	14071 3329	73386	250283 48756	658204	
143	143	Е11-061906-0501 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м^3	50,04	31922,65 2104	4516,53 1064,91	1597409 105284	226007 53288	1266118	144301 139337	1881047	
144	144	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	5,421	82374,37 27945,22	8530,83 2195,97	446552 151491	46246 11904	248815	148690 47619	642861	
145	145	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,686328	376202		258198		258198	20656	278854	
146	146	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,438324	329247		473564		473564	37885	511449	
147	147	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,124652	34909,47 31230,58	1680,89 649,79	74171 66354	3571 1381	4245	61639 10865	146674	
148	148	Е11-061906-0201 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м^2 перекрытия	174,65	3940,78 1814,84	173,03 40,94	688257 316962	30220 7150	341076	294942 78655	1061855	
149	149	Е11-061906-0301 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м^2 перекрытия	174,65	1329,96 1002,17	327,79 77,79	232278 175029	57249 13586	0	171639 32314	436230	
150	150	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,20997	376202		78991		78991		85310	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							6319		
151	151	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3,57058	349794		1248968		1248968		1348885	
				т							99917		
152	152	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,477	329247		157051		157051		169615	
				т							12564		
153	153	Е11-061906-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		4,25755	58155,13	2211,49	247598	9416	49104	174088	455422	
				т		44410,18	523,13	189079	2227		33735		
154	154	Е11-061906-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		34,93	32006,81	4516,53	1117998	157762	883803	103403	1319113	
				$м^3$		2188,16	1064,91	76432	37197		97712		
155	155	Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		3,843	82374,37	8530,83	316565	32784	176387	105408	455730	
				$м^3$		27945,22	2195,97	107394	8439		33758		
156	156	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,421474	376202		158559		158559		171244	
				т							12685		
157	157	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,930081	329247		306226		306226		330725	
				т							24498		
158	158	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,351555	34909,47	1680,89	47182	2272	2700	39210	93304	
				т		31230,58	649,79	42210	878		6911		
			Итого по разделу: 4. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ									58486771	
			Раздел: 5. МОНОЛИТНЫЙ ПАРАПЕТ										
159	159	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,08246	376202		31022		31022		33503	
				т							2482		
160	160	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,8645	349794		302397		302397		326589	
				т							24192		
161	161	Е11-061904-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		1,00671	64027,3	2318,54	64457	2334	6647	50963	124653	
				т		55105,76	523,8	55476	527		9234		
162	162	Е11-061904-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой свыше 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		30,7	8600,46	936,9	264034	28763	202689	35845	323869	
				$м^2$		1061,3	221,76	32582	6808		23990		
163	163	Е11-061904-0301 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		30,7	1227,12	603,43	37673	18525	0	21421	63821	
				$м^2$		623,69	143,06	19147	4392		4728		
164	164	Е11-061904-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		6,14	35630,1	6460,05	218769	39665	155399	30080	268757	
				$м^3$		3860,81	1522,76	23705	9350		19908		
			Итого по разделу: 5. МОНОЛИТНЫЙ ПАРАПЕТ									1141192	
			Раздел: 6. ЛЕСТНИЦЫ										
165	165	Е11-061906-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		28,1	3870,98	173,03	108775	4862	54877	45669	166799	
				$м^2$ перекрытия		1745,04	40,94	49036	1150		12356		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166	166	Е11-061906-0301 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	28,1	1291,41	327,79	36289	9211	0	26630	67952	
						963,62	77,79	27078	2186		5034		
167	167	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01801	376202		6775		6775		7317	
											542		
168	168	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60242	349794		210723		210723		227581	
											16858		
169	169	Е11-061906-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,5645913	56447,05	2211,49	31870	1249	6512	22208	58404	
						42702,1	523,13	24109	295		4326		
170	170	Е11-061906-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	5,62	31922,65	4516,53	179405	25383	142198	16207	211261	
						2104	1064,91	11825	5985		15649		
171	171	Е11-061906-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	2,75	3870,98	173,03	10645	476	5371	4469	16324	
						1745,04	40,94	4799	113		1209		
172	172	Е11-061906-0301 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	2,75	1291,41	327,79	3551	901	0	2606	6650	
						963,62	77,79	2650	214		493		
173	173	Е11-061906-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,0558387	56447,05	2211,49	3152	124	644	2196	5776	
						42702,1	523,13	2384	29		428		
174	174	Е11-061906-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,55	31922,65	4516,53	17558	2484	13916	1586	20675	
						2104	1064,91	1157	586		1532		
175	175	Е11-061909-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	2,712	16950,33	237,79	45969	645	23330	20150	71409	
						8110,13	54,59	21995	148		5290		
176	176	Е11-061909-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	2,712	4441,49	226,2	12045	614	0	10536	24387	
						4215,29	53,68	11432	146		1807		
177	177	Е11-061909-0301 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	2,712	84235,17	12028,71	228446	32622	157102	42259	292361	
						14277,86	2845,37	38722	7717		21656		
178	178	Е11-061909-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	0,258	17274,73	237,79	4457	61	2219	1993	6966	
						8434,53	54,59	2176	14		516		
179	179	Е11-061909-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	0,258	4610,1	226,2	1189	58	0	1042	2410	
						4383,9	53,68	1131	14		179		
180	180	Е11-061909-0301 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	0,258	84806,28	12028,71	21880	3103	14946	4154	28117	
						14848,97	2845,37	3831	734		2083		
181	181	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00726	376202		2731		2731		2950	
											219		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	182	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,080896	349794		28297		28297	2264	30561	
183	183	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,275886	329247		90835		90835	7267	98101	
184	184	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,027438	455717		12504		12504	1000	13504	
185	185	Е11-061909-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м³ бетона	1,275	16950,33	237,79	21612	303	10968	9473	33572	
						8110,13	54,59	10340	70		2487		
186	186	Е11-061909-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м³ бетона	1,275	4441,49	226,2	5663	288	0	4953	11465	
						4215,29	53,68	5375	68		849		
187	187	Е11-061909-0301 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м³ бетона	1,275	84235,17	12028,71	107400	15337	73859	19867	137448	
						14277,86	2845,37	18204	3628		10181		
188	188	Е11-061909-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м³ бетона	0,129	17274,73	237,79	2228	31	1110	997	3483	
						8434,53	54,59	1088	7		258		
189	189	Е11-061909-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м³ бетона	0,129	4610,1	226,2	595	29	0	521	1205	
						4383,9	53,68	566	7		89		
190	190	Е11-061909-0301 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м³ бетона	0,129	84806,28	12028,71	10940	1552	7473	2077	14059	
						14848,97	2845,37	1916	367		1041		
191	191	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003395	376202		1277		1277	102	1379	
192	192	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0384	349794		13432		13432	1075	14507	
193	193	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,130239	329247		42881		42881	3431	46311	
194	194	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012861	455717		5861		5861	469	6330	
195	195	Е11-061909-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м³ бетона	0,494	16950,33	237,79	8374	118	4250	3670	13007	
						8110,13	54,59	4006	27		964		
196	196	Е11-061909-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м³ бетона	0,494	4441,49	226,2	2194	112	0	1919	4442	
						4215,29	53,68	2082	27		329		
197	197	Е11-061909-0301 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м³ бетона	0,494	84235,17	12028,71	41612	5942	28617	7698	53255	
						14277,86	2845,37	7053	1406		3945		
198	198	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00126	376202		474		474	38	512	
199	199	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015872	349794		5552		5552	444	5996	
200	200	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045072	329247		14840		14840	1187	16027	
201	201	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,004934	455717		2249		2249		2428	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							180		
202	202	Е11-061909-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		2,37	16950,33	237,79	40172	564	20388	17609	62404	
				м³ бетона		8110,13	54,59	19221	129		4623		
203	203	Е11-061909-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		2,37	4441,49	226,2	10526	536	0	9207	21312	
				м³ бетона		4215,29	53,68	9990	127		1579		
204	204	Е11-061909-0301 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство		2,37	84235,17	12028,71	199637	28508	137291	36930	255493	
				м³ бетона		14277,86	2845,37	33839	6744		18925		
205	205	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00582	376202		2190		2190		2365	
				т							175		
206	206	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,064512	349794		22566		22566		24371	
				т							1805		
207	207	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,221256	329247		72848		72848		78676	
				т							5828		
208	208	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,021946	455717		10001		10001		10801	
				т							800		
209	209	Е11-120101-1402 Кзтр и Кзм=1,04 прим	Покрытия. Утепление керамзитом		0,5437725	6858,28	2540,49	3729	1381	0	2547	6778	
				м³ утеплителя		4317,79	773,32	2348	421		502		
210	210	С1211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм		0,5600857	17202		9635		9635		10405	Казахстан
				м³							771		
211	211	Е11-080201-0109 Кзтр и Кзм=1,04	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		0,3782263	22064,27	3031,52	8345	1147	3131	4071	13410	
				м³ кладки		10754,74	818,81	4068	310		993		
212	212	С1213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150		0,1512905	68009		10289		10289		11112	Казахстан
				1000 шт.							823		
213	213	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /площадка, пандус/		0,335365	6553,05	2361,27	2198	792	263	1242	3715	
				м³		3406,73	664,15	1143	223		275		
214	214	Е11-060101-0118 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх /ступени/. Устройство		0,054635	42814,09	2884,58	2339	158	1751	431	2992	
				м³		7881,62	789,99	431	43		222		
215	215	Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 16 мм		0,01067	35477,01	1352,99	379	14	21	317	752	
				т		32126,02	552,32	343	6		56		
216	216	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01067	349794		3732		3732		4031	
				т							299		
			Итого по разделу: 6. ЛЕСТНИЦЫ									2233547	
			Раздел: 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
217	217	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Основаниепод фундаменты шебеночное. Устройство		0,11904	11292,09	2665,15	1344	317	850	304	1780	
				м³ основания		1484,24	1263,66	177	150		132		
218	218	Е11-070501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		2,8	2816,59	1654,67	7887	4633	1337	3714	12528	
				шт. сборных конструкций		684,61	439,36	1917	1230		928		
219	219	Е11-070501-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		0,4	3146,24	1622,51	1259	649	293	577	1983	
				шт. сборных конструкций		792,1	430,82	317	172		147		
220	220	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		0,6808	35048		23861		23861		25770	Казахстан
				м³							1909		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	221	Е11-060401-0101 Ктр и Кэм=1,04	Стены подвалов и подпорные стеныбетонные. Устройство /монолитные заделки/	$м^3$	0,02	35590,09	1819,46	712	36	554	120	898	
						6052,92	535,08	121	11		67		
222	222	Е11-080101-0307 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,4384	2583,33	27,11	6299	66	5076	1087	7977	
						474,7	4,55	1158	11		591		
223	223	Е11-080101-0303 Ктр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /на отм -1,35/	$м^2$ поверхности	0,275	4481,11	10,1	1232	3	1128	96	1434	
						371,05	3,08	102	1		106		
224	224	Е11-080201-0101 Ктр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,86125	20057,46	4346,5	17275	3744	4087	9760	29197	
						10965,84	1219,12	9444	1050		2163		
225	225	С1213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,327275	68009		22258		22258		24038	Казахстан
											1781		
226	226	Е11-070104-0301 Ктр и Кэм=1,04	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1,2	3490,3	1818,91	4188	2183	76	2973	7734	
						1608,18	491,29	1930	590		573		
227	227	С1222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	$м^3$	0,042	136284		5724		5724		6182	Казахстан
											458		
228	228	Е11-070505-0104 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	0,2	9052,81	1359,99	1811	272	661	1126	3172	
						4389,84	382,57	878	77		235		
229	229	С1222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	0,72	9920		7142		7142		7714	Казахстан
											571		
230	230	Е11-110101-0204 Ктр и Кэм=1,02	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,16	17105,18	2663,46	2737	426	1423	1019	4056	
						5548,76	1226,91	888	196		301		
231	231	Е11-110101-0209 Ктр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,08	37822,53	8,81	3026	1	2524	471	3777	
						6268,04	0	501	0		280		
			Итого по разделу: 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									138240	
			ИТОГО:					82903416	5505423	64123169	15722526	112168860	
								13293882	1339499		8308828		
			Смета: 02-01-03 Архитектурные решения										
			Раздел: 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1	Е11-080301-0201 Ктр и Кэм=1,04	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	156,0000007	13023,47	3115,73	2031662	486054	737680	873466	3137538	
						5179,02	841,56	807927	131284		232410		
2	2	С1213-308-0104	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М75 ГОСТ 4001-2013	$м^3$	155,9999979	19738		3079128		3079128		3325458	Казахстан
											246330		
3	3	Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,8637674	572708,36	3316,03	2785520	16129	2216501	519744	3569685	
						113675,33	1228,22	552890	5974		264421		
4	4	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /ММ-1, лист АР-31/	т	0,38532	814490		313839		313839		338946	Казахстан
											25107		
5	5	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /анкера А-1 и А-2, лист АР-31/	т	0,52282	349794		182879		182879		197509	
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ								14630	10569136	
			Раздел: 2. КРОВЛЯ										
6	6	Е11-120101-1503 Ктр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	209,9999964	427,69	17,71	89815	3719	57267	27539	126743	
						137,28	5,26	28829	1105		9389		
7	7	Е11-120101-1303 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		209,9999964	1561,96	73,44	328011	15422	123092	178361	546882	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м² утепляемого покрытия			902,37	20,83	189498	4374		40509		
8	8	С1234-101-0207	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки ППЖ-160	м³	23,7967742	58760		1398298		1398298		1510162	Казахстан
											111864		
9	9	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		2055,312	276,99	17,71	569302	36399	250748	269533	905940	
			м² изолируемой поверхности			137,28	5,26	282154	10811		67106		
10	10	С1235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	м²	231,0366432	195		45052		45052		48656	
											3604		
11	11	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		210,033312	986,5	149,58	207198	31417	94462	83339	313779	
			м² стяжки			387,17	44,12	81319	9267		23242		
12	12	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,04 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 40 мм		210,033312	506,94	55,82	106474	11724	87214	10229	126039	
			м² стяжки			35,88	17,06	7536	3583		9336		
13	13	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стяжки цементные. Армирование	т	0,2184346	25665,78	2124,47	5606	464	35	4850	11293	
						23380,03	1020,22	5107	223		837		
14	14	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2184346	455717		99544		99544		107508	
											7964		
15	15	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		210,033312	986,5	149,58	207198	31417	94462	83339	313779	
			м² стяжки			387,17	44,12	81319	9267		23242		
16	16	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,04 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 40 мм		210,033312	506,94	55,82	106474	11724	87214	10229	126039	
			м² стяжки			35,88	17,06	7536	3583		9336		
17	17	Е11-120101-0212 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		210,033312	1683,25	21,66	353538	4549	297596	48963	434702	
			м² кровли			244,69	8,7	51393	1827		32200		
18	18	Е11-120101-0213 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212		210,033312	834,75	10,3	175325	2163	149897	22207	213335	
			м² кровли			110,77	4,15	23265	872		15803		
19	19	Е11-120101-0407 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков		32,310176	1663,88	24	53760	775	35654	16191	75548	
			м примыканий			536,39	8,31	17331	268		5596		
20	20	Е11-120101-0408 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком		2,37133	3605,98	35,06	8551	83	6393	1934	11324	
			м примыканий			874,84	11,74	2075	28		839		
21	21	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг /костыль Т-1/. Установка		0,0673844	938798,72	8693,19	63260	586	55625	8505	77507	
			т стальных элементов			104625,25	2342,71	7050	158		5741		
22	22	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,02	Отливы парапетные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 520 мм. Устройство		28,3272	1406,87	5,53	39853	157	18126	17299	61724	
			м			761,47	1,91	21570	54		4572		
23	23	С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		21,528672	4515		97202		97202		104978	
				м²							7776		
			Итого по разделу: 2. КРОВЛЯ									5115937	
			Раздел: 3. ПРОЕМЫ										
24	24	Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж		136,7599972	8294,3	658,11	1134328	90003	1890	757146	2042792	
				м²		7622,37	401,27	1042435	54878		151318		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	С1223-103-0419	**Блоки оконные из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003**	$м^2$	136,7600021	88794		12143468		12143468		13114945	
											971477		
26	26	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	14,0000014	1485,01	7,37	20790	103	15507	4712	27542	
						369,98	3,95	5180	55		2040		
27	27	С1223-501-0114	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	13,9999997	1588		22232		22232		24011	
											1779		
28	28	С121-090206-0301	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	49,0000013	148		7252		7252		7832	
											580		
29	29	Е11-150108-1901 Кзтр и Кэм=1,02	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	13,01	3106,82	5,53	40420	72	30441	7945	52234	
						761,47	1,91	9907	25		3869		
30	30	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	36,7500002	2629,56	120,77	96636	4438	21299	65752	175379	
						1929,22	58,75	70899	2159		12991		
31	31	С1223-201-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8ПЛ внутренние СТ РК 943-92**	$м^2$	36,75	9366		344200		344200		371736	**Казахстан**
											27535		
32	32	С1223-502-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	39,96	527		21059		21059		22744	
											1685		
33	33	С1223-502-0903	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	20	3218		64360		64360		69509	
											5149		
			Итого по разделу: 3. ПРОЕМЫ									15908725	
			Раздел: 4. ПОЛЫ										
34	34	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	**Грунт. Уплотнение щебнем**	$м^2$ площади уплотнения	185,9899999	465,21	47,55	86525	8846	54838	24902	120343	
						122,81	19,63	22842	3650		8916		
35	35	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	2,3112	35353,11	8,81	81708	20	67201	13617	102951	
						6268,04	0	14487	0		7626		
36	36	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	185,9899999	934,65	37,16	173835	6914	59473	105150	301305	
						577,73	23,71	107454	4410		22320		
37	37	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	185,9899999	4449,52	101,05	827569	18799	426296	369534	1292872	
						2056,44	57,21	382480	10642		95770		
38	38	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,02	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	603,4000008	567,27	47,79	342291	28835	0	308953	703341	
						519,48	25,22	313454	15217		52097		
39	39	С1234-101-0207	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки ППЖ-180**	$м^3$	24,8295178	58760		1458983		1458983		1575702	**Казахстан**
											116719		
40	40	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	603,4000008	934,65	37,16	563968	22423	192943	341132	977507	
						577,73	23,71	348602	14307		72407		
41	41	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	603,4000008	370	25,18	223257	15194	190831	25096	268222	
						28,56	15,68	17232	9462		19869		
42	42	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стяжки. Армирование**	т	1,2167669	25665,78	2124,47	31230	2585	196	27016	62905	
						23380,03	1020,22	28447	1241		4659		
43	43	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,2167669	455717		554502		554502		598862	
											44361		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		603,4000008	6425,74	200,28	3877292	120849	2684853	1064109	5336712	
				м² покрытия		1775,92	100,16	1071590	60437		395311		
			Итого по разделу: 4. ПОЛЫ									11340719	
			Раздел: 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
45	45	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		791,8999966	1195,82	6,06	946969	4799	241292	562329	1630039	
				м² отделываемой поверхности		885,06	2,56	700879	2027		120741		
46	46	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		791,9199978	753,42	4,64	596648	3674	178404	333192	1004225	
				м² окрашиваемой поверхности		523,5	2,42	414570	1916		74385		
47	47	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		2444,429998	2263,86	119,55	5533847	292231	1335636	3327017	9569724	
				м² оштукатуриваемой поверхности		1597,91	103,41	3905980	252778		708861		
48	48	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		2444,429997	675,61	4,64	1651482	11341	503210	914265	2771006	
				м² окрашиваемой поверхности		465,11	2,42	1136930	5915		205260		
			Итого по разделу: 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									14974995	
			ИТОГО:					43192334	1283905	94271443	26150121	170078374	
								11760160	621797		12598407		
			Смета: 02-01-04 Внутренние сети водопровода										
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1										
1	1	Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях		1	2781,43	20,2	2781	20	13	2694	5913	
				м трубопровода		2748,27	0,43	2748	0		438		
2	2	С1241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 80 SDR 17 - 32х2 ГОСТ 18599-2001		0,99	237		235		235		253	Казахстан
				м							19		
3	3	С1241-210-0103	Переход полиэтиленовый ПЭ 100, DN 32 х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	590		590		590		637	Казахстан
				шт.							47		
4	4	С1241-209-2008	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 класс ХВ/PN 10 переходной, DN 32х25х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	111		111		111		120	
				шт.							9		
5	5	С1241-209-2005	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 класс ХВ/PN 10 переходной, DN 32х20х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	98		98		98		106	Казахстан
				шт.							8		
6	6	С1242-207-3704	Кран шаровой ППР для хол.воды с латунным шаровым узлом диам.32 мм SKU48812		1	5629		5629		5629		6079	
				шт.							450		
7	7	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях		2,8	2547,39	16,99	7133	48	33	6912	15168	
				м трубопровода		2518,73	0,27	7052	1		1124		
8	8	С1241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 80 SDR 11 - 25х2,3 ГОСТ 18599-2001		2,772	215		596		596		644	Казахстан
				м							48		
9	9	С1241-208-0401	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 класс ХВ/PN 10, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	264		264		264		285	
				шт.							21		
10	10	С1241-210-0101	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 DN 25 х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	590		590		590		637	Казахстан
				шт.							47		
11	11	С1241-209-2002	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 класс ХВ/PN 10 переходной, DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	65		65		65		70	
				шт.							5		
12	12	С1242-207-1903	Кран шаровой ППР для хол.воды с латунным шаровым узлом диам.25 мм SKU48811		1	4486		4486		4486		4845	
				шт.							359		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	24,4	2359,33 2333,35	14,04 0,16	57568 56934	343 4	291	55799 9069	1224,36	
14	14	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 80 SDR 11 - 20х2 ГОСТ 18599-2001	м	24,156	148		3575		3575	286	3861	Казахстан
15	15	С1241-208-0301	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 класс XB/PN 10, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,0000002	447		8046		8046	644	8690	Казахстан
16	16	С1241-209-0101	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 класс XB/PN 10 равнопроходной, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000004	640		5760		5760	461	6221	Казахстан
17	17	С1241-212-0201	Крестовина РЕ 100 класс XB/PN10 DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	127		127		127	10	137	Казахстан
18	18	С1241-211-1802	Муфта полиэтиленовая с наружной резьбой спайка внутрь DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,9999995	374		4114		4114	329	4443	
19	19	С1242-207-3702	Кран шаровой ППР для хол.воды с латунным шаровым узлом диам.20 мм SKU34963 /в т.ч. для спускника/	шт.	9,0000002	1722		15498		15498	1240	16738	
20	20	С1261-301-0219	Крепление трубопроводов /Ст3сп/	кг	4	708		2832		2832	227	3059	
21	21	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем водопровода диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28,2	145,5 141,4	1,25 0	4103 3988	35 0	80	3908 641	8652	
22	22	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX ST	м трубопровода	8,85	992,18 498,35	111,23 56,86	8781 4410	984 503	3386	3734 1001	13516	
23	23	С1234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм /для труб диам.20 мм/ ГОСТ 16381-77	м	7,7	237		1825		1825	146	1971	Казахстан
24	24	С1234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм /для труб диам.25 мм/ ГОСТ 16381-77	м	0,55	289		159		159	13	172	Казахстан
25	25	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм /для труб диам.32 мм/ ГОСТ 16381-77	м	1,485	343		509		509	41	550	Казахстан
26	26	Е11-161201-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм /из блока Б/	сальник	1	4691,57 3690,36	0 0	4692 3690	0 0	1001	3617 665	8974	
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1									234177	
			Раздел: 2. ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В11										
27	27	Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3643,38 3013,79	153,67 44,61	3643 3014	154 45	476	2997 531	7172	
28	28	С1242-101-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	107502		107502		107502	8600	116102	
29	29	С1242-108-0101	Штурвал для задвижек DN 50	шт.	1	8507		8507		8507	681	9188	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С1241-116-0207	Фланцы ответные тальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2226		2226		2226		2404	
											178		
31	31	Е11-160701-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	32339,05	172,1	32339	172	30159	2033	37122	
						2007,67	66,92	2008	67		2750		
32	32	С1244-401-0102	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	548		548		548		592	Казахстан
											44		
33	33	С1244-401-0101	Головки для присоединения рукавов пожарных ГР-50, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	1006		2012		2012		2173	
											161		
34	34	С1244-403-0101	Стволы пожарные ручные марки РС-Б Фсп13, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	1856		1856		1856		2005	Казахстан
											149		
35	35	С1242-303-0301	Вентили пожарные запорные латунные 1 Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	17910		17910		17910		19343	
											1433		
36	36	Е11-161401-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	3091,04	42,22	3091	42	14	2993	6571	
						3034,42	19,63	3034	20		487		
37	37	С1248-307-0106	Шкаф пожарный стальной 540х1300х230 ШПК-320	шт.	1	24927		24927		24927		26921	
											1994		
38	38	Е11-160301-0202 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8,8	796,66	31,72	7011	279	116	6603	14702	
						751,76	13,83	6616	122		1089		
39	39	С1241-101-0402	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	8,8	1079		9495		9495		10255	Казахстан
											760		
40	40	С1241-112-0105	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	138		966		966		1043	
											77		
41	41	С1241-113-0101	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4,9999998	498		2490		2490		2689	
											199		
42	42	С1242-207-3701	Краны шаровые проходные муфтовые 11 Б27П1, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1100		2200		2200		2376	
											176		
43	43	Е11-160301-0203 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3,65	797,26	31,72	2910	116	50	2739	6100	
						751,76	13,83	2744	51		452		
44	44	С1241-101-0403	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	3,65	1494		5453		5453		5889	Казахстан
											436		
45	45	С1241-112-0108	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	155		155		155		167	
											12		
46	46	С1241-114-0101	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 25 мм/20 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	387		387		387		418	
											31		
47	47	С1241-113-0102	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	710		710		710		767	
											57		
48	48	С1241-113-0203	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 25 мм/20 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	711		711		711		768	
											57		
49	49	С1242-207-3702	Краны шаровые проходные муфтовые 11Б 27П1, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1722		1722		1722		1860	
											138		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	Е11-160301-0206 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11,45	1044,21 965,91	55,85 24,76	11956 11060	640 284	257	11116 1846	24918	
51	51	С1241-101-0406	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	11,45	2810		32175		32175		34749	Казахстан
52	52	С1241-112-0125	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	757		757		757	2574	818	
53	53	С1241-114-0105	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 50 мм/25 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	711		711		711	61	768	
54	54	С1241-113-0107	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1476		1476		1476	57	1594	
55	55	С1241-113-0207	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 50 мм/25 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1476		1476		1476	118	1594	
56	56	С1261-301-0219	Крепление трубопроводов /Ст3сп/	кг	3	708		2124		2124	118	2294	
57	57	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем водопровода диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	23,9	145,5 141,4	1,25 0	3478 3380	30 0	68	170 3312 543	7333	
58	58	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX ST	м трубопровода	6,2	992,18 498,35	111,23 56,86	6152 3090	690 353	2372	2616 701	9469	
59	59	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм /для труб диам.20 мм/ ГОСТ 16381-77	м	0,88	291		256		256	21	277	Казахстан
60	60	С1234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм /для труб диам.25 мм/ ГОСТ 16381-77	м	0,22	289		64		64	5	69	Казахстан
61	61	С1234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм /для труб диам.50 мм/ ГОСТ 16381-77	м	5,72	557		3186		3186	255	3441	Казахстан
62	62	Е11-161201-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм /из блока Б/	сальник	1	4691,57 3690,36	0 0	4692 3690	0 0	1001	3617 665	8974	
			Итого по разделу: 2. ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В11									372924	
			Раздел: 3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ Т3,Т4										
63	63	Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка	шт.	7,9999998	1593,87 1561,52	0,11 0	12751 12492	1 0	258	12242 1999	26993	
64	64	С1244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6,9999997	6577		46039		46039	3683	49722	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	65	С1244-104-0509	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	шт.	1	11991		11991		11991	959	12950	
66	66	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных труб PP-R, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	19,4	2359,33 2333,35	14,04 0,16	45771 45267	272 3	232	44365 7211	97347	
67	67	С1241-205-1301	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 класс 1/PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,206	157		3015		3015	241	3257	Казахстан
68	68	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000001	37		74		74	6	80	
69	69	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,0000006	23		299		299	24	323	
70	70	С1241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,9999997	18		180		180	14	194	
71	71	С1242-207-3701	Вентили проходные муфтовые 11Б27П1, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1100		3300		3300	264	3564	
72	72	С1241-221-0102	Хомут крепежный DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23,9999995	8		192		192	15	207	Казахстан
73	73	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных труб PP-R, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	1,6	2547,39 2518,73	16,99 0,27	4076 4030	27 0	19	3950 642	8668	
74	74	С1241-205-1302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 класс 1/PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,584	259		410		410	33	443	Казахстан
75	75	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	55		55		55	5	60	
76	76	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,9999999	65		130		130	10	140	
77	77	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	42		42		42	3	45	
78	78	С1241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000001	28		84		84	7	91	
79	79	С1241-221-0103	Хомут крепежный DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0000003	12		84		84	7	91	Казахстан
80	80	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5,7	796,2 751,76	31,72 13,83	4538 4285	181 79	73	4277 705	9520	
81	81	С1241-101-0401	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	5,7	781		4452		4452	356	4808	Казахстан
82	82	С1242-207-3701	Вентили проходные муфтовые 11Б27П1, PN 10, DN 15 /спускник/ ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1100		2200		2200	176	2376	
83	83	Е11-160301-0202 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	13,6	796,66 751,76	31,72 13,83	10835 10224	431 188	179	10204 1683	22722	
84	84	С1241-101-0402	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	13,6	1079		14674		14674	1174	15848	Казахстан
85	85	С1242-207-3702	Вентили проходные муфтовые 11Б27П1, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1722		1722		1722	138	1860	
86	86	Е11-160301-0203 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка		8,6	797,26	31,72	6856	273	119	6452	14374	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		751,76	13,83	6465	119		1065		
87	87	С1241-101-0403	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	8,6	1494		12848		12848	1028	13876	Казахстан
88	88	С1242-207-3703	Вентили проходные муфтовые 11Б27П1, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3337		3337		3337	267	3604	
89	89	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4,3	798,32 751,76	31,72 13,83	3433 3233	136 60	64	3226 533	7192	
90	90	С1241-101-0404	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4,3	1779		7650		7650	612	8262	Казахстан
91	91	С1242-207-3704	Вентили проходные муфтовые 11Б27П1, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5629		5629		5629	450	6079	
92	92	С1261-301-0219	Крепление трубопроводов /уголок 50х 5, сталь полосовая Ст3кп2, т=1,93 кг//	кг	7,3	708		5168		5168	414	5582	
93	93	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	53,2	145,5 141,4	1,25 0	7741 7523	67 0	152	7372 1209	16322	
94	94	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX ST	м трубопровода	32,2	992,18 498,35	111,23 56,86	31948 16047	3582 1831	12320	13587 3643	49178	
95	95	С1234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм /для труб диам.15 мм/ ГОСТ 16381-77	м	6,27	237		1486		1486	119	1605	Казахстан
96	96	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм /для труб диам.20 мм/ ГОСТ 16381-77	м	14,96	291		4353		4353	348	4702	Казахстан
97	97	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм /для труб диам.25 мм/ ГОСТ 16381-77	м	9,46	343		3245		3245	260	3504	Казахстан
98	98	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 45 мм /для труб диам.32 мм/ ГОСТ 16381-77	м	4,73	383		1812		1812	145	1957	Казахстан
99	99	Е11-161201-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм /из блока Б, в блок Б/	сальник	1	4691,57 3690,36	0 0	4692 3691	0 0	1001	3617 665	8973	
			Итого по разделу: 3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ Т3,Т4									406517	
			ИТОГО:					714551 230710	8522 3728	94746759	26374103 12673494	171091995	
			Смета: 02-01-05 Внутренние сети канализации										
			Раздел: 1. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ										
1	1	Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5,9999999	4905,19 4349,94	132,56 73,34	29431 26100	795 440	2536	26009 4435	59875	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников диам.50 мм СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	5,9999999	922		5532		5532	443	5975	Казахстан
3	3	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	6	3960,74 3426,91	86,35 45,13	23765 20561	518 271	2685	20416 3534	47715	
4	4	С1244-101-0301	Унитаз напольный керамический "Компакт" с косым выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	6	19691		118146		118146	9452	127598	
5	5	С1244-101-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непосредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	6	14807		88842		88842	7107	95949	
6	6	Е11-170101-0108 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Биде. Установка	комплект	6	2908,55 2408,52	52,55 27,42	17451 14451	317 165	2685	14324 2543	34317	
7	7	С1244-101-0801	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	6	24358		146148		146148	11693	157841	
8	8	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6	922		5532		5532	443	5975	Казахстан
9	9	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка с испытанием на пролив	м трубопровода	16,4	1357,13 1352,79	1,96 0,76	22257 22186	32 13	39	21754 3521	47532	
10	10	С1241-207-0204	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации ТК 32-2000-ПНД диаметром 32 мм ГОСТ 22689-2014	м	5,1896	172		893		893	71	964	
11	11	С1241-230-0201	Патрубок компенсационный DN 32 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	224		224		224	18	242	
12	12	С1241-221-0104	Хомут крепежный DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,9999999	17		102		102	8	110	Казахстан
13	13	С1241-203-0101	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации ТК 50-2000-ПНД диаметром 50 мм ГОСТ 22689-2014	м	11,1776	314		3510		3510	281	3791	Казахстан
14	14	С1241-220-0201	Ревизия канализационная полиэтиленовая DN 50	шт.	1	236		236		236	19	255	Казахстан
15	15	С1241-230-0201	Патрубок компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	224		448		448	36	484	
16	16	Скоммерческое предложение ТОО "PNA company"	Муфта противопожарная диам.50 мм МП50 Огеза	шт.	1	1940,73		1941		1941	155	2096	
17	17	С1241-216-0201	Хомут крепежный DN 50	шт.	12	65		780		780	62	842	Казахстан
18	18	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 110 мм. Прокладка с испытанием на пролив	м трубопровода	13,1	1307,92 1297,2	4,75 1,75	17134 16993	62 23	78	16676 2705	36515	
19	19	С1241-203-0201	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации ТК 100-2000-ПНД диаметром 110 мм ГОСТ 22689-2014	м	13,0738	1735		22683		22683	1815	24498	Казахстан
20	20	С1241-220-0204	Ревизия канализационная пластмассовая, D 110	шт.	1	846		846		846	68	914	Казахстан
21	21	С1241-230-0202	Патрубок компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	352		704		704	56	760	
22	22	Скоммерческое предложение ТОО "PNA company"	Муфта противопожарная диам.110 мм МП 110 Огеза	шт.	1	2328,7		2329		2329	186	2515	
23	23	С1241-216-0203	Хомут крепежный DN 110	шт.	18	212		3816		3816	305	4121	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Е11-160201-0201 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах с испытанием на пролив	м трубопровода	9,8	1799,9 1561,52	49,49 20,52	17639 15303	485 201	1851	15194 2627	35460	
25	25	С1241-502-0101	Трубы чугунные канализационные с раструбом ТЧК-50-2000 DN 50 ГОСТ 6942-98	м	9,7804	5544		54223		54223	4338	58560	
26	26	Е11-160201-0202 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах с испытанием на пролив	м трубопровода	15,6	2001,07 1717,67	73,37 30,34	31217 26796	1145 473	3277	26724 4635	62576	
27	27	С1241-502-0102	Трубы чугунные канализационные с раструбом ТЧК-100-2000 DN 100 ГОСТ 6942-98	м	15,5688	14412		224378		224378	17950	242328	
28	28	С1261-301-0219	Крепление трубопроводов /уголок 50 х5, сталь полосовая Ст3кп2, т=2,67 кг/	кг	13,2	708		9346		9346	748	10093	
29	29	Е11-150404-0406 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Труба чугунная. Окраска за 2 раза кузбасским лаком	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,4423	1096,49 1040,97	0 0	7064 6706	0 0	358	5365 994	13423	
30	30	Е11-161201-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм /выпуски/	сальник	1	4691,57 3690,36	0 0	4692 3691	0 0	1001	3617 665	8973	
			Итого по разделу: 1. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ									1092292	
			Раздел: 2. ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2										
31	31	Е11-160801-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воронки водосточные чугунные Вр диам.100 мм. Установка	воронка	1	27721,29 5865,84	429,78 44,61	27721 5866	430 45	21426	5792 2681	36195	
32	32	С1241-513-0201	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	3469		3469		3469	278	3747	
33	33	Е11-160401-0205 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 108х4 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	1832,45 1648,34	115,34 40,44	1100 989	69 24	41	993 167	2260	
34	34	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	4695		2817		2817	225	3042	Казахстан
35	35	С1241-117-0104	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2864		2864		2864	229	3093	
36	36	С1241-116-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3694		3694		3694	296	3990	
37	37	Е11-160401-0206 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 133х4 мм. Прокладка	м трубопровода	3,2	2556,58 2283,9	155,19 50,73	8181 7309	497 162	376	7321 1240	16743	
38	38	С1241-102-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	5757		18422		18422	1474	19896	Казахстан
39	39	Е11-160401-0207 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 159х4 мм.Прокладка	м трубопровода	6,8	2574,8 2283,9	155,19 50,73	17509 15531	1055 345	923	15558 2645	35712	
40	40	С1241-102-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,8	6935		47158		47158	3773	50931	Казахстан
41	41	С1241-117-0106	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	1	5701		5701		5701	456	6157	
42	42	С1241-116-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1	5689		5689		5689	455	6144	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	1,6	1348,58 1257,29	65,96 24,31	2158 2012	106 39	41	2010 333	4501	
44	44	С1241-102-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	851		1362		1362	109	1471	Казахстан
45	45	С1261-301-0219	Крепление трубопроводов	кг	6,4	708		4531		4531	363	4894	
46	46	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Краны шаровые муфтовые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3599,75 3013,79	110,04 22,31	3600 3014	110 22	476	2975 526	7101	
47	47	С1242-207-3703	Краны шаровые проходные муфтовые 11Б 27П1, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3337		3337		3337	267	3604	
48	48	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы внутреннего водостока диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,6	145,5 141,4	1,25 0	233 226	2 0	5	222 36	491	
49	49	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы внутреннего водостока диаметром до 108 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,6	152,25 141,4	1,25 0	91 85	1 0	6	83 14	189	
50	50	Е11-161101-0103 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводывнутреннего водостока диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	182,37 141,4	1,25 0	1824 1414	13 0	397	1386 257	3466	
51	51	Е11-260101-0301 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем толщ.40 мм	$м^3$ изоляции	0,12	118569,62 39258,65	1687,9 841,56	14228 4711	203 101	9315	3657 1431	19316	
52	52	Е11-260301-0701 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	1,91	887,05 582,19	21,72 9,78	1694 1112	42 19	541	859 204	2758	
53	53	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ	1000 $м^2$	0,0021965	552642		1214		1214	97	1311	
54	54	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /антикоррозийное покрытие/	$м^2$	2,6	125,56 74,72	3,09 0,45	327 194	8 1	124	135 37	498	
55	55	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные труб. Окраска краской БТ-177 за 2 раза /антикоррозийное покрытие/. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	$м^2$	2,6	333,64 72,17	8,03 1,34	868 188	21 4	659	132 80	1079	
56	56	Е11-161201-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 200 мм /выпуски/	сальник	1	8199,99 4838,47	0 0	8200 4838	0 0	3362	4742 1035	13977	
			Итого по разделу: 2. ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2									252564	
			ИТОГО:					1049297 200274	5906 2346	95589878	26570047 12773115	172436858	
			Смета: 02-01-06 Отопление										
1	1	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы алюминиевые. Установка	квт	10,368	1161,02 1140,01	21,01 9,34	12038 11820	218 97	0	11678 1897	25613	
2	2	С1245-102-0113	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	57,6	3091		178042		178042	14243	192285	Казахстан
3	3	Е11-180301-0405 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка с испытанием	м труб нитки регистра	0,15	2272,41 314,64	26,14 12,7	341 47	4 2	290	48 31	420	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Е11-180301-0406 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 65 мм. Установка с испытанием**		0,45	344,41	26,14	155	12	2	144	323	
			м труб нитки регистра			314,64	12,7	142	6		24		
5	5	С1241-102-0146	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 65 мм ГОСТ 10705-80**		0,45	2162		973		973		1051	
				м							78		
6	6	Е11-160602-0101 Кзтр и Кзм=1,02	**Вентили термостатические прямые. Установка на резьбовом соединении**		10,9999996	462,9	0,87	5092	10	107	4880	10770	
				шт.		452,28	0,45	4975	5		798		
7	7	С1245-510-0201	**Клапан термостатический RTR-N-П, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss**		10,9999996	6419		70609		70609		76258	
				шт.							5649		
8	8	С1245-405-2101	**Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**		10,9999996	5593		61523		61523		66445	
				шт.							4922		
9	9	Е11-181101-0105 Кзтр и Кзм=1,02	**Краны для выпуска воздуха. Установка**		10,0000001	316,52	0	3165	0	195	2911	6562	
				шт.		297,02	0	2970	0		486		
10	10	С1242-207-3801	**Краны для выпуска воздуха конструкции Маевского Т 130°С, PN 6 ГОСТ 21345-2005**		10,0000001	320		3200		3200		3456	
				шт.							256		
11	11	Е11-160602-0101 Кзтр и Кзм=1,02	**Клапаны запорные радиаторные прямые. Установка на резьбовом соединении**		11,0000002	462,9	0,87	5092	10	107	4881	10770	
				шт.		452,28	0,45	4975	5		798		
12	12	С1245-510-0301	**Запорный клапан прямой радиаторный dy-15 мм RLV-У, типа Danfoss**		11,0000002	2527		27797		27797		30021	
				шт							2224		
13	13	Е11-160602-0201 Кзтр и Кзм=1,02	**Клапаны балансировочные диаметром до 15 мм. Установка на резьбовом соединении**		1	983,02	2,81	983	3	86	878	2010	
				шт.		894,44	0,98	895	1		149		
14	14	С1242-312-0501	**Автоматический балансировочный клапан dy10 мм со встроенной измерительной диафрагмой AB-QM, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**		1	62907		62907		62907		67940	
				шт.							5033		
15	15	С1245-405-2809	**Адаптер для установки привода ABNM на клапанах AB-QM, типа Danfoss**		1	1323		1323		1323		1429	
				шт.							106		
16	16	Е11-160602-0201 Кзтр и Кзм=1,02	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**		1	983,02	2,81	983	3	86	878	2010	
				шт.		894,44	0,98	895	1		149		
17	17	С1245-507-0118	**Автоматический балансировочный клапан dy15 мм со встроенной измерительной диафрагмой AB-QM, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005ГОСТ 5761-2005**		1	62493		62493		62493		67493	
				шт							5000		
18	18	С1245-405-2809	**Адаптер для установки привода ABNM на клапанах AB-QM, типа Danfoss**		1	1323		1323		1323		1429	
				шт.							106		
19	19	Е11-160602-0201 Кзтр и Кзм=1,02	**Клапаны запорно-измерительные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**		2	983,02	2,81	1966	6	172	1755	4019	
				шт.		894,44	0,98	1789	2		298		
20	20	С1242-303-1101	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**		1	19187		19187		19187		20722	
				шт.							1535		
21	21	С1242-303-1102	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**		1	21892		21892		21892		23643	
				шт.							1751		
22	22	Е11-160602-0301 Кзтр и Кзм=1,02	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**		2	1114,23	2,81	2229	6	172	2012	4580	
				шт.		1025,65	0,98	2051	2		339		
23	23	С1242-312-0101	**Регулятор перепада давления автоматический ASV-PV 25, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**		2	55561		111122		111122		120012	
				шт.							8890		
24	24	Е11-160501-0801 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы отопления из многослойных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях**		82,9	1924,92	11,87	159576	984	312	155132	339885	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1909,29	0,22	158280	18		25177		
25	25	С1241-205-0203	Трубы многослойные Multi Universal Peal-P10 наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем отопления СТ РК 1893-2009	м	73,458	349		25637		25637		27688	Казахстан
											2051		
26	26	С1241-205-0205	Трубы многослойные Multi Universal Peal-P10 наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем отопления СТ РК 1893-2009	м	8,613	485		4177		4177		4512	Казахстан
											334		
27	27	Е11-160301-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	699,93	27,62	1260	50	18	1190	2645	
						662,53	11,82	1193	21		196		
28	28	С1241-101-0101	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8	382		688		688		743	
											55		
29	29	С1242-207-3701	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, Ру 40бар, t-180 град.С, Dy 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1100		1100		1100		1188	
											88		
30	30	Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12,6	700,39	27,62	8825	348	129	8327	18524	
						662,53	11,82	8348	149		1372		
31	31	С1241-101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	12,6	694		8744		8744		9444	Казахстан
											700		
32	32	С1242-207-3702	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, Ру 40бар, t-180 град.С, Dy 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1722		1722		1722		1860	
											138		
33	33	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	7,3	700,99	27,62	5117	202	79	4824	10737	
						662,53	11,82	4837	86		795		
34	34	С1241-101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	7,3	702		5125		5125		5535	Казахстан
											410		
35	35	С1242-207-3703	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, Ру 40бар, t-180 град.С, Dy 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3337		3337		3337		3604	
											267		
36	36	Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8,3	702,05	27,62	5827	229	99	5485	12217	
						662,53	11,82	5499	98		905		
37	37	С1241-101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	8,3	1252		10392		10392		11223	Казахстан
											831		
38	38	С1242-207-3704	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, Ру 40бар, t-180 град.С, Dy 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5629		5629		5629		6079	
											450		
39	39	Е11-160301-0105 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,65	703,57	27,62	457	18	9	430	958	
						662,53	11,82	431	8		71		
40	40	С1241-101-0116	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,65	1527		993		993		1072	Казахстан
											79		
41	41	С1242-207-3705	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, Ру 40бар, t-180 град.С, Dy 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8477		8477		8477		9155	
											678		
42	42	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметр 57х3 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1350,97	65,96	21616	1055	444	20096	45048	
						1257,29	24,31	20117	389		3337		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	1801		28816		28816	2305	31121	Казахстан
44	44	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Краны шаровые муфтовые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3643,38 3013,79	153,67 44,61	3643 3014	154 45	476	2997 531	7171	
45	45	С1242-202-0706	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м^3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	13824		13824		13824	1106	14930	Казахстан
46	46	Е11-160501-0803 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из металлопластиковых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях /дренаж/	м трубопровода	11,5	2210,74 2191,7	16,54 0,43	25424 25205	190 5	29	24705 4010	54139	
47	47	С1241-205-0209	Трубы металлопластиковые наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем отопления СТ РК 1893-2009	м	11,385	860		9791		9791	783	10574	Казахстан
48	48	С1242-207-3701	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1100		3300		3300	264	3564	
49	49	С1261-301-0219	Кронштейн для крепления стальных трубопроводов и радиаторов	кг	31,72	708		22458		22458	1797	24254	
50	50	С1261-301-0219	Крепления для многослойных и металлопластиковых труб /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,65	708		8956		8956	717	9673	
51	51	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления диаметром до 57 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	141,05	145,5 141,4	1,25 0	20523 19945	176 0	402	19545 3206	43274	
52	52	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex ST	м трубопровода	100,95	615,92 498,35	111,23 56,86	62177 50308	11229 5740	640	42597 8382	113156	
53	53	С1234-303-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм /для труб dn-16х2/ ГОСТ 16381-77	м	63,8	216		13781		13781	1103	14883	Казахстан
54	54	С1234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм /для труб dn-20х2/ ГОСТ 16381-77	м	9,57	237		2268		2268	181	2450	Казахстан
55	55	С1234-303-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм /для труб диам.15х2/ ГОСТ 16381-77	м	1,43	216		309		309	25	334	Казахстан
56	56	С1234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм /для труб диам.20х2,5/ ГОСТ 16381-77	м	3,3	237		782		782	63	845	Казахстан
57	57	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм /для труб диам.25х2,8/ ГОСТ 16381-77		5,5	291		1601		1601		1729	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							128		
58	58	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм /для труб диам.32х2,8/ ГОСТ 16381-77	м	9,13	343		3132		3132		3382	Казахстан
				м							251		
59	59	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм /для труб диам.40х3/ ГОСТ 16381-77	м	0,715	383		274		274		296	Казахстан
				м							22		
60	60	С1234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм /для труб диам.57х3/ ГОСТ 16381-77	м	17,6	589		10366		10366		11196	Казахстан
				м							829		
61	61	С1234-304-2702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука K-Flex ST температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м для трубной изоляции ГОСТ 16381-77	рулон	15,0000003	3677		55155		55155		59567	
				рулон							4412		
62	62	С1261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука K-Flex марки К 414	л	1,5	5983		8975		8975		9693	
				л							718		
63	63	Е11-130301-0406 Ктр и Кэм=1,02	Поверхности металлические /антикоррозийное покрытие стальных изолированных трубопроводов/. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	4,768	125,56	3,09	599	15	228	247	914	
				м²		74,72	0,45	356	2		68		
64	64	Е11-130301-0406 Ктр и Кэм=1,02	Поверхности металлические /антикоррозийное покрытие стальных трубопроводов/. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,07	125,56	3,09	134	3	51	56	205	
				м²		74,72	0,45	80	1		15		
65	65	Е11-130301-1421 Ктр и Кэм=1,02	Антикоррозионное покрытие стальных трубопроводов. Окраска краской БТ-177 в 2 слоя. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м²	2,14	166,81	4,01	357	9	271	54	444	
				м²		36,08	0,67	77	1		33		
66	66	Е11-161201-0101 Ктр и Кэм=1,02	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм /из блока Б/	сальник	1	4691,57	0	4692	0	1001	3617	8973	
				сальник		3690,36	0	3691	0		665		
67	67	Е11-100111-0301 Ктр и Кэм=1,04	Декоративная решетка для укрытия отопительных приборов в рекреациях. Установка	изделие	1	2042,11	159,19	2042	159	742	1107	3401	
				изделие		1140,61	89,11	1141	89		252		
68	68	С1246-304-0969	Декоративная решетка для укрытия отопительных приборов в рекреациях L-1,5м, H-1м	шт	1	45810		45810		45810		49475	Казахстан
				шт							3665		
			ИТОГО:					1282319	15090	96524035	26890521	174167879	
								333076	6772		12901342		
			Смета: 02-01-07 Вентиляцию										
1	1	Е11-200501-0208 Ктр и Кэм=1,02	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, периметр до 2400 мм /800х200/. Установка	клапан	1	5456,22	202,86	5456	203	1025	4222	10453	
				клапан		4228,31	80,3	4228	80		774		
2	2	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом 220В 800х200 ОГК нормально открытые	шт	1	175070,03		175070		175070		189076	
				шт							14006		
3	3	Е11-200301-0101 Ктр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	3,6	2614,78	72,91	9413	263	1007	8064	18875	
				решетка		2262,14	23,43	8144	84		1398		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	С1246-304-0605	Решетки вентиляционные регулируемые RAR, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	5019		5019		5019	402	5421	Казахстан
5	5	С1246-304-0649	Решетки вентиляционные регулируемые RAR, размерами 400 мм х 100 мм	шт.	2,9999999	4478		13434		13434	1075	14509	
6	6	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм /150х100/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,625	9676,71 3137,04	77,87 35,67	6048 1961	49 22	4039	1943 639	8631	
7	7	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм /150х150/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	2,472	9676,71 3137,04	77,87 35,67	23921 7755	193 88	15974	7686 2529	34136	
8	8	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм /200х100/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,03	9676,71 3137,04	77,87 35,67	290 94	2 1	194	93 31	414	
9	9	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм /200х150/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,665	9395,24 2872,23	61,63 28	6248 1910	41 19	4297	1890 651	8789	
10	10	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /300х150/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	14,76	10828,17 2872,23	63,56 23,52	159824 42394	938 347	116492	41887 16137	217847	
11	11	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1100 мм /400х100/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	1,1	10403,71 2485,19	61,63 28	11444 2734	68 31	8643	2709 1132	15286	
12	12	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1100 мм /400х150/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,77	10403,71 2485,19	61,63 28	8011 1914	47 22	6050	1896 793	10700	
13	13	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм /500х150/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,39	10403,71 2485,19	61,63 28	4057 969	24 11	3064	961 401	5419	
14	14	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм /600х150/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	4,65	10403,71 2485,19	61,63 28	48377 11556	287 130	36535	11453 4786	64616	
15	15	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм /600х200/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	4,64	10403,71 2485,19	61,63 28	48273 11531	286 130	36456	11428 4776	64477	
16	16	Е11-200101-0311 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм /800х150/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,38	9766,38 1870,01	57,42 26,06	3711 711	22 10	2979	706 353	4771	
17	17	Е11-200101-0311 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм /800х200/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	6	9766,38 1870,01	57,42 26,06	58598 11220	345 156	47034	11149 5580	75327	
18	18	Е11-200101-0312 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм /1000х300/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	2,34	9378,65 1511,49	50,61 19,44	21946 3537	118 46	18291	3511 2037	27493	
19	19	Е11-200101-0315 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 3700 мм /1300х250/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,62	11179,93 1271,12	49,98 19,77	6932 788	31 12	6112	784 617	8333	
20	20	Е11-200101-0315 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 3700 мм /1400х400/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,72	11179,93 1271,12	49,98 19,77	8050 915	36 14	7098	911 717	9677	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	Е11-200101-0315 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр от 4100 до 4500 мм /1700х400/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	1,68	11179,93 1271,12	49,98 19,77	18782 2136	84 33	16563	2125 1673	22580	
22	22	Е11-200101-0315 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр от 4100 до 4500 мм /1700х500/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,924	11179,93 1271,12	49,98 19,77	10330 1175	46 18	9110	1169 920	12419	
23	23	С1246-301-0502	Крепления воздуховодов к строительным конструкциям	кг	32	790		25280		25280	2022	27302	Казахстан
24	24	С1261-302-0159	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	1	806		806		806	64	870	
25	25	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX	м^2 изолируемой поверхности	6,5	3027,82 1417,1	191,31 97,8	19681 9211	1244 636	9226	7484 2173	29338	
26	26	С1234-304-0102	Рулонная изоляция самоклеящаяся из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м^2	7,15	2199		15723		15723	1258	16981	Казахстан
27	27	Е11-200101-0304 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм /днам.200/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,7979664	10268,62 3137,04	78,78 36,14	8194 2503	63 29	5628	2481 854	11530	
28	28	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Дроссель-клапан ДКСк-02 днам.200	шт	1	6565,13		6565		6565	525	7090	
29	29	С1261-302-0159	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	1	806		806		806	64	870	
30	30	С1246-301-0502	Крепления воздуховодов к строительным конструкциям	кг	0,935	790		739		739	59	798	Казахстан
31	31	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX	м^2 изолируемой поверхности	0,55	3027,82 1417,1	191,31 97,8	1665 779	105 54	781	633 184	2482	
32	32	С1234-304-0102	Рулонная изоляция самоклеящаяся из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м^2	0,605	2199		1330		1330	106	1437	Казахстан
33	33	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы для круглых каналов, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	0,05	8937,91 8549,31	325,22 127,14	447 427	16 6	3	425 70	942	
34	34	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Вентиляторы для круглых каналов L-660 м^3/час, dP-318Па, n-2500 об/мин, N-0,23 кВт, 1-50-230 /хомуты в комплекте/ KVR250/1, с регулятором скорости RTY-1,5	шт	1	78781,51		78782		78782	6303	85085	
35	35	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы, поступающие в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4494,59 2339,13	29,37 0	4495 2339	29 0	2126	1684 494	6673	
36	36	Е11-201001-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Глушители шума круглого сечения диаметром 250 мм. Установка	глушитель шума	1	2512,72 2262,4	66,06 23,43	2513 2262	66 23	184	2240 380	5133	
37	37	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Шумоглушитель ГКР250/1000	шт	1	21883,75		21884		21884	1751	23635	
38	38	Е11-200101-0304 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм /днам.200/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,3801336	10268,62 3137,04	78,78 36,14	3903 1193	30 14	2681	1182 407	5492	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Дроссель-клапан ДКСк-02 диам.200	шт	1	6565,13		6565		6565		7090	
											525		
40	40	Е11-200101-0304 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 250 мм. Прокладка		0,1227188	10268,62	78,78	1260	10	866	382	1773	
				м² поверхности воздуховодов		3137,04	36,14	385	4		131		
41	41	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм /200х200/. Прокладка		0,48	9395,24	61,63	4510	30	3101	1364	6344	
				м² поверхности воздуховодов		2872,23	28	1379	13		470		
42	42	С1261-302-0159	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	1	806		806		806		871	
											65		
43	43	С1246-301-0502	Крепления воздуховодов к строительным конструкциям	кг	1,01	790		798		798		862	Казахстан
											64		
44	44	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX		0,235	3027,82	191,31	712	45	334	271	1061	
				м² изолируемой поверхности		1417,1	97,8	333	23		79		
45	45	С1234-304-0102	Рулонная изоляция самоклеящаяся из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м²	0,2585	2199		568		568		614	Казахстан
											46		
46	46	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы для круглых каналов, масса до 0,025 т. Установка		1	8937,91	325,22	8938	325	63	8503	18836	
				вентилятор		8549,31	127,14	8549	127		1395		
47	47	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Вентиляторы для круглых каналов L-1124 м³/час, dP-281Па, n-2500 об/мин, N-0,295 кВт, 1-50-230 /хомуты в комплекте/ KVR315/1, с регулятором скорости RTY-1,5	шт	1	83158,26		83158		83158		89811	
											6653		
48	48	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы, поступающие в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети		1	4494,59	29,37	4495	29	2126	1684	6673	
				шт.		2339,13	0	2339	0		494		
49	49	Е11-201001-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Глушители шума круглого сечения диаметром 315 мм. Установка		1	3499,21	75,06	3499	75	228	3155	7186	
				глушитель шума		3196,42	23,43	3196	23		532		
50	50	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Шумоглушитель ГКР315/1000	шт	1	27135,85		27136		27136		29307	
											2171		
51	51	Е11-200101-0304 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 250 мм. Прокладка		0,0834488	10268,62	78,78	857	7	589	260	1206	
				м² поверхности воздуховодов		3137,04	36,14	262	3		89		
52	52	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Дроссель-клапан ДКСк-02 диам.250	шт	1	7440,48		7440		7440		8035	
											595		
53	53	Е11-200101-0305 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм /диам.315/. Прокладка		0,1562337	9955,66	63,57	1555	10	1097	444	2160	
				м² поверхности воздуховодов		2872,23	28,91	449	5		160		
54	54	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1100 мм /300х200/. Прокладка		1,1	10403,71	61,63	11444	68	8643	2709	15286	
				м² поверхности воздуховодов		2485,19	28	2734	31		1132		
55	55	С1261-302-0159	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	1	806		806		806		871	
											65		
56	56	С1246-301-0502	Крепления воздуховодов к строительным конструкциям	кг	1,01	790		798		798		862	Казахстан
											64		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX		0,5	3027,82	191,31	1514	96	710	576	2257	
				м^2 изолируемой поверхности		1417,1	97,8	709	49		167		
58	58	С1234-304-0102	Рулонная изоляция самоклеящаяся из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м^2	0,55	2199		1209		1209	97	1306	Казахстан
59	59	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы для круглых каналов, масса до 0,025 т. Установка		1	8937,91	325,22	8938	325	63	8503	18836	
				вентилятор		8549,31	127,14	8549	127		1395		
60	60	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Вентиляторы для круглых каналов L-400 м^3/час, dP-277Па, n-2550 об/мин, N-0,106 кВт, 1-50-230 /хомуты в комплекте/ KVR160/1, с регулятором скорости RTY-1,5	шт	1	70028,01		70028		70028	5602	75630	
61	61	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы, поступающие в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети		1	4494,59	29,37	4495	29	2126	1684	6673	
				шт.		2339,13	0	2339	0		494		
62	62	Е11-201001-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Глушители шума круглого сечения диаметром до 200 мм. Установка		1	2489,16	66,06	2489	66	161	2240	5107	
				глушитель шума		2262,4	23,43	2262	23		378		
63	63	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Шумоглушитель ГКР160/900	шт	1	14005,6		14006		14006	1120	15126	
64	64	Е11-200701-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты вытяжные /1000х 750х350h/. Установка /1 шт./		0,06125	10343,21	199,02	634	12	506	119	812	
				м^2 поверхности зонта		1881,86	93,69	115	6		60		
65	65	Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм /днам.160/. Прокладка		0,1779402	10128,71	77,87	1802	14	1230	553	2544	
				м^2 поверхности воздуховодов		3137,04	35,67	558	6		188		
66	66	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Дроссель-клапан ДКСк диам.160	шт	1	6127,45		6127		6127	490	6617	
67	67	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм /150х150/. Прокладка		0,51	9676,71	77,87	4935	40	3296	1586	7042	
				м^2 поверхности воздуховодов		3137,04	35,67	1600	18		522		
68	68	С1261-302-0159	Лючок для замера параметров воздуха		1	806		806		806	65	871	
				шт.									
69	69	С1246-301-0502	Крепления воздуховодов к стронтельным конструкциям		0,365	790		288		288	23	311	Казахстан
				кг									
70	70	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX		0,83	3027,82	191,31	2513	159	1178	956	3746	
				м^2 изолируемой поверхности		1417,1	97,8	1176	81		278		
71	71	С1234-304-0102	Рулонная изоляция самоклеящаяся из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м^2	0,913	2199		2008		2008	161	2168	Казахстан
72	72	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы для круглых каналов, масса до 0,025 т. Установка		1	8937,91	325,22	8938	325	63	8503	18836	
				вентилятор		8549,31	127,14	8549	127		1395		
73	73	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Вентиляторы для круглых каналов L-1124 м^3/час, dP-281Па, n-2500 об/мин, N-0,295 кВт, 1-50-230 /хомуты в комплекте/ KVR315/1, с регулятором скорости RTY-1,5	шт	1	83158,26		83158		83158	6653	89811	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы, поступающие в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4494,59 2339,13	29,37 0	4495 2339	29 0	2126	1684 494	6673	
75	75	Е11-201001-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Глушители шума круглого сечения диаметром 315 мм. Установка	глушитель шума	1	3499,21 3196,42	75,06 23,43	3499 3196	75 23	228	3155 532	7186	
76	76	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Шумоглушитель ГКР315/1000	шт	1	27135,85		27136		27136	2171	29307	
77	77	Е11-200101-0304 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,0834488	10268,62 3137,04	78,78 36,14	857 262	7 3	589	260 89	1206	
78	78	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Дроссель-клапан ДКСк-02 диам.250	шт	1	7440,48		7440		7440	595	8035	
79	79	Е11-200101-0305 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм /диам.315/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,1562337	9955,66 2872,23	63,57 28,91	1555 449	10 5	1097	444 160	2160	
80	80	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1100 мм /300х200/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	1,1	10403,71 2485,19	61,63 28	11444 2734	68 31	8643	2709 1132	15286	
81	81	С1261-302-0159	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	1	806		806		806	65	871	
82	82	С1246-301-0502	Крепления воздуховодов к строительным конструкциям	кг	1,01	790		798		798	64	862	Казахстан
83	83	Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX	м^2 изолируемой поверхности	0,5	3027,82 1417,1	191,31 97,8	1514 709	96 49	710	576 167	2257	
84	84	С1234-304-0102	Рулонная изоляция самоклеящаяся из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м^2	0,55	2199		1209		1209	97	1306	Казахстан
85	85	Е11-201501-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Вентиляторы для круглых каналов, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8937,91 8549,31	325,22 127,14	8938 8549	325 127	63	8503 1395	18836	
86	86	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Вентиляторы для круглых каналов L-400 м^3/час, dP-280Па, n-2550 об/мин, N-0,106 кВт, 1-50-230 /хомуты в комплекте/ KVR160/1, с регулятором скорости RTY-1,5	шт	1	70028,01		70028		70028	5602	75630	
87	87	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы, поступающие в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4494,59 2339,13	29,37 0	4495 2339	29 0	2126	1684 494	6673	
88	88	Е11-201001-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Глушители шума круглого сечения диаметром до 200 мм. Установка	глушитель шума	1	2489,16 2262,4	66,06 23,43	2489 2262	66 23	161	2240 378	5107	
89	89	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Шумоглушитель ГКР160/900	шт	1	14005,6		14006		14006	1120	15126	
90	90	Е11-200701-0501 Кзтр и Кзм=1,02	Зонты вытяжные /1000х 750х350h/. Установка /1 шт./	м^2 поверхности зонта	0,06125	10343,21 1881,86	199,02 93,69	634 115	12 6	506	119 60	812	
91	91	Е11-200101-0301 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм /диам.160/. Прокладка		0,1779402	10128,71	77,87	1802	14	1230	553	2544	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м² поверхности воздуховодов			3137,04	35,67	558	6		188		
92	92	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Дроссель-клапан ДКСк диам.160	шт	1	6127,45		6127		6127		6617	
93	93	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм /150х150/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,66	10828,17	63,56	7147	42	5209	490 1873	9741	
						2872,23	23,52	1896	16		722		
94	94	С1261-302-0159	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	1	806		806		806		871	
95	95	С1246-301-0502	Крепления воздуховодов к строительным конструкциям	кг	0,485	790		383		383	65	414	Казахстан
96	96	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX	м² изолируемой поверхности	0,995	3027,82	191,31	3013	190	1412	31 1146	4491	
						1417,1	97,8	1410	97		333		
97	97	С1234-304-0102	Рулонная изоляция самоклеящаяся из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м²	1,0945	2199		2407		2407		2599	Казахстан
98	98	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы для круглых каналов, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8937,91	325,22	8938	325	63	193 8503	18836	
						8549,31	127,14	8549	127		1395		
99	99	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Вентиляторы для круглых каналов L-1435 м³/час, dP-150Па, n-2500 об/мин, N-0,295 кВт, 1-50-230 /хомуты в комплекте/ KVR315/1, с регулятором скорости RTY-1,5	шт	1	83158,26		83158		83158		89811	
100	100	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы, поступающие в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4494,59	29,37	4495	29	2126	6653 1684	6673	
						2339,13	0	2339	0		494		
101	101	Е11-201001-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Глушители шума круглого сечения диаметром 315 мм. Установка	глушитель шума	1	3499,21	75,06	3499	75	228	3155	7186	
						3196,42	23,43	3196	23		532		
102	102	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Шумоглушитель ГКР315/1000	шт	1	27135,85		27136		27136		29307	
103	103	Е11-200401-0106 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм /400х200/. Установка	клапан	1	3091,83	69,81	3092	69	365	2171 2627	6176	
						2656,76	23,43	2657	23		457		
104	104	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Клапаны обратные КОП400х200	шт	1	10504,2		10504		10504		11344	
105	105	Е11-200501-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	клапан	1	3566,65	72,07	3567	72	493	840 2965	7054	
						3002,1	23,43	3002	24		523		
106	106	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом 220В диам.160 ОРК нормально открытые	шт	1	65651,26		65651		65651		70903	
107	107	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1,4	2614,78	72,91	3661	102	392	5252 3136	7340	
						2262,14	23,43	3167	33		544		
108	108	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Решетка вентиляционная регулируемая BALANCE-E-100	шт	1,0000001	2188,38		2188		2188		2363	
											175		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	109	Е11-200101-0301 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм /диам.100/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,3777774	10128,71	77,87	3826	29	2612	1175	5401	
						3137,04	35,67	1185	14		400		
110	110	Е11-200101-0301 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм /диам.125/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,1484897	10128,71	77,87	1504	12	1027	462	2123	
						3137,04	35,67	466	5		157		
111	111	Е11-200101-0301 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм /диам.140/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,2654338	10128,71	77,87	2689	21	1835	825	3795	
						3137,04	35,67	833	9		281		
112	112	Е11-200101-0301 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм /диам.180/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,1863283	10128,71	77,87	1887	15	1288	579	2664	
						3137,04	35,67	585	7		197		
113	113	Е11-200101-0301 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,1908699	10128,71	77,87	1933	15	1320	593	2729	
						3137,04	35,67	599	7		202		
114	114	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1100 мм /300х200/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,35	10403,71	61,63	3641	22	2750	862	4864	
						2485,19	28	870	10		360		
115	115	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм /400х200/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,42	10403,71	61,63	4370	26	3300	1034	5836	
						2485,19	28	1044	12		432		
116	116	С1261-302-0159	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	1	806		806		806		870	
117	117	С1246-301-0502	Крепления воздуховодов к строительным конструкциям	кг	1,22	790		964		964	64	1041	Казахстан
118	118	Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX	м² изолируемой поверхности	0,55	3027,82	191,31	1665	105	781	77	2482	
						1417,1	97,8	779	54		184		
119	119	С1234-304-0102	Рулонная изоляция самоклеящаяся из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м²	0,605	2199		1330		1330		1437	Казахстан
											106		
120	120	Е11-201501-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Вентиляторы для прямоугольных каналов, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	12319,98	624,88	12320	625	77	11648	25885	
						11617,69	267,69	11618	268		1917		
121	121	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Вентиляторы для прямоугольных каналов L-1600 м³/час, dP-155Па, n-2895 об/мин, N-0,37 кВт, 1-50-230 ВИПМ 40х20В1	шт	1	144432,77		144433		144433		155988	
											11555		
122	122	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы, поступающие в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4494,59	29,37	4495	29	2126	1684	6673	
						2339,13	0	2339	0		494		
			Нет наименования ресурса		0,004								
123	123	Е11-201201-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вставки гибкие /2 шт./. Установка	м²	0,06	11854,73	45,83	711	3	6	690	1514	
						11712,99	23,43	703	1		112		
124	124	С1246-305-0101	Гибкая вставка для прямоугольных каналов FH400x200 T от -40°С до 80°С, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	7883		7883		7883		8514	
											631		
125	125	Е11-201001-0203 Кзтр и Кзм=1,02	Глушители шума сеченнем 400х200 мм. Установка	глушитель шума	1	4183,05	126,13	4183	126	279	3748	8565	
						3777,58	46,84	3778	47		634		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	126	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Шумоглушитель ГР400х200/1000	шт	1	30637,25		30637		30637		33088	
											2451		
127	127	Е11-200401-0106 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм /400х200/. Установка	клапан	1	3091,83	69,81	3092	69	365	2627	6176	
						2656,76	23,43	2657	23		457		
128	128	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Клапаны обратные КОП400х200	шт	1	10504,2		10504		10504		11344	
											840		
129	129	Е11-200501-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	клапан	1	3566,65	72,07	3567	72	493	2965	7054	
						3002,1	23,43	3002	24		523		
130	130	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом 220В диам.160 ОРК нормально открытые	шт	1	65651,26		65651		65651		70903	
											5252		
131	131	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка	решетка	1	2614,78	72,91	2615	73	280	2240	5243	
						2262,14	23,43	2262	23		388		
132	132	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Решетка вентиляционная регулируемая BALANCE-E-100	шт	1	2188,38		2188		2188		2363	
											175		
133	133	Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм /диам.100/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,4563174	10128,71	77,87	4622	36	3155	1419	6524	
						3137,04	35,67	1432	16		483		
134	134	Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм /диам.125/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,1681247	10128,71	77,87	1703	13	1162	523	2404	
						3137,04	35,67	527	6		178		
135	135	Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм /диам.140/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,2434426	10128,71	77,87	2466	19	1683	757	3481	
						3137,04	35,67	764	9		258		
136	136	Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм /диам.180/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,2711515	10128,71	77,87	2746	21	1875	843	3877	
						3137,04	35,67	851	10		287		
137	137	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1100 мм /300х200/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,35	10403,71	61,63	3641	22	2750	862	4864	
						2485,19	28	870	10		360		
138	138	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм /400х200/. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,432	10403,71	61,63	4494	27	3394	1064	6003	
						2485,19	28	1074	12		445		
139	139	С1261-302-0159	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	1	806		806		806		870	
											64		
140	140	С1246-301-0502	Крепления воздуховодов к строительным конструкциям	кг	0,94	790		743		743		802	Казахстан
											59		
141	141	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX	м^2 изолируемой поверхности	0,55	3027,82	191,31	1665	105	781	633	2482	
						1417,1	97,8	779	54		184		
142	142	С1234-304-0102	Рулонная изоляция самоклеящаяся из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м^2	0,605	2199		1330		1330		1437	Казахстан
											106		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	143	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка		2,75	2614,78	72,91	7191	201	769	6160	14418	
				решетка		2262,14	23,43	6221	64		1068		
144	144	С1246-304-0528	Решетки вентиляционные регулируемые RAR, размерами 150 мм х 150 мм		1	5831		5831		5831		6297	Казахстан
				шт.							466		
145	145	С1246-304-0549	Решетки вентиляционные регулируемые RAR, размерами 200 мм х 100 мм		1	3562		3562		3562		3847	
				шт.							285		
146	146	С1246-304-0551	Решетки вентиляционные регулируемые RAR, размерами 200 мм х 150 мм		1	3788		3788		3788		4091	Казахстан
				шт.							303		
147	147	С1246-304-0553	Решетки вентиляционные регулируемые RAR, размерами 200 мм х 200 мм		1	4167		4167		4167		4501	Казахстан
				шт.							334		
148	148	С1246-304-0554	Решетки вентиляционные регулируемые RAR, размерами 200 мм х 250 мм		1	4579		4579		4579		4945	Казахстан
				шт.							366		
149	149	С1246-304-0555	Решетки вентиляционные регулируемые RAR, размерами 200 мм х 300 мм		1	5108		5108		5108		5517	Казахстан
				шт.							409		
150	150	С1246-304-0557	Решетки вентиляционные регулируемые RAR, размерами 200 мм х 400 мм		1	5929		5929		5929		6403	Казахстан
				шт.							474		
151	151	С1246-304-0580	Решетки вентиляционные регулируемые RAR, размерами 250 мм х 400 мм		1	6855		6855		6855		7403	Казахстан
				шт.							548		
152	152	С1246-304-0611	Решетки вентиляционные регулируемыеRAR, размерами 300 мм х 400 мм		1	7774		7774		7774		8396	Казахстан
				шт.							622		
153	153	С1246-304-0711	Решетки вентиляционные регулируемыеRAR, размерами 500 мм х 400 мм		1	11593		11593		11593		12520	Казахстан
				шт.							927		
154	154	СКомерческие предложение ТОО"VentConstructionGroup"	Решетка вентиляционная регулнруемаяBALANCE-E-100		1	2188,38		2188		2188		2363	
				шт							175		
155	155	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм /200х100/. Прокладка		2,85	9676,71	77,87	27579	222	18416	8861	39355	
				м^2 поверхности воздуховодов		3137,04	35,67	8941	102		2915		
156	156	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм /200х150/. Прокладка		0,882	9395,24	61,63	8287	54	5699	2507	11657	
				м^2 поверхности воздуховодов		2872,23	28	2533	25		864		
157	157	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм/200х200/. Прокладка		3,76	9395,24	61,63	35326	232	24295	10687	49694	
				м^2 поверхности воздуховодов		2872,23	28	10800	105		3681		
158	158	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) изоцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /250х200/. Прокладка		5,535	10828,17	63,56	59934	352	43684	15707	81693	
				м^2 поверхности воздуховодов		2872,23	23,52	15898	130		6051		
159	159	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 1100 мм /300х250/. Прокладка		3,08	10403,71	61,63	32043	190	24199	7586	42800	
				м^2 поверхности воздуховодов		2485,19	28	7654	86		3170		
160	160	Е11-200101-0311 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм /600х250/. Прокладка		4,08	9766,38	57,42	39847	234	31983	7581	51222	
				м^2 поверхности воздуховодов		1870,01	26,06	7630	106		3794		
161	161	С1246-301-0502	Крепления воздуховодов к строительным конструкциям		17,07	790		13485		13485		14564	Казахстан
				кг							1079		
162	162	Е11-200301-0103 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки наружные, площадь в свету до 1,5 м^2. Установка		0,05	4601,66	194,1	230	10	45	176	439	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				решетка		3509,5	80,3	176	4		33		
163	163	С1246-304-0842	Решетка наружная воздухозаборная ДАР 1400х1000/h/	шт	1	36119		36119		36119	2890	39009	Казахстан
164	164	Е11-200301-0102 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки наружные, площадь в свету до 1 м^2. Установка	решетка	0,05	3691,28 2938,68	147,59 56,88	185 147	7 3	30	147 27	358	
165	165	С1246-304-0823	Решетка наружная воздухозаборная ДАР, размерами 700 мм х 1000/h/ мм	шт.	1	33307		33307		33307	2665	35972	Казахстан
			ИТОГО:					2320214	10912	98504719	27209023	177017690	
								328610	4540		1312433		
			Смета: 02-01-09 Силовое электрооборудование										
1	1	Ц13-080304-0204 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Щит распределительный высота и ширина до 1200х1000 мм /АПР-В,АПР-К1,АПР-К2,АПР-М1,АПР-М2,АПР-М3,АПР-М4,АПР-1,АПР-2,АПР-Л1..АПР-Л2/. Установка на стене	шт.	1	35556,51 7017,39	3554,71 1586,4	35557 7017	3555 1586	24984	6195 3340	45091	
2	2	С1247-201-0810	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-1 36 У2 1Р31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	19728		19728		19728	1578	21306	
3	3	Скоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Выключатель автоматический на вводе ВН-63,3Р,40А	шт.	1	3626,46		3626		3626	290	3916	
4	4	С1247-204-0660	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2083		2083		2083	167	2250	
5	5	С1247-204-0653	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2156		2156		2156	172	2328	
6	6	С1247-204-0609	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	710		710		710	57	767	
7	7	С1247-204-7802	Автомат дифференциальный АД-32 1Р+N 16А 30 мА А	шт.	1	4904		4904		4904	392	5296	
8	8	Ц13-080103-2904 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Контактор. Монтаж оборудования	шт.	1	3663,76 2252,61	1264,77 601,74	3664 2253	1265 602	146	2055 458	6176	
9	9	С1247-208-0105	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 380 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1	3039		3039		3039	243	3282	
10	10	С1247-208-0109	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10911, 9 А, 220 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	2595		2595		2595	208	2803	
11	11	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,03	Реле. Монтаж оборудования	шт.	1	3769,8 3769,8	0 0	3770 3770	0 0	0	2300 486	6555	
12	12	С1247-211-0105	Реле электротепловое модели РТИ-1305, от 0,63 до 1,0 А, типа ИЭК	шт.	1	2680		2680		2680	214	2894	
13	13	С1247-211-0107	Реле электротепловое модели РТИ-1307, от 1,6 до 2,5 А, типа ИЭК	шт.	1	2679		2679		2679	214	2893	
14	14	С1247-211-0106	Реле электротепловое модели РТИ-1306, от 1 до 1,6 А, типа ИЭК	шт.	1	2679		2679		2679	214	2893	
15	15	С1247-201-0103	Щиты распределительные навесные металлические модели ЩРн-18 1Р31 на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8102		8102		8102	648	8750	
16	16	Скоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Выключатель автоматический на вводе ВН-63,3Р,32А	шт.	1	4100,95		4101		4101	328	4429	
17	17	Скоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Выключатель автоматический на вводе ВН-63,3Р,63А	шт.	1	4566,32		4566		4566	365	4931	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С1247-204-7804	**Автомат дифференциальный АД-32 1Р+N 25А 30 мА А**	шт.	1	4414		4414		4414	353	4767	
19	19	С1247-204-0617	**Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	723		723		723	58	781	
20	20	С1247-201-0104	**Щиты распределительные навесные металлические модели ЩРн-24 1Р31 на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8547		8547		8547	684	9231	
21	21	Скоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	**Выключатель автоматический на вводе ВН-63,3Р,32А**	шт.	1	4100,95		4101		4101	328	4429	
22	22	С1247-204-0660	**Выключатель автоматический на вводе ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2083		2083		2083	167	2250	
23	23	С1247-204-3001	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	5329		5329		5329	426	5755	
24	24	С1247-204-7804	**Автомат дифференциальный АД-32 1Р+N 25А 30 мА А**	шт.	1	4414		4414		4414	353	4767	
25	25	С1247-204-0655	**Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2068		2068		2068	166	2234	
26	26	С1247-201-0102	**Щиты распределительные навесные металлические модели ЩРн-12 1Р31 на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6901		6901		6901	552	7453	
27	27	С1247-204-0615	**Выключатель автоматический на вводе ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	670		670		670	54	724	
28	28	С1247-204-0617	**Выключатель автоматический на вводе ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	723		723		723	58	781	
29	29	С1247-204-0616	**Выключатель автоматический на вводе ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	722		722		722	58	780	
30	30	С1247-204-3001	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	5329		5329		5329	426	5755	
31	31	С1247-204-0614	**Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	707		707		707	57	764	
32	32	С1247-204-0611	**Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	658		658		658	53	711	
33	33	С1247-204-7805	**Автомат дифференциальный АД-32 1Р+N 32А 30 мА А**	шт.	1	3171		3171		3171	254	3425	
34	34	С1247-204-7804	**Автомат дифференциальный АД-32 1Р+N 25А 30 мА А**	шт.	0,9999999	4414		4414		4414	353	4767	
35	35	С1247-201-0105	**Щиты распределительные навесные металлические модели ЩРн-36 1Р31 на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	11139		11139		11139	891	12030	
36	36	Скоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	**Выключатель автоматический на вводе ВН-63,3Р,63А**	шт.	1	4566,32		4566		4566	365	4931	
37	37	С1247-204-0661	**Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2177		2177		2177	174	2351	
38	38	С1247-204-0618	**Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	955		955		955	76	1031	
39	39	С1247-204-0617	**Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	723		723		723	58	781	
40	40	С1247-204-0616	**Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	722		722		722	58	780	
41	41	С1247-204-7804	**Автомат дифференциальный АД-32 1Р+N 25А 30 мА А**	шт.	1	4414		4414		4414	353	4767	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					186309	4819	98673167	27219573	177230295	
								13040	2188		13128182		
			Смета: 02-01-10 Электроосвещение										
1	1	Ц13-080305-0319 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Светильник светодионый. Монтаж /встраиваемый, потолочный, накладной/. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**		27,9999981	2388,46	23	66877	644	1314	46962	122947	
				шт.		2318,54	10,94	64919	306		9107		
2	2	Скоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	**Светильники встраиваемые светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20, с лампой СТ РК 2595-2014**		4,0000002	53775,39		215102		215102		232310	
				шт.							17208		
3	3	Скоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	**Светильники потолочные светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/S ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20, с лампой СТ РК 2595-2014**		1,0000001	40280,11		40280		40280		43503	
				шт.							3222		
4	4	Скоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	**Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20, с лампой СТ РК 2595-2014**		17	46760,33		794926		794926		858520	
				шт.							63594		
5	5	Скоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	**Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Днора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014**		1	11880,25		11880		11880		12831	
				шт.							950		
6	6	Скоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	**Светильник светодиодный, 220В, IP65, мощностью 18Вт, опаловый рассеиватель из ПММА, накладной CD LED 18, с лампой**		3,9999997	38926,66		155707		155707		168163	
				шт.							12457		
7	7	Скоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	**Светильники светодиодные, встраиваемые или крепление на поверхность потолка, со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54, с лампой СТ РК 2595-2014**		0,9999999	63618,86		63619		63619		68708	
				шт.							5089		
8	8	Ц13-080305-0401 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Светильник для люминисцентных ламп с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**		0,9999999	3002,03	868	3002	868	267	1833	5221	
				шт.		1866,63	678,53	1867	679		387		
9	9	Скоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	**Светильник с асимметричным отражателем, с люминисцентной лампой, крепление на поверхность потолка или на кронштейны, IP65, 220В, 1х36Вт цоколь G13 ASM/S 136**		0,9999999	36535,12		36535		36535		39458	
				шт.							2923		
10	10	Скоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	**Лампа люминисцентная 220В, 36Вт L36W**		0,9999999	635,68		636		636		687	
				шт.							51		
11	11	Ц13-080305-0319 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Светильник светодионый. Монтаж на поверхность стены или потолка**		1	2278,05	23	2278	23	47	1598	4186	
				шт.		2208,13	10,94	2208	11		310		
12	12	Скоммерческое предложение ТОО "ТД LUMENLUX"	**Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT11 LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65, с лампой СТ РК 2595-2014**		1	29008,35		29008		29008		31329	
				шт.							2321		
13	13	Е11-210401-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Указатели световые настенные. Установка**		1	1173,14	23,91	1173	24	8	829	2163	
				шт.		1140,95	11,05	1141	11		160		
14	14	Скоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	**Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT, мощностью 3,2Вт, время работы в аварийном режиме 3ч, батарея 6В 0,8Ахч, IP40, с лампой ГОСТ Р 54126-2010**		1	52408,96		52409		52409		56602	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Ц13-080206-2202 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	шт.							4193		
				м	200,9	159,59	2,3	32062	462	5316	19082	55236	
						130,83	1,09	26284	219		4092		
16	16	Ц13-080206-2203 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	40,65	187,94	4,6	7640	187	1248	4532	13145	
						152,64	2,19	6205	89		974		
17	17	Ц13-080206-1101 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	19,7	1365,57	34,41	26902	678	7323	13802	43961	
						959,42	13,68	18901	270		3256		
18	18	С1243-107-0701	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01479	557596		8247		8247		8907	Казахстан
											660		
19	19	С1243-107-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044625	625686		27921		27921		30155	Казахстан
											2234		
20	20	С1243-107-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,158865	427277		67879		67879		73310	Казахстан
											5430		
21	21	С1243-107-1301	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,026775	272976		7309		7309		7894	Казахстан
											585		
22	22	С1243-108-1501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,019635	603428		11848		11848		12796	Казахстан
											948		
23	23	С1243-108-1301	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001785	456292		815		815		880	Казахстан
											65		
			ИТОГО:					1664054	2885	100212811	27308211	179123207	
								121525	1584		13268398		
			Объект: 07-01 Генеральный план. Благоустройство										
			Смета: 07-01-01 Вертикальную планировку										
1	1	Е11-010105-0502 Кзтр и Кзм=1,04	Насыпи. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2/грунт выемки в насыпь/	$м^3$ грунта	478,375	141,83	141,83	67848	67848	0	16002	90556	
						0	46,46	0	22225		6707		
2	2	Е11-010105-0505 Кзтр и Кзм=1,04 К=3	Насыпи. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м до 50 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /грунт выемки в насыпь/	$м^3$ грунта	478,375	171,09	171,09	81845	81845	0	19302	109242	
						0	56,04	0	26808		8094		
3	3	Е11-010105-0502 Кзтр и Кзм=1,04	Насыпи. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2/вытесненный грунт в насыпь/	$м^3$ грунта	420,04	141,83	141,83	59574	59574	0	14050	79514	
						0	46,46	0	19515		5889		
4	4	Е11-010105-0505 Кзтр и Кзм=1,04 К=3	Насыпи. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м до 50 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /вытесненный грунт в насыпь/	$м^3$ грунта	420,04	171,09	171,09	71865	71865	0	16949	95920	
						0	56,04	0	23539		7107		
5	5	Е11-010201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	816,74	151,95	151,95	124104	124104	0	29509	165904	
						0	50,18	0	40984		12292		
6	6	Е11-010201-0107 Кзтр и Кзм=1,04 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 25 см до 6-ти проходов	$м^3$ уплотненного грунта	816,74	50,6	50,6	41327	41327	0	10953	56461	
						0	18,62	0	15208		4182		
7	7	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	816,74	121,61	95,34	99324	77868	8167	25883	135220	
						16,27	27,75	13288	22665		10013		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-010102-0325 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы /излишек грунта/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	296,105	134,05	127,12	39693	37641	172	9162	52763	
						6,35	36,62	1880	10843		3909		
9	9	С3412-102-0210	Вывоз грунта самосвалами вне карьеров /излишек грунта/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	503,3785	36		18122				19571	
10	10	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы /излишек грунта/. Работа на отвале	м³ грунта	296,105	34,14	29,68	10109	8788	36	3011	14169	
						4,34	9,78	1285	2896		1048		
11	11	Е11-010203-0112 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	1505	74,05	30,9	111445	46505	0	55550	180359	
						43,15	8,12	64941	12221		13364		
12	12	Е11-010203-0109 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	951,0935484	143,16	31,19	136159	29665	0	82526	236176	
						111,97	8,54	106494	8122		17491		
13	13	Е11-010104-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	195,814	3,21	3,21	629	629	0	151	842	
						0	1,07	0	210		63		
			ИТОГО:					862044	647658	100221186	27591259	180359904	
			Смета: 07-01-02 Озеленение					187888	205236		13360007		
1	1	Е11-470112-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	342,281	756,25	13,59	258850	4652	102530	134770	425110	
						443,11	4,32	151668	1479		31490		
2	2	Е11-470112-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять до 20 см	м²	342,281	190,52	0,16	65211	55	34177	27263	99871	
						90,51	0	30980	0		7397		
3	3	Е11-470112-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Устройство ДЭС из песка слоем 15 см	м²	342,281	456,7	13,59	156320	4652	0	134770	314378	
						443,11	4,32	151668	1479		23289		
4	4	Е11-470112-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. Устройство ДЭС из песка.На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключать до 10 см	м²	342,281	90,67	0,16	-31035	-55	0	-27263	-62963	
						90,51	0	-30980	0		-4665		
5	5	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	34,2281	6046		206943		206943		223499	Казахстан
											16555		
6	6	Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную с внесением удобрений	м²	342,281	487,58	214,12	166889	73289	60019	48323	232429	
						98,11	62,32	33581	21331		17217		
7	7	С1261-501-0101	Удобрения минеральные в мешках	т	0,0136912	46258		633		633		684	
											51		
8	8	Е11-470102-0215 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом /80%/. Добавление растительной земли до 100%	яма	7,7	16192,81	764,48	124685	5887	48624	63982	203760	
						9113,56	328,82	70174	2532		15093		
9	9	Е11-470102-0415 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную /20%/. Добавление растительной земли до 100%	яма	1,9	19655,31	0	37345	0	11998	22305	64423	
						13340,54	0	25347	0		4772		
10	10	Е11-470102-0212 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Устройство ДЭС из крупно-зернистого песка толщ.30 см	яма	9,6	4688,73	764,48	45012	7339	0	35930	87417	
						3924,25	328,82	37673	3157		6475		
11	11	С1211-401-0101	Песок природный крупно-зернистый ГОСТ 8736-2014	м³	2,88	6046		17413		17413		18806	Казахстан
											1393		
12	12	Е11-470103-0107 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Деревья с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка		9,6	11061,72	2179,77	106193	20926	591	81528	2027,38	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		8820,44	830,14	84676	7969		15018		
13	13	С1254-101-1202	Туя восточная (биота восточная), скомом, высотой от 1 м до 1,6 м	шт.	1,2	16944		20333		20333		21959	Казахстан
14	14	С1254-101-0901	Сосна Палласа (крымская), с комом,высотой от 1 до 1,5 м	шт.	3,65	15593		56914		56914	1627	61468	Казахстан
15	15	С1254-102-1701	Катальпа яйцевидная, с комом, высотой от 1,5 до 2 м	шт.	1,05	1512		1588		1588	4553	1715	
16	16	С1254-103-4502	Айлант высочайший, с комом, высотой от 1,5 м до 2 м	шт.	3,7	5279		19532		19532	127	21095	Казахстан
17	17	Е11-470102-0205 Кзтр и Кзм=1,04	Кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом /80%/. Добавление растительной земли до 100%	ямa	6,3	7895,41 4599,8	315,9 135,88	49741 28979	1990 856	18772	1563 26255 6080	82075	
18	18	Е11-470102-0405 Кзтр и Кзм=1,04	Кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную /20%/. Добавление растительной земли до 100%	ямa	1,55	10305,25 7311,56	0 0	15973 11333	0 0	4640	9973 2076	28022	
19	19	Е11-470102-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Кустарники с круглым комом земли, размеры 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом /80%/. Добавление растительной земли до 100%	ямa	8,7	1817,05 1088,21	106,75 45,49	15808 9467	929 396	5412	8680 1959	26447	
20	20	Е11-470102-0305 Кзтр и Кзм=1,04	Кустарники с круглым комом земли, размеры 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную /20%/. Добавление растительной земли до 100%	ямa	2,15	2226,52 1604,43	0 0	4787 3450	0 0	1338	3036 626	8448	
21	21	Е11-470102-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Устройство ДЭС из крупно-зернистого песка толщ.10 см	ямa	7,85	2589,51 2273,61	315,9 135,88	20328 17848	2480 1067	0	16645 2958	39930	
22	22	Е11-470102-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Устройство ДЭС из крупно-зернистого песка толщ.10 см	ямa	10,85	716,98 610,23	106,75 45,49	7779 6621	1158 494	0	6261 1123	15163	
23	23	С1211-401-0101	Песок природный крупно-зернистый ГОСТ 8736-2014	м^3	0,2505	6046		1515		1515	121	1636	Казахстан
24	24	Е11-470103-0105 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	7,85	5579,78 4212,33	1335,94 528,62	43801 33067	10487 4150	247	32751 6124	82676	
25	25	С1254-104-0403	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (сирень обыкновенная) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст до 3 лет ГОСТ 24835-81	шт.	7,85	13630		106996		106996	8560	115555	Казахстан
26	26	Е11-470103-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кустарники с комом земли, размеры кома 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	10,85	1110,86 891,59	203,18 59,14	12053 9674	2205 642	175	9078 1690	22821	
27	27	С1254-104-1502	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (миндаль низкий) с комом земли 0,25 м х 0,2 м, возраст до 3 лет ГОСТ 24835-81	шт.	10,85	15055		163347		163347	13068	176415	Казахстан
			ИТОГО:					1694953	135994	101104923	28225546	182875481	
								675226	45552		13546347		
			Смета: 07-01-04 Покрытие проездов, тротуаров, дорожек и площадок										
1	1	Е11-010104-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /корыто h-0,40 м в боковой резерв/	м^3 грунта	72	78,64 0	78,64 26,16	5662 0	5662 1884	0	1357 562	7580	
2	2	Е11-010104-0110 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м /корыто h-0,40 м в боковой резерв/	м^3 грунта	72	269,14 0	269,14 89,52	19378 0	19378 6445	0	4640 1922	25940	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.0,15 м. Устройство		27	8222,16	1323,95	221998	35747	179701	18527	259767	
			м³ материала основания в плотном теле			242,61	392,74	6551	10604		19242		
4	4	Е11-270403-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 5-10мм /30%/, фракции 40-70мм /70%/, однослойные, толщиной 15 см. Устройство методом заклинки при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		180	1610,86	311,36	289955	56045	223537	35060	351016	
			м² основания			57,63	122,72	10373	22090		26001		
5	5	Е11-271001-0106 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Битум вязкий. Разогревание в котлах вместимостью 400 л /1 л битума весит 1,3 кг/		0,585	177360,22	7340,61	103756	4294	90122	10087	122950	
			т битума			15964,93	0	9340	0		9107		
6	6	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,585	3101,96	3101,96	1815	1815	0	996	3035	
			т			0	1576,16	0	922		225		
7	7	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство на битуме БНД 90/130		180	1869,42	215,1	336496	38718	290884	15482	380135	
			м² покрытия			38,3	41,34	6894	7441		28157		
8	8	Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 0,06 м		180	795,45	0,07	143181	13	140742	2621	157466	
			м² покрытия			13,48	0	2426	0		11664		
9	9	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив битумной эмульсии /1 л битумной эмульсии весит 1,05 кг/		0,0756	200511,76	3101,96	15159	235	14924	129	16510	
			т			0	1576,16	0	119		1223		
10	10	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство на битуме БНД 90/130		180	1781,57	223,37	320683	40207	273582	15286	362846	
			м² покрытия			38,3	40,33	6894	7259		26878		
11	11	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		48,1	3106,92	45,46	149443	2187	84511	68842	235748	
			м бортового камня			1304,48	20,73	62746	997		17463		
12	12	С1255-101-0101	Камни бортовые БР 100.30.15 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		2,0683	33557		69406		69406		74958	Казахстан
			м³								5553		
13	13	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /корыто h-0,48 м в боковой резерв/		144	78,64	78,64	11324	11324	0	2713	15160	
			м³ грунта			0	26,16	0	3767		1123		
14	14	Е11-010104-0110 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м /корыто h-0,48 м в боковой резерв/		144	269,14	269,14	38756	38756	0	9281	51880	
			м³ грунта			0	89,52	0	12891		3843		
15	15	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.0,15 м. Устройство		45	8222,16	1323,95	369997	59578	299502	30878	432946	
			м³ материала основания в плотном теле			242,61	392,74	10918	17673		32070		
16	16	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с затиркой швов песком		300	2130,31	193,03	639093	57909	8550	556080	1290786	
			м² покрытия			1908,78	63,13	572634	18939		95613		
17	17	С1255-102-0610	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		300	2886		865800		865800		935064	Казахстан
			м²								69264		
18	18	Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8		57	2362,63	45,46	134670	2591	57723	81580	233550	
			м бортового камня			1304,48	20,73	74355	1182		17300		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	С1255-101-0101	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м³	0,912	33557		30604		30604		33052	Казахстан
			ИТОГО:					3767176	374458	103734511	2448	187865870	
			Смета: 07-01-05 Ограждение					763127	112213		29079105		
			Раздел: 1. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ								13916005		
1	1	Е11-010101-0343 Кзтр и Кзм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	4,09	230,3	230,3	942	942	0	188	1221	
						0	63,94	0	262		90		
2	2	Е11-010205-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в котлованах глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,22	5141,06	0	1131	0	0	814	2101	
						5141,06	0	1131	0		156		
3	3	Е11-010101-0343 Кзтр и Кзм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. #Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	0,95	230,3	230,3	219	219	0	44	284	
						0	63,94	0	61		21		
4	4	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,02	3397,95	0	68	0	0	49	126	
						3397,95	0	68	0		9		
5	5	Е11-010104-0502 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,37	60,5	60,5	83	83	0	20	111	
						0	19,82	0	27		8		
6	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке	м³ уплотненного грунта	1,37	263,96	119,96	362	164	0	201	608	
						144	59,71	197	82		45		
7	7	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт уплотняемый. Полив водой при обратной механизированной засыпке	м³ уплотненного грунта	1,37	121,61	95,34	167	131	14	43	227	
						16,27	27,75	22	38		17		
8	8	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м /в боковой резерв/	м³ грунта	3,84	67,54	67,54	259	259	0	61	346	
						0	22,13	0	85		26		
9	9	Е11-010104-0114 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	Г рунты 2 группы. Перемещение избыточного грунта бул ьдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м /в боковой резерв/	м³ грунта	3,84	213,84	213,84	821	821	0	194	1096	
						0	70,05	0	269		81		
10	10	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	м² покрытия	25,95	3569,95	241,75	92640	6274	74470	13263	114376	
						458,46	85,27	11897	2213		8472		
11	11	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F50	м³	2,46	43015,62	1613,95	105818	3970	78907	21896	137931	
						9325,68	455,28	22941	1120		10217		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-060101-0119 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F50	м³	3,52	37242,51	1875,73	131094	6603	105228	19189	162306	
						5472,6	518,06	19264	1824		12023		
13	13	Е11-080101-0307 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стоек	м² поверхности	25,44	2583,33	27,11	65720	690	52954	11339	83223	
						474,7	4,55	12076	116		6165		
14	14	Е11-090601-0103 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стойки, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,71815	187384,64	3323,93	134570	2387	2339	90121	242666	
						180804	1065,71	129844	765		17975		
15	15	С1222-525-0301	М/к стоек из круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,71815	1018274		731274		731274		789775	Казахстан
											58502		
16	16	Е11-150403-1003 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стойки. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	20,10555	874,59	1,59	17584	32	2887	11746	31677	
						729,42	0,86	14665	17		2346		
17	17	Е11-090601-0102 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки ограждения из прокатной стали. Монтаж	т конструкций	3,53216	94940,48	3190,45	335345	11269	10812	218156	597781	
						88689,12	822,03	313264	2904		44280		
18	18	С1222-510-0101	Сварные решетки ограждения, огрунтованная	т	3,53216	976080		3447671		3447671		3723484	Казахстан
											275814		
19	19	Е11-150403-1004 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки ограждения. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	95,36832	1422,16	1,59	135629	152	13693	97493	251772	
						1276,99	0,86	121784	82		18650		
20	20	Е11-090601-0102 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ворота распашные из прокатной стали. Монтаж	т конструкций	0,05364	94940,48	3190,45	5093	171	164	3313	9078	
						88689,12	822,03	4757	44		672		
21	21	С1222-510-0101	Сварные ворота распашные, огрунтованная	т	0,05364	976080		52357		52357		56546	Казахстан
											4189		
22	22	Е11-150403-1004 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Ворота распашные. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,44828	1422,16	1,59	2060	2	208	1481	3823	
						1276,99	0,86	1849	1		283		
23	23	Е11-090601-0102 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Калитка распашная из прокатной стали. Монтаж	т конструкций	0,05604	94940,48	3190,45	5321	179	172	3461	9484	
						88689,12	822,03	4970	46		703		
24	24	С1222-510-0101	Сварная калитка распашная, огрунтованная	т	0,05604	976080		54700		54700		59076	Казахстан
											4376		
25	25	Е11-150403-1004 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Секции калиток. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,51308	1422,16	1,59	2152	2	217	1547	3995	
						1276,99	0,86	1932	1		296		
			Итого по разделу: 1. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									6283112	
			Раздел: 2. ОГРАЖДЕНИЕ										
26	26	Е11-110101-1303 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	м² покрытия	1,76	3569,95	241,75	6283	426	5051	900	7757	
						458,46	85,27	807	150		575		
27	27	Е11-070111-0112 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 3,5 м по стальным стойкам без цоколя. Установка, с земляными работами	м оград	17,4	5124,83	1600,14	89172	27843	3278	82674	185593	
						3336,29	690,28	58051	12011		13748		
28	28	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий /под СТ-1/ ГОСТ 7473-2010	м³	1,24	28982		35938		35938		38813	Казахстан
											2875		
29	29	С1222-525-0301	М/к стоек СТ-1 из прокатных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,35847	1018274		365021		365021		394222	Казахстан
											29202		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С1222-525-0301	М/к калитки из прокатных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,006698	1018274		6820		6820		7366	Казахстан
											546		
34	34	С1214-401-0113	Сетки стальные плетеные одинарные 2-50-3,0-0 /С-1/ ГОСТ 5336-80	м²	0,518	1730		896		896		968	
											72		
35	35	С1223-502-0301	Замок навесной ЗНВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	0,2	2760		552		552		596	
											44		
36	36	Е11-080101-0307 Кзтр н Кзм=1,04 Изм. к	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м² поверхности	14,706	2583,33	27,11	37991	399	30611	6555	48109	
						474,7	4,55	6981	67		3564		
37	37	Е11-150403-1004 Кзтр н Кзм=1,02 Изм. к	М/к ограждения. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	42,218506	1422,16	1,59	60042	67	6062	43159	111457	
						1276,99	0,86	53913	36		8256		
			Итого по разделу: 2. ОГРАЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ /2 шт./									1143786	
			ИТОГО:					6248530	63094	109139268	29707333	195292769	
								780683	22223		14466149		
			Итого по стройке:									151119300	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		2929391				198222117	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,32 %		634311				198856428	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3977129				202833557	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									267857143	
			Итоги в текущих ценах, к=1,3205										
			НДС			12 %		32142857,16				300 000 000	
			Итого с НДС										

Принял (Заказчик)

ТОО "Project Services Company" — **Директор, Тулекбаев А.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТН 362" — **Директор, Коштай З.А.**

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Qazaq Building" — **Директор, Аманкос А.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ондасын Строй" — **Директор, Боранбаев Б.О.**