Заказчик (Ген. Подрядчик) : **ТОО "Vek-Stroy-Com"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб Подрядчик : **ТОО "Майлыкент-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Коктал Аулиекольского района**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2024

Составлен(а) 2023.11

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Строительство КТП-10кВ**				**756702**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			531902
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*261302*
		машины и механизмы	тенге			216188
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*61436*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			482470
		оборудование	тенге			3613724
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	118		
46	**1133-0208-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**1**	**60 867**	**60867**
47	**1133-0208-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**1**	**35 089**	**35089**
48	**515-201-0503** *РСНБ РК 2022*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**2**	**183 716**	**367432**
Заземление КТПН						
49	**6124-0203-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	**шт.**	**8**	**11 359**	**90872**
50	**6124-0203-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**16**	**1 814**	**29024**
51	**6124-0203-0307** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**6**	**1 471**	**8826**
52	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**$м^3$**	**3,36**	**7 750**	**26040**
53	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$**	**3,36**	**4 045**	**13591**
54	**252-204-0802** *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	**шт.**	**4**	**649**	**2596**
Ограждение КТПН						
65	**212-101-0604** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F75, W6**	**$м^3$**	**2,25**	**32 058**	**72130**

1	2	3	4	5	6	7
66	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1 419	1419
67	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	72	267	19224
68	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	72	411	29592

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**756702**
из них:					
затраты на труд рабочих	тенге				46153
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*22328*
машины и механизмы	тенге				19559
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*5686*
материалы, изделия и конструкции	тенге				59167
нормативная трудоемкость	чел.-ч	13			

Итого				756 702
В том числе Оборудование				
СМР				
Оборудование				756 702
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%				0
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				0
Всего:				**756 702**
В том числе СМР:				0
Сметная прибыль 5%				0
Непредвиденные работы и затраты-5%				37 835
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г				**794 537**
Итого в текущих ценах на 2024год с К-1,075				**854 127**
С пониж коэфф- 0,98				**837 045**
НДС 12%				**100 445**
Всего				**937 490**

Сдал: (Суб Подрядчик)

ТОО "Майлыкент-Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Маулен Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял:(Ген. Подрядчик):

ГУ "ТОО "Vek-Stroy-Com"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Талипов Г.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.