форма КС-3

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018г. №656

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за 27.11.2019 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		040740002533 /190121/00	06.06.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы	**97 000 000**	**86 607 143**							**10 392 857**	**97 000 000**

ЗАКАЗЧИК: **Заместитель руководителя Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы**
_____ Мусаев Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ Жанысбеков О.К.

Авторский надзор: ТОО "BauProjekt"
Главный специалист _____ Реснянский А.В.

Технический надзор: ТОО "MSK Engineering"
Главный специалист _____ Тантабаев С.Б.

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33

(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ №1 за ноябрь 2019г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 2 Материалы						
1	49	2901-0400-0001 (пл)ТОО "Алматы Энерго KZ"	Концевая муфта наружной установки для трехжильных кабелей сечением 70/120 мм.кв, rek-10КнТ-3-70/120-СЛ-М	шт	2	12535,56	25 071
2	51	2901-0400-0003 (пл)ТОО "Алматы Энерго KZ"	Соединительная муфта для 3-х жильных кабелей сечением 70/120 мм.кв с бумажной пропитанной изоляцией, на напряжение 10 кВ, с гильзами, 10СТп-3-70/120-СЛ-М	шт	12	21696,12	260 353
3	52	2901-0400-0004 (пл)ТОО "Алматы Энерго KZ"	Соединительная муфта для 3-х жильных кабелей сечением 150/240 мм.кв с бумажной пропитанной изоляцией, на напряжение 10 кВ, с гильзами, 10СТп-3-150/240-СЛ-М	шт	1	24106,68	24 107

1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 4 КЛ - 10 кВ						
4	105	2306-0109-1007	Кабели силовые АСБ 3х120-10 ГОСТ 18410-73 К=1,020;	км	0,612	6135490,8	3 754 920
5	107	2306-0109-1010	Кабели силовые АСБ 3х240-10 ГОСТ 18410-73 К=1,020;	км	0,31698	9200715,48	2 916 443
6	108	2306-0109-1006	Кабели силовые АСБлуТ 3х95-10 ГОСТ 18410-73 К=1,020;	км	0,085034	5388863,04	458 237
		Всего					**7 439 130**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					77 367
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					155 591
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**153 442**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**7 825 531**
		Итого в текущих ценах 2019г.					**8 215 994**
		НДС (12 %)					985 919
		Итого					**9 201 913**

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ ... №2 АКТІ үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20____ ж.

ЗАКАЗЧИК: **Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы**

Серікбай Н.К.

Эксперт технического надзора: **Главный специалист** _____ **Тантабаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 1-23

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33

(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ №2 за ноябрь 2019г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2 Прокладка трубопроводов				
1	9	2301-0401-0249	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием К=1,004;	м	108,432	79816,32	8654644
2	12	2301-0401-2005	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1С, класс прочности К 52, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 2,5 мм К=1,004;	м	378,508	61513,56	23283374

1	2	3	4	5	6	7	8
3	17	2301-0301-0238	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 10,15, 20, D 159 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74	м	10,176	10416,6	106000

Всего	**32 044 018**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	333 258
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	670 210
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**660 950**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**33 708 436**
Итого в текущих ценах 2019г.	**35 390 354**
НДС (12 %)	4 246 842
Итого	**39 637 196**

ЗАКАЗЧИК: **Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы**

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРОГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
«____» _____ 20 __ ж.

_____ **Серікбай Н.Қ.**

Эксперт технического надзора: **Главный специалист** _____ **Тантабаев С.Б.**

MSK Engineering

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Заказ 1-23

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33

(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ №3 за ноябрь 2019г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 2 Прокладка трубопровода						
1	11	2301-0401-2333	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3 мм и внутренним эпоксидным покрытием К=1,004;	м	86,344	142675,56	12319179

1	2	3	4	5	6	7	8
2	15	2301-0301-0238	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 10,15, 20, D 159 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74	м	10,176	10416,6	106000

Всего	**12 425 179**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	129 222
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	259 876
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**256 286**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**13 070 563**
Итого в текущих ценах 2019г.	**13 722 732**
НДС (12 %)	1 646 728
Итого	**15 369 460**

«АЛМАТЫ КАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАКҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АК ті үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

ЗАКАЗЧИК: **Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы**

Серікбай Н.К.

«__» _____ 20__г.

Эксперт технического надзора: **Главный специалист** _____ **Тантабаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 1-23

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33

(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2019г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 2 Прокладка трубопроводов						
1	9	2301-0201-0304	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	24,598	58689,36	1443641
	Всего						**1 443 641**
			Временные здания и сооружения (1,3 %)				15 014
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				30 194

1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**29 777**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**1 518 626**
		Итого в текущих ценах 2019г.					**1 594 399**
		НДС (12 %)					191 328
		Итого					**1 785 727**

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» ММ
Форма №2 АКТ
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
«_____» _____ 20___ ж.

ЗАКАЗЧИК: **Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы**

Серікбай Н.К.

Эксперт технического надзора: **Главный специалист** **Тантабаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор **Жанысбеков О.К.**

Заказ 1-23

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33

(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ №5 за ноябрь 2019г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 2 Прокладка трубопроводов						
1	9	2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	63,07128	26790,48	1689710
			Всего				**1 689 710**
			Временные здания и сооружения (1,3 %)				17 573
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				35 341

1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**34 852**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**1 777 476**
		Итого в текущих ценах 2019г.					**1 866 165**
		НДС (12 %)					223 940
		Итого					**2 090 105**

ЗАКАЗЧИК: **Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы**

Серікбай Н.К.

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» ММ
Форма №2
Для АУГов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

«___» _____ 20__ ж.

Эксперт технического надзора: **Главный специалист** _____ **Тантабаев С.Б.**

MSK Engineering

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33

(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2019г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 2 Прокладка трубопроводов						
1	15	2301-0201-0318	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	50,702	75211,2	3813358
2	17	2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	49,196	13071,24	643053

1	2	3	4	5	6	7	8
3	21	2301-0201-0302					
			Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	71,786	50190,84	3603000
4	22	2301-0201-0219					
			Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	73,794	4503,6	332339
		Всего					**8 391 750**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					87 274
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					175 516
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**173 091**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**8 827 631**
		Итого в текущих ценах 2019г.					**9 268 095**
		НДС (12 %)					1 112 171
		Итого					**10 380 266**

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Для АКТов Ферма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

ЗАКАЗЧИК: **Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы**

Серікбай Н.К.

Эксперт технического надзора: **Главный специалист** **Тантабаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор **Жанысбеков О.К.**

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 1-23

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ №7 за ноябрь 2019г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 2 Прокладка трубопроводов						
1	15	2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	51,204	13071,24	669300
2	19	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	57,73	4503,6	259993
		Всего					**929 293**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					9 665
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					19 436
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**19 168**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**977 562**
		Итого в текущих ценах 2019г.					**1 026 338**
		НДС (12 %)					123 161
		Итого					**1 149 499**

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» ММ
Форма №2 КС-2
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
«____» _____ 20__ г.

ЗАКАЗЧИК: **Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы**

Серікбай Н.К.

Эксперт технического надзора: **Главный специалист** _____ **Тантабаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ №8 за ноябрь 2019г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 2 Прокладка трубопроводов						
1	17	2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	49,196	13087,44	643850
2	19	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	10,04	5753,16	57762
3	21	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	54,216	2692,44	145973

Всего	**847 585**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	8 815
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	17 727
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 483**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**891 610**
Итого в текущих ценах 2019г.	**936 098**
НДС (12 %)	112 332
Итого	**1 048 430**

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
«_____» _____ 20___ ж.

ЗАКАЗЧИК: **Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы**

Серікбай Н.К.

Эксперт технического надзора: **Главный специалист** **Тантабаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор **Жанысбеков О.К.**

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 1-23

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33

(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ №9 за ноябрь 2019г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 2 Прокладка трубопроводов						
1	9	2301-0201-0304	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	60,24	58689,36	3535447
2	13	2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	6,024	29374,92	176955
3	17	2301-0201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	22,088	20628	455631
4	21	2301-0201-0263	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	72,70968	37622,88	2735547

1	2	3	4	5	6	7	8
5	23	2301-0201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	176,14176	20131,2	3545945
6	25	2301-0201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	241,68288	11412,36	2758172

Всего	**13 207 697**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	137 360
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	276 243
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**272 426**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**13 893 726**
Итого в текущих ценах 2019г.	**14 586 968**
НДС (12 %)	1 750 436
Итого	**16 337 404**

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

ЗАКАЗЧИК: **Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы**

Серікбай Н.К.

« » 20 ж.

Эксперт технического надзора: **Главный специалист** **Тантабаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор **Жанысбеков О.К.**