форма КС-3

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018г. №656

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за 25.05.2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		040740002533 /190121/00	06.06.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы	**321 677 032**	**61 038 638**							**7 324 637**	**68 363 274**

ЗАКАЗЧИК: **Заместитель руководителя Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы**
_____ Мусаев Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор_____ Жанысбеков О.К.

Авторский надзор: ТОО "BauProjekt"
Главный специалист_____ Реснянский А.В.

Технический надзор: ТОО "MSK Engineering"
Главный специалист_____ Тантабаев С.Б.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

1-23А

Заказ

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33

(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ №15

за май 2020г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1670	257,39	429844
2	2	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1300	45,41	59033

3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 / доработка вручную /	м3 грунта	40	1594,33	63773
4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1250	256,94	321177
5	5 1101-0102-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 / погрузка излишков грунта на автотранспорт для складирования в отвал /	м3 грунта	250	341,13	85283
6	6 4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	310	1153,44	357566
7	7 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	250	29,02	7255

Раздел 2 Сантехнические работы.

2.1 прокладка трубопровода

8	8 1125-0109-0105	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 1000 мм (переход под автодорогой методом прокола, л.3.6 18.040740002533/170416/00/2018-НВК)	м кожуха	39	73130,44	2852087
9	9 1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка / 1 футляр /	км трубопровода	0,037	4335648,65	160419
10	10 1122-0301-0114	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,3951	7755087,32	3064035
11	11 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,074	1509378,38	111694

12	12 2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	74,296	4930,2	366294
13	13 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,074	2830770,27	209477
2.2 установка запорной арматуры						
14	14 1122-0901-0113	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 800 мм. Установка	задвижка или клапан	2	88583	177166
15	15 5101-0101-1103 (об)	Задвижки чугунные 30ч915бр, 30ч515бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод, (маховик, редуктор), Т до 100 °С, PN 10, DN 800 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	2228450	4456900
16	16 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5852,5	11705
17	17 2304-0102-2005	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	72817,92	145636
18	18 2302-0103-0323	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 800 ГОСТ 12816-80	шт.	4	101233,8	404935
19	19 2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5459,4	21838

<u>Раздел 3 Колодцы водопроводные.</u>

3.1 колодцы круглые из сборных ж/б элементов Д.1500 мм - 9 шт

20	20 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,33	51795,71	120684
21	21 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10723,32	32170
22	22 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21737,16	21737
23	23 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22270,68	22271
3.2 колодцы прямоугольные 2500 мм х 2000 мм - 10 шт						
24	24 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9	62514,11	562627
25	25 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка / закладные соединительные детали колодцев для сейсмостойкости /	т стальных элементов	0,08	786675	62934
		Всего				**14 128 540**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)				100 585
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), K=0,8				202 285
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**199 490**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**14 630 900**

Итого в текущих ценах 2019г.	**15 360 924**
НДС (12 %)	1 843 311
Итого	**17 204 235**

ЗАКАЗЧИК: **Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы**

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
«_____» _____ 20____ж.

Серікбай Н.Қ.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Эксперт технического надзора: Главный специалист _____ **Тантабаев С.Б.**

MSK Engineering

TOLAGAI-2050

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

1-23А

Заказ

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33

(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ №16
за май 2020г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Земляные работы.						
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	960	257,39	247095
2	2	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	740	45,41	33603
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 / доработка вручную /	м3 грунта	15	1594,27	23914

4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	700	256,94	179859
5	5 1101-0102-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 / погрузка излишков грунта на автотранспорт для складирования в отвал /	м3 грунта	100	341,13	34113
6	6 4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	150	1153,44	173016
7	7 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	100	29,01	2901

Раздел 2 Прокладка трубопровода.

8	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	20	4325,9	86518
9	9 1122-0301-0114	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка / 1 футляр /	км трубопровода	0,031	7450387,1	230962
10	10 1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка / 2 футляра - 23,5 м, 21,0 м /	км трубопровода	0,0445	4335707,87	192939
11	11 2301-0201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 / для футляров / К=1,004;	м	44,678	33507	1497026
12	12 1122-0601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0445	8769213,48	390230

13	13 1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка / 4 футляра-89,5 м /	км трубопровода	0,075	3421053,33	256579
14	14 2301-0201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 / для футляров / К=1,004;	м	75,3	23934,96	1802303
15	15 1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,075	7141640	535623
16	16 1122-0901-0111	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	2	37035,5	74071
17	17 5101-0102-2305 (м)	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 500, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	1401070	3026311
Раздел 3 Колодцы канализационные из сборного ж/б.						
18	18 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие / 12 шт /	м3 конструкций колодца	5	45706,4	228532
19	19 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	10723,32	96510
20	20 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21737,16	65211
21	21 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	19298,52	57896
	Всего					**9 235 212**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	96 046
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), К=0,8	193 157
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**190 488**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**9 714 903**
Итого в текущих ценах 2019г.	**10 199 638**
НДС (12 %)	1 223 957
Итого	**11 423 595**

ЗАКАЗЧИК: **Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы**

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАКҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АК Үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
«_____»_____20____ж.

Серікбай Н.Қ.

Эксперт технического надзора: Главный специалист _____ **Тантабаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 1-23А

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК,
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ №17
за май 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 3 Строительные работы ВЛ-110кВ				
1		1 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	123,68	48684,24	6021267
			Раздел 4 КЛ - 10 кВ				
2		2 2306-0612-1334	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1х500/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,39	5958956,16	2323993
3		3 2306-0612-1331	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1х400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,3672	5680707,12	2085955

4	4 2306-0109-1008	Кабели силовые АСБ 3х150-10 ГОСТ 18410-73 К=1,020;	км	0,6732	6992944,92	4707651
5	5 2306-0109-1010	Кабели силовые АСБ 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	1,37112	9200715,48	12615285
6	6 2306-0109-1006	Кабели силовые АСБлуТ 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	0,108766	5388863,04	586125,0774
7	7 2306-0137-0744	Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0561	4597373,16	257913

Всего	**28 598 189**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	297 421
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	598 139
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**589 875**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**30 083 624**
Итого в текущих ценах 2019г.	**31 584 678**
НДС (12 %)	3 790 161
Итого	**35 374 840**

ЗАКАЗЧИК: **Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы**

ЖЕРГІЛІКТІ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРОГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
«____» _____ 20__ ж

_____ **Серікбай Н.Қ.**

Эксперт технического надзора: Главный специалист _____ **Тантабаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
1-23А

Заказ

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ №18
за май 2020г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 2 Прокладка трубопроводов						
1	1	1122-0301-0213	Трубы стальные, диаметр 700 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0245	7430408,16	182045
			Всего				**182 045**
			Временные здания и сооружения (1,3 %)				1 893
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), K=0,8				3 808
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**3 755**
			Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**191 501**
			Итого в текущих ценах 2019г.				**201 056**

НДС (12 %)	24 127
Итого	**225 183**

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТ Форма
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

ЗАКАЗЧИК: Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

_____ **Серікбай Н.Қ.**

«____»_____20____ж.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор_____ **Жанысбеков О.К.**

Эксперт технического Главный специалист_____ **Тантабаев С.Б.**

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

1-23А

Заказ

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33

(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ №19
за май 2020г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Земляные работы						
1		1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами	м3 грунта	8,76	3055,37	26765
2		2 1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	300,76	278,22	83677
3		3 4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	526,33	1153,44	607090

4	4 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,13	4325,93	22192
5	5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	208,13	24,04	5003
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	208,13	256,94	53476
7	7 1108-0101-0203	Покрытия из камня булыжного. Устройство отмостки вокруг ковера, контрольной трубки	м3 основания	0,80384	8209,35	6599
Раздел 2 Прокладка трубопроводов						
8	8 1122-0301-0210	Трубы стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,06282	4105141,67	257885
9	9 1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	1863600	18636
10	10 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,156	1093788,46	170631
11	11 2302-0101-0310	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 20-90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	49359,24	197437
12	12 2113-0801-0202	Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем DN 426, шириной 450 мм	комплект	11	7434,72	81782
13	13 1339-0201-0526	Трубопровод, диаметр до 465 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	5604,67	67256

Всего	**1 598 429**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	16 624
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), K=0,8	33 432
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**32 970**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 681 455**
Итого в текущих ценах 2019г.	**1 765 353**
НДС (12 %)	211 842
Итого	**1 977 195**

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
«_____» _____ 20___ ж.

ЗАКАЗЧИК: **Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы**

Серікбай Н.Қ.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Эксперт технического надзора: Главный специалист _____ **Тантабаев С.Б.**

MSK Engineering

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

1-23А

Заказ

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33

(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ №20 за май 2020г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 2 Прокладка трубопроводов						
1	1	1122-0301-0213	Трубы стальные, диаметр 700 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,026	7430307,69	193188
2	2	2301-0201-0304	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	26,104	58689,36	1532028
			Всего				**1 725 216**
			Временные здания и сооружения (1,3 %)				17 942
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), К=0,8				36 083
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**35 585**

Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 814 826**
Итого в текущих ценах 2019г.	**1 905 379**
НДС (12 %)	228 645
Итого	**2 134 024**

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
«_____»_____20____ж.

ЗАКАЗЧИК: Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

Серікбай Н.Қ.

Эксперт технического Главный специалист _____ Тантабаев С.Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

1-23А

Заказ

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33

(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ №21
за май 2020г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 2 Прокладка трубопроводов						
1	1	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0105	1863428,57	19566
			Всего				**19 566**
			Временные здания и сооружения (1,3 %)				203
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), K=0,8				409

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**404**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**582**
Итого в текущих ценах 2019г.	**21 609**
НДС (12 %)	2 593
Итого	**24 202**

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі алған
Дата АКТ 1-бөлім №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

ЗАКАЗЧИК: Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

_____ **Серікбай Н.Қ.**

«_____»_____20____ж.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Эксперт технического Главный специалист _____ **Тантабаев С.Б.**