форма КС-3

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018г. №656

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за 21.07.2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		040740002533 /190121/00	06.06.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы	**457 344 784**	**32 170 559**							**3 860 467**	**36 031 026**

ЗАКАЗЧИК: **Заместитель руководителя Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы**
_____ Мусаев Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ Жанысбеков О.К.

Авторский надзор: ТОО "BauProjekt"
Главный специалист _____ Реснянский А.В.

Технический надзор: ТОО "MSK Engineering"
Главный специалист _____ Тантабаев С.Б.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 191

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 23

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Земляные работы.					
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	718	257,39	184807
2	2	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80	45,41	3633
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 / доработка вручную /	м3 грунта	2	1594,35	3189
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	474	256,94	121792

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1101-0102-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 / погрузка излишков грунта на автотранспорт для складирования в отвал /	м3 грунта	10	341,13	3411
6	6	4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км К=1,300;	т	15	1153,44	17302
7	7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15	29,02	435
		Раздел 2 Сантехнические работы.					
		2.1 прокладка трубопровода					
8	12	2301-0201-0318	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1120 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76 / для футляра / К=1,004;	м	23,4936	75211,2	1766982
9	19	2301-0201-0268	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 / для футляров / К=1,004;	м	18,574	46383,84	861533
10	20	1122-0601-0312	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0185	10276263,74	190111
11	25	2301-0201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 / для футляров / К=1,004;	м	40,16	23934,96	961228
12	26	1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,04	7141700	285668
13	31	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 / для футляра / К=1,004;	м	33,3328	15726,96	524223

1	2	3	4	5	6	7	8
14	32	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0332	5185481,93	172158
15	33	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка / 1 футляр /	км трубопровода	0,0332	2576415,66	85537
16	44	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0332	1017439,76	33779
17	45	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	33,3328	2692,44	89747
18	46	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0332	1890000	62748
19	47	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,018	1509380,43	27171
20	48	2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	18,072	4930,2	89099
21	49	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	2830793,48	50953
		2.2 установка запорной арматуры					
22	71	5101-0102-2303 (м)	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 400, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	677883	732114

1	2	3	4	5	6	7	8
23	73	5101-0102-2302 (об)	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 350, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	572810	572810
24	74	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5852,25	11705
25	75	2304-0102-2005	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	72817,92	145636
26	77	2304-0102-2004	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	43293,96	86588
27	79	2302-0103-0323	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 800 ГОСТ 12816-80	шт.	4	101233,8	404935
28	83	2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5459,4	21838
		Раздел 3 Колодцы водопроводные.					
		3.1 колодцы круглые из сборных ж/б элементов Д.1500 мм - 9 шт					
29	100	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих К=9,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,66002	51796,06	241372
30	101	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=9,000;	шт.	9	10723,32	96510
31	104	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=9,000;	шт.	4,00005	21737,16	86950

1	2	3	4	5	6	7	8
32	105	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=9,000;	шт.	4,00005	22270,68	89084
33	109	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка / закладные соединительные детали колодцев для сейсмостойкости / К=9,000;	т стальных элементов	0,05004	786673,6	39365
		3.2 колодцы прямоугольные 2500 мм х 2000 мм - 10 шт					
34	112	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих К=10,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	36	62514,13	2250513
		Раздел 4 Устройство крепления телефонной канализации в местах пересечения - 7 пересечений.					
		4.1 земляные работы					
35	116	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / разработка грунта при пересечением с каналом /	м3 грунта	86,625	2341,02	202791
36	117	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка вручную / К=0,030;	м3 грунта	2,59875	2341,13	6084
37	118	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	40,845	1451,66	59293
38	119	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,845	256,95	10495
39	120	1101-0102-0430	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 / погрузка излишков грунта на автотранспорт для складирования в отвал /	м3 грунта	43,18125	263,91	11396
40	121	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	43,18125	23,78	1027

1	2	3	4	5	6	7	8
		4.2 строительные работы при пересечении с телефонной канализацией					
41	122	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство К=7,000;	м3	5,53	26939,06	148973
42	123	2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 / 1,32 м2 на одно пересечение / К=7,000;	м3	1,848	72528,48	134032
43	124	2107-0204-0405	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 / для крепления / К=7,000;	м3	4,025	16535,88	66557
		4.3 деталь крепления при пересечении с телефонной канализацией.					
44	125	1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) / узел подвески для фиксации телефонных кабелей / К=7,000;	т конструкций	1,35135	83267,84	112524
45	126	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=7,000;	т	1,30116	344979	448873
46	127	2105-0304-0113	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) К=7,000;	т	0,05019	224722,08	11278
		4.4 демонтажные работы деталей крепления телефонной канализации					
47	128	1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Демонтаж с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) / узел подвески для фиксации телефонных кабелей / К=7,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1,35135	50627,15	68415

1	2	3	4	5	6	7	8
			Всего				**11 596 664**
			Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8				114 648
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				230 567
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**227 381**
			Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**12 169 260**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 2525/2405)	1,050			**12 776 458**
			НДС (12 %)				1 533 175
			Итого				**14 309 633**

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТ-үшін
Для АКТа Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

ЗАКАЗЧИК: **Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы**

«____» _____ 20__ ж. **Серікбай Н.Қ.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Эксперт технического Главный специалист _____ **Тантабаев С.Б.**

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 191

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 24

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Земляные работы.					
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	837,362	257,39	215529
2	2	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	821,301	45,41	37295
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 / доработка вручную /	м3 грунта	20,94724	1594,34	33398
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	861,301	256,94	221304

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1101-0102-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 / погрузка излишков грунта на автотранспорт для складирования в отвал /	м3 грунта	136,061	341,14	46415
6	6	4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км К=1,300;	т	156,87929	1153,44	180951
		Раздел 2 Прокладка трубопровода.					
7	10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5	4325,92	21630
8	31	1122-1601-0108	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 1000 мм. Укладка	км трубопровода	0,0607	2705914,33	164249
		Раздел 3 Колодцы канализационные из сборного ж/б.					
9	36	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие / 12 шт /	м3 конструкций колодца	6,02	45706,57	275156
10	37	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10723,32	32170
11	38	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	17197,92	171979
12	39	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	21737,16	152160
13	40	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	19298,52	135090
14	44	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка / закладные соединительные детали колодцев для сейсмостойкости /	т стальных элементов	0,1	786676,16	78666

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего					**1 765 992**
		Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8					18 366
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					36 936
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**36 426**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**1 857 720**
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 2525/2405)		1,050			**1 950 413**
		НДС (12 %)					234 050
		Итого					**2 184 462**

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТ(ушін)
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

ЗАКАЗЧИ Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

_____ **Серікбай Н.Қ.**

«____»_____ 20____ ж.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Эксперт технического Главный специалист _____ **Тантабаев С.Б.**

MSK Engineering

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 191

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 25

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2 Прокладка трубопровода.					
1	17	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	23,5	4325,87	101658
2	18	1122-1601-0108	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 1000 мм. Укладка	км трубопровода	0,08	2705962,5	216477
3	22	1122-1601-0102	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0185	1407405,41	26037
4	23	2301-0906-0303	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 400 СТ РК 1128-2002 К=1,010;	м	18,685	24017,04	448758
		Всего					**792 930**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8					8 246
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					16 584
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**16 355**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**834 115**
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 2525/2405)		1,050			**875 734**
		НДС (12 %)					105 088
		Итого					**980 822**

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТ
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

ЗАКАЗЧИК: **Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы**

«____» _____ 20__ **Серікбай Н.Қ.**

Эксперт технического Главный специалист _____ **Тантабаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 191

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 26

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Водопровод.					
1	4	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Разборка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,133	592046,63	78742
2	8	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона д.1500 мм. Разборка в грунтах сухих / 9 шт / ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5	28281,51	141409
		Раздел 2 Канализация.					
3	18	1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Разборка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,031	2602161,29	80667
		Раздел 3 Канализация К2.					

1	2	3	4	5	6	7	8
4	24	1122-1601-0102	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 400 мм. Разборка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,0185	831189,19	15377
5	25	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Разборка. Грунты сухие / 6 шт / ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 конструкций колодца	1	28506,63	28506

Всего		**344 701**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8		3 585
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)		7 210
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**7 110**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**362 606**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 2525/2405)	1,050	**380 699**
НДС (12 %)		45 684
Итого		**426 382**

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма № 2 АКТ
Для АКТов Форма № 2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

ЗАКАЗЧИК: **Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы**

_____ **Серікбай Н.Қ.**

«____» _____ 20____ г.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Эксперт технического Главный специалист _____ **Тантабаев С.Б.**

MSK Engineering

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 191

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 27

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Оборудование и монтажные работы					
1	14	1308-0201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	51109,5	102219
2	15	1308-0201-2509	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	74081	148162
3	16	1308-0201-2708	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	24365,75	292389
4	17	1308-0201-2710	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	60	34673	2080380

1	2	3	4	5	6	7	8
5	18	1308-0201-2007	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля до 10 кВ сечением до 630 мм2. Монтаж оборудования	шт.	90	13150,07	1183506
6	19	1308-0201-2006	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля до 10 кВ сечением до 400 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	10694,33	128332
		Раздел 2 Материалы					
7	50	2901-0400-0002 (пл)ТОО "Алматы Энерго KZ"	Муфта концевая внутренней установки для техжильных кабелей сечением 150/240 мм.кв rek-10КвТ-3-150/240-СЛ-М	шт	2	13306,68	26613
8	52	2901-0400-0004 (пл)ТОО "Алматы Энерго KZ"	Соединительная муфта для 3-х жильных кабелей сечением 150/240 мм.кв с бумажной пропитанной изоляцией, на напряжение 10 кВ, с гильзами, 10СТп-3-150/240-СЛ-М	шт	59	24106,68	1422294
9	53	2901-0400-0005 (пл)ТОО "Алматы Энерго KZ"	Соединительная муфта для 1-но жильных кабелей сечением 500/630 мм.кв с изоляцией из полиэтилена, на напряжение 10 кВ, с гильзами, eks-10НН-1-500/630-А-М	шт	90	19285,56	1735700
10	54	2901-0400-0006 (пл)ТОО "Алматы Энерго KZ"	Соединительная муфта для 1-но жильных кабелей сечением 300/400 мм.кв с изоляцией из полиэтилена, на напряжение 10 кВ, с гильзами, eks-10НН-1-300/400-А-М	шт	12	14464,44	173573
		Раздел 4 КЛ - 10 кВ					
11	83	1134-0202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м (трубой 299х9 ГОСТ10705-80 18.040740002533/170416/00/2018-ЭС л.25)	переход	2	289194,73	578391
12	84	1134-0202-0102	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м (трубой 299х9 ГОСТ10705-80 18.040740002533/170416/00/2018-ЭС л.25)	переход	1	144511,54	144512

1	2	3	4	5	6	7	8
13	89	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (траншея для прокладки кабельных линий л.25)	м3 грунта	180	3513,52	632433
14	97	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1000	1677,24	1677240

Всего		**10 325 744**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8		107 388
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)		215 966
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**212 982**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**10 862 080**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 2525/2405)	1,050	**11 404 055**
НДС (12 %)		1 368 487
Итого		**12 772 541**

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
№2 АКТІ үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

ЗАКАЗЧИК: Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

_____ Серікбай Н.Қ.

«____»_____20____ж.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Эксперт технического Главный специалист _____ Тантабаев С.Б.

MSK Engineering

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 191

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице
(наименование, адрес)

Объект : Магистральный газопровод
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 28

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Земляные работы					
1	1	1101-0104-0105	Снятие плодородного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	432	34,79	15028
2	2	1101-0104-0113	Снятие плодородного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта К=2,000;	м3 грунта	864	30,11	26013
3	3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	367,2	193,72	71135
4	4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами	м3 грунта	280,8	3055,23	857909

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	522	24,03	12545
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	522	256,94	134122
7	7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	126	211,4	26636
8	8	4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км К=1,750;	т	220,5	1153,44	254334
9	9	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	126	23,77	2995
		Раздел 2 Прокладка трубопровода					
10	10	1122-0301-0118	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка	км трубопровода	0,086	14999534,88	1289960
11	12	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	665875	10654
12	13	2301-0502-0507	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	16,16	1856,52	30001
13	14	1109-0701-0132	Свеча вытяжная. Изготовление	т конструкций	0,2726	369860,6	100824
14	16	2302-0101-0236	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	5973,48	11947

1	2	3	4	5	6	7	8
15	17	2105-0102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 4 мм ГОСТ 19904-74	т	0,00191	271329,48	518
16	18	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0006	212889,6	127
17	19	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,267	128,07	1571
18	20	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,267	977,58	11992
19	21	1124-0206-0101	Свечи газовые условным диаметром 150 мм. Установка	свеча	1	15057	15057
20	22	2901-0040-0100 (пл)ТОО "ЭХЗ№1"	Диэлектрическое кольцо спейсер d1020	шт	86	13355,28	1148554
21	23	1122-1401-0404	Концы футляра диаметром 1200 мм. Заделка	футляр	2	61177	122354
22	24	2113-0801-0207	Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем DN 1220, шириной 450 мм	комплект	8	15600,6	124805
23	25	2302-1104-2113	Манжета герметизирующая для трубопроводов диаметром 1220 мм	шт.	2	3755,16	7510
24	26	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	9496,5	18993
25	27	2401-0201-0111	Знаки дорожные односторонние круглые D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8054,64	16109
26	28	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	1827	3654

1	2	3	4	5	6	7	8
27	29	2401-0201-0131	Щитки дополнительные к знакам дорожным односторонние прямоугольные, размерами 700 мм х 350 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	7788,96	15578
			Всего				**4 330 925**
			Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8				45 042
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				90 583
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**89 331**
			Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**4 555 881**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 2525/2405)	1,050			**4 783 201**
			НДС (12 %)				573 984
			Итого				**5 357 186**

ЗАКАЗЧИК: Главный специалист управления энертоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ
Форма №2 АКТ
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ»

_____ Серікбай Н.Қ.

«____» _____ 20____ ж.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Эксперт технического Главный специалист _____ Тантабаев С.Б.

MSK Engineering