Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны",Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, Астана г., Бейбитшилик, 11, тел.: (+77172) 55-69-23**	**130740015861**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45**	**940940000691**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №2022/85 от 20.06.2022	

Номер документа	Дата составления
337	24.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство сетей электроснабжения для перспективной застройки района гаражного кооператива "Южный"			Одна услуга	1	135 875 040,00	135 875 040,00	14 558 040,00
				Итого	1	x	135 875 040,00	14 558 040,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / УМБЕТАЛИЕВ Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. руководителя / _____ / Сыздыков Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения для перспективной застройки района гаражного кооператива "Южный" в г. Астана".

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			2022/85	20.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 105 899 719									
в т.ч. за текущий год	375 175 099	121 317 000		0	0	0	0	0	14 558 040	135 875 040

Заказчик:
БИН 130740015861
Руководитель ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Узаков М.А.

Подрядчик:
БИН 940940000691
АО "Электромонтаж"

Умбеталиев Е.Е.

Технический надзор:
KZ55VJE00052751 от 14.02.2020
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Слямбеков А. К.

KZ68VJE76767 от 11.10.2022
ТОО "Есиль-Строй-Экаспертиза"

Тасщанов С.О

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей электроснабжения для перспективной застройки района гаражного кооператива "Южный" в г. Астана".

Локальная смета 02-01 **Наружное электроснабжение 10 кВ (на участке от ПС "Чубары" до РПК-2Т №2). УЧАСТОК №1**

Договор № 2022/85 от 20.06.2022 г

АКТ №9
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА										
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ-475М2										
1	1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции		71,1	3726,53	1443,38	264956	102624	--	231441	536108
			НР - 108%, СП - 8%				2283,15	730,87	162332	51965		39712	
2	2	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т		92,43	117,00	--	10814	--		--	11679
			СП - 8%				--	--	--	--		865	
3	3	412-102-0216 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км		1478,88	28,00	--	41409	--		--	44722
			СП - 8%				--	--	--	--		3313	
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БРУСЧАТКИ-672,5М2										
4	9	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные, песчаные. Разборка**	м3 конструкции		60,48	430,00	278,13	26006	16821	--	14941	44223
			НР - 108%, СП - 8%				151,87	76,87	9185	4649		3276	
5	10	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Покрытия из брусчатки. Разборка**	м3 конструкции		15,12	1450,94	808,43	21938	12223	--	15130	40033
			НР - 108%, СП - 8%				642,51	284,02	9715	4294		2965	
6	11	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т		98,28	117,00	--	11499	--		--	12419
			СП - 8%				--	--	--	--		920	
7	12	412-102-0216 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км		1572,48	28,00	--	44029	--		--	47551
			СП - 8%				--	--	--	--		3522	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**420651**	**131668**	**--**	**261512**	**736735**
								181232	**60908**	**--**	**54573**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**420651**				
		Всего заработная плата		Тенге					**242140**			
		Транспортные расходы		Тенге				**107751**				
			Накладные расходы	Тенге				**261512**				
			Сметная прибыль	Тенге				**54573**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**736736**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**156**
			Сметная заработная плата	Тенге					**242140**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**736736**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**156**
			Сметная заработная плата	Тенге					**242140**			
			РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
8	**30**	**1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**279,34**	**307,46**	**307,46**	**85886**	**85885**	**--**	**13644**	**107493**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**67,84**	**--**	**18950**		**7962**	
9	**31**	**1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**83,5763**	**335,41**	**335,41**	**28032**	**28032**	**--**	**4454**	**35084**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**74,01**	**--**	**6185**		**2599**	
10	**32**	**1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**126,621**	**368,95**	**368,95**	**46717**	**46717**	**--**	**7422**	**58470**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**81,41**	**--**	**10308**		**4331**	
11	**33**	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3**	**м3 грунта**	**47,15**	**3680,59**	**--**	**173540**	**--**	**--**	**124949**	**322368**
			НР - 72%; СП - 8%			**3680,59**	**--**	**173540**	**--**		**23879**	
12	**39**	**211-401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный (поверх колодцев)**	**м3**	**89,736**	**2443,00**	**--**	**219225**	**--**	**219225**	**--**	**236763**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17538**	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПРОХОД ПОД ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ									
13	45	1122-1401-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 630 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп / в гильзе/**	м	52	78100,72	24612,71	4061237	1279861	2590871	409377	4828263
			НР - 99%; СП - 8%			3663,56	4288,60	190505	223007		357649	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	48	1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм /350мм/ протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп /без гильзы/**	м	76	23632,23	8690,73	1796049	660496	1006217	267682	2228830
			НР - 99%; СП - 8%			1701,79	1855,92	129336	141050		165099	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6410686	2100991	3816313	827528	7817271
								493381	399500	--	579057	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6410686				
		Материалы		Тенге				3597089				
		Всего заработная плата		Тенге					892881			
		Местные материалы		Тенге				219225				
			Накладные расходы	Тенге				827528				
			Сметная прибыль	Тенге				579057				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7817271				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								464
			Сметная заработная плата	Тенге					892881			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7817271				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								464
			Сметная заработная плата	Тенге					892881			
			РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КАМЕРЫ Тип-2 (проходная)- 3шт									
15	73	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	15,21	3001,83	173,37	45658	2636	37230	6458	56285
			НР - 94%; СП - 8%			380,82	70,84	5792	1077		4169	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА									
16	131	241-207-0605 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	810	4536,00	--	3674160	--	3674160	--	3968093
			СП - 8%			--	--	--	--		293933	
17	135	241-207-0605 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	532	4536,00	--	2413152	--	2413152	--	2606204
			СП - 8%			--	--	--	--		193052	
18	140	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка**	шт.	88	2530,01	1489,48	222641	131074	--	135757	387070
			НР - 99%; СП - 8%			1040,53	517,75	91567	45562		28672	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	144	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	105	354,07	187,62	37177	19700	239	17335	58873
			НР - 72%, СП - 8%			164,17	65,13	17238	6839		4361	
20	145	241-207-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	105	4536,00	--	476280	--	476280	--	514382
			СП - 8%			--	--	--	--		38102	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6869068	153410	6601061	159550	7590907
								114597	53478	--	562289	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				37177				
		Материалы		Тенге				239				
		Всего заработная плата		Тенге					24077			
			Накладные расходы	Тенге				17335				
			Сметная прибыль	Тенге				4361				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				58873				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					24077			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				268299				
		Материалы		Тенге				37229				
		Всего заработная плата		Тенге					143998			
			Накладные расходы	Тенге				142215				
			Сметная прибыль	Тенге				32841				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				443355				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
			Сметная заработная плата	Тенге					143998			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				6563592				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6563592				
			Сметная прибыль	Тенге				525087				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7088679				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7590907				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					168075			
			РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
21	172	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	5280	1139,36	500,17	6015821	2640898	341933	2904156	9633575
			НР - 72%, СП - 8%			574,43	189,50	3032990	1000560		713598	
22	176	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2010	760,62	377,86	1528846	759499	98932	701487	2408759
			НР - 72%, СП - 8%			333,54	151,18	670415	303872		178427	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7544667	3400397	440865	3605643	12042334
								3703405	1304432	--	892025	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				7544667				
		Материалы		Тенге				440865				
		Всего заработная плата		Тенге					5007837			
			Накладные расходы	Тенге				3605643				
			Сметная прибыль	Тенге				892025				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12042335				

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2751
			Сметная заработная плата	Тенге					5007837			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12042335				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2751
			Сметная заработная плата	Тенге					5007837			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28187249**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4492615				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5786466			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1818318			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10858239		
			- Перевозка грузов	Тенге				107751				
			- Накладные расходы	Тенге							4854233	
			- Сметная прибыль	Тенге							2087944	
		Итого смета		**Тенге**			**28 187 249**					
		Оборудование					**0**					
		ИТОГО СМР					**28 187 249**					
			Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**			**676 494**					
		ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			**28 863 743**					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9%	**Тенге**			**837 049**					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2021г					**29 700 792**					
		в том числе СМР					**29 700 792**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**594 016**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021г		**Тенге**			**30 294 807**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г к=1,0500514					**31 811 105**					
		Договорной коэффициент к = 0,95					**30 220 550**					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**			**3 626 466**					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**			**33 847 016**					

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального **Сыздыков Е.А.**

Подрядчик:
АО "Электромонтаж" **Умбеталиев Е.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаҚұрылыс" **Лось В. В.**

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" **Слямбеков А. К.**

Тасщанов С.О

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей электроснабжения для перспективной застройки района гаражного кооператива "Южный" в г. Астана".

Акт замены №2
Договор № 2022/85 от 20.06.2022 г

Наружное электроснабжение 10 кВ (на участке от ПС "Чубары" до РПК-2Т №2). УЧАСТОК №1

АКТ №10
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭлКабТрейд"**	**Кабель 10кВ с алюминиевой жилой сечением 630мм2 в изоляции из сшитого полиэтилена, марки АПвЭасПуги(В)-HF 1х630мк/120-10**	**км**	**7,29**		**10791964,29**	**--**	**78673420**	**--**	**78673420**	**--**	**84967294**
			СП - 8%				--	--	--	--		**6293874**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**78673420**	**--**	**78673420**	**--**	**84967294**
									--	--	--	**6293874**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					**78673420**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**78673420**				
			Сметная прибыль	Тенге					**6293874**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**84967294**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**84967294**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**84967294**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**78673420**		
			- Сметная прибыль	Тенге								**6293874**	
		Итого смета		**Тенге**				**84 967 294**					
		Оборудование						**0**					
		ИТОГО СМР						**84 967 294**					
			Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**				**2 039 215**					
		ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**87 006 509**					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9%	**Тенге**				**2 523 189**					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2021г						**89 529 698**					
		в том числе СМР						**89 529 698**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%						**1 790 594**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021г		**Тенге**				**91 320 292**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г к=1,0500514						**95 891 000**					
		Договорной коэффициент к = 0,95						**91 096 450**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			10 931 574					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге			102 028 024					

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального **Сыздыков Е.А.**

Подрядчик:
АО "Электромонтаж" **Умбеталиев Е.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаҚұрылыс" **Лось В. В.**

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" **Слямбеков А. К.**

Тасщанов С.О