Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«21» октября 2017 года

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Меркурй и К»», РК, г.Астана, район "Алматы", ул. Циолковского, 4

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Де-Бенедетто Павел Доминикович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция наземного комплекса управления космическими аппаратами и системы мониторинга связи в районе ТУСМ-2, города Акколь, Аккольского района, Акмолинской области» по адресу 020000, РК, Акмолинская область, Аккольская г. а., Аккольский район, г. Акколь, район ТУСМ-2

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Акционерное общество «Республиканский центр космической связи» в лице Президента Лефтер Виктор Дмитриевича.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: НЕТ

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектно-строительная компания «ППК»», проект 157

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден Приказом президента АО «Республиканский центр космической связи» № 06-п от 11 января 2017 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка реконструкции:	метр ^{2}	1 315,0		1 315,0	
В том числе:					
Площадь застройки	метр ^{2}	120,0		120,0	
Общая площадь здания		79,5		79,5	
Полезная площадь	метр ^{2}	69,6		69,6	
Строительный объем	метр ^{3}	541,3		541,3	

Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах четвертого квартала 2016-2017 года	тыс.тенге	150 026,583		150 026,583	
В том числе:					
СМР		92 514, 931		92 514, 931	
Оборудование		24 231,182		24 231,182	
Прочие		33 280,470		33 280,470	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Участок расположен на территории ТУСМ, д.2., г.Акколь Аккольского района Акмолинской области. «Наземный комплекс управления космическими аппаратами и системы мониторинга связи» относится к категории «А» по степени инженерно-технической укрепленности в соответствии с РДС РК 2.04-08-2009.

Технологическая часть рабочего проекта разработана на основании задания на проектирование и требований СНиП, действующих на территории Республики Казахстан. В здании предусмотрены следующие помещения: комната досмотра, служебное помещение, раздевалка, проходная, комната персонала, коридор, серверная, санузел, тамбуры. Комната досмотра оборудуется камерой хранения для личных вещей посетителей, скамьей трехместной, столом, арочным металлодетектором для обеспечения безопасности на объекте и электронной проходной.

Все остальные помещения оборудуются необходимой мебелью и оборудованием для работы персонала.

Здание контрольно-пропускного пункта одноэтажное, прямоугольной конфигурации с размерами в осях 7,12×11,62м. Здание без подвала, высота этажа - 3,0м. Инсоляция помещений обеспечивается в пределах нормативов.

Здание имеет следующий набор помещений: комната досмотра, служебное помещение, раздевалка, проходная, комната персонала, коридор, серверная, санузел, тамбуры.

Крыша - чердачная, двухскатная, с деревянной стропильной системой с покрытием из гибкой черепицы «Шинглас Джайф» по сплошному основанию из фанеры толщиной 10мм по ГОСТ 3916.1-96, укладываемому по обрешетке 50х50мм с шагом 325мм.

Утеплитель в перекрытии чердака – минплита АКТ П 100 (объемным весом 100кг/м3, толщиной 150мм).

Водосток - наружный организованный.

Оконные блоки – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Дверные блоки наружные - стальные по ГОСТ 31173-2003, алюминиевые по ГОСТ 23747-88.

Дверные блоки внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88.

Полы - керамическая плитка /керамогранитная/.

Наружная отделка: стены – облицовываются керамическим лицевым кирпичом.

Цоколь – сплиттерная плитка.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию_

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2017 года;

месяц, год

окончание работ октябрь 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: три ;

фактически, месяц: три;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: нет

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик считает объект «Реконструкция наземного комплекса управления космическими аппаратами и системы мониторинга связи в районе ТУСМ-2, города Акколь, Аккольского района, Акмолинской области», готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик

Де-Бенедетто Павел Доминикович — подпись — 21.10.2017г

Ф. И. О. руководителя — дата

Место печати