Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", БИН 050 240 003 614, г. Алматы, пл. Республики 4, ИИК KZ32070102KSN6001000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК: KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010 140 002 665, 050009, г. Алматы, Алмалинский р-н., ул. Шевченко 165 Б, БЦ «МТС», 5-этаж, 511 офис, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта: Строительство инженерной защиты от подтопления площадки строительства мечети на 7000 мест по ул. Момышулы, а также строительство сбросного коллектора диаметром 1000 мм в Алатауском районе г. Алматы

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 29 с/к	30.10.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной защиты от подтопления площадки строительства мечети на 7000 мест по ул. Момышулы, а также строительство сбросного коллектора диаметром 1000 мм в Алатауском районе г. Алматы	49 236 414,08	43 961 084,00							5 275 330,08	49 236 414,08

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «УПРиРП г. Алматы» **Темешев А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050" **Жанысбеков О.К.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", БИН 050 240 003 614, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010 140 002 665, РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165б, БЦ "МТС", 2 этаж, офис 201**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерной защиты от подтопления площадки строительства мечети на 7000 мест по ул. Момышулы, а также строительство сбросного коллектора диаметром 1000 мм в Алатауском районе г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство инженерной защиты от подтопления площадки строительства мечети на 7000 мест по ул. Момышулы, а также строительство сбросного коллектора диаметром 1000 мм в Алатауском районе г. Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 29 с/к от 30.11.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разборка существующих габионных конструкции и дорожных покрытия#				
1	1	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж габионных констукции размером 3х1х0,5мм (6шт. весом 18,20кг./шт.)	т	0,109	21751,03	2375
			Накладные расходы			*6537,84*	*714*
			Сметная прибыль			*1611,19*	*176*
2	2	11-270302-0101 РСНБ РК 2015	Разборка камня (для дальнейшего использования)	м3 конструкции	9,000	2766,09	24895
			Накладные расходы			*1020,82*	*9187*
			Сметная прибыль			*204,90*	*1844*
3	3	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка асфальтобетонного покрытия,толщиной 5 см.	м3 конструкции	1,000	3739,80	3740
			Накладные расходы			*1211,48*	*1211*
			Сметная прибыль			*277,02*	*277*
			Раздел: ПРОЧИЕ РАБОТЫ#				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка строительного мусора при разборке	т	2,409	88,94	214
			Накладные расходы			*3,35*	*8*
			Сметная прибыль			*6,59*	*16*
5	5	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов на свалку самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,409	599,20	1443
			Накладные расходы			*22,57*	*54*
			Сметная прибыль			*44,39*	*107*
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
6	6	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта толщиной 30 см,бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.во временный отвал	м3 грунта	120,000	49,44	5933
			Накладные расходы			*9,02*	*1082*
			Сметная прибыль			*3,66*	*439*
7	7	11-010101-0326 РСНБ РК 2015	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	330,000	132,99	43888
			Накладные расходы			*18,62*	*6146*
			Сметная прибыль			*9,85*	*3251*
8	8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы после экскаватора вручную, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,200	2955,75	47883
			Накладные расходы			*1086,59*	*17603*
			Сметная прибыль			*218,94*	*3547*
9	9	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка дна котлована ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	162,000	200,11	32417
			Накладные расходы			*73,56*	*11917*
			Сметная прибыль			*14,82*	*2401*
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение дна траншей пневматическими трамбовками толщиной 30 см.	м3 уплотненного грунта	48,600	228,79	11119
			Накладные расходы			*73,41*	*3568*
			Сметная прибыль			*16,95*	*824*
11	11	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта толщиной 30 см,бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(30) м.во временный отвал	м3 грунта	7493,000	49,44	370477
			Накладные расходы			*9,02*	*67554*
			Сметная прибыль			*3,66*	*27443*
12	12	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7493,000	83,15	623075

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*15,16*	*113614*
			Сметная прибыль			*6,16*	*46154*
13	13	11-010101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	82254,000	132,99	10939332
			Накладные расходы			*18,62*	*1531800*
			Сметная прибыль			*9,85*	*810321*
14	14	11-010101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	8275,000	146,29	1210583
			Накладные расходы			*20,49*	*169514*
			Сметная прибыль			*10,84*	*89673*
15	15	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка дна траншей ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2964,000	200,11	593111
			Накладные расходы			*73,56*	*218040*
			Сметная прибыль			*14,82*	*43934*
16	16	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группы,толщиной 30см.	м3 уплотненного грунта	889,200	228,79	203443
			Накладные расходы			*73,41*	*65274*
			Сметная прибыль			*16,95*	*15070*
17	17	11-010105-0702 РСНБ РК 2015	Разработка канавы продольные водоотводные. Группа грунтов 2	м3 грунта	1334,000	1752,67	2338057
			Накладные расходы			*628,42*	*838307*
			Сметная прибыль			*129,83*	*173189*
18	18	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2156,000	1882,76	4059238
			Накладные расходы			*70,91*	*152881*
			Сметная прибыль			*139,46*	*300684*
19	19	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Перемещение излишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) на рассояние до 10 м в кучи (втч;объем грунта-(8275+82254+1334м3)-5425-78341=8097м3.)	м3 грунта	8097,000	56,19	454933
			Накладные расходы			*10,25*	*82954*
			Сметная прибыль			*4,16*	*33699*
20	20	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	Погрузка излишнего грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3,на автомобили-самосвалы	м3 грунта	8097,000	197,82	1601709

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*29,05*	*235247*
			Сметная прибыль			*14,65*	*118645*
21	21	41-020103-1020 РСНБ РК 2015	Транспортировка излишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	14169,750	427,83	6062311
			Накладные расходы			*16,11*	*228321*
			Сметная прибыль			*31,69*	*449060*
22	22	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа (разравнивание) на отвале	м3 грунта	8097,000	24,13	195406
			Накладные расходы			*5,52*	*44715*
			Сметная прибыль			*1,79*	*14475*
			Раздел: УКЛАДКА ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ				
23	23	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основание под трубопроводы песчаное./песчаная подушка толщиной 20 см./	м3 основания	899,000	3857,71	3468077
			Накладные расходы			*718,65*	*646070*
			Сметная прибыль			*285,76*	*256895*
24	24	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/25 см.,(S=12632м2). Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	366,608	891,24	326735
			Накладные расходы			*73,62*	*26991*
			Сметная прибыль			*66,02*	*24203*
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
25	25	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта толщиной 30 см,бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(30) м.во временный отвал	м3 грунта	2200,000	49,44	108775
			Накладные расходы			*9,02*	*19834*
			Сметная прибыль			*3,66*	*8057*
26	26	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2200,000	83,15	182939
			Накладные расходы			*15,16*	*33358*
			Сметная прибыль			*6,16*	*13551*
27	27	11-010101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	18259,000	132,99	2428347
			Накладные расходы			*18,62*	*340034*
			Сметная прибыль			*9,85*	*179878*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	11-010101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	5748,000	146,29	840898
			Накладные расходы			*20,49*	*117748*
			Сметная прибыль			*10,84*	*62289*
29	29	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Ручная доработка после экскаватора грунта 2 группы. применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	138,000	2955,75	407893
			Накладные расходы			*1086,59*	*149950*
			Сметная прибыль			*218,94*	*30214*
30	30	11-010105-0702 РСНБ РК 2015	Разработка канавы продольные водоотводные. Группа грунтов 2	м3 грунта	151,000	1752,67	264653
			Накладные расходы			*628,42*	*94891*
			Сметная прибыль			*129,83*	*19604*
31	31	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Перемещение излишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) на рассояние до 10 м в кучи.	м3 грунта	1361,000	56,19	76468
			Накладные расходы			*10,25*	*13944*
			Сметная прибыль			*4,16*	*5664*
32	32	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	Погрузка излишнего грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3,на автомобили-самосвалы	м3 грунта	1361,000	197,82	269226
			Накладные расходы			*29,05*	*39542*
			Сметная прибыль			*14,65*	*19943*
33	33	41-020103-1020 РСНБ РК 2015	Транспортировка излишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2381,750	427,83	1018995
			Накладные расходы			*16,11*	*38378*
			Сметная прибыль			*31,69*	*75481*
34	34	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа (разравнивание) на отвале	м3 грунта	1361,000	24,13	32845
			Накладные расходы			*5,52*	*7516*
			Сметная прибыль			*1,79*	*2433*
35	35	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта толщиной 30 см,бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(30) м.во временный отвал	м3 грунта	603,000	49,44	29814
			Накладные расходы			*9,02*	*5436*
			Сметная прибыль			*3,66*	*2208*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	603,000	83,15	50142
			Накладные расходы			*15,16*	*9143*
			Сметная прибыль			*6,16*	*3714*
37	37	11-010101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6572,000	132,99	874040
			Накладные расходы			*18,62*	*122389*
			Сметная прибыль			*9,85*	*64744*
38	38	11-010101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2780,000	146,29	406697
			Накладные расходы			*20,49*	*56949*
			Сметная прибыль			*10,84*	*30126*
39	39	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Ручная доработка после экскаватора грунта 2 группы. применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,000	2955,75	14779
			Накладные расходы			*1086,59*	*5433*
			Сметная прибыль			*218,94*	*1095*
40	40	11-010105-0702 РСНБ РК 2015	Разработка канавы продольные водоотводные. Группа грунтов 2	м3 грунта	89,000	1752,67	155987
			Накладные расходы			*628,42*	*55929*
			Сметная прибыль			*129,83*	*11555*
41	41	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Перемещение излишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) на рассояние до 10 м в кучи.	м3 грунта	406,000	56,19	22811
			Накладные расходы			*10,25*	*4159*
			Сметная прибыль			*4,16*	*1690*
42	42	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	Погрузка излишнего грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3,на автомобили-самосвалы	м3 грунта	406,000	197,82	80313
			Накладные расходы			*29,05*	*11796*
			Сметная прибыль			*14,65*	*5949*
43	43	41-020103-1020 РСНБ РК 2015	Транспортировка излишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	710,500	427,83	303977
			Накладные расходы			*16,11*	*11448*
			Сметная прибыль			*31,69*	*22517*
44	44	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	406,000	24,13	9798

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5,52*	*2242*
			Сметная прибыль			*1,79*	*726*
45	45	11-010101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1798,000	132,99	239124
			Накладные расходы			*18,62*	*33484*
			Сметная прибыль			*9,85*	*17713*
46	46	11-010101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	322,000	146,29	47107
			Накладные расходы			*20,49*	*6596*
			Сметная прибыль			*10,84*	*3489*
47	47	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка дна траншей ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	184,000	200,11	36819
			Накладные расходы			*73,56*	*13536*
			Сметная прибыль			*14,82*	*2727*
48	48	11-010105-0702 РСНБ РК 2015	Разработка канавы продольные водоотводные. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,000	1752,67	40311
			Накладные расходы			*628,42*	*14454*
			Сметная прибыль			*129,83*	*2986*
49	49	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	277,000	1882,76	521525
			Накладные расходы			*70,91*	*19642*
			Сметная прибыль			*139,46*	*38632*
50	50	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) на рассояние до 10 м в кучи.	м3 грунта	345,000	56,19	19384
			Накладные расходы			*10,25*	*3535*
			Сметная прибыль			*4,16*	*1436*
51	51	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	Погрузка излишнего грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3,на автомобили-самосвалы	м3 грунта	345,000	197,82	68246
			Накладные расходы			*29,05*	*10024*
			Сметная прибыль			*14,65*	*5055*
52	52	41-020103-1020 РСНБ РК 2015	Транспортировка излишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	603,750	427,83	258305
			Накладные расходы			*16,11*	*9728*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*31,69*	*19134*
53	53	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	345,000	24,13	8326
			Накладные расходы			*5,52*	*1905*
			Сметная прибыль			*1,79*	*617*
			Раздел: Земляные работы#				
54	54	11-010101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	198,000	132,99	26333
			Накладные расходы			*18,62*	*3687*
			Сметная прибыль			*9,85*	*1951*
55	55	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка дна траншей ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	33,000	200,11	6603
			Накладные расходы			*73,56*	*2428*
			Сметная прибыль			*14,82*	*489*
56	56	11-010104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратнай засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	198,000	30,17	5974
			Накладные расходы			*5,50*	*1089*
			Сметная прибыль			*2,23*	*443*
57	57	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	198,000	228,79	45301
			Накладные расходы			*73,41*	*14535*
			Сметная прибыль			*16,95*	*3356*
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
58	58	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1819,000	179,24	326036
			Накладные расходы			*34,77*	*63255*
			Сметная прибыль			*13,28*	*24151*
59	59	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	916,000	197,15	180592
			Накладные расходы			*38,25*	*35039*
			Сметная прибыль			*14,60*	*13377*
60	60	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Ручная доработка после экскаватора грунта 2 группы. применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27,000	2955,75	79805
			Накладные расходы			*1086,59*	*29338*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*218,94*	*5911*
61	61	11-010105-0702 РСНБ РК 2015	Разработка канавы продольные водоотводные. Группа грунтов 2	м3 грунта	53,000	1752,67	92891
			Накладные расходы			*628,42*	*33306*
			Сметная прибыль			*129,83*	*6881*
62	62	41-020103-1020 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	4926,250	427,83	2107621
			Накладные расходы			*16,11*	*79378*
			Сметная прибыль			*31,69*	*156120*
63	63	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2815,000	24,13	67935
			Накладные расходы			*5,52*	*15545*
			Сметная прибыль			*1,79*	*5032*
			Раздел: Земляные работы#				
64	64	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1053,000	179,24	188739
			Накладные расходы			*34,77*	*36618*
			Сметная прибыль			*13,28*	*13981*
65	65	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2481,000	197,15	489136
			Накладные расходы			*38,25*	*94903*
			Сметная прибыль			*14,60*	*36232*
66	66	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Ручная доработка после экскаватора грунта 2 группы. применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	73,000	2955,75	215769
			Накладные расходы			*1086,59*	*79321*
			Сметная прибыль			*218,94*	*15983*
67	67	11-010105-0702 РСНБ РК 2015	Разработка канавы продольные водоотводные. Группа грунтов 2	м3 грунта	122,000	1752,67	213825
			Накладные расходы			*628,42*	*76667*
			Сметная прибыль			*129,83*	*15839*
68	68	41-020103-1020 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	6525,750	427,83	2791943
			Накладные расходы			*16,11*	*105151*
			Сметная прибыль			*31,69*	*206811*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	69	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3729,000	24,13	89993
			Накладные расходы			*5,52*	*20593*
			Сметная прибыль			*1,79*	*6666*
			ИТОГО:				**48 367 436**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6 416 647**
			Сметная прибыль				**3 582 773**
			Итого с временными		**1,04 %**	**503 021**	**48 870 457**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,25 %**	**1 099 585**	**49 970 042**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**52 965 161**
			Скидка		**17,0%**		**9 004 077**
			Итого со скидкой				**43 961 084,00**
			НДС		**12%**		**5 275 330,08**
			Итого с НДС				**49 236 414,08**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

_____ **Темешев А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт по техническому надзору
ТОО "АДС САПА"

_____ **Алексеев В.А.**