Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", БИН 050 240 003 614, г. Алматы, пл. Республики 4, ИИК KZ32070102KSN6001000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК: KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010 140 002 665, 050009, г.Алматы, ул.Шевченко 165б, БЦ "МТС", 2 этаж, офис 201, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта: "Инженерная защита от подтопления площадки строительства мечети на 7000 мест, по ул.Момышулы,а также строительство сбросного коллектора диаметром 1000 мм с учетом переспективной застройки территории севернее пр.Рыскулова, западнее р.Боралдай в Алатауском районе города Алматы. Корректировка"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Доп.соглашение № 2 от 30.05.2019г. к Договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 29 с/к	30.10.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Инженерная защита от подтопления площадки строительства мечети на 7000 мест, по ул.Момышулы,а также строительство сбросного коллектора диаметром 1000 мм с учетом переспективной застройки территории севернее пр.Рыскулова, западнее р.Боралдай в Алатауском районе города Алматы. Корректировка"	380 580 731,00	339 804 224,11							40 776 506,89	380 580 731,00

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы" _____ **Темешев А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050" _____ **Жанысбеков О.К.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", г. Алматы, площад Республики 4.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010 140 002 665, РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165б, БЦ "МТС", 2 этаж, офис 201**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Инженерная защита от подтопления площадки строительства мечети на 7000 мест, по ул.Момышулы,а также строительство сбросного коллектора диаметром 1000 мм с учетом переспективной застройки территории севернее пр.Рыскулова, западнее р.Боралдай в Алатауском районе города Алматы. Корректировка"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Инженерная защита от подтопления площадки строительства мечети на 7000 мест, по ул.Момышулы,а также строительство сбросного коллектора диаметром 1000 мм с учетом переспективной застройки территории севернее пр.Рыскулова, западнее р.Боралдай в Алатауском районе города Алматы. Корректировка"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное согласшение № 2 от 30.05.2019 года по Договору № 29 с/к от 30.11.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 1 за июнь 2019 год
(по ресурсному методу)

на 2-2 общестроительные работы /остаточные/

Составлен (а) в текущих ценах на 21.05.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Переход через ул.Момышулы мет. трубами диам.800 мм - 90 м, методом продавливания, горизонтальное бурение									
1	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,5	1125,62 1125,62	0 0	38834 38834	0 0	0	27961 5344	72138
2	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,5	45,37 0	45,37 15,1	3652 0	3652 1216	0	875 362	4890
3	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,5	21,86 0	21,86 7,28	1760 0	1760 586	0	422 175	2357
4	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80,5	201,53 109,67	91,86 45,49	16223 8828	7395 3662	0	8993 2017	27234
5	Е11-250109-0104 Изм. и доп. вып. 11	Трубы диаметром 800 мм. Горизонтальное бурение	м	90	49559,32 16007,43	31447,78 7381,57	4460339 1440668	2830300 664341	189371	1915559 510072	6885969
6	Е11-221401-0312	Трубы стальные диаметром 800 мм. Протаскивание в прокол	м трубы	90	3513,74 2148,98	27,36 11,96	316237 193408	2462 1076	120366	192540 40702	549478
7	С123-010201-0309	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	90,9	70665		6423449		6423449	513876	6937324
8	Е11-220601-0314 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,09	12196679,95 1013437,5	2297308,47 507347,35	1097701 91209	206758 45661	799734	135502 98656	1331859
9	Е11-130601-0207 #ТЧ 13 табл.2 п.3.57 Кзтр=1,2	Поверхности металлические. Очистка щетками. Выполнение работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м2	226,08	592,13 592,13	0 0	133869 133869	0 0	0	92370 18099	244337
10	Е11-130601-0209 #ТЧ 13 табл.2 п.3.57 Кзтр=1,2	Поверхности металлические. Обеспыливание. Выполнение работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м2	226,08	135,36 121,91	13,46 0	30603 27561	3042 0	0	19017 3970	53590

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-130601-0305 #ТЧ 13 табл.2 п.3.58 Кзтр=1,2	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом. Выполнение работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2**	м2	226,08	198	1,21	44763	273	26288	12640	61995
					80,51	0,52	18201	118		4592	
12	Е11-130301-0405 #ТЧ 13 табл.2 п.3.54 Кзтр=1,2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз. Выполнение работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2**	м2	226,08	295,2	3,05	66738	689	50248	10984	83940
					69,89	0,52	15801	118		6218	
13	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,5	6612,68	2094,91	29757	9427	15241	8763	41601
					1130,97	962,89	5089	4333		3082	
14	Е11-221301-0302 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,18	59161,88	4790,89	424782	34399	150031	255207	734388
					33475,35	2427,83	240353	17432		54399	
15	С121-020101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,55	12427		31689		31689		34224
										2535	
16	С121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	6	23484		140904		140904		152176
										11272	
17	С121-040302-0114	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	42124		84248		84248		90988
										6740	
18	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	1773		3546		3546		3830
										284	
19	С123-030101-0310	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	24462		48924		48924		52838
										3914	
20	С121-060510-0101	**Лестницы, стремянки**	т	0,07	651809		45627		45627		49277
										3650	
21	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные соединительные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,05	734797,57	7481,01	36740	374	32379	4810	44874
					79746,52	1785,04	3987	89		3324	
22	Е11-130301-0401	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	6	189,31	3,05	1136	18	851	186	1427
					44,37	0,52	266	3		106	
23	Е11-130301-1418 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза**	м2	6	199,93	3,89	1200	23	769	284	1602
					67,85	0,69	407	4		119	
24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	65	955,56	22,86	62112	1486	37109	22080	90927
					361,8	3,47	23517	225		6735	
25	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	15,7	723,74	244,39	11363	3837	6694	2203	14651
26	Е11-060101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	1,57	52,96	76,95	831	1208		1085	
					15525,72	1291,24	24375	2027	19774	2791	29340
					1639,44	314,2	2574	493		2173	
		Итого по разделу: 1. Переход через ул.Момышулы мет. трубами диам.800 мм - 90 м, методом продавливания, горизонтальное бурение									13580569,24
		Раздел: 2. Переход через ул.Момышулы мет. трубами диам.800 мм - 105 м, методом продавливания, горизонтальное бурение									
27	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	34,5	1125,62	0	38834	0	0	27961	72138
					1125,62	0	38834	0		5344	
28	Е11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		80,5	45,37	45,37	3652	3652	0	875	4890

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		0	15,1	0	1216		362	
29	E11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,5	21,86	21,86	1760	1760	0	422	2357
					0	7,28	0	586		175	
30	E11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80,5	201,53	91,86	16223	7395	0	8993	27234
					109,67	45,49	8828	3662		2017	
31	E11-250109-0104 Изм. и доп. вып. 11	Трубы диаметром 800 мм. Горизонтальное бурение	м	105	49559,32	31447,78	5203729	3302017	220933	2234818	8033631
					16007,43	7381,57	1680780	775065		595084	
32	C123-010201-0309	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	106,05	70665		7494023		7494023		8093545
										599522	
33	E11-220601-0314 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,105	12196679,95	2297308,47	1280651	241217	933023	158086	1553836
					1013437,5	507347,35	106411	53271		115099	
34	E11-130601-0207 #ТЧ 13 табл.2 п.3.57 Кзтр=1,2	Поверхности металлические. Очистка щетками. Выполнение работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м2	263,76	592,13	0	156180	0	0	107764	285060
					592,13	0	156180	0		21116	
35	E11-130601-0209 #ТЧ 13 табл.2 п.3.57 Кзтр=1,2	Поверхности металлические. Обеспыливание. Выполнение работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м2	263,76	135,36	13,46	35704	3549	0	22187	62522
					121,91	0	32155	0		4631	
36	E11-130601-0305 #ТЧ 13 табл.2 п.3.58 Кзтр=1,2	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом. Выполнение работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м2	263,76	198	1,21	52223	318	30670	14747	72327
					80,51	0,52	21235	137		5358	
37	E11-130301-0405 #ТЧ 13 табл.2 п.3.54 Кзтр=1,2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз. Выполнение работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м2	263,76	295,2	3,05	77861	804	58623	12814	97930
					69,89	0,52	18434	137		7254	
38	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,5	6612,68	2094,91	29757	9427	15241	8763	41601
					1130,97	962,89	5089	4333		3082	
39	E11-221301-0302 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,77	59161,88	4790,89	459688	37225	162359	276178	794735
					33475,35	2427,83	260103	18864		58869	
40	C121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,55	12427		31689		31689		34224
										2535	
41	C121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	23484		164388		164388		177539
										13151	
42	C121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	42124		84248		84248		90988
										6740	
43	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1773		3546		3546		3830
										284	
44	C123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	24462		48924		48924		52838
										3914	
45	C121-060510-0101	Лестницы, стремянки	т	0,14	651809		91253		91253		98554
										7300	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-070107-0103	Изделия монтажные соединительные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05	734797,57	7481,01	36740	374	32379	4810	44874
					79746,52	1785,04	3987	89		3324	
47	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	9,5	189,31	3,05	1798	29	1348	294	2260
					44,37	0,52	422	5		167	
48	Е11-130301-1418 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	9,5	199,93	3,89	1899	37	1218	449	2537
					67,85	0,69	645	7		188	
49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	71,122	955,56	22,86	67961	1626	40604	24160	99491
					361,8	3,47	25732	247		7370	
50	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	15,7	723,74	244,39	11363	3837	6694	2203	14651
					52,96	76,95	831	1208		1085	
51	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,57	15525,72	1291,24	24375	2027	19774	2791	29340
					1639,44	314,2	2574	493		2173	
		Итого по разделу: 2. Переход через ул.Момышулы мет. трубами диам.800 мм - 105 м, методом продавливания, горизонтальное бурение									15418471,38
		Раздел: 3. Коллектор из ж/б трубы диам. 800 мм, 444 м									
52	Е11-010102-0325	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1110	143,07	137,96	158802	153133	291	26173	199774
					4,85	27,9	5378	30973		14798	
53	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /во временный отвал/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	т	1332	44		58608				63297
54	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1110	20,92	17,57	23223	19498	58	4689	34362
					3,3	7,45	3667	8270		8594	
55	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	383,3828	2588,49	0	992384	0	0	2545	
					2588,49	0	992384	0		714516	1843452
56	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1850	1483,34	1483,34	2744177	2744177	0	136552	
					0	1042,61	0	1928834		1388761	4463573
57	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы песчано-гравийное толщ. 20 см. Устройство	м3 основания	235,32	3195,92	275,01	752064	64715	367982	330635	
					1357,16	88,39	319367	20799		336764	1175935
58	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	235,32	75,26	75,26	17710	17710	0	87106	
					0	31,94	0	7516		5412	24971
59	Е11-010201-0307 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 10 проходов/	м3 уплотненного грунта	235,32	73,05	73,05	17190	17190	0	1850	
					0	31,19	0	7341		5285	24274
60	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную балластом толщ. 150 см. Группа грунтов 2	м3 грунта	2385,372906	1125,62	0	2685034	0	0	1798	
					1125,62	0	2685034	0		1933225	4987720
61	С121-010702-0301	Балласт песчаный	м3	2385,372906	2300		5486358		5486358	369461	
										438909	5925266
62	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1447,572906	201,53	91,86	291728	132975	0	161717	489721
					109,67	45,49	158753	65854		36276	
63	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13263,39	45,37	45,37	601707	601707	0	144231	805613
					0	15,1	0	200321		59675	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	13263,39	21,86	21,86	290003	290003	0	69515	388279
					0	7,28	0	96548		28761	
65	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13263,39	201,53	91,86	2672960	1218382	0	1481733	4487069
					109,67	45,49	1454577	603386		332375	
66	Е11-230401-0104 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. Укладка	м трубопровода	444	1916,01	885,8	850706	393294	8891	601548	1568435
					1010,18	358,34	448521	159103		116180	
67	С123-011202-1004	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические, внутренним диаметром 800 мм, ГОСТ 6482-2011	м	444	64073		28448412		28448412		30724285
										2275873	
68	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1268,6856	955,56	22,86	1212308	29005	724293	430968	1774738
					361,8	3,47	459009	4397		131462	
69	Е11-010102-0325	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1110	143,07	137,96	158802	153133	291	26173	199774
					4,85	27,9	5378	30973		14798	
70	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /из временного отвала/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	т	1332	44		58608				63297
										4689	
71	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1110	65,45	65,45	72645	72645	0	17413	97263
					0	21,79	0	24185		7205	
72	Е11-010104-0209 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1110	110,07	110,07	122176	122176	0	29286	163579
					0	36,64	0	40675		12117	
		Итого по разделу: 3. Коллектор из ж/б трубы диам. 800 мм, 444 м									47715606,54
		Раздел: 4. Рекультивация территории после укладки труб с восстановлением /биологический этап/									
73	Е11-010102-0325	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4111	143,07	137,96	588141	567145	1076	96936	739883
					4,85	27,9	19920	114713		54806	
74	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /во временный отвал/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	т	4933,2	44		217061				234426
										17365	
75	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4111	20,92	17,57	86008	72214	215	31829	127264
					3,3	7,45	13579	30627		9427	
76	Е11-010102-0325	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4111	143,07	137,96	588141	567145	1076	96936	739883
					4,85	27,9	19920	114713		54806	
77	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /из временного отвала/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	т	4933,2	44		217061				234426
										17365	
78	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4111	65,45	65,45	269049	269049	0	64492	360224
					0	21,79	0	89572		26683	
79	Е11-010104-0209 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4111	110,07	110,07	452491	452491	0	108463	605831
					0	36,64	0	150644		44876	
80	Е11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1		19400	7,05	7,05	136857	136857	0	29051	179180

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 спланированной площади			0	2,08	0	40348		13273	
81	Е11-010204-0201	**Посев многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	м2	19400	562,91	0,29	10920466	5700	2796782	5844949	18106648
					418,45	0	8117984	0		1341233	
		Итого по разделу: 4. Рекультивация территории после укладки труб с восстановлением /биологический этап/									13475274,36
		Раздел: 5. Коллектор из ж/б трубы диам. 800 мм, 36 м /ниже ул. Момышулы/									
82	Е11-010102-0325	**Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	90	143,07	137,96	12876	12416	24	2122	16198
					4,85	27,9	436	2511		1200	
83	С341-020102-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /во временный отвал/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км**	т	108	44		4752			380	5132
84	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	90	20,92	17,57	1883	1581	5	697	2786
					3,3	7,45	297	671		206	
85	Е11-010205-1201	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	150	1483,34	1483,34	222501	222501	0	112602	361911
					0	1042,61	0	156392		26808	
86	Е11-230101-0103	**Основание под трубопроводы песчано-гравийное толщ. 20 см. Устройство**	м3 основания	19,08	3195,92	275,01	60978	5247	29836	27305	95346
					1357,16	88,39	25895	1686		7063	
87	Е11-010201-0301	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	19,08	75,26	75,26	1436	1436	0	439	2025
					0	31,94	0	609		150	
88	Е11-010201-0307 К=9	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 10 проходов/**	м3 уплотненного грунта	19,08	73,05	73,05	1394	1394	0	429	1968
					0	31,19	0	595		146	
89	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную балластом толщ. 150 см. Группа грунтов 2**	м3 грунта	193,408614	1125,62	0	217705	0	0	156748	404410
					1125,62	0	217705	0		29956	
90	С121-010702-0301	**Балласт песчаный**	м3	193,408614	2300		444840		444840		480427
										35587	
91	Е11-010201-0501	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	193,408614	201,53	91,86	38977	17767	0	21607	65431
					109,67	45,49	21211	8799		4847	
92	Е11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1075,41	45,37	45,37	48787	48787	0	11694	65320
					0	15,1	0	16242		4839	
93	Е11-010104-0508	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1075,41	21,86	21,86	23514	23514	0	5636	31482
					0	7,28	0	7828		2332	
94	Е11-010201-0501	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1075,41	201,53	91,86	216726	98788	0	120141	363816
					109,67	45,49	117939	48923		26949	
95	Е11-230401-0104 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. Укладка**	м трубопровода	36	1916,01	885,8	68976	31889	721	48774	127170
					1010,18	358,34	36367	12900		9420	
96	С123-011202-1004	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические, внутренним диаметром 800 мм, ГОСТ 6482-2011**	м	36	64073		2306628		2306628		2491158
										184530	
97	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	102,8664	955,56	22,86	98295	2352	58726	34943	143898
					361,8	3,47	37217	357		10659	
98	Е11-010102-0325	**Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	90	143,07	137,96	12876	12416	24	2122	16198
					4,85	27,9	436	2511		1200	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /из временного отвала/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	т	108	44		4752			380	5132
100	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	90	65,45 0	65,45 21,79	5890 0	5890 1961	0	1412 584	7886
101	Е11-010104-0209 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	90	110,07 0	110,07 36,64	9906 0	9906 3298	0	2375 982	13263
		Итого по разделу: 5. Коллектор из ж/б трубы диам. 800 мм, 36 м /ниже ул. Момышулы/									3803693,24
		Раздел: 6. Колодец приямок коллектора диам. 2 мм, 7шт									
102	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	98	4669,18 1130,97	2094,91 962,89	457579 110835	205301 94364	141443	190835 51873	700287
103	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	98	6612,68 1130,97	2094,91 962,89	648042 110835	205301 94364	331906	190835 67110	905987
104	Е11-221301-0302 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	51,67	59161,88 33475,35	4790,89 2427,83	3056895 1729671	247545 125446	1079678	1836566 391477	5284938
105	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	29,376	12427		365056		365056	29204	394260
106	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	31597		221179		221179	17694	238873
107	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	23484		587100		587100	46968	634068
108	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	42124		294868		294868	23589	318457
109	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	1773		12411		12411	993	13404
110	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	24462		171234		171234	13699	184933
111	С121-060510-0101	Лестницы, стремянки	т	0,49	651809		319386		319386	25551	344937
112	Е11-070107-0103	Изделия монтажные соединительные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,175	734797,57 79746,52	7481,01 1785,04	128590 13956	1309 312	113325	16836 11634	157060
113	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	33,25	189,31 44,37	3,05 0,52	6294 1475	101 17	4718	1030 586	7910
114	Е11-130301-1418 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	33,25	199,93 67,85	3,89 0,69	6648 2256	129 23	4262	1573 658	8878
115	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	210	955,56 361,8	22,86 3,47	200668 75978	4801 728	119889	71336 21760	293765
116	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	54,95	723,74 52,96	244,39 76,95	39770 2910	13429 4228	23430	7709 3798	51277
117	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	5,495	15525,72 1639,44	1291,24 314,2	85314 9009	7095 1727	69210	9769 7607	102690
		Итого по разделу: 6. Колодец приямок коллектора диам. 2 мм, 7шт									6601033,43

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. Ремонт существующего коллектора д. 1000 и 1500 мм, L=1050 м									
118	**Е12-160101-1125**	**Трубы железобетонные диам. 1500 мм. Очистка от мокрого ила и грязи. Глубина очистки до 2 м**		**1007**	**5176,66**	**0**	**5212893**	**0**	**0**	**3753283**	**9683469**
			м3 ила, грязи		5176,66	0	5212893	0		717294	
119	Е12-160101-1125	**Колодцы железобетонные диам. 2000 мм. Очистка от мокрого ила и грязи. Глубина очистки до 2 м**		29	5176,66	0	150123	0	0	108089	278869
			м3 ила, грязи		5176,66	0	150123	0		20657	
120	**С341-310104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**		**1864,8**	**99**		**184615**				**199384**
			тенге за 1 тонну							14769	
121	**С341-020102-1030**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**		**1864,8**	**598**		**1115150**				**1204362**
			тенге за 1 тонну							89212	
122	Е11-231201-0101	**Люки. Установка**		15	2263,09	232,73	33946	3491	1395	30571	69679
			шт.		1937,36	121,31	29060	1820		5161	
123	С123-030101-0310	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**		15	24462		366930		366930		396284
			комплект							29354	
124	Е12-160101-0902	**Лестницы в существующих колодцах со стенами бетонными. Установка**		0,77	76944,45	11379,6	59247	8762	160	39318	106450
			т		65356,8	5563,09	50325	4284		7885	
125	С121-060510-0101	**Лестницы, стремянки**		0,77	651809		501893		501893		542044
			т							40151	
126	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		38,5	189,31	3,05	7288	117	5463	1193	9159
			м2		44,37	0,52	1708	20		678	
127	Е11-130301-1418 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза		38,5	199,93	3,89	7697	150	4935	1821	10280
			м2		67,85	0,69	2612	27		761	
128	Е11-460303-0106	Стены колодцев. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2		3,5	94803,67	1337	331813	4680	48887	235765	612984
			м3 заделки		79499,04	693,22	278247	2426		45406	
129	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		5,5	15525,72	1291,24	85391	7102	69273	9778	102783
			м3		1639,44	314,2	9017	1728		7614	
		Итого по разделу: 7. Ремонт существующего коллектора д. 1000 и 1500 мм, L=1050 м									**8056987,85**
		Раздел: 8. Укрепление бетоном русла на слиянии в р. Боралдай, L=32 м									
130	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		18,42	1125,62	0	20734	0	0	14928	38515
			м3 грунта		1125,62	0	20734	0		2853	
131	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		42,98	45,37	45,37	1950	1950	0	467	2611
			м3 грунта		0	15,1	0	649		193	
132	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		42,98	21,86	21,86	940	940	0	225	1258
			м3 грунта		0	7,28	0	313		93	
133	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		42,98	201,53	91,86	8662	3948	0	4802	14540
			м3 уплотненного грунта		109,67	45,49	4714	1955		1077	
134	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм /из бетона В20/. Устройство		40,3	43653,74	6645,88	1759246	267829	646876	862878	2831894
			м3		20956,35	2572,63	844541	103677		209770	
135	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		5,9	25970,25	1184,3	153224	6987	1699	133789	309975
			т		24497,94	420,91	144538	2483		22961	
136	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,7	216789		151752		151752		163892
			т							12140	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,2	207694		1080009		1080009		1166410
										86401	
138	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	96	955,56	22,86	91734	2195	54806	32611	134292
					361,8	3,47	34733	333		9948	
139	Е11-061401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Устройство деформационных швов из пенополистерола	м шва	5	4860,25	10,75	24301	54	17431	6218	32961
					1363,35	3,34	6817	17		2442	
		Итого по разделу: 8. Укрепление бетоном русла на слиянии в р. Боралдай, L=32 м									3292551,86
		Раздел: 9. Укладка дренажных труб диам. 400 мм /2 нити/ вокруг мечети, восточная часть мечети, L=180 м									
140	Е11-010102-0325	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	450	143,07	137,96	64379	62081	118	10611	80989
					4,85	27,9	2180	12557		5999	
141	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /во временный отвал/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	т	540	44		23760				25661
										1901	
142	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	450	20,92	17,57	9415	7905	24	3484	13931
					3,3	7,45	1486	3353		1032	
143	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	195,966	2588,49	0	507257	0	0	365225	942280
					2588,49	0	507257	0		69799	
144	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	750	1483,34	1483,34	1112504	1112504	0	563011	1809556
					0	1042,61	0	781960		134041	
145	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы из балласта толщ. 30 см. Устройство	м3 основания	147,15	4507,17	275,01	663230	40468	423056	210585	943720
					1357,16	88,39	199706	13006		69905	
146	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы песчано-гравийное толщ. 20 см. Устройство	м3 основания	111,6	3195,92	275,01	356665	30691	174515	159710	557684
					1357,16	88,39	151459	9864		41310	
147	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	111,6	68,61	68,61	7657	7657	0	2340	10796
					0	29,12	0	3249		800	
148	Е11-010201-0308 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 10 проходов/	м3 уплотненного грунта	111,6	65,75	65,75	7337	7337	0	2256	10361
					0	28,08	0	3133		767	
149	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную щебнем фракции 10-20 мм, толщ. 150 см. Группа грунтов 2	м3 грунта	1217,034	1125,62	0	1369923	0	0	986345	2544770
					1125,62	0	1369923	0		188501	
150	С121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1217,034	3308		4025948		4025948		4348024
										322076	
151	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1217,034	201,53	91,86	245268	111797	0	135962	411728
					109,67	45,49	133470	55366		30498	
152	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком крупнозернистым толщ. 10 см. Группа грунтов 2	м3 грунта	126	1125,62	0	141829	0	0	102117	263461
					1125,62	0	141829	0		19516	
153	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4762,8	45,37	45,37	216069	216069	0	51792	289291
					0	15,1	0	71934		21429	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	E11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4762,8	21,86	21,86	104138	104138	0	24962	139429
155	E11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4762,8	0	7,28	0	34670		10328	
					201,53	91,86	959843	437513	0	532081	1611278
156	E11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,36	109,67	45,49	522330	216672		119354	
					1195993,53	427287,53	430558	153824	17554	305762	795226
157	C123-010503-0407	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	363,6	719946	137972,94	259181	49670		58906	
					7255		2637918		2637918		2848951
158	C123-020308-0108	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	30	4000		120000		120000	211033	
											129600
159	C123-020308-1907	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	24433		48866		48866	9600	
											52775
160	C123-020308-1507	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	9	15845		142605		142605	3909	
											154013
161	E11-010102-0325	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	450	143,07	137,96	64379	62081	118	11408	
					4,85	27,9	2180	12557		10611	80989
162	C341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /из временного отвала/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	т	540	44		23760			5999	
											25661
163	E11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	450	65,45	65,45	29451	29451	0	1901	
					0	21,79	0	9805		7059	39431
164	E11-010104-0209 K=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	450	110,07	110,07	49531	49531	0	2921	
					0	36,64	0	16490		11873	66316
		Итого по разделу: 9. Укладка дренажных труб диам. 400 мм /2 нити/ вокруг мечети, восточная часть мечети, L=180 м								4912	
											13362290,41
		Раздел: 10. Укладка дренажных труб диам. 400 мм /2 нити/ вокруг мечети, западная часть мечети, L=195 м									
165	E11-010102-0325	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	487,5	143,07	137,96	69744	67254	128	11495	
					4,85	27,9	2362	13603		6499	87738
166	C341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /во временный отвал/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	т	585	44		25740			2059	
											27799
167	E11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	487,5	20,92	17,57	10199	8563	26	3774	15092
168	E11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	212,2965	3,3	7,45	1610	3632		1118	
					2588,49	0	549528	0	0	395660	1020803
169	E11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	815	2588,49	0	549528	0		75615	
					1483,34	1483,34	1208921	1208921	0	611805	1966385
					0	1042,61	0	849730		145658	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы из балласта толщ. 30 см. Устройство	м3 основания	159,4125	4507,17	275,01	718499	43840	458311	228134	1022364
					1357,16	88,39	216348	14090		75731	
171	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы песчано-гравийное толщ. 20 см. Устройство	м3 основания	120,9	3195,92	275,01	386387	33249	189057	173019	604158
					1357,16	88,39	164081	10686		44752	
172	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	120,9	68,61	68,61	8295	8295	0	2535	11696
					0	29,12	0	3520		866	
173	Е11-010201-0308 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 10 проходов/	м3 уплотненного грунта	120,9	65,75	65,75	7949	7949	0	2444	11224
					0	28,08	0	3394		831	
174	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную щебнем фракции 10-20 мм, толщ. 150 см. Группа грунтов 2	м3 грунта	1318,4535	1125,62	0	1484084	0	0	1068540	2756834
					1125,62	0	1484084	0		204210	
175	С121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1318,4535	3308		4361444		4361444		4710360
										348916	
176	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1318,4535	201,53	91,86	265707	121114	0	147292	446039
					109,67	45,49	144593	59980		33040	
177	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком крупнозернистым толщ. 10 см. Группа грунтов 2	м3 грунта	136,5	1125,62	0	153648	0	0	110626	285416
					1125,62	0	153648	0		21142	
178	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5159,7	45,37	45,37	234075	234075	0	56108	313398
					0	15,1	0	77928		23215	
179	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5159,7	21,86	21,86	112816	112816	0	27042	151048
					0	7,28	0	37559		11189	
180	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5159,7	201,53	91,86	1039830	473973	0	576421	1745551
					109,67	45,49	565857	234728		129300	
181	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,39	1195993,53	427287,53	466437	166642	19016	331243	861494
					719946	137972,94	280779	53809		63814	
182	С123-010503-0407	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	393,9	7255		2857745		2857745		3086364
										228620	
183	С123-020308-0108	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	33	4000		132000		132000	10560	142560
184	С123-020308-1907	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	24433		24433		24433		26388
185	С123-020308-1507	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7	15845		110915		110915	1955	119788
										8873	
186	Е11-010102-0325	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	487,5	143,07	137,96	69744	67254	128	11495	87738
					4,85	27,9	2362	13603		6499	
187	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /из временного отвала/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	т	585	44		25740				27799
										2059	
188	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		487,5	65,45	65,45	31905	31905	0	7648	42717

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		0	21,79	0	10622		3164	
189	Е11-010104-0209 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		487,5	110,07	110,07	53658	53658	0	12862	71842
			м3 грунта		0	36,64	0	17864		5322	
		Итого по разделу: 10. Укладка дренажных труб диам. 400 мм /2 нити/ вокруг мечети, западная часть мечети, L=195 м									**14409444,05**
		Раздел: 11. Укладка дренажных труб диам. 400 мм /2 нити/ вокруг мечети, южная часть мечети, L=75 м									
190	Е11-010102-0325	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3		187,5	143,07	137,96	26825	25867	49	4421	33746
			м3 грунта		4,85	27,9	909	5232		2500	
191	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /во временный отвал/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	т	225	44		9900				10692
192	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		187,5	20,92	17,57	3923	3294	10	1452	5804
			м3 грунта		3,3	7,45	619	1397		430	
193	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив		315	1483,34	1483,34	467252	467252	0	236465	760014
			м3 мокрого грунта		0	1042,61	0	328423		56297	
194	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы из балласта толщ. 30 см. Устройство		61,3125	4507,17	275,01	276346	16862	176273	87744	393217
			м3 основания		1357,16	88,39	83211	5419		29127	
195	Е11-010201-0302	Основание из ПГС. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		46,5	68,61	68,61	3190	3190	0	975	4498
			м3 уплотненного грунта		0	29,12	0	1354		333	
196	Е11-010201-0308 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 10 проходов/		46,5	65,75	65,75	3057	3057	0	940	4317
			м3 уплотненного грунта		0	28,08	0	1306		320	
197	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную щебнем фракции 10-20 мм, толщ. 150 см. Группа грунтов 2		507,0975	1125,62	0	570801	0	0	410977	1060321
			м3 грунта		1125,62	0	570801	0		78542	
198	С121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004		507,0975	3308		1677479		1677479		1811677
			м3							134198	
199	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		507,0975	201,53	91,86	102195	46582	0	56651	171554
			м3 уплотненного грунта		109,67	45,49	55613	23069		12708	
200	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком крупнозернистым толщ. 10 см. Группа грунтов 2		52,5	1125,62	0	59095	0	0	42549	109775
			м3 грунта		1125,62	0	59095	0		8132	
201	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1984,5	45,37	45,37	90029	90029	0	21580	120538
			м3 грунта		0	15,1	0	29972		8929	
202	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		1984,5	21,86	21,86	43391	43391	0	10401	58095
			м3 грунта		0	7,28	0	14446		4303	
203	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1984,5	201,53	91,86	399935	182297	0	221700	671366
			м3 уплотненного грунта		109,67	45,49	217637	90280		49731	
204	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка		0,15	1195993,53	427287,53	179399	64093	7314	127401	331344
			км трубопровода		719946	137972,94	107992	20696		24544	
205	С123-010503-0407	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011		151,5	7255		1099133		1099133		1187063
			м							87931	
206	С123-020308-0108	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011		13	4000		52000		52000		56160

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							4160	
207	С123-020308-1907	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	24433		48866		48866		52775
										3909	
208	С123-020308-1507	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	15845		31690		31690		34225
										2535	
209	Е11-010102-0325	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	187,5	143,07	137,96	26825	25867	49	4421	33746
					4,85	27,9	909	5232		2500	
210	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /из временного отвала/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	т	225	44		9900				10692
										792	
211	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	187,5	65,45	65,45	12271	12271	0	2941	16430
					0	21,79	0	4085		1217	
212	Е11-010104-0209 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	187,5	110,07	110,07	20638	20638	0	4947	27632
					0	36,64	0	6871		2047	
		Итого по разделу: 11. Укладка дренажных труб диам. 400 мм /2 нити/ вокруг мечети, южная часть мечети, L=75 м									5214138,48
		Раздел: 12. Укладка дренажных труб диам. 400 мм /2 нити/ вокруг мечети, северная часть мечети, L=90м									
213	Е11-010102-0325	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	225	143,07	137,96	32190	31041	59	5305	40495
					4,85	27,9	1090	6278		3000	
214	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /во временный отвал/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	т	270	44		11880				12830
										950	
215	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	225	20,92	17,57	4707	3952	12	1742	6965
					3,3	7,45	743	1676		516	
216	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	72,583	2588,49	0	187881	0	0	135274	349007
					2588,49	0	187881	0		25852	
217	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	375	1483,34	1483,34	556252	556252	0	281506	904778
					0	1042,61	0	390980		67021	
218	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы из балласта толщ. 30 см. Устройство	м3 основания	73,575	4507,17	275,01	331615	20234	211528	105293	471860
					1357,16	88,39	99853	6503		34953	
219	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы песчано-гравийное толщ. 20 см. Устройство	м3 основания	55,8	3195,92	275,01	178332	15346	87257	79855	278842
					1357,16	88,39	75730	4932		20655	
220	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	55,8	68,61	68,61	3828	3828	0	1170	5398
					0	29,12	0	1625		400	
221	Е11-010201-0308 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 10 проходов/	м3 уплотненного грунта	55,8	65,75	65,75	3669	3669	0	1128	5180
					0	28,08	0	1567		384	
222	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную щебнем фракции 10-20 мм, толщ. 150 см. Группа грунтов 2	м3 грунта	608,517	1125,62	0	684962	0	0	493172	1272385
					1125,62	0	684962	0		94251	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	С121-010201-0702	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	608,517	3308		2012974		2012974		2174012
										161038	
224	Е11-010201-0501	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	608,517	201,53	91,86	122634	55899	0	67981	205864
					109,67	45,49	66735	27683		15249	
225	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком крупнозернистым толщ. 10 см. Группа грунтов 2**	м3 грунта	63	1125,62	0	70914	0	0	51058	131730
					1125,62	0	70914	0		9758	
226	Е11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2381,4	45,37	45,37	108035	108035	0	25896	144645
					0	15,1	0	35967		10714	
227	Е11-010104-0508	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2381,4	21,86	21,86	52069	52069	0	12481	69714
					0	7,28	0	17335		5164	
228	Е11-010201-0501	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2381,4	201,53	91,86	479922	218757	0	266041	805639
					109,67	45,49	261165	108336		59677	
229	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,18	1195993,53	427287,53	215279	76912	8777	152881	397613
					719946	137972,94	129590	24835		29453	
230	С123-010503-0407	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	181,8	7255		1318959		1318959		1424476
										105517	
231	С123-020308-0108	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	15	4000		60000		60000		64800
										4800	
232	С123-020308-1907	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	24433		48866		48866		52775
										3909	
233	С123-020308-1507	**Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	2	15845		31690		31690		34225
										2535	
234	Е11-010102-0325	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	225	143,07	137,96	32190	31041	59	5305	40495
					4,85	27,9	1090	6278		3000	
235	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /из временного отвала/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	т	270	44		11880				12830
										950	
236	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	225	65,45	65,45	14725	14725	0	3530	19715
					0	21,79	0	4902		1460	
237	Е11-010104-0209 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	225	110,07	110,07	24765	24765	0	5936	33158
					0	36,64	0	8245		2456	
		Итого по разделу: 12. Укладка дренажных труб диам. 400 мм /2 нити/ вокруг мечети, северная часть мечети, L=90м									6600217,97
		Раздел: 13. Укладка дренажных труб диам. 400 мм /2 нити/ по забору мечети, западн. сторона, L=540 м									
238	Е11-010102-0325	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1350	143,07	137,96	193138	186243	353	31832	242968
					4,85	27,9	6541	37670		17998	
239	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /во временный отвал/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км		1620	44		71280				76982

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							5702	
240	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1350	20,92	17,57	28244	23714	71	10452	41792
					3,3	7,45	4459	10058		3096	
241	Е11-010101-0326 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4093,102	212,03	203,79	867857	834121	0	128793	1076382
					8,24	35,46	33736	145144		79732	
242	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	587,898	2588,49	0	1521770	0	0	1095675	2826840
					2588,49	0	1521770	0		209396	
243	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	2255	1483,34	1483,34	3344929	3344929	0	1692786	5440733
					0	1042,61	0	2351092		403017	
244	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы из балласта толщ. 30 см. Устройство	м3 основания	441,45	4507,17	275,01	1989691	121403	1269169	631755	2831161
					1357,16	88,39	599119	39018		209716	
245	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы песчано-гравийное толщ. 20 см. Устройство	м3 основания	334,8	3195,92	275,01	1069994	92073	523544	479129	1673053
					1357,16	88,39	454378	29591		123930	
246	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	334,8	68,61	68,61	22971	22971	0	7019	32389
					0	29,12	0	9748		2399	
247	Е11-010201-0308 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 10 проходов/	м3 уплотненного грунта	334,8	65,75	65,75	22012	22012	0	6768	31082
					0	28,08	0	9400		2302	
248	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную щебнем фракции 10-20 мм, толщ. 150 см. Группа грунтов 2	м3 грунта	3651,102	1125,62	0	4109770	0	0	2959035	7634309
					1125,62	0	4109770	0		565504	
249	С121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3651,102	3308		12077845		12077845		13044073
250	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3651,102	201,53	91,86	735804	335392	0	966228	1235185
					109,67	45,49	400411	166098		407887	
251	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком крупнозернистым толщ. 10 см. Группа грунтов 2	м3 грунта	378	1125,62	0	425486	0	0	91495	790383
					1125,62	0	425486	0		306350	
252	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14288,4	45,37	45,37	648208	648208	0	58547	867872
					0	15,1	0	215802		155377	
253	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	14288,4	21,86	21,86	312415	312415	0	64287	418286
					0	7,28	0	104009		74887	
254	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14288,4	201,53	91,86	2879529	1312540	0	30984	4833835
					109,67	45,49	1566989	650016		1596243	
255	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы /излишний грунт/. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) грунта до 10 м в кучи	м3 грунта	3953	74,37	74,37	293987	293987	0	358062	393613
					0	24,76	0	97874		70469	
256	Е11-010102-0326	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3953	277,78	268,07	1098070	1059672	1242	29156	1381483
					9,4	54,22	37156	214345		181081	
										102332	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	С341-020102-1020	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	6917,75	424		2933126				3167776
258	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3953	25,54	21,4	100952	84600	414	234650 37309	149322
259	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	1,08	4,03 1195993,53 719946	9,08 427287,53 137972,94	15938 1291673 777542	35881 461471 149011	52661	11061 917287 176717	2385677
260	С123-010503-0407	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	1090,8	7255		7913754		7913754		8546854
261	С123-020308-0108	**Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	90	4000		360000		360000	633100	388800
262	С123-020308-1907	**Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	2	24433		48866		48866	28800	52775
263	С123-020308-1507	**Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	4	15845		63380		63380	3909	68450
264	Е11-010102-0325	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1350	143,07 4,85	137,96 27,9	193138 6541	186243 37670	353	5070 31832 17998	242968
265	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /из временного отвала/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	т	1620	44		71280				76982
266	Е11-010104-0201	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1350	65,45 0	65,45 21,79	88352 0	88352 29414	0	5702 21178 8762	118293
267	Е11-010104-0209 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1350	110,07 0	110,07 36,64	148592 0	148592 49469	0	35618 14737	198947
		Итого по разделу: 13. Укладка дренажных труб диам. 400 мм /2 нити/ по забору мечети, западн. сторона, L=540 м									44926112,58
		Раздел: 14. Укладка дренажных труб диам. 400 мм /2 нити/ левая ветка к коллетору диам.800 мм, L=950 м									
268	Е11-010102-0325	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2375	143,07 4,85	137,96 27,9	339780 11508	327650 66272	622	56001 31662	427444
269	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /во временный отвал/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	т	2850	44		125400				135432
270	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2375	20,92 3,3	17,57 7,45	49689 7845	41719 17694	124	10032 18388 5446	73523
271	Е11-010101-0326 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	12693,235	212,03 8,24	203,79 35,46	2691336 104619	2586717 450109	0	399405 247259	3338000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1034,265	2588,49	0	2677188	0	0	1927576	4973145
273	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	3964	2588,49 1483,34	0 1483,34	2677188 5879956	0 5879956	0	368381 2975701	9564109
274	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы из балласта толщ. 30 см. Устройство	м3 основания	776,625	0 4507,17	1042,61 275,01	0 3500382	4132918 213580	2232797	708453 1111421	4980747
275	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы песчано-гравийное толщ. 20 см. Устройство	м3 основания	589	1357,16 3195,92	88,39 275,01	1054005 1882397	68642 161981	921049	368944 842913	2943335
276	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	589	1357,16 68,61	88,39 68,61	799368 40411	52059 40411	0	218025 12348	56980
277	Е11-010201-0308 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 10 проходов/	м3 уплотненного грунта	589	0 65,75	29,12 65,75	0 38724	17150 38724	0	4221 11906	54681
278	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ. 10 см /песок крупнозернистый/. Устройство	м3 основания	151,375	0 3366,39	28,08 188,73	0 509588	16536 28569	275578	4050 212476	779829
279	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ. 10 см /песок мелкозернистый/. Устройство	м3 основания	330,125	1357,16 3366,39	60,66 188,73	205440 1111331	9182 62305	600993	57765 463377	1700684
280	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную щебнем фракции 10-20 мм, толщ. 150 см. Группа грунтов 2	м3 грунта	6423,235	1357,16 1125,62	60,66 0	448033 7230151	26024 0	0	125977 5205709	13430729
281	С121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	6423,235	1125,62 3308	0	7230151 21248061	0	21248061	994869 1699845	22947906
282	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6423,235	201,53 109,67	91,86 45,49	1294469 704427	590042 292209	0	717578 160964	2173011
283	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком крупнозернистым толщ. 10 см. Группа грунтов 2	м3 грунта	665	1125,62 1125,62	0 0	748540 748540	0 0	0	538949 102999	1390489
284	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25137	45,37 0	45,37 15,1	1140365 0	1140365 379652	0	273349 113097	1526812
285	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	25137	21,86 0	21,86 7,28	549619 0	549619 182980	0	131745 54509	735873
286	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25137	201,53 109,67	91,86 45,49	5065839 2756740	2309099 1143547	0	2808206 629924	8503968
287	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы /излишний грунт/. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) грунта до 10 м в кучи	м3 грунта	9338,5	74,37 0	74,37 24,76	694509 0	694509 231217	0	166476 68879	929864
288	Е11-010102-0326	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9338,5	277,78 9,4	268,07 54,22	2594062 87777	2503351 506364	2934	427782 241747	3263591
289	С341-020102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	16342,375	424		6929167				7483500
290	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		2794,5	25,54	21,4	71366	59807	293	554333 26375	105561

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		4,03	9,08	11267	25365		7819	
291	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	1,9	1195993,53	427287,53	2272388	811846	92644	1613746	4197024
					719946	137972,94	1367897	262149		310891	
292	С123-010503-0407	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	1919	7255		13922345		13922345		15036133
										1113788	
293	С123-020308-0108	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	158	4000		632000		632000		682560
										50560	
294	С123-020308-1907	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	24433		24433		24433		26388
										1955	
295	С123-020308-1507	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	15845		63380		63380		68450
										5070	
296	С123-020308-1507	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	15845		31690		31690		34225
										2535	
297	Е11-010102-0325	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2375	143,07	137,96	339780	327650	622	56001	427444
					4,85	27,9	11508	66272		31662	
298	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /из временного отвала/.Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	т	2850	44		125400				135432
										10032	
299	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещениигрунта до 10 м	м3 грунта	2375	65,45	65,45	155434	155434	0	37258	208108
					0	21,79	0	51747		15415	
300	Е11-010104-0209 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2375	110,07	110,07	261412	261412	0	62661	350000
					0	36,64	0	87030		25926	
		Итого по разделу: 14. Укладка дренажных труб диам. 400 мм /2 нити/ левая ветка к коллетору диам.800 мм, L=950 м									84240591,63
		Раздел: 15. Демонтажные работы									
301	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Мост пешеходный. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1,1	74497,34	27381,46	81947	30120	18935	26931	117589
					29901,94	5580,79	32892	6139		8710	
302	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 9	Мост пешеходный. Монтаж	т конструкций	1,1	123380,81	39116,38	135719	43028	37871	43877	193964
					49836,57	7972,56	54820	8770		14368	
303	Е11-460401-0208	Конструкции железобетонные, объемболее 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощиотбойных молотков	м3	67	108760,82	56410,29	7286975	3779490	133358	4384115	12604777
					50360,11	27538,16	3374127	1845057		933687	
304	Е11-270302-0101	Габионовые конструкции. Разборка	м3 конструкции	36	2283,33	56,01	82200	2016	0	87299	183059
					2227,32	18,02	80184	649		13560	
305	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	238,263	99		23588				25475
										1887	
306	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	238,263	598		142481				153880
										11399	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 15. Демонтажные работы									**7752910,36**
		ИТОГО:					**288449887**	**55824767**	**150323662**	**73100122**	**390474018**
							69876568	**24280902**		**28923997**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**4060930**				
		Итого с временными									**394534952**
		Зимние удорожания			**2,25 %**		**8877036**				
		Итого с зимними удорожаниями									**403411988**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**8068240**		
		Вынос проекта в натуру									**403680**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**411883908**
		НДС			**12 %**		**49426068,96**				
		Итого с НДС									**461309977**
		Ценовая скидка поставщика			**17,5%**						**80729246**
		Итого со скидкой									**380580731**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____ **Темешев А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт по техническому надзору ТОО "АДС САПА"

_____ **Алексеев В.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**