Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«19» июля **2019 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Консорциум: Ведущий партнер ТОО «TOLAGAI-2050» директор Жанысбеков О.К., 050009, РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165б, БЦ «МТС», 2 этаж, 201 офис, Партнер 2 ТОО «Фирма «Акназар» директор Галиев Д.Т., 010000, РК, г.Астана, район Алматы, ул.Шарль де Голль, дом 3, офис 7.**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Жанысбекова Оразхан Кенжегуловича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Инженерная защита от подтопления площадки строительства мечети на 7000 мест по ул. Момышулы, а также строительство сбросного коллектора диаметром 1000 мм с учетом перспективной застройки территории севернее пр. Рыскулова, западнее р. Боралдай в Алатауском районе г. Алматы»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является**: КГУ «Управление зеленой экономики г. Алматы»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ПК «Институт Казгипроводхоз», рабочий проект № 22-ПП от 12.12.2017 г., ТОО «DosStroyProject», рабочий проект № 020/П-07.01.2019-РП от 2019 г. и РГП «Госэкспертиза» г.Алматы, № 02-0257/17 от 21.12.2017 г., РГП «Госэкспертиза» г.Алматы, № 02-0076/19 от 20.05.2019 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **РГП «Госэкспертиза» г.Алматы, № 02-0257/17 от 21.12.2017 г., РГП «Госэкспертиза» г.Алматы, № 02-0076/19 от 20.05.2019 г. и КГУ «Управление зеленой экономики г. Алматы»**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Переход через ул. Момышулы	шт			1	

мет. трубами д.800 мм - 90 м, методом прокола					
Переход через ул. Момышулы мет. трубами д.800 мм - 105 м, методом прокола	шт			1	
Коллектор из ж/б трубы диам. 800 мм. Книга 3. 020/П-07.01.2019-КЖ. Лист 2	м			444	
Рекультивация территории после укладки труб с восстановлением (биологический этап).	м2			19 400	
Коллектор из ж/б трубы д.800 мм (ниже ул. Момышулы)	м			36	
Колодец приямок коллектора д. 2000 мм	шт			9	
Ремонт существующего коллектора д. 1000 и 1500 мм,	м			1050	
Укрепление бетоном русла на слиянии в р. Боралдай	м			32	
Укладка дренажных труб д. 400 (2 нити) мм вокруг мечети, восточная часть мечети	м			180	
Укладка дренажных труб д. 400 (2 нити) мм вокруг мечети, западная часть мечети	м			195	
Укладка дренажных труб д. 400 (2 нити) мм вокруг мечети, южная часть мечети	м			75	
Укладка дренажных труб д. 400 (2 нити) мм вокруг мечети, северная часть мечети	м			90	
Укладка дренажных труб д. 400 (2 нити) мм по забору мечети, западная часть	м			540	
Укладка дренажных труб д. 400 мм, (2 нити) за забором мечети	м			950	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: переход через улицы металлическими трубами д.800мм методом прокола, ***устройство коллектора из железобетонных труб д.800мм, рекультивация территории, укладка дренажных труб д.400мм, укрепление бетоном откоса русла.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **12 ноября 2018 г.**

месяц, год

окончание работ: **30 июня 2019 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: **6 месяцев;**

фактически: **5 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает объект **«Инженерная защита от подтопления площадки строительства мечети на 7000 мест по ул. Момышулы, а также строительство сбросного коллектора диаметром 1000 мм с учетом перспективной застройки территории севернее пр. Рыскулова, западнее р. Боралдай в Алатауском районе г. Алматы»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядная организация Консорциум:

Ведущий партнер: **ТОО «TOLAGAI-2050» Жанысбеков О. К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Начальник участка: **Нышанов К.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Партнер 2: **ТОО «Фирма «Акназар» Галиев Д.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.