Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га. в к. Айтеке би Казалинского района(Корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га. в к. Айтеке би Казалинского района(Корректировка)**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **Июнь 2023** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1904,926565**		209,77	209,77	399596	399596	–	67130	504062
		НР - "2" - (П - 8%)				–	48,95	–	93246		37337	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**58,9152546**		2860,04	–	168500	–	–	121320	313006
		НР - "2" - (П - 8%)				2860,04	–	168500	–		23186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					568096	399596	–	188450	817068
								168500	93246	–	60523	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					568096				
	Всего заработная плата		тенге						261746			
		Накладные расходы	тенге					188450				
		Сметная прибыль	тенге					60523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					817069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									155
		Сметная заработная плата	тенге						261746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					817069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					261746			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1(участок 2)									
		Подводка водопровода от сервисных колодцев к жилым домам									
3	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,2343	415665,32	100466,24	97390	23539	–	80134	191726
		НР - 93%, СП - 8%			315199,08	30270,63	73851	7092		14202	
4	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,2343	82484,46	–	19326	–	–	19133	41536
		НР - 93%, СП - 8%			82484,46	–	19326	–		3077	
5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	5	2600,73	110,31	13004	551	–	12293	27321
		НР - 93%, СП - 8%			2490,42	18,43	12452	92		2024	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				129720	24090	–	111560	260583
							105629	7184	–	19303	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				116716				
	Всего заработная плата		тенге					100269			
		Накладные расходы	тенге				99267				
		Сметная прибыль	тенге				17279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				233262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	тенге					100269			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				13004				
	Всего заработная плата		тенге					12544			
		Накладные расходы	тенге				12293				
		Сметная прибыль	тенге				2024				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				27321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					12544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				260583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	тенге					112813			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1077652
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				274129				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					423686			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					100430			
		- Накладные расходы	тенге							300010	
		- Сметная прибыль	тенге							79826	
		Временные здания и сооружения	%	1,30		14009,48					
		Итого с временными								1091661,48	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	0,67		7314,13					
		Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска							161278,00		
		Итого								1260253,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		25205,07					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								1285458,68	
		Скидка субподрядчика	%						937 500,00		
		НДС	%	12,00		112500,00					
		Итого с НДС								1050000,00	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Асылбеков Нурталап Серикович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исса Асан Мирабекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)