Утверждено
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02"___05___2012г.
№170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик:ТОО «Global Construction kz»
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас г. Алматы. Пятно 7. Завершение строительства.

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ и затрат
01 августа 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		№21	**27.05.2016**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы I								В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		На приобретения материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**25 269 785**	**7 579 688**							**909 563**	**8 489 251**

Заказчик: _____ **Рахимов А.Б.**
Заместитель начальника
КГУ "Управления строительства г.Алматы"

Подрядчик: _____ **Конебаев Б.К.**
Директор
ТОО «Global Construction kz»

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик ТОО «Global construction kz»
Договор №21 от 27.05.2016г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом,необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы.Пятно 7

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв.жилой дом

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери(АР-7,9)								
1.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	59,55	330,85	32,08	19702	1910	1,49	89
					272,25	12,13	16212	722	0,06	4
2.	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные ДМУ 21-12 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	37400,00	--	74800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12022-1	Двери стальные ДМ 21-9 огрунтованные и окрашенные	шт	8,00	25100,00	--	200800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12022-1	Двери стальные ДМ 21-9 огрунтованные и окрашенные	шт	21,00	25100,00	--	527100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	31,00	844,00	--	26164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери(АР-7,9)								848566
		Раздел: Полы(АР-11)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0112-14-1	Теплозвукоизоляция перекрытий пенобетоном толщ.40мм	м3	0,45	9680,79	207,16	4337	93	3,63	2
					508,50	78,75	228	35	0,38	0
7.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	11,20	365,09	18,42	4089	206	0,42	5
					85,95	6,91	963	77	0,03	0
8.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	11,20	513,66	18,10	5753	203	0,50	6
					101,70	6,80	1139	76	0,03	0
9.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	м2	11,20	167,32	9,95	1874	111	0,36	4
					52,20	3,74	585	42	0,02	0
10.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	11,20	408,41	15,20	4574	170	1,07	12
					173,30	7,37	1941	83	0,04	0
11.	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные квадратные и прямоугольные. одноцветные с красителем, толщина 11-13 мм	м2	11,20	1380,00	--	15456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	123,20	408,41	15,20	50316	1873	1,07	132
					173,30	7,37	21351	908	0,04	5
13.	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные квадратные и прямоугольные. одноцветные с красителем, толщина 11-13 мм	м2	123,20	1380,00	--	170016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы(АР-11)								256415
		Раздел: Внутреняя отделка								
14.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен,	м2	194,88	443,30	4,62	86390	900	1,52	296
					254,97	3,14	49689	612	0,02	3
15.	С11011-521	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные /однотонные/, I сорта	м2	194,88	1420,00	--	276730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0115-17-	Гладкая облицовка стен	м2	72,91	443,30	4,62	32320	337	1,52	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5										
					254,97	3,14	18590	229	0,02	1
17.	С11011-519	Плитки керамические для внутренней облицовки стен гладкие цветные, с одноцветным рисунком, 1 сорта	м2	72,91	1480,00	--	107905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0115-52-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	167,19	340,15	2,19	56870	366	1,01	169
					186,75	0,54	31223	90	0,03	4
		Итого по разделу: Внутреняя отделка								560215
		Раздел: отопление ОВ								
19.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	915,00	11,10	--	10154	--	0,05	46
					10,80	--	9879	--	--	--
20.	Е0118-6-2	Установка биметаллических радиаторов	1кВт	49,76	234,78	19,17	11683	954	0,61	30
					100,35	7,19	4994	358	0,04	2
21.	СПрайс	Радиатор биметаллический	шт	431,00	1100,42	--	474281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: отопление ОВ								496117
		Раздел: вентиляция								
22.	Е0120-12-1	Установка решеток вентиляционных	шт	80,00	338,79	16,96	27103	1357	1,12	90
					186,64	7,09	14931	567	0,03	3
		Итого по разделу: вентиляция								27103
		Раздел: Электрооборудование и элекроосвещение								
23.	Е0121-23-1	Шкаф /пульт/ управления напольный, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
24.	ТПрайс	Шкаф вводно-распределительного устройства ВРУ1 напольного исполнения	шт	1,00	32406,40	--	32406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1

нет в смете

нет в смете

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
26.	ТПрайс	Счетчик 380/220В "Меркурий-230" 10А	шт	1,00	3563,45	--	3563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0121-24-10	Щиток этажный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг с отделением слаботочных устройств на 4 квартиры с 4-мя автоматическими выключателями с устройством УЗО на 300 мА и 4-мя счетчиками прямого включения СОЭ 701	шт	8,00	654,67	51,67	5237	413	3,22	26
					560,25	20,48	4482	164	0,10	1
28.	ТПрайс	Щиток этажный 4 кв Эконом	шт	8,00	6288,43	--	50307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	24,00	501,20	13,20	12029	317	1,00	24
					227,00	2,30	5448	55	0,01	0
30.	ТПрайс	Автоматический выключателль		24,00	796,54	--	19117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	24,00	62,90	5,40	1510	130	--	--
					54,00	2,30	1296	55	0,01	0
32.	ТПрайс	Счетчик прямого включения СОЭ 701 60А 1ф SAiMAn	шт	24,00	1299,61	--	31191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0121-24-8	Щиток квартирный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	24,00	434,42	36,17	10426	868	2,08	50
					364,50	14,34	8748	344	0,07	2
34.	СПрайс-лист	Щиток квартирный без вводного автомата с однофазными автоматами на отходящих линиях	шт	24,00	909,65	--	21832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	48,00	501,20	13,20	24058	634	1,00	48
					227,00	2,30	10896	110	0,01	1
36.	С151801-60	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП1-16/4С М1 56,	шт	48,00	469,00	--	22512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пластмасса								
37.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	96,00	496,94	3,06	47706	294	1,40	134
					236,25	1,15	22680	110	0,01	1
38.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3,00	228,80	13,20	686	40	1,00	3
					205,00	2,30	615	7	0,01	0
39.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	3,00	4720,00	--	14160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	45,00	169,86	57,56	7644	2590	0,55	25
					86,85	35,93	3908	1617	0,16	7
41.	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р20-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	шт	45,00	342,00	--	15390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	шт	3,00	119,60	2,58	359	8	0,61	2
					100,80	1,02	302	3	0,01	0
43.	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	3,00	561,00	--	1683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	53,00	244,37	65,36	12952	3464	0,95	50
					151,65	34,45	8037	1826	0,16	8
45.	С151702-46	Светильники тип НВТ005-2х40-005-УХЛ4.2	шт	26,00	1890,00	--	49140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С151701-84	Светильники тип НС011-100-003-УХЛ4	шт	23,00	523,00	--	12029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт	4,00	157,00	--	628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15,	шт	110,00	64,00	--	7040	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15			--	--	--	--	--	--
49.	С151706-100	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, типа МО36-60	10шт	5,00	215,00	--	1075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	1,00	241,70	91,00	242	91	0,82	1
					131,00	25,70	131	26	0,15	0
51.	С151704-1	Указатель световой	шт	1,00	457,00	--	457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	76,00	35,40	--	2690	--	0,19	14
					29,48	--	2240	--	--	--
53.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	76,00	156,00	--	11856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	110,00	45,74	--	5031	--	0,20	22
					31,05	--	3416	--	--	--
55.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	110,00	182,00	--	20020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	21,00	36,26	--	761	--	0,17	4
					27,00	--	567	--	--	--
57.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	21,00	134,00	--	2814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0121-22-3	Установка выключателей с реле времени	шт	10,00	45,74	--	457	--	0,20	2
					31,05	--	310	--	--	--
59.	С151801-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	шт	10,00	343,00	--	3430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	410,00	34,70	--	14227	--	0,19	77
					29,48	--	12087	--	--	--
61.	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым	шт	340,00	116,00	--	39440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основанием, тип РШ-Ц-2-С								
62.	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	шт	60,00	226,00 ---	-- --	13560 ---	-- --	-- --	-- --
63.	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая со шторками	шт	10,00	116,00 ---	-- --	1160 ---	-- --	-- --	-- --
64.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,79	16300,00 ---	-- --	12877 ---	-- --	-- --	-- --
65.	Е0121-22-7	Установка потолочных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	60,00	29,13 27,00	-- --	1748 1620	-- --	0,17 --	10 --
66.	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	шт	60,00	90,00 ---	-- --	5400 ---	-- --	-- --	-- --
67.	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	24,00	74,15 45,68	-- --	1780 1096	-- --	0,29 --	7 --
68.	С151801-120	Звонок DNS-206	шт	24,00	1160,00 ---	-- --	27840 ---	-- --	-- --	-- --
69.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	м	90,00	61,90 23,00	3,30 0,40	5571 2070	297 36	0,14 0,00	13 0
70.	Ц0108-472-1	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	110,00	51,70 27,50	2,80 0,30	5687 3025	308 33	0,16 0,00	18 0
71.	С	Порошковый огнетушитель	шт	2,00	1458,60 ---	-- --	2917 ---	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Электрооборудование и элекроосвещение 586882

Раздел: ГАЗОБОРУДОВАНИЕ ГСВ-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	72,00	292,95	4,59	21092	330	0,28	20
					51,30	1,71	3694	123	0,01	1
73.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18,00	302,95	4,59	5453	83	0,28	5
					51,30	1,71	923	31	0,01	0
74.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	100,00	285,95	4,59	28595	459	0,28	28
					51,30	1,71	5130	171	0,01	1
75.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	10,00	343,95	4,59	3440	46	0,28	3
					51,30	1,71	513	17	0,01	0
76.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ к стене УКГ-1.00 по серии 5.905.8	кг	6,15	200,00	--	1230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание внутренних газопроводов	м	200,00	78,92	--	15784	--	0,33	67
					69,75	--	13950	--	--	--
78.	Е0115-172-4	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	13,40	148,40	0,07	1989	1	0,65	9
					108,00	0,02	1447	--	0,00	0
79.	ТС130904	Кран газ.д 15мм 116 27 РУ-16 шаровый	шт	24,00	371,77	--	8922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	ТС130904	Кран газ д 25мм 116 27 РУ-16 шаровый	шт	6,00	759,36	--	4556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	ТС130904	Кран газ д 32мм 116 27 РУ-16 шаровый	шт	2,00	1447,53	--	2895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов	м	7,59	120,70	14,12	916	107	0,55	4
					100,35	5,29	761	40	0,03	0
83.	С130806-3 5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	м	7,59	354,00	--	2686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е0116-30-1	Заделка отверстий при проходе труб 1сальни через фундаменты или стены диам. к до 100 мм		12,00	770,63	--	9248	--	1,80	22
					301,50	--	3618	--	--	--
85.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов	м	11,38	120,70	14,12	1374	161	0,55	6
					100,35	5,29	1142	60	0,03	0
86.	С130806-35	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	м	11,38	354,00	--	4029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0116-30-1	Заделка отверстий при проходе труб 1сальни через фундаменты или стены диам. к до 100 мм		18,00	770,63	--	13871	--	1,80	32
					301,50	--	5427	--	--	--
		Итого по разделу: ГАЗОБОРУДОВАНИЕ ГСВ-12								126080

ИТОГО:

	2901379	19126	1723
	302677	8629	45

Накладные расходы :

На монтажные работы	103521
На общестроительные работы	160329
На сантехнические работы	84902
Всего накладных расходов:	348752
Итого с накладными	3250131

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1723
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	45
- в накладных расходах, чел-ч.	181
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1949

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	186813
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3436944
Итого с временными, 1,2 %	3476548
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	3512620
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3525980
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3559380
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	7431067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	148621
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7579688
Налог на добавленную стоимость, 12 %	909563
Итого с НДС	8489251

Итого по данному акту: 8 489 251 (восемь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят один) тенге

Заказчик: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Подрядчик: Global Construction

Счет-фактура № 00000000002 от 1 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140023749, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0066209, от 12.10.2013

ИИК поставщика: KZ898560000006316971, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 27.05.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140023749, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр.Алгабас г.Алматы. Пятно 7	усл.	1	7 579 688,39	7 579 688,39	12%	909 562,61	8 489 251,00		
Всего по счету:					**7 579 688,39**		**909 562,61**	**8 489 251,00**		

Руководитель: Конебаев Б. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бекова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бекова Ж.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: 8 (727) 271-66-23** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** — **061140023749**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21 от 27.05.2016г.

Номер документа	Дата составления
2	01.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр.Алгабас г.Алматы. Пятно 7			усл.	1	8 489 251,00	8 489 251,00
				Итого	1	x	8 489 251,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конибаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Чидиесов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.08.2016

М.П.