Утверждено
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02"___05___2012г.
№170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик:ТОО «Global Construction kz»
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас г. Алматы. Пятно 7. Завершение строительства.

СПРАВКА №3
стоимости выполненных работ и затрат
03 октября 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		№21	**27.05.2016**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы I								В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		На приобретения материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**50 512 200**	**22 537 871**							**2 704 544**	**25 242 415**

Заказчик: _____ **Рахимов А.Б.**
Заместитель начальника
КГУ "Управления строительства г.Алматы"

Подрядчик: _____ **Конебаев Б.К.**
Директор
ТОО «Global Construction kz»

5050

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик ТОО «Global construction kz»
Договор №21 от 27.05.2016г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом,необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы.Пятно 7

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв.жилой дом

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери(АР-7,9)								
1.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	90,72	398,48 / 151,65	102,53 / 35,67	36150 / 13758	9302 / 3236	0,90 / 0,14	82 / 13
2.	Е0110-23-3	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	114,66	634,99 / 190,80	31,85 / 12,04	72808 / 21877	3652 / 1381	1,15 / 0,06	132 / 7
3.	Е0110-23-3	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	5,04	634,99 / 190,80	31,85 / 12,04	3200 / 962	161 / 61	1,15 / 0,06	6 / 0
4.	С12062-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П внутренние	м2	50,40	4760,00 / --	-- / --	239904 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П внутренние	м2	64,26	5300,00 / --	-- / --	340578 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные однопольными полотнами ДВГ 21-13П	м2	5,04	6390,00 / --	-- / --	32206 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние	м2	90,72	3900,00	--	353808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери(АР-7,9)								1078654
		Раздел: Полы(АР-11)								
8.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	м2	22,60	167,32	9,95	3782	225	0,36	8
					52,20	3,74	1180	85	0,02	0
9.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до 50 мм	м2	135,60	54,72	1,34	7420	182	0,01	1
					1,26	0,50	171	68	0,00	0
10.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	м2	35,00	167,32	9,95	5856	348	0,36	12
					52,20	3,74	1827	131	0,02	1
11.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до 30 мм	м2	35,00	54,72	1,34	1915	47	0,01	0
					1,26	0,50	44	17	0,00	0
12.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных плиток	м2	68,40	408,41	15,20	27935	1040	1,07	73
					173,30	7,37	11854	504	0,04	3
13.	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм	м2	68,40	1380,00	--	94392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	1447,20	123,63	4,90	178917	7091	0,38	553
					58,50	1,85	84661	2677	0,01	13
15.	С11011-352	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове	м2	1447,20	1060,00	--	1534032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	1548,50	109,84	0,46	170088	712	0,08	118
					12,04	0,18	18644	279	0,00	1
		Итого по разделу: Полы(АР-11)								2024338
		Раздел: Внутреняя отделка								
17.	Е0115-180	Простая окраска стен диафрагм	м2	184,10	263,84	1,19	48573	219	0,14	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	поливинилацетатными водоэмульсионными составами с левкасом			22,28	0,45	4102	83	0,00	0
18.	Е0115-169 -5	Шпаклевка	м2	184,10	37,86	0,05	6970	9	0,11	20
					19,17	0,02	3529	4	0,00	0
19.	Е0115-152 -2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	484,44	9,90	0,12	4795	58	0,04	21
					6,75	0,05	3270	24	0,00	0
20.	Е0115-180 -7	Улчшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен. подготовленным под покраску	м2	854,08	381,11	2,33	325498	1990	0,63	534
					111,60	0,88	95315	752	0,00	4
21.	Е0115-180 -9	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сложным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	153,60	306,75	2,10	47117	323	0,42	65
					74,70	0,79	11474	121	0,00	1
22.	Е0115-52-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	816,09	340,15	2,19	277596	1786	1,01	824
					186,75	0,54	152405	441	0,03	22
23.	Е0115-68-3	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2	153,60	691,34	5,98	106190	919	1,71	263
					321,75	1,94	49421	298	0,04	5
24.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска стен диафрагм поливинилацетатными водоэмульсионными составами с левкасом толщ.2мм	м2	719,04	332,88	2,10	239354	1510	0,39	280
					65,03	0,79	46759	568	0,00	3
25.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска стен диафрагм поливинилацетатными водоэмульсионными составами с левкасом толщ.2мм	м2	228,96	332,88	2,10	76216	481	0,39	89
					65,03	0,79	14889	181	0,00	1
26.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по гипсокартону с подготовкой поверхности под окраску	м2	1641,60	278,16	1,88	456627	3086	0,23	379
					38,93	0,72	63907	1182	0,00	6
27.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен	м2	11,09	443,30	4,62	4917	51	1,52	17
					254,97	3,14	2828	35	0,02	0
28.	С11011-51	Плитки керамические для внутренней	м2	11,09	1480,00	--	16415	--	--	--

Нет в смете.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	облицовки стен гладкие цветные, с одноцветным рисунком, 1 сорта			--	--	--	--	--	--
29.	Е0115-52-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	259,68	340,15 / 186,75	2,19 / 0,54	88331 / 48495	568 / 140	1,01 / 0,03	262 / 7
30.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	64,80	443,30 / 254,97	4,62 / 3,14	28726 / 16522	299 / 203	1,52 / 0,02	98 / 1
31.	С11011-519	Плитки керамические для внутренней облицовки стен гладкие цветные, с одноцветным рисунком, 1 сорта	м2	64,80	1480,00 / --	-- / --	95904 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	168,80	52,85 / 11,62	0,04 / --	8922 / 1961	7 / --	0,06 / --	10 / --
33.	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами с левкасом толщ.2мм	м2	68,80	254,95 / 24,53	1,65 / 0,63	17541 / 1688	114 / 43	0,15 / 0,00	11 / 0
34.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	68,80	434,19 / 102,11	3,94 / 1,49	29872 / 7025	271 / 103	0,55 / 0,01	38 / 1
35.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	239,50	9,90 / 6,75	0,12 / 0,05	2371 / 1617	29 / 12	0,04 / 0,00	11 / 0
36.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1552,80	325,41 / 81,23	2,33 / 0,88	505297 / 126134	3618 / 1366	0,49 / 0,00	761 / 7
37.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	122,96	325,41 / 81,23	2,33 / 0,88	40012 / 9988	286 / 108	0,49 / 0,00	60 / 1
38.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска ригелей поливинилацетатными водоэмульсионными составами с левкасом толщ.2мм	м2	288,80	349,31 / 81,23	2,33 / 0,88	100881 / 23459	673 / 254	0,49 / 0,00	142 / 1
39.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оконных и дверных откосов по бетону и камню поливинилацетатными водоэмульсионными составами с левкасом толщ.2мм	м2	108,48	332,88 / 65,03	2,10 / 0,79	36111 / 7054	228 / 86	0,39 / 0,00	42 / 0

Итого по разделу: Внутреняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прочие работы								
40.	Е0111-13-2	Устройство земляных покрытий улучшенных добавками песка /50%/	м2	123,20	115,02	22,46	14170	2767	0,13	16
					19,35	8,42	2384	1037	0,04	5
41.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глиняных	м3	12,32	1386,45	--	17081	--	2,99	37
					477,00	--	5877	--	--	--
42.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	18,48	1283,40	--	23717	--	3,10	57
					474,75	--	8773	--	--	--
43.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	61,60	1588,05	--	97824	--	2,99	184
					477,00	--	29383	--	--	--
44.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	9,96	2050,10	--	20419	--	3,24	32
					531,00	--	5289	--	--	--
45.	Е0106-1-20	Устройство бетонной отмостки	м3	9,96	6372,60	311,32	63471	3101	2,82	28
					441,00	117,61	4392	1171	0,57	6
46.	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных пандусов входной группы	м3	3,20	6427,33	208,34	20567	667	2,60	8
					425,25	78,71	1361	252	0,38	1
47.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	52400,00	--	5518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,00	197,62	9,95	1581	80	0,36	3
					52,20	3,74	418	30	0,02	0
49.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	16,00	27,36	0,67	438	11	0,00	0
					0,63	0,25	10	4	0,00	0
50.	Е0109-29-1	Монтаж ограждения пандуса	т	0,04	13711,47	5475,87	548	219	28,90	1
					5040,00	1552,87	202	62	5,46	0
		Итого по разделу: Прочие работы								265334
		Раздел: Наружняя отделка. Наружное утепление низа кухни								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0106-59-1	Установка плит теплоизоляционного слоя	1м2	28,80	98,36	3,86	2833	111	0,65	19
					94,50	1,04	2722	30	0,01	0
52.	С11031-59-3	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-75 AssAd BATs на синтетическом связующем, толщина 100 мм	м3	2,80	12800,00	--	35840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0126-38-4	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	28,80	330,35	0,36	9514	10	0,11	3
					18,77	--	541	--	--	--
54.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	28,80	402,57	4,92	11594	142	1,15	33
					193,05	1,87	5560	54	0,01	0
		Итого по разделу: Наружняя отделка. Наружное утепление низа кухни								59781
		Раздел: Водопровод								
55.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	24,00	75,82	1,57	1820	38	0,41	10
					67,50	--	1620	--	--	--
56.	СПрайс	Счетчикии холодной воды	шт	24,00	1542,45	--	37019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2,00	13362,57	1,57	26725	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
58.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	24,00	1250,00	--	30000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	1390,00	--	2780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	м	61,00	10,99	--	670	--	0,05	3
					10,69	--	652	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения диам. до 50 мм								
62.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	3044,69 / 999,00	91,69 / 33,75	3045 / 999	92 / 34	5,93 / 0,17	6 / 0
63.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/40Ч	шт	1,00	5760,00 / --	-- / --	5760 / --	-- / --	-- / --	-- / --
64.	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	266,00 / --	-- / --	266 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	192,46 / 134,42	52,42 / 18,54	192 / 134	52 / 19	0,77 / 0,09	1 / 0
66.	С131207-2	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-32 мм	шт	1,00	5730,00 / --	-- / --	5730 / --	-- / --	-- / --	-- / --
67.	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч9п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	634,00 / --	-- / --	634 / --	-- / --	-- / --	-- / --
68.	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	499,00 / --	-- / --	998 / --	-- / --	-- / --	-- / --
69.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	3500,00 / --	-- / --	3500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
70.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	40,00	75,82 / 67,50	1,57 / --	3033 / 2700	63 / --	0,41 / --	16 / --
71.	СПрайс	Счетчикии горячей воды	шт	40,00	1582,00 / --	-- / --	63280 / --	-- / --	-- / --	-- / --
72.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	76,00	1250,00 / --	-- / --	95000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
73.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10	шт	11,00	1250,00 / --	-- / --	13750 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 20 мм								
74.	С130904-5 2	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	10,00	1250,00 / --	-- / --	12500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
75.	С130904-5 3	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	1390,00 / --	-- / --	2780 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Водопровод								
		Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая (К1)								311482
76.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	24,00	6926,62 / 387,00	39,24 / 15,75	166239 / 9288	942 / 378	2,22 / 0,07	53 / 2
77.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	24,00	1757,40 / 279,00	13,90 / 4,50	42178 / 6696	334 / 108	1,56 / 0,03	37 / 1
78.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	40,00	5680,28 / 346,50	21,53 / 9,00	227211 / 13860	861 / 360	1,95 / 0,04	78 / 2
79.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	24,00	9759,07 / 330,75	93,94 / 36,00	234218 / 7938	2255 / 864	1,95 / 0,17	47 / 4
80.	СПрайс	Ревизия пластиковая д 50 мм	шт	12,00	114,69 / --	-- / --	1376 / --	-- / --	-- / --	-- / --
81.	СПрайс	Ревизия пластиковая д 100 мм	шт	18,00	223,46 / --	-- / --	4022 / --	-- / --	-- / --	-- / --
82.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	2898,08 / 139,50	9,20 / 4,50	2898 / 140	9 / 4	0,79 / 0,02	1 / 0
83.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	51,00	200,00 / --	-- / --	10200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
84.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3223,67 / 2218,50	120,17 / 45,00	3224 / 2218	120 / 45	13,00 / 0,22	13 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	11700,00	--	11700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая (К1)								703266
		Раздел: ГАЗОБОРУДОВАНИЕ ГСВ-12								
86.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	24,00	332,58	54,70	7982	1313	1,15	28
					189,00	20,25	4536	486	0,10	2
87.	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	24,00	22600,00	--	542400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С131103-10	Рукава резинотканевые для присоединения плит	м	36,00	447,00	--	16092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С130810-45	Крепления хомутами рукавов	кг	3,60	200,00	--	720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С131103-6	Головки для присоединения рукавов	шт	24,00	48,00	--	1152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	24,00	64,86	--	1557	--	0,29	7
					49,50	--	1188	--	--	--
92.	ТПрайс	Счетчик газовый СГК-1,6	шт	24,00	3045,34	--	73088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ГАЗОБОРУДОВАНИЕ ГСВ-12								642991
		Раздел: Телефонизацию								
93.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	46,00	39,00	1,50	1794	69	0,16	7
					25,90	0,20	1191	9	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	4,60	1420,00	--	6532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	50,00	34,20	1,20	1710	60	0,14	7
					23,20	0,20	1160	10	0,00	0
96.	СПрайс	Труба полиэтиленовая техническая	м	50,00	25,71	--	1285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С151604-86	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50	1000м	0,03	137600,00	--	3440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С151604-84	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	1000м	0,06	65600,00	--	3936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,02	40600,00	--	609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Ц10-55-9	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	100м	9,60	22,30	--	214	--	18,00	173
					12,80	--	123	--	--	--
101.	С151606-15	Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 5х2, диаметр жилы 0,4 мм	1000м	0,96	41800,00	--	40128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная	шт	24,00	107,30	--	2575	--	1,00	24
					99,00	--	2376	--	--	--
103.	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	шт	24,00	222,00	--	5328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	8,00	742,00	305,00	5936	2440	2,00	16
					398,00	72,00	3184	576	0,42	3
105.	СПрайс	Распределительная коробка на 50 пар жил	шт	8,00	894,62	--	7157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка телефонная протяжная	шт	46,00	702,30	--	32306	--	4,00	184
					648,00	--	29808	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107.	С151803-5 3	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	46,00	244,00 ---	-- ---	11224 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Телефонизацию								124174
		Раздел: тепловой пункт ОВ								
108.	Е0118-16- 3	Установка грязевиков диаметром 65 мм	1шт	1,00	15851,34 646,58	160,26 60,25	15851 647	160 60	3,69 0,29	4 0
109.	Ц0111-350 -4	Установка счетчика учета тепла	шт	1,00	845,67 648,00	1,58 --	846 648	2 --	4,00 --	4 --
110.	СПрайс	Счетчик тепла общедомовой Д-65мм	шт	1,00	178152,55 --	-- --	178153 --	-- --	-- --	-- --
111.	Ц0111-350 -3	Монтаж регулятора перепада давления; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	1,00	530,56 477,00	1,58 --	531 477	2 --	3,00 --	3 --
112.	С	Регулятор перепада давления с инпульсной трубкой 1,5м, спускным краном, диам.50мм	шт	1,00	17306,25 --	-- --	17306 --	-- --	-- --	-- --
113.	С130809-9 0	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	компл	2,00	1410,00 --	-- --	2820 --	-- --	-- --	-- --
114.	С130904-8 1	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, P 4 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	3850,00 --	-- --	3850 --	-- --	-- --	-- --
115.	Е0116-20- 2	Установка кранов шаровых диам. 15 мм	1кран	2,00	64,57 54,00	1,57 --	129 108	3 --	0,30 --	1 --
116.	С130904-5 2	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	1250,00 --	-- --	2500 --	-- --	-- --	-- --
117.	Е0118-22- 3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	5,00	960,18 57,94	1,62 --	4801 290	8 --	0,32 --	2 --
118.	С130903-2	Клапаны запорный для манометра	шт	5,00	340,00	--	1700	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм			--	--	--	--	--	--
119.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	416,62 / 55,62	-- / --	833 / 111	-- / --	0,32 / --	1 / --
120.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,00	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	3568 / 1791	361 / 135	2,60 / 0,16	10 / 1
121.	С130904-85	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Р 4 МПа, Ду 65 мм	шт	4,00	10400,00 / --	-- / --	41600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
122.	С130809-91	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Ду 65 мм	компл	8,00	1740,00 / --	-- / --	13920 / --	-- / --	-- / --	-- / --
123.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	947 / 508	78 / 31	1,47 / 0,07	3 / 0
124.	С130904-83	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Р 4 МПа, Ду 40 мм	шт	2,00	5690,00 / --	-- / --	11380 / --	-- / --	-- / --	-- / --
125.	С130809-89	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Ду 40 мм	компл	4,00	1230,00 / --	-- / --	4920 / --	-- / --	-- / --	-- / --
126.	Е0118-13-1	Установка насосов струйных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3293,83 / 2285,05	123,78 / 46,35	3294 / 2285	124 / 46	13,39 / 0,23	13 / 0
127.	С131002-3	Насосы одноступенчатые, тип К 45/30, подача 45 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	35200,00 / --	-- / --	35200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
128.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	482,27 / 261,88	40,42 / 16,22	482 / 262	40 / 16	1,51 / 0,07	2 / 0
129.	С130904-46	Клапаны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти	шт	3,00	1770,00	--	5310	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм			--	--	--	--	--	--
130.	С130809-87	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 25 мм	компл	3,00	974,00 / --	-- / --	2922 / --	-- / --	-- / --	-- / --
131.	Ц0111-350-1	Установка регулятора-ограничителя температуры д.15мм	шт	1,00	198,71 / 169,18	-- / --	199 / 169	-- / --	1,03 / --	1 / --
132.	С	Регулятор ограничитель температуры резьбовой в комплекте с термоэлементом, диам.15мм	шт	1,00	37666,54 / --	-- / --	37667 / --	-- / --	-- / --	-- / --
133.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	482,27 / 261,88	40,42 / 16,22	965 / 524	81 / 32	1,51 / 0,07	3 / 0
134.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	1,00	4950,00 / --	-- / --	4950 / --	-- / --	-- / --	-- / --
135.	С130809-90	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	компл	4,00	1410,00 / --	-- / --	5640 / --	-- / --	-- / --	-- / --
136.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	482,27 / 261,88	40,42 / 16,22	482 / 262	40 / 16	1,51 / 0,07	2 / 0
137.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	1,00	2760,00 / --	-- / --	2760 / --	-- / --	-- / --	-- / --
138.	С130809-68	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	компл	2,00	816,00 / --	-- / --	1632 / --	-- / --	-- / --	-- / --
139.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	908,07 / 461,18	92,83 / 34,76	1816 / 922	186 / 70	2,68 / 0,16	5 / 0
140.	С130904-7	Краны шаровые сварные стальные	шт	2,00	7800,00	--	15600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	NAvAl, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм								
141.	С130809-73	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	компл	4,00	1600,00 --	-- --	6400 --	-- --	-- --	-- --
142.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	8,00	482,27 261,88	40,42 16,22	3858 2095	323 130	1,51 0,07	12 1
143.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	8,00	3280,00 --	-- --	26240 --	-- --	-- --	-- --
144.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	482,27 261,88	40,42 16,22	1447 786	121 49	1,51 0,07	5 0
145.	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvAl,Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	3,00	3510,00 --	-- --	10530 --	-- --	-- --	-- --
146.	С130809-88	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 32 мм	компл	6,00	1130,00 --	-- --	6780 --	-- --	-- --	-- --
147.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	482,27 261,88	40,42 16,22	482 262	40 16	1,51 0,07	2 0
148.	С130903-30	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	1010,00 --	-- --	1010 --	-- --	-- --	-- --
149.	С130809-70	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	компл	2,00	1090,00 --	-- --	2180 --	-- --	-- --	-- --
150.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	2,00	960,18 57,94	1,62 --	1920 116	3 --	0,32 --	1 --
151.	С130901-1	Клапан запорные муфтовые для	шт	1,00	748,00	--	748	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15		манометра, Dy 32 мм								
152.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	416,62 / --	-- / --	1666 / --	-- / --	0,32 / --	1 / --
153.	Ц0112-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	шт	4,00	1123,10 / 55,62	93,10 / --	4492 / 222	372 / --	3,00 / --	12 / --
154.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	8,00	960,18 / 576,00	1,62 / 2,30	7681 / 2304	13 / 9	0,32 / 0,01	3 / 0
155.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	891,93 / 57,94	90,13 / --	892 / 464	90 / --	2,60 / --	3 / --
156.	С130904-72	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	шт	1,00	7800,00 / 447,75	-- / 33,75	7800 / 448	-- / 34	-- / 0,16	-- / 0
157.	С130809-73	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	компл	2,00	1600,00 / --	-- / --	3200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
158.	Е0116-15-2	Установка клапанов балансировочных диам. до 50 мм	шт	1,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	473 / 254	39 / 16	1,47 / 0,07	1 / 0
159.	С130903-36	Клапаны балансировочный фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	7060,00 / --	-- / --	7060 / --	-- / --	-- / --	-- / --
160.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	2,00	1360,00 / --	-- / --	2720 / --	-- / --	-- / --	-- / --
161.	Ц0111-350-2	Монтаж регулятора перепада давления; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	1,00	266,57 / 220,50	-- / --	267 / 220	-- / --	1,00 / --	1 / --
162.	С	Регулятор перепада давления с импульсной трубкой 1,5м и спускным краном, диам.25мм	шт	1,00	13085,40 / --	-- / --	13085 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	С	Импульсная линия марки TYPE 44-7	шт	1,00	2200,48	--	2200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0116-15-2	Установка клапанов балансировочных диам. до 50 мм	шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
165.	С130903-36	Клапаны балансировочный фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	7060,00	--	7060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С130809-90	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	компл	2,00	1410,00	--	2820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
168.	С130904-80	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, P 4 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	3580,00	--	7160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С130809-86	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 20 мм	компл	4,00	846,00	--	3384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	23,00	801,76	15,99	18440	368	0,66	15
					116,10	5,99	2670	138	0,03	1
171.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	2,00	623,70	14,12	1247	28	0,55	1
					100,35	5,29	201	11	0,03	0
172.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38 мм	м	3,00	330,70	14,12	992	42	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	0,03	0
173.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20 мм	м	3,00	247,70	14,12	743	42	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	0,03	0
174.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	м	8,00	10,99	--	88	--	0,05	0
					10,69	--	86	--	--	--

5050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения диам. до 50 мм								
175.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	23,00	11,13	--	256	--	0,05	1
					10,69	--	246	--	--	--
176.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,60	21,80	0,05	144	--	0,03	0
					5,81	0,02	38	--	0,00	0
177.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	6,60	39,28	0,04	259	--	0,03	0
					6,26	--	41	--	--	--
178.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	31,00	91,37	8,47	2832	263	0,28	9
					48,60	3,15	1507	98	0,02	0
179.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,60	6240,00	--	3744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: тепловой пункт ОВ								
		Раздел: Благоустройство								588297
180.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	30,00	209,98	34,29	6300	1029	0,04	1
					6,01	8,79	180	264	0,03	1
181.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,20	1178,76	68,13	1415	82	0,14	0
					21,38	12,76	26	15	0,04	0
182.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	30,00	99,96	42,08	2999	1262	0,38	11
					57,38	14,85	1721	445	0,07	2
183.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	30,00	780,00	--	23400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	20,00	134,01	6,63	2680	133	0,70	14
					108,68	1,76	2174	35	0,01	0
185.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,32	26700,00	--	8544	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186.	Е0147-15-8	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 50%	яма	9,00	219,05	--	1971	--	0,70	6
					101,25	--	911	--	--	--
187.	Е0147-17-2	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,7х0,5 м	шт	9,00	35,28	--	318	--	0,21	2
					35,10	--	316	--	--	--
188.	С143012-4-4	Кустарники лиственных пород	шт	9,00	203,00	--	1827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	м2	404,00	24,82	--	10027	--	0,17	70
					24,82	--	10027	--	--	--
190.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	404,00	19,01	--	7680	--	0,05	21
					8,21	--	3317	--	--	--
191.	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы	скамья	4,00	3064,08	--	12256	--	4,10	16
					679,80	--	2719	--	--	--
192.	У1-49-4	Урна типа I, строительные работы	урна	4,00	1718,71	57,07	6875	228	2,20	9
					369,60	16,92	1478	68	0,08	0
		Итого по разделу: Благоустройство								86291

ИТОГО:

	8448841	60725	6351
	1048848	21789	133

Накладные расходы :

На монтажные работы	43503
На общестроительные работы	1043983
На металломонтажные работы	237
На сантехнические работы	90867
Всего накладных расходов:	1178591
Итого с накладными	9627431

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	6351

5050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						133		
		- в накладных расходах, чел-ч.						589		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						7073		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						577646		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						10205077		
		Итого с временными, 1,2 %						10327538		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						10439075		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						10480385		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10583660		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						22095952		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						441919		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						22537871		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2704544		
		Итого с НДС						25242415		

Итого по данному акту: 25 242 415 (двадцать пять миллионов двести сорок два тысяча четыреста пятнадцать) тенге

Заказчик:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің * Республика Казахстан г.Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Подрядчик:

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің * Республика Казахстан г.Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Construction LLP»

Счет-фактура № 00000000004 от 3 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140023749, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0066209, от 12.10.2013

ИИК поставщика: KZ898560000006316971, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 27.05.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140023749, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр.Алгабас г.Алматы. Пятно 7	усл.	1	22 537 870,54	22 537 870,54	12%	2 704 544,46	25 242 415,00		
Всего по счету:					**22 537 870,54**		**2 704 544,46**	**25 242 415,00**		

Руководитель: Конебаев Б. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бекова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бекова Ж.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: 8 (727) 271-66-23**	**011240001633**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53**	**061140023749**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №21 от 27.05.2016г.	

Номер документа	Дата составления
3	03.10.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр.Алгабас г.Алматы. Пятно 7			усл.	1	25 242 415,00	25 242 415,00
				Итого	1	x	25 242 415,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конобаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Чидитешов А.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.10.2016

М.П.