Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

"22" октябрь 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
ТОО "СК ЛИРА", Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, О.Исаев, 6
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директор Таттыбаев Нұржан Ерсұлтанұлы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство БМО врачебной амбулатории Муратбаева Казалинской межрайонной больницы дома №20а по улице Ақтан батыра в населенном пункте Г. Муратбаева Казалинского района»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **«Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района", И.О. Руководителя Сыдыков Жасулан Жиентаевич**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)
удостоверяет, что:

Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ;

2. Субподрядные организации:

а) **ТОО «AsiaStroy KZ» лицензия II категория, №17014101 от 07.08.2017 года**
(«наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Шауенов Расул Рахматуллаұлы**

б) **ТОО «Gas Neft Service» лицензия III категория, №21014836 от 08.04.2021года**
(«наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Ералиев Нұрдәулет Нурмаханбетуллаұлы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в) **ТОО «ОрдаЭнергоСтрой» лицензия III категория, № 21007198 от 12.02.2021 г.**
(«наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Акжигитов Жандос Музапбарович**
(«наименование организации, № лицензии и дата получения)

г) **ТОО «Жылу - XXI» лицензия I категория, № 18005793 от 19.03.2018 года**
(«наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Бижанов Копжан**
(«наименование организации, № лицензии и дата получения)

д) **ТОО «Электро-Лидер» лицензия II категория, № 18012142 от 18.06.2018 года**
(«наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Кумарбек Мәлік Сартайұлы**
(«наименование организации, № лицензии и дата получения)

3. Проект (проектно-сметная документация)

ХТ ПТ "Мекен и компания" Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района" №01-4/26, 14.08.2024**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование, мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
Блочно-модульная котельная общей тепловой мощностью 0,232 мВт	шт		1		1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Строительство блочно-модульной котельной (далее - БМК), с установкой 2-х газовых котлов по 116кВт (2 рабочих), общей мощностью 232 кВт.

Прокладка газопровода низкого давления от точки врезки в существующий надземный выход стального газопровода низкого давления Р=0,003 МПа из земли Д57 мм проложенного по ул.Актан Батыр в с.Г.Муратбаева до проектируемой котельной БМК газопроводом низкого давлением Р=0,003МПа. Прокладка газопровода принята надземным способом. Надземный газопровод низкого давления запроектирован из стальных прямошовных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 Ø57х3.0 мм.

Надземный газопровод проложен на опорах. Для обеспечения требования в ограниченном доступе посторонних лиц, приняты опоры высотой 2,2 м от уровня земли. Установку разъемных соединений выполнить на расстоянии не менее 0,5м от оконных и дверных проемов

Стальные отводы, переходы для надземного газопровода приняты по ГОСТ 17375 - 17378 - 2001.

Для сварки надземного газопровода применять электроды типа Э42А ГОСТ 9467-75.

Компенсация температурных удлинений газопровода осуществляется за счет углов поворота и подъемов газопровода из грунта.

Для отключения подачи газа потребителю устанавливаются отключающие устройства:

- на надземном газопроводе устанавливаются задвижка клиновая с выдвижным шпинделем типа 30с41нж DN50 мм, PN=1.6 МПа.

Водоснабжение Котельной осуществляется от существующей городской сети водопровода Ø110мм. Подключение к сети выполнено в водопроводном колодце , где устанавливается отсекающая арматура.

Наружные сети водоснабжения выполняются из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 S8 тип "питьевая" Ø40х3,0мм по ГОСТ18599-01. При прокладке трубопроводов принимается песчаное основание, толщиной -10см. Внутриплощадочные сети монтируются из полиэтиленовых гофрированных труб с уплотнительным кольцом по ГОСТ Р54475-2011 Ø200мм.

В здании котельной предусмотрена производственная канализация для отвода стоков от котлов и трапа. Для сброса производственных стоков на выпуске запроектирован охлаждающий колодец, для охлаждения воды из системы отопления перед сбросом в наружную сеть канализации.

Система теплоснабжения - закрытая, четырех трубная.

Прокладка магистральных тепловых сетей подземная в лотках КЛ 126х50.

Диаметр тепловой сети - 2Ø76х3,0 мм; 2Ø32 мм.

Протяженность теплового сети - 23,0 пм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 22.08.2024 года.

(дата,*месяц, год)*

окончание работ: 22.10.2024 года.

(дата,*месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 2 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство БМО врачебной амбулатории Муратбаева Казалинской межрайонной больницы дома №20а по улице Актан батыра в населенном пункте Г. Муратбаева Казалинского района»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СК ЛИРА» _____

Директор Таттыбаев Нұржан Ерсұлтанұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)