Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» июня 2019 года

Заказчик **ТОО «Текелийский энергокомплекс», Республика Казахстан, 041705, Алматинская область, г. Текели, ул. Д.Конаева, д.178**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **«19» июня 2019 года, ТОО «АСПМК-519», Немытов Павел Григорьевич, Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Исаева, 15, офисное помещение 88**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **«19» июня 2019 года, ТОО «КравEngineering», Грецкий И.В., № KZ63VJE00033498 от 20.12.2017г., № KZ74VJE00033494 от 20.12.2017г., № KZ79VJE00033501 от 20.12.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **«19» июня 2019 года, ТОО «АСПМК-519», Афонин А.В.,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного Генеральным подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **«ВЛ-35 кВ от ЗРУ-35 кВ «Текелийская ТЭЦ-2» до КТП-35/0,4 кВ», новое строительство**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Алматинская область, город Текели, ул. Д. Конаева, 178,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «01» октября 2014г. № 304, Акимат города Текели Алматинской области, с изменениями, внесенными постановлениями Акимата города Текели Алматинской области № 63 от 08 апреля 2016 года и № 68 от 06 марта 2017 года.**

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области», 17.05.2019г.**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «АСПМК-519»,** Рабочий проект №008-2018-ПП, №008-2018-ПЗ, №008-2018-ЭС-1, №008-2018-АС-1, №008-2018-ОВОС, №008-2018-ЭП-1, №008-2018-ПОС.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ТОО «Текелийский энергокомплекс», приказ №143 от 14 мая 2019 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май, 2019 г.**
месяц, год

окончание работ **июнь, 2019 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2 месяца**
фактически **1 месяц**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	км	0,392	-	0,392	-
Класс напряжения	кВ	35	-	35	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом, в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период:

факт начала выпуска продукции с указанием объема:

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию):

ВЛ-35 кВ от ЗРУ-35 кВ «Текелийская ТЭЦ-2» до КТП-35/0,4 кВ, общей протяженностью 0,392км с КТП-2х1600/35-0,4кВ и КТП-1600/35-0,4кВ.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования, **согласно Приложению 3 к настоящему акту**;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **61 749 828,77 тенге (без НДС)**, в том числе
строительно-монтажных работ **35 680 760,9 тенге (без НДС);**
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **26 069 067,87 тенге (без НДС)**.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **61 749 828,77 тенге (без НДС)**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **35 680 760,9 тенге (без НДС);**
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **26 069 067,87 тенге (без НДС).**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект **«ВЛ-35 кВ от ЗРУ-35 кВ «Текелийская ТЭЦ-2» до КТП-35/0,4 кВ»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ТОО «Текелийский энергокомплекс»**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

подпись **Отарбаев А.К.** М.П. «20» июня 2019г.

Технический надзор **ТОО «КравEngineering»**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, подпись, дата

подпись **Грецкий И.В.** М.П. «20» июня 2019г.

Авторский надзор **ТОО «АСПМК-519»**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, подпись, дата

подпись **Афонин А.В.** М.П. «__» июня 2019г.

Генеральный подрядчик **ТОО «АСПМК-519»**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

подпись **Немытов П.Г.** М.П. «20» июня 2019 г.

Приложение 1
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (здания и сооружения) на территории города Текели

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки ($М^2$)	объем здания ($М^3$)	общая площадь ($М^2$)	жилая площадь ($М^2$)	площадь не жилых помещений ($М^2$)	площадь парковочных мест ($М^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КТП-2х1600/35-0,4кВ (г. Текели)		1				-		-
КТП-1600/35-0,4кВ (г. Текели)		1				-		-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электро-снабжения	водо-снабжения	горячее водо-снабжение	канали-зация	газо-снабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ж/б монолит	металлич.	металлич.	электр-ое	есть	-	-	-	-
ж/б монолит	металлич.	металлич.	электр-ое	есть	-	-	-	-

Заказчик ТОО «Текелийский энергокомплекс» Отарбаев А.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Авторский надзор ТОО «АСПМК-519» Афонин А.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта в эксплуатацию

**Технические характеристики объекта (линии электропередачи)
«ВЛ-35 кВ от ЗРУ-35 кВ «Текелийская ТЭЦ-2» до КТП-35/0,4 кВ»
на территории города Текели**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее - км)	-
2	Воздушные ЛЭП высокого напряжения 35 кВ …	км	0,392
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	-
5	Площадь опор	$м^2$	235,8
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	6
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые АС120/19	км	1,507
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники со светодиодными лампами	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	-
	2) марки... напряжением...	км	-
11	Муфты соединительные...	шт	-
12	Муфты концевые	шт	-
13	Контуры заземления	шт	-
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$М^2$	-
	2) булыжные	$М^2$	-
	3) тротуары	$М^2$	-

Заказчик ТОО «Текелийский энергокомплекс» Отарбаев А.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Авторский надзор ТОО «АСПМК-519» Афонин А.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Перечень оборудования зданий и сооружений

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Выключатель автоматический силовой NXM-1000S/3300 3P 1000A 50кА	шт	6	-	6	-
Рубильник HD11-1000, привод центральный	шт	1	-	1	-
Рубильник, Deluxe, HD11B-1000/38, привод центральный	шт	5	-	5	-
Изолятор керамический С-4-195-II-УХЛ1	шт	2	-	2	-
Зажим клеммный на ввод 35кВ трансформатора ТМ-1600/35 б/покр.	шт	3	-	3	-
Модульное КТП 35/0,4кВ окр.	шт	1	-	1	-
Модульное КТП 35/0,4кВ окр.	шт	1	-	1	-
Трансформатор ТМГ-1600/35-0,4 кВ (У/Ун-0)	шт	1	-	1	-
Трансформатор ТМ-1600/35-0,4 кВ материал обмоток медь	шт	1	-	1	-
Трансформатор ТМГ-1600/35-0,4 кВ (У/Ун-0)	шт	1	-	1	-
Предохранитель ПКН 001-35 У1	шт	6	-	6	-
Контакт К 01-10У1	шт	6	-	6	-
Полимерный опорный изолятор типа ИОСК 3/35 УХЛ1 для предохранителя ПКН 001-35У1 б/покр.	шт	6	-	6	-
Ограничитель ОПНп-35/40,5/10/550 УХЛ1 3-фазный комплект	к-т	2	-	2	-
Разъединитель РЛНД-35кВ	шт	1	-	1	-
Рубильник HD11-1000, привод центральный	шт	6	-	6	-
Разъединитель РДЗ-1-35/1000А 3-х полюсный	шт	2	-	2	-
Предохранитель ПН 01-35 У1	шт	3	-	3	-
Патрон ПКТ-ХСХ-VK-35/40.5-80-16-У1-КЭАЗ	шт	4	-	4	-
Однополюсный разъединитель РГП-СЭЩ-III-35/1000 УХЛ1 (с полимерной изоляцией, без приводов и заземляющих ножей)	шт	3	-	3	-
Однополюсный разъединитель РГП-СЭЩ-III-35/1000 УХЛ1 (с полимерной изоляцией, ручным приводом Пр СЭЩ без заземляющих ножей)	шт	2	-	2	-
Изолятор керамический С-4-195-II-УХЛ1	шт	6	-	6	-
Выключатель автоматический силовой NXM-1000S/3300 3P 1000A 50кА	шт	6	-	6	-

Заказчик ТОО «Текелийский энергокомплекс» Отарбаев А.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Авторский надзор ТОО «АСПМК-519» Афонин А.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П. АСПМК-519