Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«07» апрель 2021 года

г.Актау

Заказчик: ТОО СК А-Строй монтаж, 130000, РК, Мангистауская область, г.Актау, 25 микрорайон, здание №7

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 03.03.2021 года, ТОО СК А-Строй монтаж, директор Сағындық Думан Өнербекулы, г.Актау, 25 микрорайон, здание №7

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 03.03.2021 года, ТОО «S2 GROUP» эксперт Смагулов Ж., №KZ03VJE00031765, №KZ33VJE00039373, №KZ06VJE00039374 от 05.08.202018 г., Договор №ТН-2020/3 от 19.09.2020г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от 03.03.2021 года, ТОО «Трансазия», ГИП Шербакова., 19004387 от 22.02.2019г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию

объекта: «Надстройка 6-ого этажа жилого дома «Болашак» 1-очередь»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Республика Казахстан, область Мангистауская, район Мунайлинский, село Мангистау, квартал 22, дом 35

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

1.1.Договор купли-продажи №1534 от 29.06.2020 года.

окумент, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___" _____20 года;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ "Управление градостроительного и земельного контроля Мангистауской области"KZ46REA00191810 от 19.09.2020 года и KZ96REA00210989 от 17.02.2021 года, KZ32REA00216506 от 08.04.2021 года,

Наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Трансазия», РП

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ТОО "СК А-Строй монтаж", № 21/01-03 от 21.01.2021 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2020 г.**

месяц, год

окончание работ **март 2021 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **7 месяцев**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 месяцев;**

фактически, месяц: **2 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

6-этаж имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	**1047,1**	**1047,1**
Число этажей	этаж	**1 (шестой этаж)**	**1 (шестой этаж)**

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных	**трехкомнатных-16;**	**1047,1**	**561,2**	**трехкомнатных-16;**	**1047,1**	**561,2**

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

(Шестой этаж)

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений				м2		
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир и коммерческих помещений	площадь квартир и коммерческих помещении, м2		число квартир и коммерческих помещений	площадь квартир и коммерческих помещении, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	**16**	**1047,1**	**561,2**	**16**	**1047,1**	**561,2**
трехкомнатных	16	1047,1	561,2	16	1047,1	561,2

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями, расположенного по адресу: Мангистауской области, Мунайлинского района, поселок Мангистау, квартал №22, участок №35. Жилой дом это - шестиэтажный дом с подвалом, с жесткими несущими продольными стенами перекрытые сборными плитами перекрытий и покрытия. Устойчивость здания обеспечена за счет совместной работы перекрытия с наружными стенами, также на 0 этажах расположены коммерческие помещения с отдельными входными группами. На 1 этаже расположены входные группы в жилую часть зданий и пандусы с уклоном 8%, жилыми являются с 1 по 6 этаж. Планировкой квартир предусмотрено функциональное зонирование с подразделением на общую и индивидуальную зоны, с учетом дневного и ночного пребывания. Квартиры состоят из жилых комнат (спальных, общей комнаты), подсобных помещений (кухни, санитарно-гигиенических помещений – туалета и ванной комнаты, внутри квартирного коридора с прихожей) и летних помещений (балконов). Каждая квартира имеет выход на одну лестничную клетку, обеспечивающую эвакуацию всех жителей из квартиры непосредственно наружу. Выходы на чердак и кровлю предусмотрены из закрытых лестничных клеток марша. Естественное освещение жилых помещений и лестничных клеток (путей эвакуации) обеспечено принятой конфигурацией здания, наличием оконных проемов и требуемой ориентацией помещений. Естественное освещение и проветривание помещений жилых этажей блоков осуществляется посредством оконных блоков с открывающимися створками. Лестничные клетки обеспечены естественным освещением. Шумоизоляция квартир и каждой комнаты в отдельности достигнута посредством планировочных мероприятий, применением окон со стеклопакетом и эффективных звукоизолирующих материалов в конструкциях перекрытий, стен и перегородок.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Источник теплоснабжения – Источником теплоснабжения объекта является существующая котельная. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70°С. Система отопления коммерческих помещений и жилой части – принята двухтрубная вертикальная. В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые радиаторы. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется кранами для выпуска воздуха. Трубопроводы поквартирной системы отопления, проложенные в конструкции пола, выполнены из полипропиленовых армированных труб и изолируются тепловой трубчатой изоляцией.

Водоснабжение и канализация.

Система водоснабжения запроектирована от наружных водопроводных сетей. Источником водоснабжения здания являются городские водопроводные сети. Система водопровода запроектирована для подачи воды к санитарно-техническим приборам. В жилом доме предусмотрены следующие системы: водопровод питьевой воды; водопровод горячей воды; канализация бытовая. Для учета количества расходуемой воды на вводе в здание водопровода предусмотрены водомерные узлы для систем хозяйственно-питьевой, так же предусмотрены поквартирные счетчики учета холодной воды. Трубопроводы запроектированы из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. Трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения предусмотрен от электрических водонагревателей. Трубопроводы системы горячей воды запроектирован из армированных полимерных труб.

Трубопроводы канализации запроектирован из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689.2-89.

В ванных комнатах предусмотрены электрические полотенцесушители.

Электротехнические решения - Степень обеспечения надежности электроснабжения, согласно ПУЭ РК, относятся к III категории. В подвальном этаже предусмотрено коммерческие помещения. Для приема и распределения электроэнергии коммерческим помещениям предусмотрено становкараспределительного щита с одним вводом и счетчиком электроэнергии, запитанный от ТП. Для приема и распределения электроэнергии для жилых домов предусмотрено вводно-распределительные устройства ВРУ. Вводно-распределительные устройства с одним вводом, и счетчиками учета электроэнергии, устанавливается в подвале жилых домов. Подключение силовых и осветительных токоприемников квартир осуществляется от этажных щитков. Щитки укомплектованы автоматическими выключателями на отходящих линиях. Напряжение сети рабочего освещения 380/220 В, напряжение у ламп–220 В. Для учета электроэнергии для каждой квартиры предусмотрены счетчики, входящие в комплект этажных щитов. Освещение помещений общедомового назначения освещение (лестничных площадок) запроектировано светодиодными светильниками. Управление рабочим освещением площадок лестничной клетки предусмотрено выключателями. Штепсельные розетки квартир предусмотрены сзаземляющим контактом. Распределительные сети от ВРУ до этажных щитков выполняются кабелем ВВГнг- LS с медными жилами, повышенной огнестойкостью.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **150 000 000,0 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **125 000 000,0 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **25 000 000,0 тысяч тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

150 000 000,0 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **125 000 000,0** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **25 000 000,0** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Надстройка 6-ого этажа жилого дома «Болашак» 1-очередь» по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Квартал 22, 35**
наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию.

Заказчик **ТОО СК А-Строй монтаж, директор Сағындық Думан Өнербекұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор
ТОО «S2 GROUP», Эксперт Смагулов Жасулан Каршыгаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ТОО «Трансазия», ГИП Шербакова А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО ТОО СК А-Строй монтаж, директор Сағындық Думан Өнербекұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Надстройка 6-ого этажа жилого дома «Болашак» 1-очередь»	**1 (шестой этаж)**	**16**	**32**	**-**	**-**	**1047.1**	**561.2**	**485.9**	**-**	**-**

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Кирпичный, Камень-ракушечник	**кирпич, камень-ракушечник**	**Железобетонная плита**	**централизованный**	**централизованный**	**централизованный**	**От электрических водонагревателей**	**централизованный**	**централизованный**

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	**16**	-	-	-
2	Количество жилых комнат	**32**	-	-	-
3	Общая площадь (м 2)	**1047,1**	-	-	-

4	Жилая площадь (м 2)	**561,2**	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
-	-	-	-	-	-	**16**	-	-

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам_____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под постройками и прочими сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
0,3990	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)
-

оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
			Шестой этаж				
5	**1**	**21**	**Квартира**	**57,5**	**57,5**	**31,7**	**25,8**
5	**2**	**22**	**Квартира**	**58,9**	**58,9**	**34,1**	**24,8**
5	**3**	**23**	**Квартира**	**58,4**	**58,4**	**33,8**	**24,6**
5	**4**	**24**	**Квартира**	**57,4**	**57,4**	**32,0**	**25,4**
5	**5**		**Лестничная клетка общего пользование**	**11,5**	**11,5**	**-**	**11,5**
5	**6**		**Коридор общего пользования**	**20,1**	**20,1**	**-**	**20,1**
5	**7**	**45**	**Квартира**	**55,4**	**55,4**	**34,4**	**21,0**
5	**8**	**46**	**Квартира**	**58,2**	**58,2**	**37,2**	**21,0**
5	**9**	**47**	**Квартира**	**59,3**	**59,3**	**37,2**	**22,1**
5	**10**	**48**	**Квартира**	**56,6**	**56,6**	**34,4**	**22,2**
5	**11**		**Лестничная клетка общего пользование**	**11,5**	**11,5**	**-**	**11,5**
5	**12**		**Коридор общего пользования**	**20,1**	**20,1**	**-**	**20,1**
5	**13**	**69**	**Квартира**	**55,4**	**55,4**	**34,4**	**21,0**
5	**14**	**70**	**Квартира**	**58,2**	**58,2**	**37,2**	**21,0**
5	**15**	**71**	**Квартира**	**59,3**	**59,3**	**37,2**	**22,1**
5	**16**	**72**	**Квартира**	**56,6**	**56,6**	**34,4**	**22,2**
5	**17**		**Лестничная клетка общего пользование**	**11,5**	**11,5**	**-**	**11,5**
5	**18**		**Коридор общего пользования**	**20,1**	**20,1**	**-**	**20,1**

5	**19**	**93**	**Квартира**	**55,4**	**55,4**	**34,4**	**21,0**
5	**20**	**94**	**Квартира**	**58,2**	**58,2**	**37,2**	**21,0**
5	**21**	**95**	**Квартира**	**59,3**	**59,3**	**37,2**	**22,1**
5	**22**	**96**	**Квартира**	**56,6**	**56,6**	**34,4**	**22,2**
5	**23**		**Лестничная клетка общего пользование**	**11,5**	**11,5**	**-**	**11,5**
5	**24**		**Коридор общего пользования**	**20,1**	**20,1**	**-**	**20,1**

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		**Монолитный железобетон, фундаментный блок**
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		**Кирпич, камень-ракушечник**
	2) перегородки		**Кирпич, камень-ракушечник**
3	Перекрытия	чердачное	**Плита перекрытия**
		междуэтажное	**Плита перекрытия**
4	Крыша		**Мягкая кровля, Черепица**
5	Полы	1-го этажа	**Стяжка, кафель**
		последующих этажей	**Стяжка, кафель**

6	Проемы	окна		**Металлопластиковые**
		двери		**Металлическое**
7	Отделочные работы	внутренние		**Штукатурка, шпатлевка, водоэмульсия**
		наружные		**Жидкий травертин, штукатурка, минераловатная плита**
8	Горячее водоснабжение			**От электрических нагревателей**
9	Водопровод			**Централизованный**
10	Канализация			**Централизованный**
11	Электроосвещение			**Централизованный**
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		**Централизованный**
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения	Формула для и подсчета	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения	Формула для и подсчета	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)

пристроек	площадей по наружному обмеру				пристроек	площадей по наружному обмеру			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик ТОО СК А-Строй монтаж, директор Сағындық Думан Өнербекұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Трансазия», ГИП Шербакова А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

г.Актау «03» марта 2021 года

Технический надзор **ТОО «S2 GROUP» эксперт Смагулов Ж., №KZ03VJE00031765, №KZ33VJE00039373, №KZ06VJE00039374 от 05.08.202018 г.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице **директора Смагулова Жасулана Каршыгаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **Договора №ТН-2020/3 от 19.09.2020г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Надстройка 6-ого этажа жилого дома «Болашак» 1-очередь» по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Квартал 22, 35**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ТОО СК А-Строй монтаж, директора Сағындық Д.Ө.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО СК А-Строй монтаж, №005874 от 31.05.2019 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Сағындық Д.Ө.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***сентябрь 2020 г.;***
месяц, год
окончание работ ***март 2021 г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***7 месяцев***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***7 месяцев;***
фактически, ***месяц: 2 месяцев;***

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Трансазия», РП**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ТОО "СК А-Строй монтаж", № 21/01-03 от 21.01.2021 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность
на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение
интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

эксперт(-ы) по техническому надзору:

ТОО «S2 GROUP» эксперт Смагулов Ж., №KZ03VJE00031765, №KZ33VJE00039373, №KZ06VJE00039374 от 05.08.202018 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.