Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital"

Договор: Договор субподряда №07 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №41 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №41 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	126 718,81	113 141,79							13 577,02	126 718,81
Всего по стройке	126 718,81	113 141,79							13 577,02	126 718,81

Генподрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Субподрядчик
Директор
ТОО "KazStroy Capital"

Алдияров Б. О.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №41 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital" Договор субподряда №07 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**93696**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16207
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8261*
		машины и механизмы	тенге			7570
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1890*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			69920
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**67607**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2767
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1522*
		машины и механизмы	тенге			3156
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*795*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			61684
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0018**	**3 432 778**	**6179**

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = (1,8).0,001				
2	**243-701-0720** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 1,8.1,02	**м**	**1,836**	**1 986**	**3646**
		Линейная арматура				
3	**252-207-2619** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим прокалывающий типа SLW25.22**	**шт.**	**3**	**9 369**	**28107**
4	**252-207-2111** ***РСНБ РК 2022***	**Вязка спиральная типа SO115.5073**	**комплект**	**1**	**29 675**	**29675**
	Раздел 2.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				
		из них:				**18721**
		затраты на труд рабочих	тенге			
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			10365
		машины и механизмы	тенге			*5048*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			907
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*212*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		7450
		Металлопрокат				
5	**6124-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**3,5**	**1 243**	**4351**
6	**6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**2**	**7 185**	**14370**
	Раздел 3.	**Ответвления к вводам в здания**				
		из них:				**7368**
		затраты на труд рабочих	тенге			
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			3075
		машины и механизмы	тенге			*1691*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			3507
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*883*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		786

1	2	3	4	5	6	7
		Кабельно-проводниковая продукция				
7	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (2).0,001	км	0,002	3 432 778	6866
8	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2.1,02	м	2,04	246	502
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		Всего прямые затраты				**93696**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**93 696,00**
		Итого				**6 465,02**
		Сметная прибыль - 5%				**100 161,02**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**5 008,05**
		Итого				**2 003,22**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**107 172,30**
		НДС- 12%				**113 141,79**
		Стоимость строительства				**13 577,02**
						126 718,81

Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Субподрядчик:

Директор ТОО "KazStroy Capital"

Алдияров Б. О.