Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"22" 12 2020 года

Заказчик ГУ «Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, квартал 14, здание 30

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «26» 11 2020г., ТОО «Алтынқұрық», Әбдірахман Д. Қ., РК, г.Нур-Султан, район Сарыарка, улица Григорий Потанин, здание 9, кабинет 211Б

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:
от «27» 11 2020г.,
ТОО "Мұнай жолдары" Батыров Н. А. №KZ54VJE00017752 от24.05.2016г., №KZ15VJE00018260 от 17.06.2016г., №KZ24VJE00018583 от 29.06.2016г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:
от «27» 11 2020г.,
ТОО "АТК-Жанаозен" Нагурнов К.Н.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м. Баянды»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, ж.м. Баянды

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «24» июля 2014 года №63, ГУ «Аким села Баянды»

документ, подтверждающий наступление юридических (юридических составов) на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договора, решение суда, правовые акту исполнительных органов, свитетельство о праве на наследство, передаточный или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земедьным участком на праве собственности или выкупивщих право временного землепользования (аренды)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» №KZ34REA00040124» от 25.10.2016г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): ТОО «АТК-Жанаозен»

наименование проектной организации, номер проекта

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: февраль 2017 года
месяц, год

окончание работ: ноябрь 2020 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 46
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6
фактически, месяц: 46

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	м	14858	14858	14858	14858

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Основные показатели плана автодороги:
- Общая длина трассы – 14км 858м;
- Длина I-участка трассы – 2,934 км
- Длина I-участка трассы – 11,924 км
Радиусы кривых в продольном профиле:
- Выпуклых - не менее 3000м;
- Вогнутых - не менее 2200м.

Дорожная одежда:
- Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Б, марка II на битуме БНД 50/70 по СТ РК
1225-2013 толщиной 0,06 м;
- Фракционный щебень, уложенный по способу заклинки по СТ РК 1284-2004, толщиной 0,15 м;
- Песчано-гравийная смесь природная (ГОСТ 25607-2009), толщиной 0,15 м.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего 521 717,450 тысяч тенге,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 429 783,190 тысяч тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 91 934,260 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 517 091,7 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 498 064, 000 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 19 027,7 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект «Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м. Баянды» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Кенжалиев Бисенгали Амангалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

Батыров Нурбек Абаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор;

Туржан Нурмуқанбет Нұртуғанұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Әбдірахман Дидар Қуанышбекұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.