Форма КС №3

АНЫҚТАМА №1
атқарылған жұмыстардың құны бойынша
12.06.2019 жылғы

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ
Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС
Инженер: ТОО "Улмад"
Келісім-шарт: . №26 22.04.2019 ж
Нысан атауы: Түркістан қаласы Үшқайық ауылдық округіндегі "Р-15-2" каналын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Түркістан қаласы Үшқайық ауылдық округіндегі "Р-15-2" каналын күрделі жөндеу	**97 196 960**	32 825 090	36 764 101	32 825 090	36 764 101	32 825 090	36 764 101	**60 432 859**
Барлығы	**97 196 960**	**32 825 090**	**36 764 101**	**32 825 090**	**36 764 101**	**32 825 090**	**36 764 101**	**60 432 859**

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і басшысы
_____ **Н.Бадыраков**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су шаруашылығы бөлімінің басшысы
_____ **Е. Куралбеков**

Инженер:
"Улмад" ЖШС-нің
директоры
_____ **М.Мендибаев**

Мердігер:
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің
директоры
_____ **Е. Байзаков**

Форма КС -2

Заказчик: **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Гидро құрылыс"**
Инженер: **ТОО "Улмад"**
Объект: **Капитальный ремонт канала "Р-15-2" в с/о Ушкайык г. Туркестан ЮКО**
Договор: **№ 26 от 22.04.2019 г.**

А К Т
приемки выполненных работ от 12.06.2019 года

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Локальная смета 2-1-1. РАЗДЕЛ 1.канал Р-15-2									
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	43165	28,60	28,60	1234571	1234571	319677		0	
		м3 грунта			10,19	0	439760	59,1	0,01	450	
		Накладные расходы -		*7,41*		*319677*					
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2,88*		*124340*					
		Сметная стоимость				*1678588*					
2	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	4603	33,43	33,43	153861	153861	39840		0	
		м3 грунта			11,91	0	54806	59,1	0,01	56	
		Накладные расходы -		*8,66*		*39840*					
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3,37*		*15496*					
		Сметная стоимость				*209198*					
3	11-010101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97**	2697	86,09	81,11	232173	218753	67009	0,01	20	
		м3 грунта		4,98	29,84	13420	80491	59,1	0,03	82	
		Накладные расходы -		*24,85*		*67009*					
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8,87*		*23935*					
		Сметная стоимость				*323116*					
4	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	5178	136,97	116,37	709220	602552	190773	0,03	134	
		м3 грунта		17,80	32,97	92171	170721	59,4	0,03	159	
		Накладные расходы -		*36,84*		*190773*					
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13,90*		*71999*					
		Сметная стоимость				*971991*					
5	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		0,96	0,96	0	0	0		0	
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0,34	0	0	59,1	0,00	0	
		Накладные расходы -		*0,25*		*0*					
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*0,10*		*0*					
		Сметная стоимость				*0*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	2760	96,91		267475		175100	0,13	356
		м2 спланированной поверхности		96,91		267475		59,1		
		Накладные расходы -		*63,44*		*175100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,83*		*35406*				
		Сметная стоимость				*477981*				
7	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство геомембраны	3036	47,42	8,21	143961	24921	54321	0,03	95
		м2 полиэтиленового экрана		23,59	5,43	71617	16486	53	0,01	19
		Накладные расходы -		*17,89*		*54321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,22*		*15862*				
		Сметная стоимость				*214145*				
8	21-080102-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	3036	472,54		1434631		57385		
		м2								
		Накладные расходы -		*18,90*		*57385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,32*		*119361*				
		Сметная стоимость				*1611377*				
9	11-420102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно . Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м с устройством температурного шва	88	20418,29	323,16	1796810	28438	143181	1,78	157
		м3 бетона в конструкции		1325,96	144,15	116684	12685	53	0,16	14
		Накладные расходы -		*1627,06*		*143181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1763,63*		*155199*				
		Сметная стоимость				*2095190*				
10	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	3,5	19275,95	6699,35	67466	23448	30709	14,00	49
		т арматуры		11874,38	2040,89	41560	7143	55,3	2,10	7
		Накладные расходы -		*8773,98*		*30709*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2244,00*		*7854*				
		Сметная стоимость				*106029*				
11	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	3,5	207596,39		726587		29063		
		т								
		Накладные расходы -		*8303,86*		*29063*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17272,02*		*60452*				
		Сметная стоимость				*816103*				
12	11-420102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы . Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м с устройством температурного шва	200	20418,29	323,16	4083658	64632	325412	1,78	356
		м3 бетона в конструкции		1325,96	144,15	265192	28831	53	0,16	32
		Накладные расходы -		*1627,06*		*325412*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1763,63*		*352726*				
		Сметная стоимость				*4761796*				
13	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	9,8	19275,95	6699,35	188904	65654	85985	14,00	137
		т арматуры		11874,38	2040,89	116369	20001	55,3	2,10	21
		Накладные расходы -		*8773,98*		*85985*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2244,00*		*21991*				
		Сметная стоимость				*296881*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	9,8	207596,39		2034445		81378		
		т								
		Накладные расходы -		*8303,86*		*81378*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17272,02*		*169266*				
		Сметная стоимость				*2285088*				
15	11-420102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Заплечник . Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-II 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	36,42	20418,29	323,16	743634	11769	59257	1,78	65
		м3 бетона в конструкции		1325,96	144,15	48291	5250	53	0,16	6
		Накладные расходы -		*1627,06*		*59257*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1763,63*		*64231*				
		Сметная стоимость				*867123*				
16	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	1,25	19275,95	6699,35	24095	8374	10967	14,00	18
		т арматуры		11874,38	2040,89	14843	2551	55,3	2,10	3
		Накладные расходы -		*8773,98*		*10967*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2244,00*		*2805*				
		Сметная стоимость				*37867*				
17	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	1,25	207596,39		259495		10380		
		т								
		Накладные расходы -		*8303,86*		*10380*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17272,02*		*21590*				
		Сметная стоимость				*291465*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**14100987**	**2436973**	**1680438**		**1387**
			Тенге			**1047623**	**838724**			**849**
		Накладные расходы -	Тенге			**1680438**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1262514**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**17043939**				

Локальная смета 2-1-2. РАЗДЕЛ 1.канал Р-15-2-1

1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	1193	28,60	28,60	34121	34121	8835		0
		м3 грунта			10,19	0	12154	59,1	0,01	12
		Накладные расходы -		*7,41*		*8835*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,88*		*3437*				
		Сметная стоимость				*46393*				
2	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	3852	33,43	33,43	128758	128758	33340		0
		м3 грунта			11,91	0	45864	59,1	0,01	47
		Накладные расходы -		*8,66*		*33340*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,37*		*12968*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*175066*				
3	11-010101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97	1275	86,09	81,11	109759	103415	31678	0,01	9
		м3 грунта		4,98	29,84	6344	38046	59,1	0,03	39
		Накладные расходы -		*24,85*		*31678*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,87*		*11315*				
		Сметная стоимость				*152752*				
4	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Качественный насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	1890	136,97	116,37	258869	219935	69633	0,03	57
		м3 грунта		17,80	32,97	33643	62314	59,4	0,03	57
		Накладные расходы -		*36,84*		*69633*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,90*		*26280*				
		Сметная стоимость				*354782*				
5	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	8000	0,96	0,96	7678	7678	1988		0
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0,34	0	2735	59,1	0,00	3
		Накладные расходы -		*0,25*		*1988*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,10*		*773*				
		Сметная стоимость				*10439*				
6	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	3100	96,91		300425		196670	0,13	400
		м2 спланированной поверхности		96,91		300425		59,1		
		Накладные расходы -		*63,44*		*196670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,83*		*39768*				
		Сметная стоимость				*536863*				
7	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство геомембраны	3410	47,42	8,21	161696	27991	61013	0,03	107
		м2 полиэтиленового экрана		23,59	5,43	80439	18517	53	0,01	21
		Накладные расходы -		*17,89*		*61013*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,22*		*17817*				
		Сметная стоимость				*240525*				
8	21-080102-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	3410	472,54		1611361		64454		
		м2								
		Накладные расходы -		*18,90*		*64454*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,32*		*134065*				
		Сметная стоимость				*1809881*				
9	11-420102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно . Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м с устройством температурного шва	70	20418,29	323,16	1429280	22621	113894	1,78	125
		м3 бетона в конструкции		1325,96	144,15	92817	10091	53	0,16	11
		Накладные расходы -		*1627,06*		*113894*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1763,63*		*123454*				
		Сметная стоимость				*1666628*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	2,598	19275,95	6699,35	50079	17405	22795	14,00	36
		т арматуры		11874,38	2040,89	30850	5302	55,3	2,10	5
		Накладные расходы -		*8773,98*		*22795*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2244,00*		*5830*				
		Сметная стоимость				*78704*				
11	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	2,598	207596,39		539335		21573		
		т								
		Накладные расходы -		*8303,86*		*21573*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17272,02*		*44873*				
		Сметная стоимость				*605782*				
12	11-420102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы . Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м с устройством температурного шва	200	20418,29	323,16	4083658	64632	325412	1,78	356
		м3 бетона в конструкции		1325,96	144,15	265192	28831	53	0,16	32
		Накладные расходы -		*1627,06*		*325412*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1763,63*		*352726*				
		Сметная стоимость				*4761796*				
13	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	8,77	19275,95	6699,35	169050	58753	76948	14,00	123
		т арматуры		11874,38	2040,89	104138	17899	55,3	2,10	18
		Накладные расходы -		*8773,98*		*76948*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2244,00*		*19680*				
		Сметная стоимость				*265678*				
14	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	8,77	207596,39		1820620		72825		
		т								
		Накладные расходы -		*8303,86*		*72825*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17272,02*		*151476*				
		Сметная стоимость				*2044921*				
15	11-420102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Заплечник . Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	66	20418,29	323,16	1347607	21329	107386	1,78	117
		м3 бетона в конструкции		1325,96	144,15	87513	9514	53	0,16	11
		Накладные расходы -		*1627,06*		*107386*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1763,63*		*116399*				
		Сметная стоимость				*1571392*				
16	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	1,596	19275,95	6699,35	30764	10692	14003	14,00	22
		т арматуры		11874,38	2040,89	18952	3257	55,3	2,10	3
		Накладные расходы -		*8773,98*		*14003*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2244,00*		*3581*				
		Сметная стоимость				*48349*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012								
		т	1,596	207596,39		331324		13253		
		Накладные расходы -		*8303,86*		*13253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17272,02*		*27566*				
		Сметная стоимость				*372143*				
		Температурный шов								
18	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка								
		м3 древесины в конструкции	0,62	23728,81	675,43	14712	419	7114	22,50	14
		Накладные расходы -		16618,05	305,34	10303	189	59,8	0,36	0
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11474,15*		*7114*				
		Сметная стоимость		*2816,24*		*1746*				
19	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86				*23572*				
		м3	0,62	26033,88		16141		646		
		Накладные расходы -		*1041,36*		*646*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2166,02*		*1343*				
		Сметная стоимость				*18130*				
20	11-410103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя								
		м2	65	503,38	14,96	32720	973	12311	0,41	27
		Накладные расходы -		294,31		19130	0	55,3		0
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,40*		*12311*				
		Сметная стоимость		*55,42*		*3602*				
21	11-420103-0203 РСНБ РК 2015	Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами				*48633*				
		м шва	317	1633,89	84,53	517944	26798	113130	0,65	207
		Накладные расходы -		491,32	37,57	155748	11909	53	0,04	14
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,88*		*113130*				
		Сметная стоимость		*159,26*		*50486*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				*681560*				
			Тенге			12995901	745519	1368902		1599
		Накладные расходы -	**Тенге**			1205495	266622			274
		Сметная прибыль -	Тенге			1368902				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1149184				
			Тенге			15513987				

ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			27096889	3182492	3049340		2986
	Тенге			2253118	1105347			1123
Стоимость оборудования -	Тенге			0				
Накладные расходы -	Тенге			3049340				
Сметная прибыль -	Тенге			2411698				
ВСЕГО	Тенге			32557926				
Временные здания и сооружения 3,44%					1 119 993			
Итого					33 677 919			
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%					542 214			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого в текущих ценах за 1 квартал 2017 года							**34 220 134**			
Итого в текущих ценах 2018 года с К=1,0599383							**36 271 230**			
Итого с понижающим К=0,90498971008							**32 825 090**			
Налог на добавленную стоимость 12%							**3 939 011**			
Всего к оплате							**36 764 101**			

Технадзор:

Инженер - эксперт ТОО "Улмад"

_____ А.Тайманов

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидро құрылыс"

_____ Е.Байзаков