Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы бақармасы
нысан: Стр-во пристройки к поликлинике
деректер базасына енгізіді
№ 662 30.12 2016ж
Бас маман:

Приложение 3
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015года №121

Декларация о соответствии

«23» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест», г. Алматы, ул. Айтеке би.**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Лян А.Н. - президента ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест»**

Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство пристройки к поликлинике при городской клинической больнице КГП №5 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: проспект Достык, 220 в Медеуском районе г.Алматы»**

наименование, место нахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Управление строительства города Алматы» г. Алматы, пл. Республики, 4, руководитель Курмангалиев М.Н.**

наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

   1. **ТОО «КомСтройПроект KZ» - слаботочная система, автоматизация**
   2. **ТОО «Алматылифт» - лифты**
   3. **ТОО «Аль Фараби Фарм Лтд»-поставка, установка , пуско-наладка медицинского оборудования.**
   4. **ИП «WWW.KAZBELMEBEL.KZ»- изготовление, установка мебели.**

наименование организации

Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ПСК Азия Строй" (ГП, АР,КЖ, ТХ, ОВ, ВК,ОПС,ЭЛ, Автоматизация, ТС, НВК, НЭС, НСС)**

Наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а): **Приказ об утверждении Проектно-сметной документации №60-П от 02.08.2012г., КГУ «Управление строительства» г.Алматы заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы №02-0465/12 от 31.07.2012 г.**

Наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Scanned by CamScanner

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Пристройка к поликлиники ГКП №5 имеет следующме показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшембірлігі/ Единица измерения	Жобабойынша/ Попроекту	Нақты/Фактически
Жалпыалаңы/Общаяплощадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	**6010,8**
Қабаттарсаны/Числоэтажей	қабат/этаж	-	Ниже отм.0.000-1 Выше отм. 0.000-4 +тех. этаж
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	
Оның ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	$м^3$	-	
Жапсарлассалынған, жапсарлас-жанасасалынганжәнежанасасалынганүй-жайлараланы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0	0

Көрсеткіштер/Показатели	Жобабойынша/ Попроекту		Нақты/Фактически	
	Ғимарат алаңы, $м^2$/ площадь здания, $м^2$		Ғимарат алаңы, $м^2$/площадь здания, $м^2$	
	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная
	-	-	**6010,8**	

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание Пристройки представляет собой единую пространственную систему с заданной функциональной организацией и короткими связями. Объемно-пространственное решение поликлиники выполнено единым блоком. Основой композиционного решения являются 4-х этажный корпус с подвалом и переходом в существующий корпус на уровне второго этажа. Это унифицированный объем, имеющий прямоугольную форму в плане размером 60,0 х 18,0 м. в осях. Блок компактный, широкий, с двухкоридорной системой помещений. Функциональное разделение по структурным подразделениям обеспечивает изоляцию отделений и способствует улучшению лечебно-оздоровительного и санитарно-гигиенического режима. Композиционным центром является вестибюльная группа помещений с главным вестибюлем, и транспортной зоной, расположенными на пересечении всех потоков движения людей, участвующих в лечебном процессе - больные, персонал, посетители.

В проекте отражены основные современные тенденции решения пространства зданий здравоохранения:

Scanned by CamScanner

- автономия всех отделений;
- естественная инсоляция помещений, лечебных кабинетов;.
- сокращение графиков движения больных, посетителей, персонала, белья, инструментов, мусора;
- создание комфортных условий - устройство рекреаций для ожидания, крытый теплый переход, соединяющий существующий корпус проектируемое здание.
- использование единой модульной системы в плане 6,0 х 6,0 м.

Фундаменты - отдельностоящие монолитные ж/бетонные, высотой 1 метр, размер подошвы 2мх2м.

Конструктивная система здания - рамная со всеми жесткими узлами сопряжений ригелей (поперечных и продольных) с колоннами:
ригели- монолитные ж/бетонные сечением: 350х500(h) на отметках -0.100 до +13.100; 350х400(h)мм на отметке +15.800 ;
колонны-монолитные ж/бетонные сечением: 500х500 с отметки -3,700 до отм. 3,500; выше отм. 3,500 сечением 400х400мм. на всю высоту здания.

Заполнение стен здания из кирпича толщиной 250мм, М75, на растворе М50.
Перекрытия - монолитные ж/бетонные толщиной 200мм, на отм. 15.800 толщ.150мм.
Полы- линолеум, напольная керамическая плитка, полимерные бесшовные полы, мозаичные полы.
Внутренняя отделка стен, перегородок, потолков- левкас, двухразовая окраска, облицовка керамической плиткой , декоративная отделка.
Наружная отделка стен- декоративная штукатурка, **Цоколь**- сплитерная плитка, **Окна**- металлопласт ПХВ, **Витражи**-аллюминиевые и металлопластиковые, **Двери** – металлические, и металлопластиковые.
Здание относиться ко 2-ой степени огнестойкости, сейсмичность здания - 9 баллов.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно проекта после индивидуального испытания и комплексного опробования;

5. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

   Начало работ: июнь 2015 г.
   Месяц, год
   Окончание работ: декабрь 2016 г.
   Месяц, год
   При продолжительности строительства, месяц:18
   По норме или по проекту организации строительства, месяц: 11

   Фактически, месяц: 18

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

8. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

Scanned by CamScanner

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Генерального директора
ТОО «Алматинские тепловые сети» Нургазин Ж.М.

Генеральный директор
РТД «Алматы телеком» Раздыков Ш.П.

Управляющий директор
по распределительным сетям г.Алматы Алмешов А.А.

Заместитель
генерального директора
ГКП «Холдинг Алматы Су» Жамбулов Б.Н.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство пристройки к поликлинике при городской клинической больнице КГП №5 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: проспект Достык, 220 в Медеуском районе г.Алматы»** *готовым к приемке в эксплуатацию.*

Наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест»,

президент Лян А.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

«__» _____ 2016г.,
подпись, М.П.

Scanned by CamScanner