Генеральный подрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Субподрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**

Стройка: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в селе Коктума Алакольского района Жетысуской области**

Договор подряда (контракт) № 10-К от 10.04.2024 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		10-К	10.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ (тенге) из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в селе Коктума Алакольского района Жетысуской области	300 173	268 011							32 161	300 173
Итого:	**300 173**	268 011							**32 161**	**300 173**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

_____ **Балабиев А.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Exclusive Project company"

_____ **Телеуов Е.А.**

Форма 4

Генеральный подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Субподрядчик : ТОО "Exclusive Project company"

Стройка: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в селе Коктума Алакольского района Жетысуской области

Договор подряда (контракт) № 10-К от 10.04.2024 г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Трубопроводы										
1	Е11-220501-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,03875	1489950,70	1084988,81	57736	42044	--	26253	90708
						404961,89	279371,58	15692	10826		6719	
2	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0276	702562,01	340851,90	19391	9408	--	12571	34519
						361710,11	98360,44	9983	2715		2557	
3	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0316	553207,45	246493,23	17481	7789	--	12184	32039
						306714,22	82762,25	9692	2615		2373	
4	Е11-220501-0422 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,32	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм/Д20х2,0 мм/. Укладка в траншею	км трубопровода		1,2296242	174825,68	77560,04	214970	95370	--	150496	394703
						97265,64	26362,17	119600	32416		29237	
		Задвижки										
5	Е11-220901-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан		1	9070,64	2740,95	9071	2741	532	6683	17014
						5798,13	952,10	5798	952		1260	
6	Е11-220901-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		1	4344,64	305,20	4345	306	423	3722	8712
						3616,43	142,66	3616	143		645	
7	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		1	2967,54	130,80	2968	131	307	2565	5975
						2529,58	61,14	2530	61		443	
8	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1795,47	43,60	1795	43	162	1594	3660
						1590,02	20,38	1590	20		271	
		Монтажные вставки										
9	Е11-220301-0106 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода		0,00012	1777342,56	716750,16	213	86	26	131	371
						840585,60	258521,21	101	31		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-220301-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,0002	1287748,62	328487,82	258	66	31	184	477
					804816,00	124465,59	161	25		35	
11	Е11-220301-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,0001	1019864,49	184669,37	102	19	10	80	197
					733276,80	75138,16	73	8		15	
12	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,0012	829018,24	156754,92	995	188	83	792	1930
					603612,00	63356,23	724	76		143	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								590306
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО:							590306		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		Временные здания и сооружения			2,0%				11806		
		Итого с затратами временного здания и сооружения							602112		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,11%				6683		
		Итого							608796		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				12176		
		Итого в сметных ценах							620971		
		Итого в текущих ценах 2023 года - 100%, К = 1,079							670028		
		Итого в сметных ценах							670028		
		Итого с понижающим коэффициентом, К -			0,40				268011		
		НДС			12 %				32161		
		Итого с НДС							300173		

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

Балабиев А.А.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Exclusive Project company"

Телеуов Е.А.