Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 12, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 11 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая	
		№	Дата	наименование	код	наименовани	код
		АС-66	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	42 293 165,71									
За отчетный период	8 719 672,30	7 785 421,70							934 250,60	**8 719 672,30**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

подпись Жолдыбаев К.А.

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

подпись Акмади А.А.

Заказчик : ТОО "Ремстроймонтаж-2008 " **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта : Строительство многоэтажного жилого дома № 12 мкр.Аэропорт,зем.участок № 11

АКТ №4
приемки выполненых работ
за период с 21.10.2016-10.11.2016 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 года.

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 3.Стены 1-йэтаж								
			Стены наружные сплошной кладки толщиной 640мм								
1	53	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	71,25	23788,96	1316,79	1694963	93821	208310	4,54	323
			м3 кладки		3281,47	334,88	233804	23860	50,8	0,40	29
			Накладные расходы -		*2923,65*		*208310*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*1837,11*				*130894*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086,55*				*77416*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,01*		*152262*				
			Сметная стоимость				*2055535*				
			Наружные стены толщ.380мм ==========								
2	61	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	0,935	22520,03	1316,79	21056	1231	2683	4,54	4
			м3 кладки		3281,47	334,88	3068	313	50,8	0,40	--
			Накладные расходы -		*2869,85*		*2683*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*1718*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1032,74*				*966*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2031,19*		*1899*				
			Сметная стоимость				*25638*				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм ==========								
3	62	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	49,044	23673,31	1316,79	1161034	64581	140144	4,38	215
			м3 кладки		3165,82	334,88	155264	16424	50,8	0,40	20
			Накладные расходы -		*2857,51*		*140144*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1778,36*				*87218*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1079,15*				*52926*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,47*		*104094*				
			Сметная стоимость				*1405272*				

			Внутр[illegible]ие стены толщ.250мм								
			==========								
4	**64**	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**8,8**	**22289,02**	**1316,79**	**196143**	**11588**	**24630**	**4,38**	**39**
			м3 кладки		**3165,82**	**334,88**	**27859**	**2947**	**50,8**	**0,40**	**4**
			Накладные расходы -		*2798,81*		*24630*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1778,36*				*15650*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1020,46*				*8980*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2007,03*		*17662*				
			Сметная стоимость				*238434*				
			Стены лоджий толщ.510мм								
			==========								
5	**66**	**11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**6,7**	**25402,34**	**1086,35**	**170196**	**7279**	**23126**	**5,53**	**37**
			м3 кладки		**4207,94**	**276,28**	**28193**	**1851**	**50,8**	**0,33**	**2**
			Накладные расходы -		*3451,63*		*23126*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2277,98*				*15262*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1173,65*				*7863*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2308,32*		*15466*				
			Сметная стоимость				*208788*				
6	**69**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**3,245**	**26820,93**	**1316,79**	**87034**	**4273**	**9904**	**4,54**	**15**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**10648**	**1087**	**50,8**	**0,40**	**1**
			Накладные расходы -		*3052,21*		*9904*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*5961*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,10*				*3943*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2389,85*		*7755*				
			Сметная стоимость				*104693*				
			Основное армирование наружных стен сплошной кладки толщ.640мм,стен толщ.380мм и 510мм,стен лоджий								
			==========								
7	**79**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**3,088**	**44722,08**	**1276,60**	**138102**	**3942**	**77638**	**56,40**	**174**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**134160**	**1396**	**50,8**	**0,54**	**2**
			Накладные расходы -		*25141,70*		*77638*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*68862*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*8775*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*17259*				
			Сметная стоимость				*232999*				
8	**80**	**21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**	**808,333**	**613,90**	**--**	**496236**	**--**	**21040**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*26,03*		*21040*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*21040*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*41382*				
			Сметная стоимость				*558658*				
			Дополнительное армирование стен- сетки СД-1								
			==========								

9	85	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стен[illegible] другие конструкции. Армирование кладки	0,252	[illegible] 44722,08	1276,60	11270	322	[illegible] 6336	56,40	14
			т металлических изделий		43445,48	452,09	10948	114	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*6336*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*5620*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*716*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*1408*				
			Сметная стоимость				*19014*				
10	86	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	0,252	157755,26	--	39754	--	1686	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6688,82*		*1686*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6688,82*				*1686*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13155,53*		*3315*				
			Сметная стоимость				*44755*				
			Армошов;цоколь+1-й этаж								
11	111	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 50мм/	57,38	905,38	6,70	51951	385	10912	0,38	22
			м2 поверхности		283,27	3,35	16254	192	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*190,16*		*10912*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*145,60*				*8355*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,56*				*2557*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,64*		*5029*				
			Сметная стоимость				*67892*				
12	112	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 40мм/	57,005	782,31	6,70	44596	382	10543	0,38	22
			м2 поверхности		283,27	3,35	16148	191	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*184,95*		*10543*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*145,60*				*8300*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,34*				*2243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,38*		*4411*				
			Сметная стоимость				*59550*				
13	114	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,733	13423,00	630,41	9839	462	5127	16,88	12
			т		12517,20	190,90	9175	140	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*5127*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*4518*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*609*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*1197*				
			Сметная стоимость				*16163*				
14	115	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,381	119794,31	--	45642	--	1935	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*1935*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*				*1935*		

			СП от [illegible] НР (Н30) - 8%		*[illegible]9989,89*		*3806*		[illegible]		
			Сметная стоимость				*51383*				
15	**117**	**21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**0,034**	**140794,70**	**--**	**4787**	**--**	**203**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5969,70*		*203*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5969,70*				*203*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*399*				
			Сметная стоимость				*5389*				
			Перемычки								
16	**118**	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**92**	**280,68**	**138,65**	**25823**	**12755**	**9946**	**0,15**	**14**
			шт. сборных конструкций		**112,62**	**36,00**	**10361**	**3312**	**62,1**	**0,04**	**4**
			Накладные расходы -		*108,11*		*9946*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*8491*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*1455*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*2861*				
			Сметная стоимость				*38630*				
17	**119**	**11-070503-0105 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	**7,5**	**2241,57**	**736,01**	**16812**	**5520**	**8416**	**1,62**	**12**
			шт. сборных конструкций		**1397,80**	**188,87**	**10484**	**1417**	**62,1**	**0,23**	**2**
			Накладные расходы -		*1122,15*		*8416*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*985,33*				*7390*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*1026*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,10*		*2018*				
			Сметная стоимость				*27246*				
18	**120**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 5шт/**	**0,204**	**53110,39**	**--**	**10835**	**--**	**459**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*459*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*459*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*904*				
			Сметная стоимость				*12198*				
19	**121**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 59шт/**	**0,649**	**53110,39**	**--**	**34469**	**--**	**1461**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1461*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1461*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2874*				
			Сметная стоимость				*38805*				
20	**122**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 14шт/**	**0,328**	**53110,39**	**--**	**17420**	**--**	**739**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*739*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*739*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1453*				
			Сметная стоимость				*19611*				
21	**123**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 10-1 18шт/**	**0,153**	**53110,39**	**--**	**8126**	**--**	**345**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*345*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*345*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*678*				
			Сметная стоимость				*9148*				
22	**124**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 14шт/**	**0,182**	**53110,39**	**--**	**9666**	**--**	**410**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*410*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*410*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*806*				
			Сметная стоимость				*10882*				
23	**125**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 18-37 14шт/**	**0,336**	**53110,39**	**--**	**17845**	**--**	**757**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*757*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*757*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1488*				
			Сметная стоимость				*20090*				
24	**126**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 22-3 29шт/**	**0,537**	**53110,39**	**--**	**28520**	**--**	**1209**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1209*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1209*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2378*				
			Сметная стоимость				*32108*				
25	**127**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 25-37 13шт/**	**0,878**	**53110,39**	**--**	**46631**	**--**	**1977**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1977*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1977*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*3889*				
			Сметная стоимость				*52497*				

26	128	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Пер[illegible]ки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марк[illegible] 2ПБ 25-3 6шт/**								
				0,123	**53110,39**	**--**	**6533**	**--**	**277**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***2251,88***		***277***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2251,88***				***277***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4428,98***		***545***				
			Сметная стоимость				***7355***				
27	**129**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 27-37 2шт/**								
				0,15	**53110,39**	**--**	**7967**	**--**	**338**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***2251,88***		***338***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2251,88***				***338***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4428,98***		***664***				
			Сметная стоимость				***8969***				
28	**130**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 12шт/**								
				0,198	**53110,39**	**--**	**10516**	**--**	**446**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***2251,88***		***446***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2251,88***				***446***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4428,98***		***877***				
			Сметная стоимость				***11839***				
29	**131**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 4шт/**								
				0,228	**53110,39**	**--**	**12109**	**--**	**513**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***2251,88***		***513***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2251,88***				***513***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4428,98***		***1010***				
			Сметная стоимость				***13632***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4425872**	**206541**			**903**
				Тенге			**666367**	**53244**			**64**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4425872**				
		Материалы -		Тенге			**2755910**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**719611**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**586419**				
		Местные материалы -		Тенге			**210636**				
			Накладные расходы -	Тенге			**571508**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**368238**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**203270**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**399790**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5397171**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**967**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**719611**			

			ИТОГО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5397171				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								967
			Сметная заработная плата -	Тенге					719611			
			РАЗДЕЛ4. Перегородки -1 этаж									
			Кирпичные перегородки тощиной 120мм									
			==========									
30	**162**	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**131,649**	**3299,70**	**135,30**	**434403**	**17812**	**83369**	**1,21**	**159**
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		**897,26**	**34,41**	**118124**	**4530**	**50,8**	**0,04**	**5**
			Накладные расходы -		*633,26*		*83369*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*473,29*				*62308*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,97*				*21061*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,64*		*41422*				
			Сметная стоимость				*559193*				
31	**163**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,488**	**204299,06**	**1276,60**	**99698**	**623**	**15571**	**56,40**	**28**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**21201**	**221**	**50,8**	**0,54**	**--**
			Накладные расходы -		*31907,77*		*15571*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*10882*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9607,80*				*4689*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18896,55*		*9222*				
			Сметная стоимость				*124491*				
32	**164**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0,068**	**311342,73**	**773,37**	**21171**	**53**	**6285**	**198,00**	**13**
			т		**156358,62**	**344,26**	**10632**	**23**	**48,5**	**0,36**	**--**
			Накладные расходы -		*92424,26*		*6285*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*5168*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*1117*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*2196*				
			Сметная стоимость				*29652*				
			Усиление простенков ПРС 1 этаж (лист АС-84)								
			==========								
33	**71**	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**4**	**1034,49**	**472,77**	**4138**	**1891**	**1607**	**0,48**	**2**
			шт. сборных конструкций		**362,20**	**190,83**	**1449**	**763**	**62,1**	**0,20**	**1**
			Накладные расходы -		*401,86*		*1607*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*343,43*				*1374*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,42*				*234*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,91*		*460*				
			Сметная стоимость				*6205*				
34	**72**	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**5,5**	**1467,53**	**664,09**	**8071**	**3652**	**3109**	**0,67**	**4**
			шт. сборных конструкций		**508,30**	**268,80**	**2796**	**1478**	**62,1**	**0,28**	**2**
			Накладные расходы -		*565,27*		*3109*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*482,58*				*2654*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,68*				*455*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,62*		*894*				
			Сметная стоимость				*12074*				
35	**73**	**21-041201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	**5,5**	**5715,45**	**--**	**31435**	**--**	**1333**	**--**	**--**

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*242,34*		*1333*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*242,34*				*1333*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476,62*		*2621*				
			Сметная стоимость				*35389*				
36	**74**	**21-041201-0323 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78**	**2**	**2895,99**	**--**	**5792**	**--**	**246**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*122,79*		*246*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,79*				*246*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,50*		*483*				
			Сметная стоимость				*6521*				
37	**75**	**21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	**2**	**4234,62**	**--**	**8469**	**--**	**359**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*179,55*		*359*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,55*				*359*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,13*		*706*				
			Сметная стоимость				*9534*				
38	**76**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,003**	**44722,08**	**1276,60**	**134**	**4**	**75**	**56,40**	**--**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**130**	**1**	**50,8**	**0,54**	**--**
			Накладные расходы -		*25141,70*		*75*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*67*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*17*				
			Сметная стоимость				*226*				
39	**77**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,003**	**115294,69**	**--**	**346**	**--**	**15**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4888,49*		*15*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4888,49*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9614,65*		*29*				
			Сметная стоимость				*390*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**613657**	**24035**			**206**
				Тенге			**154332**	**7017**			**8**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**613657**				
		Материалы -		Тенге			**389248**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**161350**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**346**				
		Местные материалы -		Тенге			**45696**				
			Накладные расходы -	Тенге			**111969**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					82453		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29516		
			Сметная прибыль -	Тенге			**58050**				

			ВСЕГО, Стоимость общестр[illegible]льных работ -	Тенге	[illegible]		783676		[illegible]			
			Норматив[illegible]ая трудоемкость -	чел.-ч								214
			Сметная заработная плата -	Тенге				161350				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			783676					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								214
			Сметная заработная плата -	Тенге				161350				
			РАЗДЕЛ 5. Перекрытие подвала.									
			Плиты перекрытия									
40	**168**	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**32**	**4868,55**	**698,90**	**155794**	**22365**	**55348**	**2,74**	**88**
			шт. сборных конструкций		**2163,75**	**189,29**	**69240**	**6057**	**62,1**	**0,23**	**7**
			Накладные расходы -		*1729,62*		*55348*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,24*				*46760*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,38*				*8588*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*16891*				
			Сметная стоимость				*228033*				
41	**169**	**11-070505-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**31**	**3741,78**	**530,76**	**115995**	**16454**	**41023**	**2,10**	**65**
			шт. сборных конструкций		**1658,35**	**140,82**	**51409**	**4365**	**62,1**	**0,17**	**5**
			Накладные расходы -		*1323,31*		*41023*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1117,28*				*34636*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,02*				*6387*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,21*		*12561*				
			Сметная стоимость				*169579*				
42	**170**	**21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92**	**4**	**36837,56**	**--**	**147350**	**--**	**6248**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1561,91*		*6248*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1561,91*				*6248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3071,96*		*12288*				
			Сметная стоимость				*165885*				
43	**171**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д**	**7,467**	**3955,64**	**--**	**29537**	**--**	**1252**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*1252*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*1252*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*2463*				
			Сметная стоимость				*33252*				
44	**172**	**21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92**	**22**	**27060,67**	**--**	**595335**	**--**	**25242**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1147,37*		*25242*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1147,37*				*25242*		

			СП от[illegible] НР (Н30) - 8%		[illegible]256,64		49646		[illegible]		
			Сметна[illegible] стоимость				670223				
45	173	21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92**	1	21908,59	--	21909	--	929	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		928,92		929				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		928,92				929		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1827,00		1827				
			Сметная стоимость				24665				
46	175	21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92**	5	21471,54	--	107358	--	4552	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		910,39		4552				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		910,39				4552		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1790,55		8953				
			Сметная стоимость				120863				
47	176	21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92**	1	17614,28	--	17614	--	747	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		746,85		747				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		746,85				747		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1468,89		1469				
			Сметная стоимость				19830				
48	177	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 41-8-8д**	6,478	3955,64	--	25625	--	1086	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		167,72		1086				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		167,72				1086		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		329,87		2137				
			Сметная стоимость				28848				
49	178	21-040108-2027 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92**	2	15461,69	--	30923	--	1311	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		655,58		1311				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		655,58				1311		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1289,38		2579				
			Сметная стоимость				34813				

50	179	21-040108-2026 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Пли[illegible]ерекрытий железобетонные многопустотные непр[illegible]вного формования ПБ 35.12-8 СТ РК 949-92	1	15035,52	--	15036	--	638	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*637,51*		*638*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*637,51*				*638*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1253,84*		*1254*				
			Сметная стоимость				*16927*				
51	180	21-040108-2021 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 30.12-8 СТ РК 949-92	1	12882,92	--	12883	--	546	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*546,24*		*546*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*546,24*				*546*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1074,33*		*1074*				
			Сметная стоимость				*14504*				
52	181	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 30-4-8д	1,155	3955,64	--	4569	--	194	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*194*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*194*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*381*				
			Сметная стоимость				*5144*				
53	182	21-040108-2019 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 28.12-8 СТ РК 949-92	1	12052,38	--	12052	--	511	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*511,02*		*511*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*511,02*				*511*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1005,07*		*1005*				
			Сметная стоимость				*13568*				
54	183	21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92	20	11598,98	--	231980	--	9836	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*491,80*		*9836*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*491,80*				*9836*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*967,26*		*19345*				
			Сметная стоимость				*261161*				
55	184	21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92	1	8588,61	--	8589	--	364	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*364,16*		*364*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*364,16*				*364*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*716,22*		*716*				
			Сметная стоимость				*9669*				
56	**186**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д**	**3,108**	**3955,64**	**--**	**12294**	**--**	**521**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*521*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*521*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1025*				
			Сметная стоимость				*13841*				
57	**187**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки П 15-5**	**1,45**	**3955,64**	**--**	**5736**	**--**	**243**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*243*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*478*				
			Сметная стоимость				*6458*				
			Плиты балконов								
58	**192**	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**2**	**2777,82**	**545,86**	**5556**	**1092**	**2232**	**1,74**	**3**
			шт. сборных конструкций		**1406,70**	**135,63**	**2813**	**271**	**62,1**	**0,16**	**--**
			Накладные расходы -		*1116,18*		*2232*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*957,79*				*1916*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,39*				*317*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,52*		*623*				
			Сметная стоимость				*8411*				
59	**193**	**21-049999-0807 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года**	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012**	**9,96**	**3670,58**	**--**	**36559**	**--**	**1550**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*155,63*		*1550*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,63*				*1550*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,10*		*3049*				
			Сметная стоимость				*41158*				
			Перемычки								
60	**194**	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**2**	**280,68**	**138,65**	**561**	**277**	**216**	**0,15**	**--**
			шт. сборных конструкций		**112,62**	**36,00**	**225**	**72**	**62,1**	**0,04**	**--**
			Накладные расходы -		*108,11*		*216*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*185*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*32*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*62*				
			Сметная стоимость				*839*				

61	195	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Пер[illegible]ки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /мар[illegible]ПБ 21-27 2шт/	0,228	[illegible]			[illegible]			
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*513*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*513*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1010*				
			Сметная стоимость				*13632*				
			Монолитные участки								
			Монолитный участок МУ-1								
62	210	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,536	28195,54	1006,90	15113	540	2352	8,06	4
			м3		6052,42	263,64	3244	141	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*2352*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*1642*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*710*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*1397*				
			Сметная стоимость				*18863*				
63	211	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,008	114687,56	--	918	--	39	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*39*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*39*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*77*				
			Сметная стоимость				*1033*				
64	212	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,079	111925,97	--	8842	--	375	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*375*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*				*375*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*737*				
			Сметная стоимость				*9954*				
			Монолитный участок МУ-2								
65	213	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,254	28195,54	1006,90	7162	256	1115	8,06	2
			м3		6052,42	263,64	1537	67	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*1115*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*778*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*337*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*662*				
			Сметная стоимость				*8939*				
66	214	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,004	114687,56	--	459	--	19	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*38*				
			Сметная стоимость				*517*				
67	**215**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,043**	**111925,97**	**--**	**4813**	**--**	**204**	**--**	**--**
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*204*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*				*204*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*401*				
			Сметная стоимость				*5418*				
					Монолитный участок МУ-3						
68	**216**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**0,1**	**28195,54**	**1006,90**	**2820**	**101**	**439**	**8,06**	**1**
			м3		**6052,42**	**263,64**	**605**	**26**	**48,5**	**0,31**	**--**
			Накладные расходы -		*4388,66*		*439*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*306*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*261*				
			Сметная стоимость				*3520*				
69	**217**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,009**	**13423,00**	**630,41**	**121**	**6**	**63**	**16,88**	**--**
			т		**12517,20**	**190,90**	**113**	**2**	**48,5**	**0,17**	**--**
			Накладные расходы -		*6993,89*		*63*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*55*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*15*				
			Сметная стоимость				*199*				
70	**218**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0,005**	**115630,62**	**--**	**578**	**--**	**25**	**--**	**--**
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4902,74*		*25*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4902,74*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9642,67*		*48*				
			Сметная стоимость				*651*				
71	**219**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0,002**	**119794,31**	**--**	**240**	**--**	**10**	**--**	**--**
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*10*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*20*				
			Сметная стоимость				*270*				

72	220	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ста[illegible]матурная горячекатаная периодического профиля класс[illegible]-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,002	114687,56	--	229	--	10	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*10*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*19*				
			Сметная стоимость				*258*				
			Анкера над подвалом								
73	221	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,104	178201,23	10326,49	18533	1074	11007	170,00	18
			т стальных элементов		150934,50	895,81	15697	93	62,1	1,07	--
			Накладные расходы -		*105840,11*		*11007*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94286,63*				*9806*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11553,49*				*1202*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22723,31*		*2363*				
			Сметная стоимость				*31904*				
74	222	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,104	111925,97	--	11640	--	494	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*494*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*				*494*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*971*				
			Сметная стоимость				*13104*				
			Закладные детали ЗД-1,ЗД-2 ==========								
75	223	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,049	311342,73	773,37	15256	38	4529	198,00	10
			т		156358,62	344,26	7662	17	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*92424,26*		*4529*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*3724*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*805*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*1583*				
			Сметная стоимость				*21368*				
			Покрытие над машинным помещением ==========								
			Плиты перекрытий								
76	229	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	1	4868,55	698,90	4869	699	1730	2,74	3
			шт. сборных конструкций		2163,75	189,29	2164	189	62,1	0,23	--
			Накладные расходы -		*1729,62*		*1730*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,24*				*1461*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,38*				*268*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*528*				
			Сметная стоимость				*7126*				
77	230	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	3	3741,78	530,76	11225	1592	3970	2,10	6
			шт. сборных конструкций		1658,35	140,82	4975	422	62,1	0,17	1
			Накладные расходы -		*1323,31*		*3970*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1117,28*				*3352*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,02*				*618*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,21*		*1216*				
			Сметная стоимость				*16411*				
78	**231**	**21-040108-2040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92**	**1**	**21050,82**	**--**	**21051**	**--**	**893**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*892,55*		*893*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*892,55*				*893*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1755,47*		*1755*				
			Сметная стоимость				*23699*				
79	**234**	**21-040108-2017 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 26.12-8 СТ РК 949-92**	**2**	**11167,38**	**--**	**22335**	**--**	**947**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*473,50*		*947*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*473,50*				*947*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*931,27*		*1863*				
			Сметная стоимость				*25145*				
80	**235**	**21-040108-2012 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 21.12-8 СТ РК 949-92**	**1**	**9025,67**	**--**	**9026**	**--**	**383**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*382,69*		*383*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*382,69*				*383*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*752,67*		*753*				
			Сметная стоимость				*10161*				
81	**236**	**11-070505-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**3**	**3741,78**	**530,76**	**11225**	**1592**	**3970**	**2,10**	**6**
			шт. сборных конструкций		**1658,35**	**140,82**	**4975**	**422**	**62,1**	**0,17**	**1**
			Накладные расходы -		*1323,31*		*3970*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1117,28*				*3352*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,02*				*618*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,21*		*1216*				
			Сметная стоимость				*16411*				
82	**237**	**21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	**0,33**	**21471,31**	**--**	**7086**	**--**	**300**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*910,38*		*300*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*910,38*				*300*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1790,54*		*591*				
			Сметная стоимость				*7977*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1778900**	**46084**			**207**
				Тенге			**164659**	**12147**			**15**

			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1778900				
			Материалы -	Тенге			153485				
			Всего заработная плата -	Тенге				176806			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27719				
			Местные материалы -	Тенге			1386953				
			Накладные расходы -	Тенге			187976				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					107972		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					80004		
			Сметная прибыль -	Тенге			157350				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2124226				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
			Сметная заработная плата -	Тенге				176806			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2124226				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
			Сметная заработная плата -	Тенге				176806			
			РАЗДЕЛ 7. Лестница на 2й этаж								
			Лестница N1								
83	**325**	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,856**	**20521,13**	**7170,72**	**17566**	**6138**	**7529**	**14,10**	**12**
			т конструкций		**10729,11**	**1755,52**	**9184**	**1503**	**60,9**	**1,60**	**1**
			Накладные расходы -		*8795,61*		*7529*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7603,14*				*6508*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1192,47*				*1021*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2345,34*		*2008*				
			Сметная стоимость				*27103*				
84	**326**	**21-060208-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Косоуры /Ст.245 огрунтовка ГФ-021,очистка щетками 38,3:25 1,532 4173.0,532+3618.0,532 4145/**	**0,376**	**252377,50**	**--**	**94894**	**--**	**4024**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*10700,81*		*4024*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10700,81*				*4024*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21046,26*		*7913*				
			Сметная стоимость				*106831*				
85	**327**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**28,78**	**50,12**	**0,83**	**1442**	**24**	**337**	**0,02**	**1**
			м2		**16,82**	**0,17**	**484**	**5**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*11,72*		*337*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,21*				*265*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,52*				*72*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*142*				
			Сметная стоимость				*1922*				
86	**328**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Ст.245 окраска ПФ-115 за 2 раза 33,2:25 1,328 4173.0,328+3618.0,328 2555)**	**0,073**	**353560,56**	**--**	**25810**	**--**	**1094**	**--**	**--**

			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14990,97*		*1094*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14990,97*				*1094*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29484,12*		*2152*				
			Сметная стоимость				*29057*				
87	**329**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**4,874**	**50,12**	**0,83**	**244**	**4**	**57**	**0,02**	**--**
			м2		**16,82**	**0,17**	**82**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*11,72*		*57*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,21*				*45*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,52*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*24*				
			Сметная стоимость				*325*				
88	**330**	**21-060801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ст.245 очистка щетками,огрунтовка ГФ-021 33,2:25 1,328 4173.0,328+3618.0,328 2555)**	**0,372**	**334752,55**	**--**	**124528**	**--**	**5280**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*14193,51*		*5280*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14193,51*				*5280*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27915,68*		*10385*				
			Сметная стоимость				*140193*				
89	**331**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**24,678**	**50,12**	**0,83**	**1237**	**20**	**289**	**0,02**	**1**
			м2		**16,82**	**0,17**	**415**	**4**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*11,72*		*289*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,21*				*227*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,52*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*122*				
			Сметная стоимость				*1648*				
90	**335**	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**30,51**	**912,47**	**31,32**	**27839**	**956**	**18301**	**1,08**	**33**
			м ступеней		**852,87**	**13,99**	**26021**	**427**	**62,1**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*599,83*		*18301*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*538,32*				*16424*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,51*				*1877*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,98*		*3691*				
			Сметная стоимость				*49831*				
91	**336**	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**30,51**	**2076,27**	**--**	**63347**	**--**	**2686**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*88,03*		*2686*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,03*				*2686*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,14*		*5283*				
			Сметная стоимость				*71316*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**356908**	**7142**			**46**
				Тенге			**36186**	**1939**			**2**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94110				
Материалы -	Тенге			2757				
Всего заработная плата -	Тенге				27439			
Местные материалы -	Тенге			63347				
Накладные расходы -	Тенге			21671				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16961		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4710		
Сметная прибыль -	Тенге			9262				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125043				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
Сметная заработная плата -	Тенге				27439			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			262798				
Материалы -	Тенге			2244				
Всего заработная плата -	Тенге				10687			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			245232				
Накладные расходы -	Тенге			17927				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6508		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11419		
Сметная прибыль -	Тенге			22458				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			303183				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
Сметная заработная плата -	Тенге				10687			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			428226				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
Сметная заработная плата -	Тенге				38126			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7175338**	**283802**			**1362**
	Тенге			**1021545**	**74347**			**88**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6912540				
Материалы -	Тенге			3301400				
Всего заработная плата -	Тенге				1085205			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			614483				
Местные материалы -	Тенге			1706632				
Накладные расходы -	Тенге			893123				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					575625		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					317498		
Сметная прибыль -	Тенге			624453				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8430116				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1436
Сметная заработная плата -	Тенге				1085205			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			262798				
Материалы -	Тенге			2244				
Всего заработная плата -	Тенге				10687			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			245232				
Накладные расходы -	Тенге			17927				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6508		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11419		
Сметная прибыль -	Тенге			22458				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			303183				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
Сметная заработная плата -	Тенге				10687			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8733298				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1450

			Сметн	аботная плата -	Тенге				1095892		
		Итого по акту:						8 733 298			
		Временные здания и сооружения			0,009			78 599,68			
		ИТОГО						8 811 897,68			
		Зимнее удорожание			0,017			149 802,26			
		Итого						8 961 699,94			
		НДС 12%			0,12			1 075 403,99			
		Итого с НДС						10 037 103,94			
		С учётом понижающего коэффициента К1=				0,868743849		8 719 672,30			
		Итого по акту:						**8 719 672,30**			

Заказчик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008": **Жолдыбаев К.А.**

Ген. подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет": **Акмади А.А.**

Нач. ПТО «РСМ-2008» Ахмет Ф.К.