Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 12, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 11 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая	
		№	Дата	наименование	код	наименовани	код
		АС-66	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	33 573 493,42									
За отчетный период	8 332 391,48	7 439 635,25							892 756,23	**8 332 391,48**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

_____ Жолдыбаев К.А.
подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

_____ Акмади А.А.
подпись

Заказчик : ТОО "Ремстроймонтаж-2008 " **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта : Строительство многоэтажного жилого дома № 12 мкр.Аэропорт,зем.участок № 11

АКТ
приемки выполненых работ
за период с 01.10.2016-20.10.2016 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 года.

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
			Блоки стен подвала лист АС-16 ==========								
1	20	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	37	**3100,23**	**1588,55**	**114709**	**58776**	**42742**	**1,18**	**44**
			шт. сборных конструкций		**920,02**	**661,47**	**34041**	**24474**	**62,1**	**0,69**	**26**
			Накладные расходы -		*1155,20*		*42742*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*982,10*				*36338*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,09*				*6404*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,43*		*12596*				
			Сметная стоимость				*170047*				
2	21	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	59	**2198,24**	**1053,72**	**129696**	**62169**	**49818**	**0,94**	**55**
			шт. сборных конструкций		**730,56**	**429,84**	**43103**	**25361**	**62,1**	**0,45**	**26**
			Накладные расходы -		*844,37*		*49818*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*720,61*				*42516*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,76*				*7302*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,41*		*14361*				
			Сметная стоимость				*193875*				
3	22	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	164	**1467,53**	**664,09**	**240675**	**108910**	**92704**	**0,67**	**110**
			шт. сборных конструкций		**508,30**	**268,80**	**83361**	**44084**	**62,1**	**0,28**	**46**
			Накладные расходы -		*565,27*		*92704*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*482,58*				*79143*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,68*				*13560*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,62*		*26670*				
			Сметная стоимость				*360049*				

4	23	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	141	1034,49	472,77	145863	66660	56662	0,48	67
			шт. сборных конструкций		362,20	190,83	51071	26907	62,1	0,20	28
			Накладные расходы -		*401,86*		*56662*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*343,43*				*48424*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,42*				*8238*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,91*		*16202*				
			Сметная стоимость				*218727*				
5	24	21-041201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	37	15093,17	--	558447	--	23678	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*639,95*		*23678*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*639,95*				*23678*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1258,65*		*46570*				
			Сметная стоимость				*628695*				
6	25	21-041201-0328 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	24	7837,85	--	188108	--	7976	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*332,32*		*7976*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,32*				*7976*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*653,61*		*15687*				
			Сметная стоимость				*211771*				
7	26	21-041201-0318 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	28	5974,21	--	167278	--	7093	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*253,31*		*7093*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*253,31*				*7093*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*498,20*		*13950*				
			Сметная стоимость				*188320*				
8	27	21-041201-0326 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	16	6770,46	--	108327	--	4593	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*287,07*		*4593*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*287,07*				*4593*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*564,60*		*9034*				
			Сметная стоимость				*121954*				

9	28	21-041201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78**	30	5211,99	--	156360	--	6630	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*220,99*		*6630*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*220,99*				*6630*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*434,64*		*13039*				
			Сметная стоимость				*176029*				
10	29	21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	59	10880,14	--	641928	--	27218	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*461,32*		*27218*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*461,32*				*27218*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*907,32*		*53532*				
			Сметная стоимость				*722677*				
11	30	21-041201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	60	5715,45	--	342927	--	14540	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*242,34*		*14540*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*242,34*				*14540*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476,62*		*28597*				
			Сметная стоимость				*386064*				
12	31	21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	92	4234,62	--	389585	--	16518	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*179,55*		*16518*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,55*				*16518*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,13*		*32488*				
			Сметная стоимость				*438592*				
13	32	21-041201-0332 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78**	6	6894,26	--	41366	--	1754	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*292,32*		*1754*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*292,32*				*1754*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*574,93*		*3450*				
			Сметная стоимость				*46569*				

14	33	21-041201-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78**	39	3539,27	--	138032	--	5853	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*150,07*		*5853*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,07*				*5853*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*295,15*		*11511*				
			Сметная стоимость				*155395*				
15	34	21-041201-0327 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78**	2	4817,78	--	9636	--	409	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*204,27*		*409*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,27*				*409*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*401,76*		*804*				
			Сметная стоимость				*10848*				
16	35	21-041201-0323 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78**	8	2895,99	--	23168	--	982	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*122,79*		*982*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,79*				*982*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,50*		*1932*				
			Сметная стоимость				*26082*				
17	36	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	12,72	17790,86	738,79	226300	9397	24437	2,82	36
			м3		2117,59	190,41	26936	2422	48,5	0,23	3
			Накладные расходы -		*1921,18*		*24437*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1119,38*				*14239*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*801,79*				*10199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1576,96*		*20059*				
			Сметная стоимость				*270796*				
18	37	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	0,0008	731742,44	273540,32	585	219	288	441,00	--
			км трубопровода		397332,18	110294,24	318	88	62,1	115,86	--
			Накладные расходы -		*359627,89*		*288*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*315236,01*				*252*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44391,89*				*36*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87309,63*		*70*				
			Сметная стоимость				*943*				

19	38	23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	0,8	7217,99	--	5774	--	245	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*306,04*		*245*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*306,04*				*245*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*601,92*		*482*				
			Сметная стоимость				*6500*				
20	39	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	0,003	918872,76	--	2757	--	367	175,00	1
			канало-километр трубопровода		128675,75	--	386	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*122255,93*		*367*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79907,64*				*240*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42348,29*				*127*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83290,30*		*250*				
			Сметная стоимость				*3374*				
21	40	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,30262	44722,08	1276,60	13534	386	7608	56,40	17
			т металлических изделий		43445,48	452,09	13147	137	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*7608*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*6748*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*860*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*1691*				
			Сметная стоимость				*22834*				
22	41	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,30262	13423,00	630,41	4062	191	2116	16,88	5
			т		12517,20	190,90	3788	58	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*2116*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*1865*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*251*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*494*				
			Сметная стоимость				*6673*				
23	42	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	0,30262	140794,70	--	42607	--	1807	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5969,70*		*1807*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5969,70*				*1807*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*3553*				
			Сметная стоимость				*47967*				
			Гидроизоляция								

24	43	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	262,76	727,98	13,43	191285	3530	32763	0,21	56
			м2 поверхности		175,50	1,67	46114	440	50,8	--	1
			Накладные расходы -		*124,69*		*32763*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*90,00*				*23650*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,68*				*9113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,21*		*17924*				
			Сметная стоимость				*241972*				
25	44	11-080101-0304 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	170,26	1176,87	6,70	200374	1141	72773	0,89	151
			м2 поверхности		709,57	3,35	120812	570	50,8	--	1
			Накладные расходы -		*427,42*		*72773*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*362,16*				*61662*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,26*				*11110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,34*		*21852*				
			Сметная стоимость				*294998*				
26	45	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	64,45	1939,88	29,36	125025	1892	10588	0,20	13
			м2 поверхности		149,05	5,86	9606	378	50,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*164,28*		*10588*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*78,69*				*5072*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,59*				*5516*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,33*		*10849*				
			Сметная стоимость				*146462*				
			Перемычки (лист АС-13)								
27	48	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	8	280,68	138,65	2245	1109	865	0,15	1
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	901	288	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*108,11*		*865*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*738*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*127*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*249*				
			Сметная стоимость				*3359*				
28	49	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ13-37 3шт/**	0,102	53110,39	--	5417	--	230	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*230*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*230*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*452*				
			Сметная стоимость				*6098*				

29	**50**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ13-1 5шт/**	**0,11**	**53110,39**	**--**	**5842**	**--**	**248**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***2251,88***		***248***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2251,88***				***248***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4428,98***		***487***				
			Сметная стоимость				***6577***				
30	**51**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,01332**	**44722,08**	**1276,60**	**596**	**17**	**335**	**56,40**	**1**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**579**	**6**	**50,8**	**0,54**	**--**
			Накладные расходы -		***25141,70***		***335***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***22299,97***				***297***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2841,73***				***38***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5589,10***		***74***				
			Сметная стоимость				***1005***				
31	**52**	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,01332**	**115294,69**	**--**	**1536**	**--**	**65**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***4888,49***		***65***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4888,49***				***65***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9614,65***		***128***				
			Сметная стоимость				***1729***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4224043**	**314399**			**556**
				Тенге			**434163**	**125212**			**131**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4218269**				
		Материалы -		Тенге			**649143**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**559376**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**44143**				
		Местные материалы -		Тенге			**2776421**				
			Накладные расходы -	Тенге			**513657**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					321184		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					192473		
			Сметная прибыль -	Тенге			**378554**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5110480**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**687**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**559376**			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5774**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5774**				
			Накладные расходы -	Тенге			**245**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**482**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6501**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5116981**				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							687
			Сметная заработная плата -	Тенге				559376			
			РАЗДЕЛ 3.Стены-подвал								
			Стены наружные сплошной кладки толщиной 640мм -Цоколь								
32	**53**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**70,2**	**23788,96**	**1316,79**	**1669985**	**92439**	**205240**	**4,54**	**319**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**230359**	**23509**	**50,8**	**0,40**	**28**
			Накладные расходы -		*2923,65*		*205240*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*128965*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086,55*				*76275*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,01*		*150018*				
			Сметная стоимость				*2025243*				
			Стены лоджий толщ.510мм ==========								
33	**65**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**5,6**	**23788,96**	**1316,79**	**133218**	**7374**	**16372**	**4,54**	**25**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**18376**	**1875**	**50,8**	**0,40**	**2**
			Накладные расходы -		*2923,65*		*16372*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*10288*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086,55*				*6085*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,01*		*11967*				
			Сметная стоимость				*161558*				
			Стены лоджий толщ.380мм ==========								
34	**68**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**2,5**	**23788,96**	**1316,79**	**59472**	**3292**	**7309**	**4,54**	**11**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**8204**	**837**	**50,8**	**0,40**	**1**
			Накладные расходы -		*2923,65*		*7309*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*4593*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086,55*				*2716*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,01*		*5343*				
			Сметная стоимость				*72124*				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм =========								
35	**62**	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**10,2**	**23673,31**	**1316,79**	**241468**	**13431**	**29147**	**4,38**	**45**
			м3 кладки		**3165,82**	**334,88**	**32291**	**3416**	**50,8**	**0,40**	**4**
			Накладные расходы -		*2857,51*		*29147*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1778,36*				*18139*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1079,15*				*11007*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,47*		*21649*				
			Сметная стоимость				*292264*				
			Армошв								

36	113	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,7725	9783,81	818,22	7558	632	3952	11,60	9
			т		8935,60	363,86	6903	281	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5116,30*		*3952*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4510,23*				*3484*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606,07*				*468*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,01*		*921*				
			Сметная стоимость				*12431*				
37	114	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0345	13423,00	630,41	463	22	241	16,88	1
			т		12517,20	190,90	432	7	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*241*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*213*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*56*				
			Сметная стоимость				*761*				
38	115	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,738	119794,31	--	88408	--	3749	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*3749*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*				*3749*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*7373*				
			Сметная стоимость				*99529*				
			Перемычки								
39	118	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	22	280,68	138,65	6175	3050	2378	0,15	3
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	2478	792	62,1	0,04	1
			Накладные расходы -		*108,11*		*2378*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*2030*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*348*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*684*				
			Сметная стоимость				*9238*				
40	120	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 шт/	0,408	53110,39	--	21669	--	919	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*919*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*919*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1807*				
			Сметная стоимость				*24395*				

41	**121**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 шт/**	**0,088**	**53110,39**	**--**	**4674**	**--**	**198**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***2251,88***		***198***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2251,88***				***198***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4428,98***		***390***				
			Сметная стоимость				***5262***				
42	**122**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 шт/**	**0,164**	**53110,39**	**--**	**8710**	**--**	**369**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***2251,88***		***369***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2251,88***				***369***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4428,98***		***726***				
			Сметная стоимость				***9806***				
43	**124**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 шт/**	**0,052**	**53110,39**	**--**	**2762**	**--**	**117**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***2251,88***		***117***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2251,88***				***117***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4428,98***		***230***				
			Сметная стоимость				***3109***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2244562**	**120240**			**413**
				Тенге			**299042**	**30717**			**37**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2244562**				
		Материалы -		Тенге			**1699057**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**329759**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**88408**				
		Местные материалы -		Тенге			**37815**				
			Накладные расходы -	Тенге			**269992**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**167712**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**102280**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**201164**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2715719**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**450**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**329759**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2715719**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**450**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**329759**			

РАЗДЕЛ 3. Перекрытие над подвалом

			Плиты перекрытия								
44	**168**	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**12**	**4868,55**	**698,90**	**58423**	**8387**	**20755**	**2,74**	**33**
			шт. сборных конструкций		**2163,75**	**189,29**	**25965**	**2272**	**62,1**	**0,23**	**3**
			Накладные расходы -		*1729,62*		*20755*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,24*				*17535*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,38*				*3221*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*6334*				
			Сметная стоимость				*85513*				
45	**169**	**11-070505-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**9**	**3741,78**	**530,76**	**33676**	**4777**	**11910**	**2,10**	**19**
			шт. сборных конструкций		**1658,35**	**140,82**	**14925**	**1267**	**62,1**	**0,17**	**2**
			Накладные расходы -		*1323,31*		*11910*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1117,28*				*10056*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,02*				*1854*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,21*		*3647*				
			Сметная стоимость				*49233*				
46	**172**	**21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92**	**7**	**27060,67**	**--**	**189425**	**--**	**8032**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1147,37*		*8032*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1147,37*				*8032*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2256,64*		*15797*				
			Сметная стоимость				*213253*				
47	**175**	**21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92**	**5**	**21471,54**	**--**	**107358**	**--**	**4552**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*910,39*		*4552*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*910,39*				*4552*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1790,55*		*8953*				
			Сметная стоимость				*120863*				
48	**176**	**21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92**	**1**	**17614,28**	**--**	**17614**	**--**	**747**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*746,85*		*747*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*746,85*				*747*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1468,89*		*1469*				
			Сметная стоимость				*19830*				

49	**184**	**21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92**	**1**	**8588,61**	**--**	**8589**	**--**	**364**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***364,16***		***364***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***364,16***				***364***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***716,22***		***716***				
			Сметная стоимость				***9669***				
50	**185**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д**	**3,2232**	**3955,64**	**--**	**12750**	**--**	**541**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***167,72***		***541***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***167,72***				***541***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***329,87***		***1063***				
			Сметная стоимость				***14354***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**427834**	**13164**			**52**
				Тенге			**40890**	**3539**			**4**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**427834**				
		Материалы -		Тенге			**38045**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**44429**			
		Местные материалы -		Тенге			**335735**				
			Накладные расходы -	Тенге			**46900**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**27590**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**19310**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**37979**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**512713**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**56**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**44429**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**512713**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**56**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**44429**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6896439**	**447803**			**1021**
				Тенге			**774096**	**159468**			**172**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6890665**				
		Материалы -		Тенге			**2386244**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**933564**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**132551**				
		Местные материалы -		Тенге			**3149971**				
			Накладные расходы -	Тенге			**830550**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**516487**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**314063**		

			Сметная прибыль -	Тенге			617697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8338912				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1193
			Сметная заработная плата -	Тенге				933564			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			5774				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5774				
			Накладные расходы -	Тенге			245				
			Сметная прибыль -	Тенге			482				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			6501				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8345412				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1193
			Сметная заработная плата -	Тенге				933564			

Итого по акту:			8 345 412
Временные здания и сооружения	0,009		75 108,71
ИТОГО			8 420 520,71
Зимнее удорожание	0,017		143 148,85
Итого			8 563 669,56
НДС 12%	0,12		1 027 640,35
Итого с НДС			9 591 309,91
С учётом понижающего коэффициента **К1** =		**0,868743849**	8 332 391,48
Итого по акту:			**8 332 391,48**

Заказчик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008": **Жолдыбаев К.А.**

Ген. подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет": **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „РСМ-2008" Бочаев С.К.