Приложение 3

к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«08» 08 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Акционерное общество «РЗА»
Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би, ул. Г. Муратбаева 1Е
наименование организации, юридический адрес

в лице президент – Имандосов С.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство линий подводки водопровода для жилых домов в н.п. Кармакшы Кармакшинского района Кызылординской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является КГУ «Отдел строительство архитектуры и градостроительство Кармакшинского района» руководителя - Кузембаев Н.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «VIC Engineering»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопровода подключение жилых домов	м	3100	3100	3100	3100
В том числе:					
Трубы ПЭ Ø20х2.0 мм	м	2617	2617	2617	2617

Трубы ПЭ Ø40х2,0 мм	м	367	367	367	367
Трубы ПЭ Ø50х2,4 мм	м	11	11	11	11
Трубы ПЭ Ø63х3,0 мм	м	105	105	105	105
Общее количество водопроводного колодца диаметром 2000 мм	штук	59	59	59	59
Переустройство водопроводного колодца (демонтаж)	штук	34	34	34	34
Вновь устроенные асфальтовые дороги	$м^2$	1097,15	1097,15	1097,15	1097,15
Общая численность население	человек	1412	1412	1412	1412
Общая численность жилой дом	дом	107	107	107	107
Водомеры	штук	107	107	107	107
Стальные футляры под а/дороги	м	321	321	321	321
В т.ч.					
Трубы ст. Ø159х4 мм	м	79	79	79	79
Трубы ст. Ø219х5 мм	м	95	95	95	95
Трубы ст. Ø273х5 мм	м	147	147	147	147

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водопроводные сети построены предусмотренным проектом линии подводки Ø 20х2,0 мм для подключения жилых домов с установкой счетчиков ВСКМ-15 в количестве 107 штук, протяженность 3100 метров;

Установка колодцев и пожарных гидрантов выполнено в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009;

Трубопроводы построены из полиэтиленовых напорных труб, тип «питьевая» СТ РК ИСО 4427-2004, Ø63х3,8 мм, L=105 мм; Ø50х3,0 мм, L=11 мм; Ø40х3,0 мм, L=367 мм; Ø20х2,0 мм, L=2617 мм;

Фасонные части установлено из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 в весьма усиленной изоляций;

Запорная арматура установлено задвижками по ГОСТ 5762-2002;

Водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов по ТП 901-09-11.84;

Элементы колодцев сборные железобетонных элементов по серии 3.006.1-2.87 п.2вып.;

Упоры по серий 3.001.1-3;

Пожарные гидранты по ГОСТ 8220-85Е;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

В проекте оборудование не предусмотрено

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2017 года;
месяц, год

окончание работ июль 2017 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц три;

фактически, месяц три;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Руководитель КГУ «Отдел строительство архитектуры и градостроительство Кармакшинского района» - Кузембаев Н.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство линий подводки водопровода для жилых домов в н.п. Кармакшы, Кармакшинского района Кызылординской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Президент АО «РЗА» - Имандосов С.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

дата

М.П.