Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235 форма

Декларация о соответствии

«27» 12 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Баймен», расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с.о. с.Коянкус, ул.Абая, здания 202 А,**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Байменова Ж.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:**«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шубар Кербулакского района Алматинской области»,**

расположенного по адресу: Алматинская область, Кербулакского района, с.Шубар

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГКП на ПХВ «Кербұлақ су құбыры» Кербулакского района» в лице руководителя Ж.С.Садыковой**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: ТОО «ЖЕР-СУ

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектный иниститут имени Джанекенова.Ж.Р» (ТОО «Институт Талдыкорганводпроект») номер проекта 0048

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

Экспертиза проекта (экспертное заключение)

утвержден(а) Филиал РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области, утвержденного (й) директором Б.С.Турганбаевым от 10.04.2015 года № 18-0294/15;

Наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
Наименование		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди

Строительство сетей водоснабжения	Километр (тысяч метров)				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Строительство сетей водоснабжения имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^{2)}$		
Жилая площадь			
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объём	метр в кубе далее – $м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений, площадь застройки	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети водопровода:

- полиэтиленовая труба Ø20 мм - 8000 м;
- полиэтиленовая труба Ø 110 мм - 9109 м;
- полиэтиленовая труба Ø 160 мм - 2170 м;
- пожарный гидрант - 52 шт.;
- водопроводные колодцы - 107 шт.;

Скважины

№1:глубина 70 м и № 2: глубина 70м - 2шт.;

Резервуар на 200 $м^3$ – 2 шт:

Колодец хлор-сатуратор - 1 шт.;

Электроснабжение:

Трансформатор тока ТМ-25/6-10У1 - 1 шт.;

Подстанция комплектная трансформаторная модели КТП 25-40 кВа - 1 шт.;

Наружные освещение

Стальные опора - 16 шт;

Модульная проходная - 1 шт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 01.06.2017 г.;
месяц, год

окончание работ 27.11.2017 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, 6месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7:

фактически, месяц: 6 _;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шубар, Кербулакского района, Алматинской области»,** расположенного по адресу: Алматинская область, Кербулакского района, с.Шубар готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,

и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с

законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Баймен»
БайменовЖ.Е.
_____
фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя, подпись
«____» _____ 2017 г.

М.П.