Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского района

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шубар Кербулакского района Алматинской области

Приложение 4
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		100840003418/170001/00	24.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шубар Кербулакского района Алматинской области	102 815 711,27	46 264 027,92							5 551 683,3504	51 815 711,27
Итого:	102 815 711,3	46 264 027,92							5 551 683,35	51 815 711,27

Заказчик:
Директор ГКП на праве хозяйственного ведения Кербулак су кубыры» акимата Кербулакского района
_____ Садыкова Ж.С.

Тех.надзор:
ТОО "Музтау"
_____ Актуреев М.О

Подрядчик:
Директор ТОО «БАЙМЕН»
_____ Байменов Ж.Е.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Кербулак су кубыры» акимата Кербулакского района

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шубар Кербулакского района Алматинской области

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2017 года

№ п/п	№ смет	Наименование объектов	Стоимость работ по акту Ф-2в, тенге			
			Стоимость работ без НДС, тенге	НДС, тенге	Всего, тенге	Всего с понижающим коэффициентом тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛС 2-7-1	Водовод из полиэтиленовых труб SDR-21 Д=160 мм-L=0,168 км, Д=110 L=7,462	18 417 808,93	2 210 137,07	20 627 946,00	18 510 183,67
2	ЛС 2-7-2	Колодцы водопроводные Д=1,5м 100шт Д=2м 5 шт.	19 687 289,29	2 362 474,71	22 049 764,00	19 786 031,12
3	ЛС 2-1-1	Бурение скважин до 70 м.	13 452 027,68	1 614 243,32	15 066 271,00	13 519 496,48
		Итого по актам			**57 743 981,00**	**51 815 711,27**

Заказчик:

Директор ГКП на праве хозяйственного ведения "Кербулак су кубыры» акимата Кербулакского района Садыкова Ж.С.

Тех.надзор:

ТОО "Мустау" Актуреев М.О.

Подрядчик:

Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского района**

Подрядчик

Наименование строительства и его адрес: **РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шубар Кербулакского района**

Договор № 100840003418/170001/00 от 24.04.2017

А К Т №1
приемки выполненных работ

за июнь 2017 года

на 2-7-1 Водопровод из полиэтиленовых труб SDR-21Д=160мм L=0,168, Д-110 L=7,462, стальных труб Д=114х4 мм L=0,186 км, Д=57х3,5 мм L=0.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-24-6	Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1710	6,01	6,01	10271	10271	3456	0	0
		м3		0	2,08	0	3563	97	0,01	12
2	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1710	4,75	4,75	8129	8129	2736	0	0
		м3		0	1,65	0	2820	97	0,01	9
5	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1710	7,61	7,61	13005	13005	3837	0	0
		м3		0	2,31	0	3956	97	0,01	13
6	Е0101-12-15#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	2347	42,35	39,83	99390	93476	30678	0,02	41
		м3		2,52	10,96	5914	25713	97	0,04	89
7	Е0101-12-14#т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд./ в пределах вылета стрелы экскаватора	6526	33,4	31,41	217981	204982	67303	0,01	90
		м3		1,99	8,64	13000	56385	97	0,03	196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-12-16#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3	11809	52,89	49,75	624524	587538	192643	0,02	258
		м3		3,13	13,69	36986	161615	97	0,05	561
9	Е0101-17-16#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	2745	77,24	73,51	212016	201772	66565	0,03	69
		м3		3,62	21,38	9948	58675	97	0,07	201
10	С010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	5354	24,6		131708				
		т								
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2745	3,79	3,24	10411	8905	4260	0	9
		м3		0,48	1,12	1318	3074	97	0	10
12	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	724	791,1	0	572756	0	647215	4,27	3093
		м3		791,1	0	572756	0	113	0	0
13	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	23	306,2	152,52	7043	3508	6304	1,02	23
		м3		153,68	57,15	3535	1314	130	0,28	6
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	460	1813,2	152,52	834072	70159	126076	1,02	469
		м3		153,68	57,15	70693	26289	130	0,28	128
15	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	24	122,18	0	2932	0	3314	0,89	21
		м3		122,18	0	2932	0	113	0	0
16	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2308	32,57	30,98	75163	71495	23594	0,01	24
		м3		1,53	9,01	3531	20793	97	0,03	71
17	С010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	3924	24,6		96530				
		т								
18	Е0101-13-1#т.ч. п-1.7#п-3.33#К=1,25	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3	2263	27,97	26,96	63306	61015	20152	0,01	16
		м3		1,01	8,17	2291	18484	97	0,03	69
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22630	21,55	4,52	487587	102198	373827	0,11	2444
		м3		17,03	0	385389	0	97	0	0
20	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6526	3,35	3,35	21873	21873	7361	0	0
		м3		0	1,16	0	7588	97	0	25
21	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	6526	1,48	1,48	9670	9670	3254	0	0
		м3		0	0,51	0	3355	97	0	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	14880	3,82	3,82	56828	56828	19124	0	0
		м3		0	1,32	0	19716	97	0	64
23	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	14880	1,57	1,57	23361	23361	7862	0	0
		м3		0	0,54	0	8105	97	0	26
24	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	21407	3,42	3,42	73302	73302	24082	0	0
		м3		0	1,16	0	24827	97	0	81
		Итого по разделу: Земляные работы				**3651861**				
		Раздел: Трубопроводы								
25	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3,708	58881,69	25695,31	218333	95278	192278	194	719
		км		33075	6813,45	122642	25264	130	26,38	98
35	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,24	62566,88	6788,5	15016	1629	15051	253	61
		км		45675	2565	10962	616	130	12,52	3
37	Е0122-26-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,24	156300,92	20295,54	37512	4871	9306	126	30
		км		22162,5	7665,75	5319	1840	130	37,44	9
39	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
40	С130804-2711 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	835		6680				
		шт.								
41	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	892		2676				
		шт.								
42	С Прайс-лист	Переход полиэтилен-сталь Д 110мм (СТМС)	15	2427		36405				
		шт								
		Итого по разделу: Трубопроводы				**320229**				
		ИТОГО:				3972087	1725972			8332
						1293698	474700			1686
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**1897931**				
		Всего накладных расходов:				**1897931**				
		Итого с накладными				**5870018**				
		- заработная плата				**284690**				
		- трудоемкость				**949**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СУМННЗ				**352201**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6222219**				
		Итого с временными, 2,48 %				**6376530**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**6508524**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**6534030**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**6597795**				
		ИТОГО:				**6597795**				
		Сметная заработная плата				**2053088**				
		Нормативная трудоемкость				**10967**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**18056675**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**361134**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**18417809**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2210137**				
		Итого с НДС				**20627946**				
		Всего:				**20627946**				
		Итого с понижающим коофициентом	**0,897335279**			**18510183,67**				

Заказчик:
Директор
ГКП на праве хозяйственного ведения
"Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского района

_____ СадыковаЖ.С.

Тех.надзор:

ТОО "Музтау"

_____ Актуреев М.

Подрядчик:
ТОО "БАЙМЕН"

_____ Байменов Ж.Е.

2117762,33

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения "Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского района
Подрядчик
Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шубар Кербулакского района
Договор № 100840003418/170001/00 от 24.04.2017

А К Т №2
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на 2-7-2 Колодцы водопроводные Д=1,5м 100 шт. Д=2,0м 5шт

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-12-14#т.ч. п-3.35#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 для устройства траншей под многонитевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций на разных горизонтах	181,7	33,4	31,41	6069	5707	1874	0,01	3
		м3		1,99	8,64	362	1570	97	0,03	5
2	Е0101-12-16#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3	491,74	52,89	49,75	26006	24466	8022	0,02	11
		м3		3,13	13,69	1540	6730	97	0,05	23
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	181,7	3,35	3,35	609	609	205	0	0
		м3		0	1,16	0	211	97	0	1
4	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	181,7	1,48	1,48	269	269	91	0	0
		м3		0	0,51	0	93	97	0	0
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	181,7	21,55	4,52	3915	821	3002	0,11	20
		м3		17,03	0	3094	0	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	176,64	3,82	3,82	675	675	227	0	0
		м3		0	1,32	0	234	97	0	1
7	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	176,64	1,57	1,57	277	277	93	0	0
		м3		0	0,54	0	96	97	0	0
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	176,64	25,65	5,38	4530	950	3473	0,13	23
		м3		20,27	0	3580	0	97	0	0
9	Е0101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м	315,1	9,8	9,8	3087	3087	911	0	0
		м3		0	2,98	0	939	97	0,01	3
10	Е0101-90-4	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 4 группы	347,3	45,45	0	15785	0	17837	0,29	100
		м2		45,45	0	15785	0	113	0	0
11	Е0108-3-1	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	24,1	1755,2	97,07	42300	2339	4223	0,78	19
		м3		112,5	36	2711	868	118	0,18	4
		Итого по разделу: Земляные работы				**103523**				
		Раздел: Бетонные и железобетонные работы								
12	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	74,649	3607,98	1879,87	269332	140330	191557	8,86	661
		м3		1435,5	538,43	107159	40193	130	2,06	154
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В15 круглые	69,18	23700		1639566				
		м3								
14	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	181,56	6230		1131119				
		м								
15	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	8,9	7920		70488				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,29 м диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	30,45	3625		110381				
		м								
		Итого по разделу: Бетонные и железобетонные работы				3220886				
		Раздел: Трубопроводная арматура								
24	Е0122-33-5	Установка стальных сварных пожарных подставок под гидрант	0,5566	247994,13	49389,75	138034	27490	58923	312,7	174
		т		62775	18657	34941	10384	130	91,12	51
25	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,7797	247994,13	49389,75	193361	38509	82540	312,7	244
		т		62775	18657	48946	14547	130	91,12	71
26	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
		шт		317,25	13,5	952	41	130	0,07	0
27	С130902-69 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	24851		74553				
		шт.								
28	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	671		2684				
		шт.								
29	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	10	411,46	17,71	4115	177	3100	1,4	14
		шт		231,75	6,75	2317	67	130	0,03	0
30	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	33	15504		511632				
		шт.								
31	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	262	384		100608				
		шт.								
32	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	15	242,08	6,95	3631	104	2852	0,88	13
		шт		144	2,25	2160	34	130	0,01	0
33	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	30	7386		221580				
		шт.								
34	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	120	202		24240				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
36	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	316		316				
		шт								
38	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,006	58881,69	25695,31	353	154	311	194	1
		км		33075	6813,45	198	41	130	26,38	0
39	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,0121	382		5				
		м								
41	Е0122-34-1	Установка втулок с фланцами отводов	46	300,56	225,64	13826	10379	7685	0,41	19
		шт		69,53	58,98	3198	2713	130	0,23	10
42	С130804-2711 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	835		4175				
		шт.								
43	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	141	552		77832				
		шт.								
44	С Прайс-лист	Фланец "ПластИнвест" Д 110 мм.	141	1386		195426				
		шт								
45	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1013		4052				
		шт.								
46	С Прайс-лист	Фланец "ПластИнвест" Д 160 мм.	4	7250		29000				
		шт								
		Итого по разделу: Трубопроводная арматура				1601653				
		Раздел: Прочие работы								
47	С Прайс-лист	Люк тяжелый тип "Т" с шарниров и замком полимерно-цементный	105	5056		530880				
		шт								
59	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	20,044	36,09	0,09	723	2	80	0,02	0
		м2		4,39	0,05	88	1	90	0	0
60	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	20,044	16,92	0,02	339	0	75	0,02	0
		м2		4,14	0	83	0	90	0	0
		Итого по разделу: Прочие работы				531942				
		Раздел: ВУ-1 на 1 подключение								
63	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,0522	247994,13	49389,75	12955	2580	5530	312,7	16
		т		62775	18657	3279	975	130	91,12	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
65	С130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	8	430		3440				
		шт.								
66	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
67	С130904-1162 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	8	2521		20168				
		шт.								
68	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,7836	36,09	0,09	28	0	3	0,02	0
		м2		4,39	0,05	3	0	90	0	0
69	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,7836	16,92	0,02	13	0	3	0,02	0
		м2		4,14	0	3	0	90	0	0
		Итого по разделу: ВУ-1 на 1 подключение				44180				
		Раздел: ВУ-2								
74	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,0677	247994,13	49389,75	16789	3344	7167	312,7	21
		т		62775	18657	4250	1263	130	91,12	6
75	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	21	473,47	39,24	9943	824	7258	1,47	31
		1шт		254,25	15,75	5339	331	128	0,07	1
76	С130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	46	430		19780				
		шт.								
77	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
78	С130904-1162 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	23	2521		57983				
		шт.								
79	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,016	36,09	0,09	37	0	4	0,02	0
		м2		4,39	0,05	4	0	90	0	0
80	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	1,016	16,92	0,02	17	0	4	0,02	0
		м2		4,14	0	4	0	90	0	0
		Итого по разделу: ВУ-2				109284				
		Раздел: ВУ-3 на 3 подключения								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,192	247994,13	49389,75	47607	9481	20322	312,7	60
		т		62775	18657	12051	3582	130	91,12	17
86	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	0
87	С130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	81	430		34830				
		шт.								
88	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
89	С130904-1162 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	27	2521		68067				
		шт.								
90	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	2,08	36,09	0,09	75	0	8	0,02	0
		м2		4,39	0,05	9	0	90	0	0
91	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	2,88	16,92	0,02	49	0	11	0,02	0
		м2		4,14	0	12	0	90	0	0
		Итого по разделу: ВУ-3 на 3 подключения				154416				
		Раздел: ВУ-4								
96	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,0546	247994,13	49389,75	13540	2697	5780	312,7	17
		т		62775	18657	3428	1019	130	91,12	5
99	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		1шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	0
100	С130904-1162 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	17	2521		42857				
		шт.								
101	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,8188	36,09	0,09	30	0	3	0,02	0
		м2		4,39	0,05	4	0	90	0	0
102	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,8188	16,92	0,02	14	0	3	0,02	0
		м2		4,14	0	3	0	90	0	0
		Итого по разделу: ВУ-4				59755				
		Раздел: ВУ-5 на 5 подключений								
		ИТОГО:				5825638	277030			1515
						266182	86593			363
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				427209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На сантехнические работы				**21773**				
		Всего накладных расходов:				**448982**				
		Итого с накладными				**6274620**				
		- заработная плата				**67347**				
		- трудоемкость				**224**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**376477**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6651097**				
		Итого с временными, 2,48 %				**6816044**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**6957136**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**6984400**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**7052560**				
		ИТОГО:				**7052560**				
		Сметная заработная плата				**420122**				
		Нормативная трудоемкость				**2102**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**19301264**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**386025**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**19687289**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2362475**				
		Итого с НДС				**22049764**				
		Всего:				**22049764**				
		Итого с понижающим коофициентом	**0,897335279**			**19786031,12**				

Заказчик:
Директор
ГКП на праве хозяйственного ведения
"Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского района

_____ Садыкова Ж.С.

Тех.надзор:
ТОО "Музтау"

_____ Актуреев М.

Подрядчик:
ТОО "БАЙМЕН"

_____ Байменов Ж.Е.

2,263 732,88

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения "Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского района
Подрядчик
Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шубар Кербулакского района
Договор № 100840003418/170001/00 от 24.04.2017

А К Т №3
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на 2-1-1 Бурение скважин до 70м

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Бурение скважены								
5	С Геомаш Прайс-лист	Долото Д 320мм(349,2прим)	6,003	309907		1860377				
		шт								
6	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	13,64	6450		87978				
		т								
		Итого по разделу: Бурение скважены				1948355				
		Раздел: Крепление скважины и фильтр								
7	Е0104-47-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	10	1092,52	856,98	10925	8570	3585	1,35	14
		м		234	110,74	2340	1107	104	0,41	4
8	С130806-312 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 377х11 мм	10,2	7430		75786				
		м								
9	Е0104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	1	104760,97	80235,97	104761	80236	40152	137	137
		шт		24525	14082,36	24525	14082	104	49,12	49
10	С11011-1014 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент тампонажный бездобавочный	Страниц - 3 0,676	12300		8315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
11	Е0104-49-1	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	10	113,79	94,21	1138	942	346	0,11	1
		м		19,58	13,71	196	137	104	0,05	1
12	Е0104-47-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	60	1092,52	856,98	65551	51419	21512	1,35	81
		м		234	110,74	14040	6644	104	0,41	24
13	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	54,075	3000		162225				
		м								
14	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Фильтры для буровых скважин на воду, ТФ8 Ф1В (прим)	6	14800		88800				
		шт								
15	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	120,62	36,09	0,09	4353	11	482	0,02	3
		м2		4,39	0,05	530	6	90	0	0
16	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	120,62	16,92	0,02	2041	2	449	0,02	3
		м2		4,14	0	499	0	90	0	0
		Итого по разделу: Крепление скважины и фильтр				523895				
		Раздел: Откачка								
17	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	14	90284,54	79012,04	1263984	1106169	361910	57,3	802
		сутки		11272,5	13583,94	157815	190175	104	48,14	674
18	Е0104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	2	44725,96	36580,96	89452	73162	32430	42	84
		сутки		8145	7446,53	16290	14893	104	33,11	66
		Итого по разделу: Откачка				1353435				
		Раздел: Зумпф								
19	Е0101-12-14#т.ч. п-3.36#К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	16	34,79	32,72	557	524	172	0,01	0
		м3		2,08	9	33	144	97	0,03	1
20	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	16	3,35	3,35	54	54	18	0	0
		м3		0	1,16	0	19	97	0	0
		Итого по разделу: Зумпф				610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**3826297**	**1321086**			**1124**
						216268	**227207**			**819**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**461056**				
		Всего накладных расходов:				**461056**				
		Итого с накладными				**4287353**				
		- заработная плата				**69158**				
		- трудоемкость				**231**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**257241**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4544594**				
		Итого с временными, 2,48 %				**4657300**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**4753706**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4772335**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4818908**				
		ИТОГО:				**4818908**				
		Сметная заработная плата				**512633**				
		Нормативная трудоемкость				**2174**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**13188263**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**263765**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**13452028**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1614243**				
		Итого с НДС				**15066271**				
		Всего:				**15066271**				
		Итого с понижающим коофициентом	**0,897335279**			**13519496,48**				

Заказчик:
Директор
ГКП на праве хозяйственного ведения
"Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского района

_____ СадыковаЖ.С.

Тех.надзор:

ТОО "Музтау"

_____ Актуреев М.

Подрядчик:
ТОО "БАЙМЕН"

_____ Байменов Ж.Е.

1546 7452