Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«15» ноября 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Асыл-Тау» г. Алматы, ул.Сатпаева, д.30а/3 оф. 147**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Мамырбаева Е. Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция системы водоснабжения села Торгай Джангельдинского района Костанайской области», село Торгай Джангельдинский район Костанайская область.**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района», руководитель Имангалиев А.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

- По изготовлению и монтажу Локальной станции очистки воды (ЛСО): **ТОО «Эйкос», МКЛ №001324 от 12.09.2000г, МКЛ №01462 от 12.09.2000г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора ***Бирюкова А.Н***.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

- Проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ оборудования КНС 15 м3/ч, **ТОО Торговый Дом «Эколос», KZ 910100098 от 16.05.2019г**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Сагдиева М.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

-Проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ насосов и шкафов управления насосами **ТОО «Силумин-Восток», №13006251 от 27.03.2013**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Фроимчук О. И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПИП»Костанайводпроект», заказ №11 от 21.07.2017 г.**

наименование проектной организации номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Джангельдинского района» приказ № 1 от 19.01.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность КВС	м3/сут	1651,65	1651,65	1651,65	1651,65
Общая площадь КВС	га	1,48	1,48	1,48	1,48
Протяженность водопроводной сети	км	1,382	1,382	1,382	1,382
Протяженность напорной канализации	км	1,264	1,264	1,264	1,264

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Для реконструкции системы водоснабжения предусмотрено следующее: строительство станции водоподготовки речной воды, канализационной станции перекачки, напорного коллектора, пруда-испарителя и дополнительно резервуаров чистой воды емкостью 1000м3. Замена насосного оборудования на насосной станции

2-го подъема. Оборудование для очистки и обеззараживания исходной воды размещается в существующем здании НС второго подъема. Существующее оборудование демонтируется, за исключением мембранного бака и тали электрической. Предусмотрена установка насосов на хозяйственно-питьевые нужды -два рабочих и один резервный. На пожаротушение предусмотрена работа трех насосов. Емкость резервуаров чистой воды рассчитана из условия размещения в них регулирующего, аварийного и противопожарного объема. Во избежание прямого контакта внутреннего воздушного объема резервуара с наружным воздухом предусмотрены фильтры-поглотители, размещаются в отдельно расположенных камерах. Канализационная насосная станция предназначена для прокачки солевого концентрата и дренажных вод на пруд-испаритель. НС в комплектном исполнении, является изделием полной заводской готовности, состоит из 2-х функциональных блоков приемного резервуара и шкафа управления. Внутриплощадочные сети предусмотрены из стальных труб разных диаметров, самотечный канализационный трубопровод-из полипропиленовых гофрированных двухслойных раструбных труб. Новые и реконструируемые участки водопроводной сети выполнены из полиэтиленовых труб. Пруд-испаритель имеет размер 206х430,5м, разделен на две секции. Конструкция пруда-испарителя выполнена с устройством противофильтрационного экрана из полиэтиленового полотна. Установлены трансформаторы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018г.**;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2019г ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, **8** месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 месяц ;**
фактически, **12 месяц**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (не требуется);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения (не требуется);

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Директор эксплуатирующей организации ГКП «Предприятие коммунального хозяйства» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Джангельдинского района» Калиев М.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя,

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Асыл-Тау»** считает объект: **«Реконструкция системы водоснабжения села Торгай Джангельдинского района Костанайской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор
ТОО «Асыл-Тау» Мамырбаев Е.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, М.П.

«15» ноября 2019 г

Дата