Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от « » 2019 года
№
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» мая 2021 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области», Восточно-Казахстанская область, город Семей, Достоевского 110., БИН 110840016453, тел: 50-06-48

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 27 мая 2021 года ТОО «АСПМК-519». Генеральный директор Сычев А.В., г. Алматы, ул. Исаева 15 офисное помещение 88, БИН 001040002533, тел.8 (727) 378-34-67

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «27» мая 2021 года
ТОО «Сейсмостройзащита», г. Алматы, мкр-2, дом 55Б эксперт технического надзора Айкимбаев Д.Ж., аттестат эксперта №KZ26VJE00028441 от 03.07.2017 года, №KZ86VJE0031823 от 26.10.2017г., №KZ16VJE0031822 от 26.10.2017г., БИН 060640001000, тел 2655712

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «27» мая 2021 года ТОО «СпецМонтажПроект», эксперт авторского надзора Ковылина А.Ю. г. Семей, ул., атестат №9 от 30.09.2016г., БИН 050340002828, тел. 8(7222) 36-25-59

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство ВЛ-110кВ от опоры №9 до опоры №176 город Семей, ВКО»**

наименование объекта, вид строительства (**новое,** расширение, **реконструкция,** техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ВКО, г. Семей, ВКО

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации 28 мая 2021 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок Договор б/н от «19» июня 2020 года документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ, №KZ10REA00165201 от 10.03.2020 г., Государственное учреждение «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «СпецМонтажПроект» № 04-06-2019 , заключение экспертизы № ЭТС-0077/19 от 22.07.2019 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Государственное учреждение «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области» приказ № 99/1 н/к от 04.10.2019 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ февраль 2020 года;
месяц, год
окончание работ май 2021 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ;
фактически, месяц: 15 (в связи с заключением дополнительного соглашения);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Замена оборудования на ПС №220/110/35/6кВ №18	К-т	1	1	1	1
Замена оборудования на ПС №110/10кВ «МЭЗ»	К-т	1	1	1	1
Двухцепная ВЛ-110кВ ПС №18» - ПС «МЭЗ»	км	29,9	29,9	29,9	29,9

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных двухкомнатных трехкомнатных трехкомнатных						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- **Двухцепная ВЛ-110кВ ПС №18» - ПС «МЭЗ» -** Для выполнения системы электроснабжения, проектом предусмотрена двухцепная ЛЭП-110кВ, выполнена ответвление от опоры №9 ВЛ-110кВ Л-402, Л403 ПС-220/110/35/6кВ №18 до опоры №176 ВЛ-110кВ Л-402, Л-403. Конструкции опор, ВЛ установлены в соответствии с проектом на анкерно-угловых металлических опорах (У110-4Н, У110-4Н+5, У110-2, У110-2П, У110-2+9, У220-2т), переходных металлических опорах через р. Иртыш (ПП 110-2/40) и промежуточных железобетонных опорах типа ПБ-110-12А со стойко СК 22.1-2.1.

Установка металлических опор осуществляется на железобетонных фундаментах Ф3-Ам-Р, Ф5-Ам-р, ФПС5-А., Защитное покрытие железобетонных изделий выполнено на основе лака ХП-734, защита металлоконструкций от коррозии – оцинк.

Протяженность трассы составляет – 29,9км. Монтаж провода осуществляется проводом марки АС 95/16, на переходе через р. Иртыш АС 95/141. Для защиты от грозовых перенапряжений предусмотрен грозозащитный трос марки ТК -9,1

- **ПС 110/10кВ ПС «МЭЗ»** - в соответствии с проектом предусмотрено трансформаторов тока 110кВ (в количестве 6шт), замена разъединителей 110кВ (в количестве 6шт), установка шкафа оперативного тока (в количестве 1шт), установка ячеек 10 кВ (в количестве 9шт) и прокладка кабеля.

Замена оборудования осуществляется на существующих металлоконструкциях.

- **ПС-220/110/35/6кВ №18** - в соответствии с проектом предусмотрено замена трансформаторов тока 110кВ (в количестве 6шт), замена разъединителей 110кВ (в количестве 8шт), замена элегазовых на масляные выключатели (в количестве 2шт), установка счетчиков электроэнергии, адаптированных к существующей системе автоматического сбора данных. Счетчики применены типа АЛЬФА (в количестве 2шт) и преобразователя 7KG (в количестве 2 шт). Замена оборудования осуществляется на существующих металлоконструкциях.

Предусмотрена прокладка «токовых» цепей от клеммного шкафа трансформаторов тока, до панели учета ОПУ ПС №18. Кабели применены бронированные с медными жилами. Прокладка осуществляется по существующих кабельным трассам (в лотках и трубах на ОРУ110кВ, в сущ. кабельных каналах по ОПУ. Предусмотрена прокладка «оперативных» цепей и цепей обогрева и ввода приводов.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 1 410 989,592 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 582 939,209 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 629 861,422 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 282 370,692 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 524 645,288 тысяч тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 566 875,279 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93,63% и фактически применено 60,7% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство ВЛ-110кВ от опоры №9 до опоры №176 город Семей, ВКО» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Семей ВКО»
Руководитель Жакаев Болат Магауиянович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО «Сейсмостройзащита» Айкимбаев Даулеткерей Жунусович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя,

подпись, Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Аккредитованная организация

ТОО «СпецМонтажПроект» Ковылин Александр Юрьевич

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,

подпись, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АСПМК-519» Сычев Александр Викторович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

подпись, Место печати (при наличии)

Приложение №3
К акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее - км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 110 кВ …	км	29,9
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	-
5	Площадь опор	$М^2$	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	14
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	152
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые АС 95/16	км	185,566
	4) сталеалюминиевые АС 95/141	км	5,216
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными	шт	-

	лампами		
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки КВБбшв Напряжением 0,4кВ	км	2,88
	2) марки ВВГнг Напряжением 0,4кВ	км	1,92
11	Муфты соединительные...	шт	-
12	Муфты концевые	шт	-
13	Контуры заземления	м	-
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$М^2$	-
	2) булыжные	$М^2$	-
	3) тротуары	$М^2$	-

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области»,
Руководитель Жакаев Болат Магауиянович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «СпецМонтажПроект»
Ковылин Александр Юрьевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)