Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №15 от 01.06.2022г.
приемки выполненных работ за июнь 2022г.
(локальная смета 2-1-5)

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Электрооборудование											
1	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	7343,09	2698,17	7343	2698	184	3938	12183	
					4461	1008,33	4461	1008	–	902		

2 515-301-0306(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	841995		841995		–	–	841995	Казахстан
				–		–		841995	–		
1.1 АВР											
3 1308-0303-0404	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	6591,44	112,66	6591	113	3505	2166	9458	
				2974	34,77	2974	35	–	701		

4	587--77-1-01(пл)(об)ЭТК Энергопром	Ящик автоматического ввода резерва, трехфазный, на ток 65А, УАВР-ШУ8253-14	шт.	1	214286		214286		–	–	214286
					–		–		214286	–	
1.4 ЩУ-1											
19	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	4884,06	95,87	4884	96	327	3237	8771
					4461	34,77	4461	35	–	650	
20	247-201-0804	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	22060		22060		22060	–	23825
					–		–		–	1765	
1.5 ЩУ-2											
25	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	4884,06	95,87	4884	96	327	3237	8771
					4461	34,77	4461	35	–	650	
26	247-201-0804	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	22060		22060		22060	–	23825
					–		–		–	1765	

27	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	1504,84	22,97	3010	46	144	2030	5443
					1410	–	2820	–	–	403	
	Раздел 8 Трубы										
165	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка НР=72 %	м	88	264,99	19,21	23319	1690	2114	14535	40882
					221,76	7,65	19515	673	–	3028	
166	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	88	351		30888		30888	–	33359
					–		–		–	2471	
	Раздел 12 Кабельные изделия										
206	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	280	104,58	1,72	29282	482	5516	16906	49883
					83,16	0,7	23285	196	–	3695	

207	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	305	172,86	6,89	52722	2101	8348	31049	90473	
					138,6	2,79	42273	851	–	6702		
208	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	1598	122,91	3,45	196410	5513	35859	113226	334407	
					97,02	1,39	155038	2221	–	24771		
210	243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,31	1095503		339606		339606	–	366774	Казахстан
					–		–		–	27168		

211	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,5	468325		1170813		1170813	–	1264478	Казахстан
					–		–		–	93665		
212	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,23	301095		370347		370347	–	399975	Казахстан
					–		–		–	29628		
213	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,4	201696		80678		80678	–	87132	Казахстан
					–		–		–	6454		
	Раздел 13 Трубы											
214	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м	4460	228,46	9,63	1018932	42950	110563	635400	1786679	
					194,04	3,83	865418	17082	–	132347		
215	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 25 мм	м	300	90		27000		27000	–	29160	

				–		–		–	2160	
216	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 20 мм	м	260	72		18720		18720	–	20218
					–		–		–	1498	
217	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 16 мм	м	3900	53		206700		206700	–	223236
					–		–		–	16536	
	Раздел 14 Дополнительная система уравнивания потенциалов										
218	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	315	88,83	0,86	27981	271	5881	15795	47278
					69,3	0,34	21830	107	–	3502	
219	2431-4203-07	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,323	94730		30598		30598	–	33046
					–		–		–	2448	

Итого **5 955 537**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 146 536
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 56 056

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		22 243
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 492 238
- оборудование, тенге		1 056 281
- накладные расходы, тенге		841 519
в т.ч. зарплата, тенге		75 737
- сметная прибыль (8 %), тенге		362 909
Всего		**5 955 537**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		44 093
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		92 441
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**100 716**
Итого		**6 192 787**
Итого с понижающим коэффициентом	0,93165171	**5 769 521**
НДС (12 %)		692 342
Итого		**6 461 863**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Даиров Р.Б.

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт по техническому надзору

_____ Койсарин Н.М.

ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 10
о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2022г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		3/21	26.01.21г.	003-028-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	524 231 367									
в том числе за месяц	67 252 752	60 047 100	67 252 752	60 047 100					7 205 652	67 252 752
Удержание аванса 30%	157 269 409	20 175 826								20 175 826
Удержание 5%	3 362 638	3 362 638								3 362 638
Итого к оплате:										**43 714 288**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель отдела строительства

_____ Ажмурат А.К.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №16 от 01.07.2022г.
приемки выполненных работ за июль 2022г.
(локальная смета 2-1-1)
Строительные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 5 Стены, перегородки										
		5.1 (Блок-секция 1)										
66	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75 /с 8-го по тех.этаж и парапеты/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером **250х120х88 мм**, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	131	31940,98	2947,03	4184268	386061	2893751	934656	5528438	
					6904,25	767,55	904457	100549	–	409514		

67	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	2,28	524171,56	2375,96	1195111	5417	1026511	153400	1456392
					71571,6	773,28	163183	1763	–	107881	
70	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича М100 на растворе М75 /с 8-го по тех.этаж/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	73,06	31028,26	2947,03	2266925	215310	1573048	497218	2985274
					6550,32	767,55	478566	56077	–	221131	
71	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	1,19	524171,56	2375,96	623764	2827	535767	80064	760134
					71571,6	773,28	85170	920	–	56306	
72	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	15,7	33568,41	2706,88	527024	42498	413156	75574	650806
					4545,84	630,08	71370	9892	–	48208	
73	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,2	524171,56	2375,96	104834	475	90045	13456	127753
					71571,6	773,28	14314	155	–	9463	

74	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	54,7	4944,38	270,87	270458	14817	153110	98872	398876
					1874,43	69,16	102531	3783	–	29546	
	5.2 Ограждение лоджий										
75	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,8	4944,38	270,87	162176	8885	91810	59287	239180
					1874,43	69,16	61481	2268	–	17717	
76	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1,25	1186,83	74,94	1484	94	68	1327	3036
					1057,78	25,97	1322	32	–	225	

77	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1,25	2183		2729		2729	–	2947	Казахстан
					–		–		–	218		
	5.3 КРЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК /АР-36, АР-37/											
78	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,05	524171,56	2375,96	26209	119	22511	3365	31940	
					71571,6	773,28	3579	39	–	2366		
	5.4 (Блок-секция 2)											
84	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75 /с 8-го по тех.этаж и парапеты/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	179,2	37737,38	2947,03	6762538	528108	4997189	1278552	8684377	
					6904,25	767,55	1237242	137545	–	643287		
85	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	3,2	524171,56	2375,96	1677349	7603	1440717	215298	2044059	
					71571,6	773,28	229029	2474	–	151412		

88 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича М100 на растворе М75 /с 7-го по тех.этаж/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	130,5	36762,57	2947,03	4797515	384587	3558111	888133	6140500
				6550,32	767,55	854817	100165	–	454852	
89 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	2,3	524171,56	2375,96	1205595	5465	1035515	154746	1469168
				71571,6	773,28	164615	1779	–	108827	
90 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	17,35	33568,41	2706,88	582412	46964	456577	83516	719202
				4545,84	630,08	78870	10932	–	53274	
91 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,22	524171,56	2375,96	115318	523	99049	14802	140530
				71571,6	773,28	15746	170	–	10410	

92	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	79,9	4944,38	270,87	395056	21643	223646	144422	582636
					1874,43	69,16	149767	5526	–	43158	
	5.5 Ограждение лоджий										
93	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,4	4944,38	270,87	160198	8776	90690	58565	236264
					1874,43	69,16	60732	2241	–	17501	
	5.7 КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК /АР-36/										
96	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,07	524171,56	2375,96	36692	166	31516	4710	44714
					71571,6	773,28	5010	54	–	3312	
	5.8 ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 и 2/										
99	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	77	628,59	245,46	48401	18900	15332	21911	75937

				184,01	57,14	14169	4400	–	5625		
101	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,29	101964		233498		233498	–	252178 Казахстан
					–		–		–	18680	
102	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,85	32725,81	10491	27817	8917	3978	12164	43179
					17554,5	3186,46	14921	2708	–	3198	
103	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,42	438170		184031		184031	–	198753 Казахстан
					–		–		–	14722	
104	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,217	487494		105786		105786	–	114249 Казахстан
					–		–		–	8463	

105	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,213	450467		95949		95949	–	103625
					–		–		–	7676	
106	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	25	94,51	2,66	2363	67	1098	832	3451
					47,94	0,28	1199	7	–	256	
107	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	50	80,99	1,89	4050	95	2554	977	5429
					28,03	0,28	1402	14	–	402	

Раздел 6 ПЕРЕКРЫТИЕ /для блок-секций 1 и 2/

108	11О7-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	47	4198,8	916,7	197344	43085	111263	61942	280029
					914,8	202,06	42996	9497	–	20743	
109	11О7-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	14	3101,43	776,17	43420	10866	21988	15351	63473
					754,66	174,56	10565	2444	–	4702	

6.1 ПЕРЕКРЫТИЯ СБОРНЫЕ

110	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	425	9017		3832225		3832225	–	4138803 Казахстан
					–		–		–	306578	
111	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,0967	666055,7	12101,94	64408	1170	37888	30086	102054
					262140	1532,24	25349	148	–	7560	
112	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0967	108313		10474		10474	–	11312
					–		–		–	838	
	6.3 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ										
117	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %	м3	7,1	36934,3	2693,7	262234	19125	171877	68727	357438
					10032,62	604,56	71232	4292	–	26477	

118 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,10782	21335,66	1386,62	2300	150	31	1969	4611	
				19661,04	409	2120	44	–	342		
119 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14056	392348		55148		55148	–	59560	Казахстан
				–		–		–	4412		
120 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,32	386515		123685		123685	–	133580	Казахстан
				–		–		–	9895		
121 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5	373950		186975		186975	–	201933	Казахстан
				–		–		–	14958		

Итого	**38 395 820**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 865 754
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 782 713
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	459 918
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 929 296

- накладные расходы, тенге		4 973 922
в т.ч. зарплата, тенге		447 653
- сметная прибыль (8 %), тенге		2 844 135
Всего		**38 395 820**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		345 562
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		724 464
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**789 317**
Итого		**40 255 163**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**37 503 791**
НДС (12 %)		4 500 455
Итого		**42 004 246**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

Мушкенов А.Т.

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №17 от 01.07.2022г.
приемки выполненных работ за июль 2022г.
(локальная смета 2-1-2)
Архитектурные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 3 Полы (Блок-секция 1)											
	3.11 Тип 3"											
124	1111-0101-1101											
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	153,3	759,32	31,34	116404	4804	54786	55596	185760	
					370,6	15,21	56813	2332	–	13760		
125	1111-0101-1102											
		Стяжки цементные. Устройство. ~~добавлять на~~ каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	153,3	197,94	10,62	30344	1628	27312	2045	34980	
					9,16	5,03	1404	771	–	2591		

3.13 Тип 6"										
134 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	584,6	759,32	31,34	443898	18321	208924	212012	708383
				370,6	15,21	216653	8892	–	52473	
135 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	584,6	197,94	10,62	115716	6208	104152	7798	133395
				9,16	5,03	5355	2941	–	9881	
3.14 Тип 7"										
138 1111-0101-0401										
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	98	1651,98	87,1	161894	8536	82259	68042	248331
				725,5	13,12	71099	1286	–	18395	
139 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	60	759,32	31,34	45559	1880	21443	21760	72705
				370,6	15,21	22236	913	–	5386	

140 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 15 мм/ НР=94 %	м2 стяжки	60	-98,97	-5,31	-5938	-319	-5345	-400	-6845
				-4,58	-2,52	-275	-151	–	-507	
3.15 Тип 8"										
144 1111-0101-0401										
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	213	1651,98	87,1	351872	18552	178788	147887	539740
				725,5	13,12	154532	2795	–	39981	
145 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	139	759,32	31,34	105545	4356	49676	50409	168430
				370,6	15,21	51513	2114	–	12476	
146 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 10...23 мм/ НР=94 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,7;	м2 стяжки	139	-69,28	-3,71	-9630	-516	-8668	-650	-11102
				-3,21	-1,76	-446	-245	–	-822	

Раздел 4 Полы (Блок-секция 2)

4.7 Тип 6

171	1111-0101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	94,6	759,32	31,34	71832	2965	33808	34308	114631
					370,6	15,21	35059	1439	–	8491	
172	1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	94,6	197,94	10,62	18725	1005	16854	1262	21586
					9,16	5,03	867	476	–	1599	

4.14 Тип 7"

201	1111-0101-0401									
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	140,4	1651,98	87,1	231938	12229	117849	97480	355771
					725,5	13,12	101860	1842	–	26353	
202	1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	83,5	759,32	31,34	63403	2617	29841	30282	101180
					370,6	15,21	30945	1270	–	7495	

203 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 15 мм/ НР=94 %	м2 стяжки	83,5	-98,97	-5,31	-8264	-443	-7438	-556	-9526
				-4,58	-2,52	-382	-210	–	-706	
4.15 Тип 8"										
207 1111-0101-0401										
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	204,9	1651,98	87,1	338491	17847	171989	142262	519213
				725,5	13,12	148655	2688	–	38460	
208 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	105,6	759,32	31,34	80184	3310	37739	38297	127959
				370,6	15,21	39135	1606	–	9478	
209 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 10..:23 мм/ НР=94 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,7;	м2 стяжки	105,6	-69,28	-3,71	-7316	-392	-6585	-494	-8435
				-3,21	-1,76	-339	-186	–	-625	

Раздел 5 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок-секция 1)

5.3 Этажи 2-12

240	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1036	1537,38	83,89	1592726	86910	443253	905058	2697607
					1025,64	66,37	1062563	68759	–	199823	

Раздел 6 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок-секция 2)

6.2 Первый этаж

280	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 110 мм НР=80 %	м2	29,54	7773,68	3,45	229635	102	221024	6832	255384
					288,03	1,1	8508	32	–	18917	
281	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	3,41187	55748		190205		190205	–	205421 Казахстан
					–		–		–	15216	

6.3 Этажи 2-9

292	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2609,85	1537,38	83,89	4012331	218940	1116624	2279986	6795702
					1025,64	66,37	2676767	173216	–	503385	

Итого		**13 250 270**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		4 682 522
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		408 540
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		272 580
- материалы, изделия и конструкции, тенге		3 078 490
- накладные расходы, тенге		4 099 216
в т.ч. зарплата, тенге		368 930
- сметная прибыль (8 %), тенге		981 500
Всего		**13 250 270**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		119 252
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		250 010
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**272 391**
Итого		**13 891 923**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**12 942 434**
НДС (12 %)		1 553 092
Итого		**14 495 526**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

Мушкенов А.Т.

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №0016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №18 от 01.07.2022г.
приемки выполненных работ за июль 2022г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Отопление											
25	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	28	2081,83	20,29	58291	568	45457	12235	76168	
					~~438,06~~	~~7,81~~	~~12266~~	~~219~~	–	~~5642~~		
26	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	28	2950,59	44,41	82617	1243	58104	23245	114331	

				831,03	16,07	23269	450	–	8469	
27 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	6	3524,58	53,18	21147	319	14913	5907	29218
				985,82	18,8	5915	113	–	2164	
29 1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	2290	1287,21	12,91	2947711	29564	27205	2833438	6243641
				1262,42	0,14	2890942	321	–	462492	
30 241-205-0204	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 18х2,0 мм	м	136,8	366		50069		50069	–	54075
				–		–		–	4006	
31 241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	1924,2	448		862042		862042	–	931005
				–		–		–	68963	
43 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48	537		25776		25776	–	27838

				–		–		–	2062		
Раздел 2 Узел управления											
58 1118-0801-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте НР=98 %	теплообменник	4	2915,46	251,94	11662	1008	–	10736	24190	
				2663,52	75,22	10654	301	–	1792		
59 245-301-0216	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, Т1=110 °С/Т2=70 °С, Т11=80 °С/Т21=60 °С, PN 16, Tmax 150 °С мощностью 250 кВт-275 кВт, количество пластин 35, DN 50	шт.	2	393716		787432		787432	–	850427	Казахстан
				–		–		–	62995		
60 245-301-0412	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70 °С/Т2=44 °С, В1=5/Т3=60 °С, PN 16, Tmax 150 °С производительность ю 4,0 м3/ч-4,5 м3/ч, количество пластин 51, DN 50	шт.	1	599537		599537		599537	–	647500	Казахстан

61 245-301-0512				–		–		–	47963		
	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70 °С/Т2=44 °С, В1=5/Т3=60 °С, PN 16, Tmax 150 °С производительность 4,0 м3/ч-4,5 м3/ч, количество пластин 30, DN 50	шт.	1	396486		396486		396486	–	428205	Казахстан
132 1116-0401-0202				–		–		–	31719		
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	10	2950,59	44,41	29506	444	20752	8302	40833	
134 1116-0301-0206				831,03	16,07	8310	161	–	3025		
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	12	3257,74	40,93	39093	491	30938	7703	50540	
				638,66	16,36	7664	196	–	3744		

Итого **9 517 971**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 959 020
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 33 637
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 761

- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 918 711
- накладные расходы, тенге		2 901 566
в т.ч. зарплата, тенге		261 141
- сметная прибыль (8 %), тенге		705 036
Всего		**9 517 971**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		85 662
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		179 588
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**195 664**
Итого		**9 978 885**
Итого с понижающим коэффициентом	0,93165171	**9 296 845**
НДС (12 %)		1 115 621
Итого		**10 412 466**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

Мушкенов А.Т.

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №19 от 01.07.2022г.
приемки выполненных работ за июль 2022г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г. тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 12-ти этажная блок-секция В1											
	1.2 Горячее водоснабжение Т3, Т4											
97	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	36	2358,36	22,55	84901	812	66716	17339	110419	
					482,58	8,88	17373	320	–	8179		
	Раздел 2 9-ти этажная блок-секция											
	2.4 Внутренний водосток К2											

290 261-301-1378	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2991		23928		23928	–	25842
				–		–		–	1914	
293 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	537		9666		9666	–	10439
				–		–		–	773	
294 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	24	5286,7	74,94	126881	1799	99696	25490	164561
				1057,78	25,97	25387	623	–	12190	

Итого	**311 261**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 760
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 611
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	943
- материалы, изделия и конструкции, тенге	200 006
- накладные расходы, тенге	42 829
в т.ч. зарплата, тенге	3 855
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 056
Всего	**311 261**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2 801
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	5 873

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		6 399
Итого		326 334
Итого с понижающим коэффициентом	0,93165171	304 030
НДС (12 %)		36 484
Итого		340 514

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ Мушкенов А.Т.

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 11
о стоимости выполненных работ и затрат за июль-2 **2022г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		3/21	26.01.21г.	003-028-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	642 445 987									
в том числе за месяц	118 214 620	105 548 768	118 214 620	105 548 768					12 665 852	118 214 620
Удержание аванса 30%	192 733 795	35 464 386								35 464 386
Удержание 5%	9 273 369	5 910 731								5 910 731
Итого к оплате:										**76 839 503**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель отдела строительства

Ажмурат А.К.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.
Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №20 от 20.07.2022г.
приемки выполненных работ за июль-2 2022г.
(локальная смета 2-1-1)
Строительные решения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 5 Стены, перегородки											
	5.1 (Блок-секция 1)											
66	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75 /с 8-го по тех.этаж и парапеты/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	131	31940,98	2947,03	4184268	386061	2893751	934656	5528438	
					6904,25	767,55	904457	100549	–	409514		
67	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	2,28	524171,56	2375,96	1195111	5417	1026511	153400	1456392	
					71571,6	773,28	163183	1763	–	107881		

70	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича М100 на растворе М75 /с 8-го по тех.этаж/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	75	31028,26	2947,03	2327120	221027	1614818	510421	3064544
					6550,32	767,55	491274	57566	–	227003	
71	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	1,19	524171,56	2375,96	623764	2827	535767	80064	760134
					71571,6	773,28	85170	920	–	56306	
72	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	15,7	33568,41	2706,88	527024	42498	413156	75574	650806
					4545,84	630,08	71370	9892	–	48208	
73	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,2	524171,56	2375,96	104834	475	90045	13456	127753
					71571,6	773,28	14314	155	–	9463	
74	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	54,7	4944,38	270,87	270458	14817	153110	98872	398876
					1874,43	69,16	102531	3783	–	29546	

5.2 Ограждение лоджий

75	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,8	4944,38	270,87	162176	8885	91810	59287	239180
					1874,43	69,16	61481	2268	–	17717	
76	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1,25	1186,83	74,94	1484	94	68	1327	3036
					1057,78	25,97	1322	32	–	225	
77	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76x3,0 мм	м	1,25	2183		2729		2729	–	2947 Казахстан
					–		–		–	218	

5.3 КРЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК /АР-36, АР-37/

78	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,05	524171,56	2375,96	26209	119	22511	3365	31940
					71571,6	773,28	3579	39	–	2366	

5.4 (Блок-секция 2)

84	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75 /с 8-го по тех.этаж и парапеты/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	179,2	37737,38	2947,03	6762538	528108	4997189	1278552	8684377
					6904,25	767,55	1237242	137545	–	643287	
85	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	3,2	524171,56	2375,96	1677349	7603	1440717	215298	2044059
					71571,6	773,28	229029	2474	–	151412	
88	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича М100 на растворе М75 /с 7-го по тех.этаж/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	261,13	36762,57	2947,03	9599810	769558	7119767	1777151	12287118
					6550,32	767,55	1710485	200430	–	910157	
89	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	2,3	524171,56	2375,96	1205595	5465	1035515	154746	1469168
					71571,6	773,28	164615	1779	–	108827	
90	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	18,06	33568,41	2706,88	606245	48886	475261	86934	748633

					4545,84	630,08	82098	11379	–	55454	
91	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,24084	524171,56	2375,96	126241	572	108432	16203	153840
					71571,6	773,28	17237	186	–	11396	
92	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	79,94667	4944,38	270,87	395287	21655	223777	144506	582976
					1874,43	69,16	149854	5529	–	43183	
	5.5 Ограждение лоджий										
93	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,545	4944,38	270,87	160915	8815	91096	58826	237320
					1874,43	69,16	61003	2251	–	17579	
	5.7 КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК /АР-36/										
96	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,07384	524171,56	2375,96	38705	175	33245	4968	47167
					71571,6	773,28	5285	57	–	3494	
	5.8 ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 и 2/										
99	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	265	628,59	245,46	166576	65047	52767	75408	261343

				184,01	57,14	48763	15142	–	19359		
100	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	5	2378,95	1328,83	11895	6644	190	7797	21267
				1012,19	309,31	5061	1547	–	1575		
101	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,29	101964		233498		233498	–	252178 Казахстан
				–		–		–	18680		
106	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	25	94,51	2,66	2363	67	1098	832	3451
				47,94	0,28	1199	7	–	256		
107	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	50	80,99	1,89	4050	95	2554	977	5429
				28,03	0,28	1402	14	–	402		
	Раздел 6 ПЕРЕКРЫТИЕ /для блок-секций 1 и 2/										
108	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	150	4198,8	916,7	629820	137505	355095	197684	893704
				914,8	202,06	137220	30309	–	66200		
109	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	13	3101,43	776,17	40319	10090	20418	14254	58939
				754,66	174,56	9811	2269	–	4366		

6.1 ПЕРЕКРЫТИЯ СБОРНЫЕ

110	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	1087	9017		9801479		9801479	–	10585597	Казахстан
					–		–		–	784118		
111	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,52189	666055,7	12101,94	347608	6316	204484	162377	550784	
					262140	1532,24	136808	800	–	40799		
112	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,52189	108313		56527		56527	–	61049	
					–		–		–	4522		

6.3 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ

117	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,5	36934,3	2693,7	55401	4041	36312	14520	75515
					10032,62	604,56	15049	907	–	5594	
118	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,107	21335,66	1386,62	2283	148	31	1955	4577
					19661,04	409	2104	44	–	339	
120	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2	386515		77303		77303	–	83487	Казахстан

				–		–		–	6184		
121	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5	373950		186975		186975	–	201933 Казахстан
					–		–		–	14958	

Раздел 7 ЛЕСТНИЦЫ /для блок-секций 1 и 2/

7.1 ЛЕСТНИЦА Л-1 и Л-2

126	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,36	58907,45	28204,32	21207	10154	2010	7820	31349
					25119,18	6363,3	9043	2291	–	2322	
127	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,3	548030		164409		164409	–	177562
					–		–		–	13153	
128	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03	450467		13514		13514	–	14595
					–		–		–	1081	

129	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03	438170		13145		13145	–	14197 Казахстан
					–		–		–	1052	
130	297--77-2-01(пл)СТСНР К8.04-08-2018,	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,36	7420		2671		2671	–	2885
					–		–		–	214	
131	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,8	28045,5	10491	22436	8393	–	11449	36596
					17554,5	3186,46	14044	2549	–	2711	
132	222-503-0101	Косоуры	т	0,8	866616		693293		693293	–	748756 Казахстан
					–		–		–	55463	
133	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	17,4	94,51	2,66	1644	46	764	579	2401
					47,94	0,28	834	5	–	178	
134	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	34,8	80,99	1,89	2818	66	1777	680	3778
					28,03	0,28	975	10	–	280	
135	1115-0207-0106	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,5	6966,54	85,47	149781	1838	41952	85458	254058

				4929,8	38,7	105991	832	–	18819		
136	1115-0207-0204	Косоуры. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80 %	оштукатуриваемой поверхности	18,5	1209,87	10,57	22383	196	7696	11652	36758
					783,32	4	14491	74	–	2723	
137	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118 %	м ступеней	48	1520,15	57,64	72967	2767	1979	81898	167254
					1421,28	24,67	68221	1184	–	12389	
138	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	48	2841		136368		136368	–	147277 Казахстан
					–		–		–	10909	
139	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	3101,43	776,17	18609	4657	9424	6579	27203
					754,66	174,56	4528	1047	–	2015	
140	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	19,84	8414		166934		166934	–	180289 Казахстан
					–		–		–	13355	
141	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,11304	988344,33	6869,25	111722	777	103503	8980	130358
					65843,4	1474,96	7443	167	–	9656	
142	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,11304	502585		56812		56812	–	61357 Казахстан
					–		–		–	4545	

143	297--77-3-01(пл)СТСНРК8.04-08-2018,	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,11304	7420		839		839	–	906
					–		–		–	67	
145	214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,43472	521954		226904		226904	–	245056 Казахстан
					–		–		–	18152	
146	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	1,46952	94,51	2,66	139	4	65	48	202
					47,94	0,28	70	–	–	15	
147	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	2,93904	80,99	1,89	238	6	150	57	319
					28,03	0,28	82	1	–	24	

Итого	**53 861 113**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 138 668
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 331 914
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	597 796
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 042 210
- накладные расходы, тенге	6 358 610
в т.ч. зарплата, тенге	572 275
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 989 711
Всего	**53 861 113**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	484 750
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 016 268
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 107 243**

Итого		56 469 374
Итого с понижающим коэффициентом	0,93165171	52 609 789
НДС (12 %)		6 313 175
Итого		58 922 964

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ А. Мухаметов

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Шакирова Р.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.
Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №21 от 20.07.2022г.
приемки выполненных работ за июль-2 2022г.
(локальная смета 2-1-2)
Архитектурные решения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 ПРОЕМЫ											
		2.1 Окна											
52	1110-0501-0106		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2	69,54	2387,8	189,98	166048	13211	82146	69160	254025	
						1016,54	88,5	70690	6154	–	18817		
53	223-102-0207		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	69,54	24665		1715204		1715204	–	1852420	Казахстан

				–		–		–	137216		
54	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 %	м2	20,31	3766,25	192,33	76493	3906	39639	31249	116361
					1622,24	87,3	32948	1773	–	8619	
55	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	16,38	32579		533644		533644	–	576336 Казахстан
					–		–		–	42692	
56	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3,93	28235		110964		110964	–	119841 Казахстан
					–		–		–	8877	
	2.2 Подоконные доски ПВХ										
57	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м	65,8	1268,44	5,59	83463	368	66392	15189	106544
					253,86	2,63	16704	173	–	7892	

58	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	31,5	2902		91413		91413	–	98726 Казахстан
					–		–		–	7313	
59	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	34,3	1795		61569		61569	–	66495 Казахстан
					–		–		–	4926	
60	297--77-5-01(пл)СТ	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	92	200		18400		18400	–	19872
					–		–		–	1472	
	2.4 Двери балконные										
62	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	34,98	3916,85	199,47	137011	6977	73959	53344	205583
					1603,06	91,37	56075	3196	–	15228	
63	223-204-0107	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7	м2	34,98	37725		1319621		1319621	–	1425191
					–		–		–	105570	
	Раздел 3 Полы (Блок-секция 1)										
	3.4 Тип 3										
93	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	46,82	759,32	31,34	35551	1467	16733	16979	56732
					370,6	15,21	17351	712	–	4202	

94	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	46,82	197,94	10,62	9268	497	8341	625	10684
					9,16	5,03	429	236	–	791	
	3.5 Тип 4										
98	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	14,21	759,32	31,34	10790	445	5078	5153	17218
					370,6	15,21	5266	216	–	1275	
99	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 15 мм/ НР=94 %	м2 стяжки	14,21	-98,97	-5,31	-1406	-75	-1266	-95	-1621
					-4,58	-2,52	-65	-36	–	-120	
	3.7 Тип 6										
108	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	149,59	759,32	31,34	113587	4688	53460	54250	181264
					370,6	15,21	55438	2275	–	13427	
109	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	149,59	197,94	10,62	29610	1589	26651	1995	34133
					9,16	5,03	1370	752	–	2528	
	3.8 Тип 7										

112	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	31,003	1651,98	87,1	51216	2700	26023	21526	78561
					725,5	13,12	22493	407	–	5819	
113	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	18,82	759,32	31,34	14290	590	6726	6825	22804
					370,6	15,21	6975	286	–	1689	
3.9 Тип 8											
118	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	48,063	1651,98	87,1	79399	4186	40343	33371	121792
					725,5	13,12	34870	631	–	9022	
119	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	30,54	759,32	31,34	23190	957	10914	11076	37007
					370,6	15,21	11318	465	–	2741	
3.11 Тип 3"											
124	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	56	759,32	31,34	42522	1755	20013	20310	67859
					370,6	15,21	20754	852	–	5027	
125	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	56	197,94	10,62	11085	595	9977	747	12779
					9,16	5,03	513	282	–	947	
3.13 Тип 6"											

134	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	212,9	759,32	31,34	161659	6672	76086	77211	257980
					370,6	15,21	78901	3238	–	19110	
135	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	212,9	197,94	10,62	42141	2261	37930	2840	48579
					9,16	5,03	1950	1071	–	3598	
	3.14 Тип 7"										
138	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	30	1651,98	87,1	49559	2613	25181	20829	76019
					725,5	13,12	21765	394	–	5631	
139	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	21,8	759,32	31,34	16553	683	7791	7906	26416
					370,6	15,21	8079	332	–	1957	
140	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 15 мм/ НР=94 %	м2 стяжки	21,8	-98,97	-5,31	-2158	-116	-1942	-146	-2488
					-4,58	-2,52	-100	-55	–	-184	
	3.15 Тип 8"										
144	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	60	1651,98	87,1	99119	5226	50363	41658	152039

				725,5	13,12	43530	787	–	11262	
145	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	51	759,32	31,34	38725	1598	18226	18496	61799
				370,6	15,21	18901	776	–	4578	
146	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 10...23 мм/ НР=94 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,7;	м2 стяжки	51	-69,28	-3,71	-3533	-189	-3180	-239	-4074
				-3,21	-1,76	-164	-90	–	-302	

Раздел 4 Полы (Блок-секция 2)

4.4 Тип 3

156	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	56,85	759,32	31,34	43167	1782	20317	20618	68888
				370,6	15,21	21069	865	–	5103	
157	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	56,85	197,94	10,62	11253	604	10128	759	12973
				9,16	5,03	521	286	–	961	

4.5 Тип 4

161	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	18,9	759,32	31,34	14351	592	6754	6854	22901
				370,6	15,21	7004	287	–	1696	

162	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 15 мм/ НР=94 %	м2 стяжки	18,9	-98,97	-5,31	-1871	-100	-1684	-127	-2158
					-4,58	-2,52	-87	-48	–	-160	
	4.7 Тип 6										
171	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	26	759,32	31,34	19742	815	9292	9429	31505
					370,6	15,21	9636	395	–	2334	
172	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	26	197,94	10,62	5146	276	4632	347	5932
					9,16	5,03	238	131	–	439	
	4.8 Тип 7										
175	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	27,97	1651,98	87,1	46206	2436	23477	19419	70875
					725,5	13,12	20292	367	–	5250	
176	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	17	759,32	31,34	12908	533	6075	6165	20599
					370,6	15,21	6300	259	–	1526	
177	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 15 мм/ НР=94 %	м2 стяжки	17	-98,97	-5,31	-1682	-90	-1514	-114	-1940

				-4,58	-2,52	-78	-43	–	-144	
4.9 Тип 8											
181	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	35,5	1651,98	87,1	58645	3092	29798	24648	89956
					725,5	13,12	25755	466	–	6663	
182	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	22,3	759,32	31,34	16933	699	7970	8087	27022
					370,6	15,21	8264	339	–	2002	
183	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 10...23 мм/ НР=94 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,7;	м2 стяжки	22,3	-69,28	-3,71	-1545	-83	-1391	-104	-1781
					-3,21	-1,76	-72	-39	–	-132	
4.11 Тип 3"											
187	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	134,18	759,32	31,34	101886	4205	47953	48662	162592
					370,6	15,21	49727	2041	–	12044	
188	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	134,18	197,94	10,62	26560	1425	23906	1790	30618
					9,16	5,03	1229	675	–	2268	
4.13 Тип 6"											

197	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	1048,4	759,32	31,34	796071	32857	374677	380214	1270388
					370,6	15,21	388537	15946	–	94103	
198	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	1048,4	197,94	10,62	207520	11134	186783	13983	239223
					9,16	5,03	9603	5273	–	17720	
	4.14 Тип 7"										
201	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	54	1651,98	87,1	89207	4703	45327	37492	136835
					725,5	13,12	39177	708	–	10136	
202	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	32	759,32	31,34	24298	1003	11436	11605	38775
					370,6	15,21	11859	487	–	2872	
203	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 15 мм/ НР=94 %	м2 стяжки	32	-98,97	-5,31	-3167	-170	-2851	-214	-3651
					-4,58	-2,52	-147	-81	–	-270	
	4.15 Тип 8"										
207	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	83,3	1651,98	87,1	137610	7255	69920	57835	211081

				725,5	13,12	60434	1093	–	15636	
208	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	40	759,32	31,34	30373	1254	14295	14506	48469
					370,6	15,21	14824	608	–	3590	
209	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 10...23 мм/ НР=94 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,7;	м2 стяжки	40	-69,28	-3,71	-2771	-148	-2494	-186	-3194
					-3,21	-1,76	-128	-70	–	-237	

Раздел 5 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок-секция 1)

5.1 Подвальный этаж

223	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	602,55	1279,72	78,7	771095	47421	208253	443062	1311290
					855,4	63,74	515421	38407	–	97133	

5.2 Первый этаж

231	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	745,06	609,45	4,94	454077	3681	202328	199432	705790
					332,95	1,64	248068	1222	–	52281	
232	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	745,06	638,27	4,94	475549	3681	202328	216610	747532

				361,77	1,64	269540	1222	–	55373	
233	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	8,9	2221,72	15,77	19773	140	13642	5442	27232
				673,13	6,26	5991	56	–	2017		
5.3 Этажи 2-12											
240	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1264,3	1537,38	83,89	1943710	106062	540931	1104503	3292070
				1025,64	66,37	1296717	83912	–	243857		
241	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80 %	м2	144	526,68	3,45	75842	497	33869	33307	117881
				288,03	1,1	41476	158	–	8732		
242	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	4053,8	609,45	4,94	2470588	20026	1100850	1085089	3840131
				332,95	1,64	1349713	6648	–	284454		
243	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	4053,8	638,27	4,94	2587419	20026	1100850	1178553	4067250
				361,77	1,64	1466543	6648	–	301278		

244	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	40	55748		2229920		2229920	–	2408314 Казахстан
					–		–		–	178394	

Раздел 6 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок-секция 2)

6.2 Первый этаж

283	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	832,31	609,45	4,94	507251	4112	226022	222786	788440
					332,95	1,64	277118	1365	–	58403	
284	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	832,31	638,27	4,94	531239	4112	226022	241976	835072
					361,77	1,64	301105	1365	–	61857	

6.3 Этажи 2-9

292	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	869,5	1537,38	83,89	1336752	72942	372016	759602	2264062
					1025,64	66,37	891794	57709	–	167708	

296	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	4496	609,45	4,94	2740087	22210	1220934	1203453	4259023
					332,95	1,64	1496943	7373	–	315483	
297	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	4496	638,27	4,94	2869662	22210	1220934	1307113	4510917
					361,77	1,64	1626518	7373	–	334142	

Раздел 8 Разные работы

8.1 ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ Л-1 и Л-2 /Ог-1, 2, 3/

334	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118 %	м ограждения	113,7	19296,36	87,51	2193996	9950	2118647	82028	2458106
					575,19	36,2	65399	4116	–	182082	
335	2225-0302-01	Ограждение лестничных проемов ГОСТ 25772-83	т	0,8	887579		710063		710063	–	766868
					–		–		–	56805	

Итого	**40 972 762**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 052 294
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	473 748
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	272 346
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 156 814
- накладные расходы, тенге	9 254 883
в т.ч. зарплата, тенге	832 941
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 035 019

Всего		**40 972 762**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		368 755
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		773 086
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**842 292**
Итого		**42 956 895**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**40 020 865**
НДС (12 %)		4 802 504
Итого		**44 823 369**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ А. Мусинов

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №22 от 20.07.2022г.
приемки выполненных работ за июль-2 2022г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г. тенге

N п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
	25	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	47	2081,83	20,29	97846	954	76304	20537	127854	
						438,06	7,81	20589	367	–	9471		
	26	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	62	2950,59	44,41	182937	2753	128659	51470	253160	
						831,03	16,07	51524	996	–	18753		

29 1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	421	1287,21	12,91	541915	5435	5001	520907	1147848
				1262,42	0,14	531479	59	–	85026	
30 241-205-0204	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 18x2,0 мм	м	27,72	366		10146		10146	–	10958
				–		–		–	812	
31 241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,25 мм	м	389,07	448		174303		174303	–	188247
				–		–		–	13944	
43 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,114	537		15097		15097	–	16305
				–		–		–	1208	

Итого	**1 744 372**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	603 592
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 142
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 422
- материалы, изделия и конструкции, тенге	409 510
- накладные расходы, тенге	592 914
в т.ч. зарплата, тенге	53 362
- сметная прибыль (8 %), тенге	129 214

Всего		**1 744 372**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		15 699
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		32 913
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**35 860**
Итого		**1 828 844**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**1 703 846**
НДС (12 %)		204 461
Итого		**1 908 307**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель

_____ А. Мухиметов

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Кожсарин Н.М.**

ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №23 от 20.07.2022г.
приемки выполненных работ за июль-2 2022г.
(локальная смета 2-1-3А)
Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

N п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Добавить										
			2.1 Отопление										
	2	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	2745	2222		6099390		6099390	–	6587341
						–		–		–	487951	
	3	244-302-0601	Монтажный комплект д.15мм (прим.)	шт.	375	1389		520875		520875	–	562545
						–		–		–	41670	
	4	244-302-0602	Монтажный комплект д.20мм (прим.)	шт.	47	2330		109510		109510	–	118271

				–		–		–	8761		
6	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	48	1355,52	20,29	65065	974	43064	20974	92922
					438,06	7,81	21027	375	–	6883	
32	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	2974	461,57	77,5	1372709	230485	209102	790089	2335822
					313,76	35,8	933122	106469	–	173024	
33	234-303-0106	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 18 мм К=1,100;	м	215,6	151		32556		32556	–	35160 Казахстан
					–		–		–	2604	

34	234-303-0108	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 22 мм К=1,100;	м	3055,8	178		543932		543932	–	587447	Казахстан
				–		–		–	43515		
35	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	297	1740		516780		516780	–	558122	Казахстан
					–		–		–	41342		
36	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4,2	1074,7	53,18	4513	223	149	4135	9340	
					985,82	18,8	4140	79	–	692		

37	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	4,2	2590		10878		10878	–	11748 Казахстан
					–		–		–	870	
38	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=84 %	отверстие	54	2275,71	930,85	122888	50266	–	80859	220047
					1344,86	437,76	72622	23639	–	16300	

2.2 Узел управления. Прибор учета тепловой энергии (общедомовой)

46	1312-1101-0509	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	8	11511,39	3650,79	92091	29206	450	44512	147531
					7804,4	1316,99	62435	10536	–	10928	
47	242-202-0406	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	8	17685		141480		141480	–	152798
					–		–		–	11318	

48	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	2392,61	416,08	2393	416	39	2021	4767
					1937,37	124,51	1937	125	–	353	
49	242-404-0108	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	42796		42796		42796	–	46220
					–		–		–	3424	
50	261-301-1745	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	комплект	2	5055		10110		10110	–	10919
					–		–		–	809	

Итого	**11 481 000**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 095 283
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	311 570
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	141 223
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 281 113
- накладные расходы, тенге	942 590
в т.ч. зарплата, тенге	84 833
- сметная прибыль (8 %), тенге	850 444
Всего	**11 481 000**

Временные здания и сооружения (0,9 %)		103 329
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		216 627
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**236 019**
Итого		**12 036 975**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**11 214 268**
НДС (12 %)		1 345 712
Итого		**12 559 980**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ А. Мусинов

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**

ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 12
о стоимости выполненных работ и затрат за август **2022г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		3/21	26.01.21г.	003-028-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	684 417 663									
в том числе за месяц	41 971 676	37 474 711	41 971 676	37 474 711					4 496 965	41 971 676
Удержание аванса 30%	205 325 298	12 591 503								12 591 503
Удержание 5%	11 371 952	2 098 584								2 098 584
Итого к оплате:										**27 281 589**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель отдела строительства

Ажмурат А.К.

Технический надзор
ТОО" Бестау С."
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №24 от 22.08.2022г.
приемки выполненных работ за август 2022г.
(локальная смета 2-1-1)
Строительные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 5 Стены, перегородки											
	5.1 (Блок-секция 1)											
66	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75 /с 8-го по тех.этаж и парапеты/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	156	31940,98	2947,03	4982793	459737	3445993	1113025	6583483	
					6904,25	767,55	1077063	119738	–	487665		
67	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	2,4	524171,56	2375,96	1258012	5702	1080538	161474	1533045	

70 1108-0201-0107				71571,6	773,28	171772	1856	–	113559	
	Стены внутренние из кирпича М100 на растворе М75 /с 8-го по тех.этаж/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	56	31028,26	2947,03	1737583	165034	1205731	381115	2288194
				6550,32	767,55	366818	42983	–	169496	
71 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	1	524171,56	2375,96	524172	2376	450224	67281	638769
				71571,6	773,28	71572	773	–	47316	
72 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	15,7	33568,41	2706,88	527024	42498	413156	75574	650806
				4545,84	630,08	71370	9892	–	48208	
73 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,2	524171,56	2375,96	104834	475	90045	13456	127753
				71571,6	773,28	14314	155	–	9463	

74	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	54,7	4944,38	270,87	270458	14817	153110	98872	398876	
					1874,43	69,16	102531	3783	–	29546		
5.2 Ограждение лоджий												
75	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,8	4944,38	270,87	162176	8885	91810	59287	239180	
					1874,43	69,16	61481	2268	–	17717		
76	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1,25	1186,83	74,94	1484	94	68	1327	3036	
					1057,78	25,97	1322	32	–	225		
77	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76x3,0 мм	м	1,25	2183		2729		2729	–	2947	Казахстан

				–		–		–	218	
5.3 КРЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК /АР-36, АР-37/										
78 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,05	524171,56	2375,96	26209	119	22511	3365	31940
				71571,6	773,28	3579	39	–	2366	
5.8 ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 и 2/										
99 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	48	628,59	245,46	30172	11782	9558	13659	47337
				184,01	57,14	8832	2743	–	3506	
101 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,43	101964		145809		145809	–	157474 Казахстан
				–		–		–	11665	
102 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,35	32725,81	10491	11454	3672	1638	5009	17780
				17554,5	3186,46	6144	1115	–	1317	
103 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,17	438170		74489		74489	–	80448 Казахстан
				–		–		–	5959	
104 214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,217	487494		105786		105786	–	114249 Казахстан
				–		–		–	8463	

105	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,213	450467		95949		95949	–	103625	
					–		–		–	7676		
	Раздел 6 ПЕРЕКРЫТИЕ /для блок-секций 1 и 2/											
	6.3 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ											
117	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,6	36934,3	2693,7	59095	4310	38733	15487	80549	
					10032,62	604,56	16052	967	–	5967		
118	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,44	21335,66	1386,62	9388	610	127	8036	18818	
					19661,04	409	8651	180	–	1394		
120	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11	386515		42517		42517	–	45918	Казахстан
					–		–		–	3401		

121	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18	373950		67311		67311	–	72696	Казахстан
					–		–		–	5385		

Раздел 7 ЛЕСТНИЦЫ /для блок-секций 1 и 2/

7.1 ЛЕСТНИЦА Л-1 и Л-2

126	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,744	58907,45	28204,32	43827	20984	4154	16162	64788
					25119,18	6363,3	18689	4734	–	4799	
127	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,65	548030		356220		356220	–	384718
					–		–		–	28498	
128	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,054	450467		24325		24325	–	26271
					–		–		–	1946	

129	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04	438170		17527		17527	–	18929	Казахстан
					–		–		–	1402		
130	297--77-2-01(пл)СТСНРК8.04-08-2018,	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,744	7420		5520		5520	–	5962	
					–		–		–	442		
131	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,65	28045,5	10491	46275	17310	–	23614	75480	
					17554,5	3186,46	28965	5258	–	5591		
132	222-503-0101	Косоуры	т	1,65	866616		1429916		1429916	–	1544309	Казахстан
					–		–		–	114393		
133	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	56,59	94,51	2,66	5348	151	2485	1883	7809	
					47,94	0,28	2713	16	–	578		
134	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	113,18	80,99	1,89	9166	214	5780	2211	12287	
					28,03	0,28	3172	32	–	910		
135	1115-0207-0106	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	43	6966,54	85,47	299561	3675	83905	170916	508115	
					4929,8	38,7	211981	1664	–	37638		

136	1115-0207-0204	Косоуры. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	43	1209,87	10,57	52024	455	17887	27084	85437	
					783,32	4	33683	172	–	6329		
137	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118 %	м ступеней	104	1520,15	57,64	158096	5995	4288	177447	362386	
					1421,28	24,67	147813	2566	–	26843		
138	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	104	2841		295464		295464	–	319101	Казахстан
					–		–		–	23637		
139	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	7	3101,43	776,17	21710	5433	10994	7676	31737	
					754,66	174,56	5283	1222	–	2351		
140	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	12	8414		100968		100968	–	109045	Казахстан
					–		–		–	8077		

Итого	**16 793 297**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 433 800
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	774 328
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	202 188
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 897 265
- накладные расходы, тенге	2 443 960
в т.ч. зарплата, тенге	219 956
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 243 946

Всего		**16 793 297**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		151 140
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		316 861
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**345 226**
Итого		**17 606 524**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**16 403 148**
НДС (12 %)		1 968 378
Итого		**18 371 526**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

Шакирова Р.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №25 от 22.08.2022г.
приемки выполненных работ за август 2022г.
(локальная смета 2-1-2)

Архитектурные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 ПРОЕМЫ											
	2.1 Окна											
52	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2	78,28	2387,8 / 1016,54	189,98 / 88,5	186917 / 79575	14872 / 6928	92471 / –	77853 / 21182	285952	

53	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	78,28	24665		1930776		1930776	–	2085238	Казахстан
					–		–		–	154462		
54	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 %	м2	20,35	3766,25	192,33	76643	3914	39717	31311	116590	
					1622,24	87,3	33013	1777	–	8636		
55	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	15,92	32579		518658		518658	–	560151	Казахстан

				–		–		–	41493		
56	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	4,43	28235		125081		125081	–	135087 Казахстан
					–		–		–	10006	
	2.2 Подоконные доски ПВХ										
57	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м	70	1268,44	5,59	88791	391	70629	16159	113346
					253,86	2,63	17770	184	–	8396	
58	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	35	2902		101570		101570	–	109696 Казахстан
					–		–		–	8126	
59	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	35	1795		62825		62825	–	67851 Казахстан
					–		–		–	5026	
60	297--77-5-01(пл)СТ	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	99	200		19800		19800	–	21384

				–		–		–	1584	
2.3 Оконные отливы										
61 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	23,06	5986,86	14,47	138057	334	110871	24786	175870
				1164,46	3,86	26852	89	–	13027	
2.4 Двери балконные										
62 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	39,35	3916,85	199,47	154128	7849	83198	60008	231267
				1603,06	91,37	63080	3595	–	17131	
63 223-204-0107	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7	м2	39,35	37725		1484479		1484479	–	1603237
				–		–		–	118758	
Раздел 3 Полы (Блок-секция 1)										
3.13 Тип 6"										
134 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	225,9	759,32	31,34	171530	7080	80732	81926	273732
				370,6	15,21	83719	3436	–	20276	

135	1111-0101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	225,9	197,94	10,62	44715	2399	40246	3013	51546
					9,16	5,03	2069	1136	–	3818	
Раздел 4 Полы (Блок-секция 2)											
4.13 Тип 6"											
197	1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	446,49	759,32	31,34	339029	13993	159567	161924	541029
					370,6	15,21	165469	6791	–	40076	
198	1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	446,49	197,94	10,62	88378	4742	79547	5956	101881
					9,16	5,03	4090	2246	–	7547	
4.15 Тип 8"											

207	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	70,36	1651,98	87,1	116233	6128	59059	48851	178291
					725,5	13,12	51046	923	–	13207	

Раздел 5 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок-секция 1)

5.3 Этажи 2-12

240	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	234	1537,38	83,89	359747	19630	100117	204425	609306
					1025,64	66,37	240000	15531	–	45134	

Раздел 6 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок-секция 2)

6.3 Этажи 2-9

292	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1700	1537,38	83,89	2613546	142613	727345	1485134	4426574
					1025,64	66,37	1743588	112829	–	327894	

296	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1800	609,45	4,94	1097010	8892	488808	481810	1705126
					332,95	1,64	599310	2952	–	126306	
297	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1800	638,27	4,94	1148886	8892	488808	523310	1805972
					361,77	1,64	651186	2952	–	133776	

Итого	**15 199 126**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 760 767
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	241 729
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	161 369
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 864 304
- накладные расходы, тенге	3 206 466
в т.ч. зарплата, тенге	288 583
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 125 861
Всего	**15 199 126**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	136 792
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	286 782
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**312 454**
Итого	**15 935 154**

Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**14 846 013**
НДС (12 %)		1 781 522
Итого		**16 627 535**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №26 от 22.08.2022г.
приемки выполненных работ за август 2022г.
(локальная смета 2-1-5)

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 4 Электроустановочные изделия											
120	243-905-0201											
		Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	128	107		13696		13696	–	14792	
					–		–		–	1096		
	Раздел 7 Кабельные изделия											
145	1308-0206-2202											
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	1360	104,58	1,72	142229	2339	26792	82116	242293	
					83,16	0,7	113098	952	–	17948		

146 1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	267	223,47	12,07	59666	3223	8336	35572	102857	
				180,18	4,86	48108	1298	–	7619		
151 243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,08	380886		30471		30471	–	32909	Казахстан
				–		–		–	2438		
157 243-106-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66	км	0,57	1814639		1034344		1034344	–	1117092	Казахстан
				–		–		–	82748		
158 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0969	468325		45381		45381	–	49011	Казахстан
				–		–		–	3630		

160	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,065	301095		320666		320666	–	346319	Казахстан
					–		–		–	25653		
161	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0306	201696		6172		6172	–	6666	Казахстан
					–		–		–	494		
Раздел 8 Трубы												
163	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м	1995	228,46	9,63	455778	19212	49456	284221	799199	
					194,04	3,83	387110	7641	–	59200		
170	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 20 мм	м	117	72		8424		8424	–	9098	
					–		–		–	674		
171	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 16 мм	м	1878	53		99534		99534	–	107497	
					–		–		–	7963		
Раздел 11 Электроустановочные изделия												
196	247-202-0801	Коробка установочная типа К-207	шт.	888	39		34632		34632	–	37403	
					–		–		–	2771		
Раздел 12 Кабельные изделия												

208 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	959	122,91	3,45	117871	3309	21520	67950	200687	
				97,02	1,39	93042	1333	–	14866		
210 243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,186	1095503		203764		203764	–	220065	Казахстан
				–		–		–	16301		
211 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,516	468325		1178306		1178306	–	1272570	Казахстан
				–		–		–	94264		
212 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,738	301095		222208		222208	–	239985	Казахстан
				–		–		–	17777		

213	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,24	201696		48407		48407	–	52280 Казахстан
					–		–		–	3873	

Раздел 13 Трубы

214	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м	2720	228,46	9,63	621411	26194	67429	387509	1089634
					194,04	3,83	527789	10418	–	80714	
215	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 25 мм	м	174	90		15660		15660	–	16913
					–		–		–	1253	
216	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 20 мм	м	159	72		11448		11448	–	12364
					–		–		–	916	
217	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 16 мм	м	2388	53		126564		126564	–	136689
					–		–		–	10125	

Раздел 14 Дополнительная система уравнивания потенциалов

218 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	180	88,83	0,86	15989	155	3361	9025	27015
				69,3	0,34	12474	61	–	2001	
219 243--42-3-07	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,195	94730		18472		18472	–	19950
				–		–		–	1478	
220 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м	480	228,46	9,63	109661	4622	11899	68383	192288
				194,04	3,83	93139	1838	–	14244	
221 241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 16 мм	м	490	53		25970		25970	–	28048
				–		–		–	2078	

Итого	**6 373 624**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 274 760
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 054
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 541
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 632 912
- накладные расходы, тенге	934 776
в т.ч. зарплата, тенге	84 131

- сметная прибыль (8 %), тенге		472 124
Всего		**6 373 624**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		57 363
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		120 259
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**131 025**
Итого		**6 682 271**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**6 225 549**
НДС (12 %)		747 066
Итого		**6 972 615**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 13
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2022г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		3/21	26.01.21г.	003-028-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	745 956 187									
в том числе за месяц	61 538 524	54 945 111	61 538 524	54 945 111					6 593 413	61 538 524
Удержание аванса 30%	223 786 855	18 461 557								18 461 557
Удержание 5%	14 448 879	3 076 926								3 076 926
Итого к оплате:										**40 000 039**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель отдела строительства

Ажмурат А.К.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №27 от 19.09.2022г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2022г.
(локальная смета 2-1-1)
Строительные решения

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 5 Стены, перегородки											
		5.1 (Блок-секция 1)											
66		1108-0201-0101											
			Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75 /с 8-го по тех.этаж и парапеты/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	121,4	31940,98	2947,03	3877635	357769	2681690	866162	5123301	
						6904,25	767,55	838176	93181	–	379504		

67 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	1,82	524171,56	2375,96	953992	4324	819408	122450	1162557
				71571,6	773,28	130260	1407	–	86115	
70 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича М100 на растворе М75 /с 8-го по тех.этаж/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	57,2	31028,26	2947,03	1774816	168570	1231568	389281	2337225
				6550,32	767,55	374678	43904	–	173128	
71 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	1,1	524171,56	2375,96	576589	2614	495246	74009	702646
				71571,6	773,28	78729	851	–	52048	
72 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	15,1	33568,41	2706,88	506883	40874	397367	72685	625933
				4545,84	630,08	68642	9514	–	46365	
73 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,2	524171,56	2375,96	104834	475	90045	13456	127753
				71571,6	773,28	14314	155	–	9463	

74	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	54,7	4944,38	270,87	270458	14817	153110	98872	398876
					1874,43	69,16	102531	3783	–	29546	
5.2 Ограждение лоджий											
75	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,85	4944,38	270,87	162423	8898	91950	59378	239545
					1874,43	69,16	61575	2272	–	17744	
76	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1,25	1186,83	74,94	1484	94	68	1327	3036
					1057,78	25,97	1322	32	–	225	

77	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1,25	2183		2729		2729	–	2947 Казахстан
					–		–		–	218	
5.3 КРЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК /АР-36, АР-37/ 5.4 (Блок-секция 2)											
84	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75 /с 8-го по тех.этаж и парапеты/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	150	37737,38	2947,03	5660607	442055	4182915	1070217	7269290
					6904,25	767,55	1035638	115133	–	538466	
89	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	2,09	524171,56	2375,96	1095519	4966	940968	140617	1335027
					71571,6	773,28	149585	1616	–	98891	
5.6 Стенки крылец											

94 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75 /с 7-го по тех.этаж и парапеты/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	10,28782	37737,38	2947,03	388235	30319	286887	73401	498567	
				6904,25	767,55	71030	7896	–	36931		
5.8 ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 и 2/											
99 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	71	628,59	245,46	44630	17428	14138	20204	70021	
				184,01	57,14	13065	4057	–	5187		
101 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	4,486	101964		457411		457411	–	494004	Казахстан
				–		–		–	36593		
103 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,67042	438170		293758		293758	–	317259	Казахстан
				–		–		–	23501		

104	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,3584	487494		174718		174718	–	188695	Казахстан
					–		–		–	13977		
Раздел 6 ПЕРЕКРЫТИЕ /для блок-секций 1 и 2/												
108	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	14	4198,8	916,7	58783	12834	33142	18450	83412	
					914,8	202,06	12807	2829	–	6179		
6.1 ПЕРЕКРЫТИЯ СБОРНЫЕ												
110	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	234,08	9017		2110699		2110699	–	2279555	Казахстан
					–		–		–	168856		
6.3 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ												
117	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,13	36934,3	2693,7	41736	3044	27355	10938	56888	
					10032,62	604,56	11337	683	–	4214		
Раздел 7 ЛЕСТНИЦЫ /для блок-секций 1 и 2/												

7.1 ЛЕСТНИЦА Л-1 и Л-2

137	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118 %	м ступеней	52	1520,15	57,64	79048	2997	2144	88724	181194	
					1421,28	24,67	73907	1283	–	13422		
138	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	52	2841		147732		147732	–	159551	Казахстан
					–		–		–	11819		
140	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	8,67	8414		72949		72949	–	78785	Казахстан
					–		–		–	5836		

Итого	**23 736 067**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 037 596
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 112 078
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	288 596
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 707 997
- накладные расходы, тенге	3 120 171
в т.ч. зарплата, тенге	280 815
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 758 228

Всего		**23 736 067**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		213 625
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		447 859
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**487 951**
Итого		**24 885 502**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**23 184 620**

НДС (12 %)	2 782 154
Итого	**25 966 774**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс" Форма 2В
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.
Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №28 от 19.09.2022г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2022г.
(локальная смета 2-1-2)
Архитектурные решения

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

N п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 КРОВЛЯ										
			1.1 Тип 1 (основная кровля)										
3	234-101-0207		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	84,72368	55748 / –		4723176 / –		4723176 / –	– / 377854	5101030	Казахстан
			1.2 Тип 2 (покрытие лестничных клеток)										
17	234-101-0207		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	20,29409	55748 / –		1131355 / –		1131355 / –	– / 90508	1221863	Казахстан
			Раздел 2 ПРОЕМЫ										
			2.1 Окна										

52	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2	26,01	2387,8	189,98	62107	4941	30725	25868	95013	
					1016,54	88,5	26440	2302	–	7038		
53	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	26,01	24665		641537		641537	–	692860	Казахстан
					–		–		–	51323		
55	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	5,23	32579		170388		170388	–	184019	Казахстан
					–		–		–	13631		

2.3 Оконные отливы

61	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	13,06	5986,86	14,47	78188	189	62792	14037	99603
					1164,46	3,86	15208	50	–	7378	
	Раздел 3 Полы (Блок-секция 1)										
	3.1 Подвальный этаж										
	3.7 Тип 6										
110	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=94 %	м2 покрытия	104,71	1926,76	25,24	201751	2643	165743	32440	252926
					318,64	10,94	33365	1146	–	18735	
	3.8 Тип 7										
115	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	6,7	3809,82	21,78	25526	146	13960	10787	39218
					1704,41	8,32	11420	56	–	2905	
	3.12 Тип 5"										
129	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	109,23	759,32	31,34	82941	3423	39037	39613	132358
					370,6	15,21	40481	1661	–	9804	

130 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 15 мм/ НР=94 %	м2 стяжки	109,23	-98,97	-5,31	-10810	-580	-9730	-729	-12462
				-4,58	-2,52	-500	-275	–	-923	
3.13 Тип 6"										
134 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	254,3	759,32	31,34	193095	7970	90882	92225	308146
				370,6	15,21	94244	3868	–	22826	
135 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	254,3	197,94	10,62	50336	2701	45306	3392	58026
				9,16	5,03	2329	1279	–	4298	
136 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=94 %	м2 покрытия	1227	1926,76	25,24	2364135	30969	1942194	380130	2963806
				318,64	10,94	390971	13423	–	219541	
3.14 Тип 7"										

141	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	12,5	3809,82	21,78	47623	272	26045	20124	73167
					1704,41	8,32	21305	104	–	5420	
Раздел 4 Полы (Блок-секция 2)											
4.1 Подвальный этаж											
4.7 Тип 6											
173	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=94 %	м2 покрытия	142	1926,76	25,24	273600	3584	224769	43992	342999
					318,64	10,94	45247	1553	–	25407	
4.13 Тип 6"											
199	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=94 %	м2 покрытия	1345	1926,76	25,24	2591492	33948	2128974	416688	3248834
					318,64	10,94	428571	14714	–	240654	
Раздел 5 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок-секция 1)											
5.3 Этажи 2-12											
240	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1253	1537,38	83,89	1926337	105114	536096	1094631	3262645
					1025,64	66,37	1285127	83162	–	241677	

242	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	978,2	609,45	4,94	596164	4832	265640	261837	926641
					332,95	1,64	325692	1604	–	68640	
243	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	930	638,27	4,94	593591	4594	252551	270377	933086
					361,77	1,64	336446	1525	–	69117	
250	1115-0107-0105	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону НР=80 %	м2	350	4069,15	17,04	1424203	5964	731140	551746	2134025
					1963,14	7,38	687099	2583	–	158076	

Раздел 6 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок-секция 2)

6.2 Первый этаж

276	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	42	737,63	7,08	30980	297	6699	19308	54311
					571,05	3,59	23984	151	–	4023	
6.3 Этажи 2-9											
289	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	378	737,63	7,08	278824	2676	60291	173771	488803
					571,05	3,59	215857	1357	–	36208	
292	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	909,64	1537,38	83,89	1398462	76310	389189	794669	2368581
					1025,64	66,37	932963	60373	–	175450	
297	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	899	638,27	4,94	573805	4441	244132	261364	901983

	361,77	1,64	325231	1474	–	66814

Итого		**25 871 480**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		6 317 240
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		318 807
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		200 480
- материалы, изделия и конструкции, тенге		15 793 093
- накладные расходы, тенге		5 386 582
в т.ч. зарплата, тенге		484 791
- сметная прибыль (8 %), тенге		2 225 256
Всего		**25 871 480**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		232 843
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		488 151
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**531 849**
Итого		**27 124 324**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**25 270 423**
НДС (12 %)		3 032 451
Итого		**28 302 874**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177
_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №29 от 19.09.2022г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2022г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Отопление											
29	1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	805	1287,21	12,91	1036204	10393	9563	996034	2194817
					1262,42	0,14	1016248	113	–	162579	
30	241-205-0204	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 18х2,0 мм	м	96,12	366		35180		35180	–	37994
					–		–		–	2814	

31 241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	790,46	448	354126	354126	–	382456
				–	–	–	28330	
43 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48	537	25776	25776	–	27838
				–	–	–	2062	
48 241-602-0304	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х20х18 мм	шт.	98	2377	232946	232946	–	251582
				–	–	–	18636	

Итого	**2 894 687**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 016 248
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 393
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	113
- материалы, изделия и конструкции, тенге	657 591
- накладные расходы, тенге	996 034
в т.ч. зарплата, тенге	89 643
- сметная прибыль (8 %), тенге	214 421
Всего	**2 894 687**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	26 052
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	54 618
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**59 507**
Итого	**3 034 864**

Итого с понижающим коэффициентом	0,93165171	2 827 436
НДС (12 %)		339 292
Итого		3 166 728

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №30 от 19.09.2022г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2022г.
(локальная смета 2-1-3 А)
Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Добавить											
	2.1 Отопление											
32	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	988	461,57	77,5	456031	76570	69466	262477	775989	
					313,76	35,8	309995	35370	–	57481		

33 234-303-0106	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 18 мм К=1,100;	м	107,8	151	16278	16278	–	17580	Казахстан
				–	–	–	1302		
34 234-303-0108	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 22 мм К=1,100;	м	979	178	174262	174262	–	188203	Казахстан
				–	–	–	13941		

35 234-304-2701										
	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	9	1740		15660		15660	–	16913 Казахстан
				–		–		–	1253	
38 1146-0302-0403										
	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=84 %	отверстие	12	2275,71	930,85	27309	11170	–	17968	48899
				1344,86	437,76	16138	5253	–	3622	

Итого	**1 047 584**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	326 133
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 740
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 623
- материалы, изделия и конструкции, тенге	275 666
- накладные расходы, тенге	280 445
в т.ч. зарплата, тенге	25 240
- сметная прибыль (8 %), тенге	77 599
Всего	**1 047 584**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	9 428
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	19 766
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 536**

Итого		1 098 314
Итого с понижающим коэффициентом	0,93165171	1 023 246
НДС (12 %)		122 790
Итого		1 146 036

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №31 от 19.09.2022г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2022г.
(локальная смета 2-1-5)

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Электрооборудование										
		1.7 ЩЭ-1 /13 компл./										
36	247-201-1202	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	13	33639		437307		437307	–	472292
					–		–		–	34985	
		1.8 ЩЭ-2 /8 компл./										
43	247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	33639		269112		269112	–	290641
					–		–		–	21529	
		Раздел 7 Кабельные изделия										

141	1308-0206-2208										
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	80	609,13	34,47	48730	2758	7165	28743	83671
					485,1	13,91	38808	1113	–	6198	
143	1308-0206-2204										
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	200	172,86	6,89	34572	1378	5474	20360	59327
					138,6	2,79	27720	558	–	4395	
151	243-108-0501										
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,02781	380886		10592		10592	–	11439 Казахстан
					–		–		–	847	

160	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2	301095	60219	60219	–	65037 Казахстан
					–	–	–	4818	
	Раздел 8 Трубы								
170	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 20 мм	м	22	72	1584	1584	–	1711
					–	–	–	127	
171	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 16 мм	м	364	53	19292	19292	–	20835
					–	–	–	1543	
	Раздел 11 Электроустановочные изделия								
196	247-202-0801	Коробка установочная типа К-207	шт.	220	39	8580	8580	–	9266
					–	–	–	686	
201	247-202-0403	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ212	шт.	883	238	210154	210154	–	226966
					–	–	–	16812	

202	247--02-7-01										
		Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	225	479		107775		107775	–	116397
					–		–		–	8622	
	Раздел 12 Кабельные изделия										
208	1308-0206-2203										
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	798,165	122,91	3,45	98102	2754	17911	56554	167028
					97,02	1,39	77438	1109	–	12372	
209	243-106-0701										
		Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,525	400941		210494		210494	–	227334 Казахстан
					–		–		–	16840	
210	243-106-0504										
		Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,1568	1095503		171775		171775	–	185517 Казахстан

212	243-106-0501					–		–		–	13742		
		Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,367	301095			110502		110502	–	119342	Казахстан
213	243-106-0301					–		–		–	8840		
		Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,117	201696			23598		23598	–	25486	Казахстан
						–		–		–	1888		
	Раздел 13 Трубы												
214	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м	1180	228,46	9,63		269583	11363	29252	168110	472708	
					194,04	3,83		228967	4519	–	35015		
215	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 25 мм	м	88	90			7920		7920	–	8554	
					–			–		–	634		
216	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 20 мм	м	78	72			5616		5616	–	6065	
					–			–		–	449		
217	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 16 мм	м	1178	53			62434		62434	–	67429	

				–		–		–	4995	

Раздел 14 Дополнительная система уравнивания потенциалов

218 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	100	88,83	0,86	8883	86	1867	5014	15009
				69,3	0,34	6930	34	–	1112	
219 243--42-3-07	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,096	94730		9094		9094	–	9822
				–		–		–	728	
220 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м	88	228,46	9,63	20104	847	2182	12537	35252
				194,04	3,83	17076	337	–	2611	
221 241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 16 мм	м	88	53		4664		4664	–	5037
				–		–		–	373	

Итого	**2 702 165**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	396 939
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 186

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		7 670
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 794 563
- накладные расходы, тенге		291 318
в т.ч. зарплата, тенге		26 219
- сметная прибыль (8 %), тенге		200 161
Всего		**2 702 165**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		24 319
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		50 985
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**55 549**
Итого		**2 833 018**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**2 639 386**
НДС (12 %)		316 726
Итого		**2 956 112**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.