Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 14
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь **2022г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		3/21	26.01.21г.	003-028-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	827 873 458									
в том числе за месяц	81 917 271	73 140 419	81 917 271	73 140 419					8 776 852	81 917 271
Удержание аванса 30%	248 362 036	24 575 181								24 575 181
Удержание 5%	18 544 742	4 095 864								4 095 864
Итого к оплате:										**53 246 226**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель отдела строительства

Ажмурат А.К.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №32 от 20.10.2022г.
приемки выполненных работ за октябрь 2022г.
(локальная смета 2-1-1)
Строительные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 5 Стены, перегородки										
		5.1 (Блок-секция 1)										
66	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75 /с 8-го по тех.этаж и парапеты/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	242,82	31940,98	2947,03	7755909	715598	5363821	1732465	10247444	
					6904,25	767,55	1676490	186376	–	759070		
67	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	5,81782	524171,56	2375,96	3049536	13823	2619322	391428	3716241	

				71571,6	773,28	416391	4499	–	275277	
70 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича М100 на растворе М75 /с 8-го по тех.этаж/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	114,48	31028,26	2947,03	3552115	337376	2464859	779108	4677721
				6550,32	767,55	749881	87869	–	346498	
71 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	2,66606	524171,56	2375,96	1397473	6334	1200324	179375	1702996
				71571,6	773,28	190814	2062	–	126148	
72 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	16,5	33568,41	2706,88	553879	44664	434209	79424	683967
				4545,84	630,08	75006	10396	–	50664	
73 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,24397	524171,56	2375,96	127882	580	109841	16415	155841
				71571,6	773,28	17461	189	–	11544	

74 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	54,7	4944,38	270,87	270458	14817	153110	98872	398876
				1874,43	69,16	102531	3783	–	29546	
5.2 Ограждение лоджий										
75 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,85	4944,38	270,87	162423	8898	91950	59378	239545
				1874,43	69,16	61575	2272	–	17744	
76 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1,25	1186,83	74,94	1484	94	68	1327	3036
				1057,78	25,97	1322	32	–	225	

77	241-102-0151										
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1,25	2183		2729		2729	–	2947 Казахстан
					–		–		–	218	
	5.3 КРЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК /АР-36, АР-37/										
78	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,06199	524171,56	2375,96	32493	147	27909	4171	39597
					71571,6	773,28	4437	48	–	2933	
	5.4 (Блок-секция 2)										
84	1108-0201-0101										
		Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75 /с 8-го по тех.этаж и парапеты/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	29,4	37737,38	2947,03	1109479	86643	819851	209762	1424780
					6904,25	767,55	202985	22566	–	105539	
85	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	3,52693	524171,56	2375,96	1848716	8380	1587909	237294	2252891
					71571,6	773,28	252428	2727	–	166881	
89	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,57796	524171,56	2375,96	302950	1373	260211	38886	369183

					71571,6	773,28	41366	447	–	27347	
5.8 ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 и 2/											
99	1107-0503-0110										
		Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	114	628,59	245,46	71659	27982	22700	32439	112426
					184,01	57,14	20977	6514	–	8328	
100	1107-0104-0301										
		Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	2378,95	1328,83	4758	2658	76	3119	8507
					1012,19	309,31	2024	619	–	630	
102	1109-0302-0401										
		Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,59983	32725,81	10491	52356	16784	7488	22896	81272
					17554,5	3186,46	28084	5098	–	6020	
105	214-208-0103										
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,34101	450467		153614		153614	–	165903
					–		–		–	12289	
Раздел 6 ПЕРЕКРЫТИЕ /для блок-секций 1 и 2/											
108	1107-0504-0106										
		Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	123	4198,8	916,7	516452	112754	291178	162100	732836
					914,8	202,06	112520	24853	–	54284	

109	1107-0504-0105										
		Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	31	3101,43	776,17	96144	24061	48689	33990	140545
					754,66	174,56	23394	5411	–	10411	
	6.1 ПЕРЕКРЫТИЯ СБОРНЫЕ										
110	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	936,24	9017		8442076		8442076	–	9117442 Казахстан
					–		–		–	675366	
	6.3 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ										
117	1106-0801-0109										
		Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %	м3	4,81	36934,3	2693,7	177654	12957	116440	46560	242151
					10032,62	604,56	48257	2908	–	17937	
118	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,453	21335,66	1386,62	9665	628	130	8273	19373
					19661,04	409	8906	185	–	1435	

120	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12192	386515		47124		47124	–	50894	Казахстан
					–		–		–	3770		
121	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,21348	373950		79831		79831	–	86217	Казахстан
					–		–		–	6386		
	6.4 КРЕПЛЕНИЕ МОНОРЕЛЬСА											
122	1109-0301-0604	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 %	м рельса в одну нитку	6,6	5827,45	3627,49	38461	23941	1529	15629	58417	
					1968,33	1463,64	12991	9660	–	4327		
123	214-202-0501	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 18М-45М	т	0,2529	524749		132709		132709	–	143326	
					–		–		–	10617		

124	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	6,0696	94,51	2,66	574	16	267	202	838
					47,94	0,28	291	2	–	62	
125	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	12,1392	80,99	1,89	983	23	620	237	1318
					28,03	0,28	340	3	–	98	
	Раздел 7 ЛЕСТНИЦЫ /для блок-секций 1 и 2/										
	7.1 ЛЕСТНИЦА Л-1 и Л-2										
126	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,08712	58907,45	28204,32	5132	2457	486	1892	7586
					25119,18	6363,3	2188	554	–	562	
127	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,24016	548030		131615		131615	–	142144
					–		–		–	10529	
128	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,05184	450467		23352		23352	–	25220

										–		
										–		
										–	1868	
129	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01512	438170		6625		6625	–	7155	Казахстан
					–		–		–	530		
130	297--77-2-01(пл)СТСНРК8.04-08-2018,	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,54712	7420		4060		4060	–	4385	
					–		–		–	325		
131	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,66464	28045,5	10491	46686	17464	–	23823	76150	
					17554,5	3186,46	29222	5304	–	5641		
132	222-503-0101	Косоуры	т	1,66464	866616		1442604		1442604	–	1558012	Казахстан
					–		–		–	115408		
133	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	151,84968	94,51	2,66	14351	404	6668	5053	20956	
					47,94	0,28	7280	43	–	1552		
134	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	303,69936	80,99	1,89	24597	574	15510	5933	32972	
					28,03	0,28	8513	85	–	2442		

135 1115-0207-0106	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,03071	6966,54	85,47	529671	6498	148356	302206	898427	
				4929,8	38,7	374816	2942	–	66550		
136 1115-0207-0204	Косоуры. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,53071	1209,87	10,57	35728	312	12284	18600	58674	
				783,32	4	23132	118	–	4346		
137 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118 %	м ступеней	52	1520,15	57,64	79048	2997	2144	88724	181194	
				1421,28	24,67	73907	1283	–	13422		
138 222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	52	2841		147732		147732	–	159551	Казахстан
				–		–		–	11819		
139 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	7	3101,43	776,17	21710	5433	10994	7676	31737	
				754,66	174,56	5283	1222	–	2351		
140 222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	25,6	8414		215398		215398	–	232630	Казахстан
				–		–		–	17232		

Итого		**40 313 323**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		4 574 812
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 496 670
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		390 070
- материалы, изделия и конструкции, тенге		26 648 412
- накладные расходы, тенге		4 607 257
в т.ч. зарплата, тенге		414 653
- сметная прибыль (8 %), тенге		2 986 171
Всего		**40 313 323**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		362 820
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		760 644
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**828 736**
Итого		**42 265 523**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**39 376 747**
НДС (12 %)		4 725 210
Итого		**44 101 957**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №33 от 20.10.2022г.
приемки выполненных работ за октябрь 2022г.
(локальная смета 2-1-2)

Основание: Архитектурные решения

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 КРОВЛЯ												
1.1 Тип 1 (основная кровля)												
1	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	257	364,33	12,93	93633	3323	68105	21213	124034	
					86,4	3,32	22205	853	–	9188		
2	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	257	971,14	53,77	249583	13819	89729	137452	417998	
					568,23	13,11	146035	3369	–	30963		

4	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	257	196,82 41,33	0,62 0,29	50583 10622	159 75	39802 –	10055 4851	65489
5	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	257	683,58 243,73	109,99 27,78	175680 62639	28267 7139	84774 –	64196 19190	259066
6	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30 мм НР=92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	257	301,01 13,54	24,43 6,45	77360 3480	6279 1658	67601 –	4727 6567	88654

7 217-202-0503	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	м2	257	239 –		61423 –		61423 –	– 4914	66337	Казахстан
8 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом /разуклонка 30...230 мм/ НР=92 %	м3 утеплителя	40	16486,37 2718,13	1853,2 486,88	659455 108725	74128 19475	476602 –	117944 62192	839591	
9 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	282	683,58 243,73	109,99 27,78	192770 68732	31017 7834	93021 –	70441 21057	284268	

10 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30 мм НР=92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	282	301,01	24,43	84885	6889	74177	5186	97277	
				13,54	6,45	3818	1819	–	7206		
11 217-202-0503	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	м2	282	239		67398		67398	–	72790	Казахстан
				–		–		–	5392		
12 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	282	1523,65	15,35	429669	4329	381910	41378	508731	
				154,01	5,48	43431	1545	–	37684		

13	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР=92 %	м2 кровли	282	629,56 69,72	7,26 2,62	177536 19661	2047 739	155828 –	18768 15704	212008
14	1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР=92 %	м примыканий	142	1275,44 337,76	16,72 5,23	181112 47962	2374 743	130776 –	44809 18074	243995
1.2 Тип 2 (покрытие лестничных клеток)											
15	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	51	364,33 86,4	12,93 3,32	18581 4406	659 169	13515 –	4209 1823	24613
16	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	51	971,14 568,23	53,77 13,11	49528 28980	2742 669	17806 –	27277 6144	82949

18	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	51	196,82 41,33	0,62 0,29	10038 2108	32 15	7898 –	1996 963	12997
19	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом /разуклонка 30...185 мм/ НР=92 %	м3 утеплителя	6	16486,37 2718,13	1853,2 486,88	98918 16309	11119 2921	71490 –	17692 9329	125939
20	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	51	683,58 243,73	109,99 27,78	34863 12430	5609 1417	16823 –	12739 3808	51410
21	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30 мм НР=92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	51	301,01 13,54	24,43 6,45	15352 691	1246 329	13415 –	938 1303	17593

22	217-202-0503	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	м2	51	239 –		12189 –		12189 –	– 975	13164	Казахстан
23	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	51	1523,65 154,01	15,35 5,48	77706 7855	783 279	69069 –	7483 6815	92004	
24	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР=92 %	м2 кровли	51	629,56 69,72	7,26 2,62	32108 3556	370 134	28182 –	3395 2840	38343	

25	1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР=92 %	м примыканий	27	1275,44 337,76	16,72 5,23	34437 9120	451 141	24866 –	8520 3437	46394
		1.3 Тип 3 (покрытие балконов и лоджий)									
26	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом /разуклонка 30...200 мм/ НР=92 %	м3 утеплителя	2,09	16486,37 2718,13	1853,2 486,88	34457 5681	3873 1018	24902 –	6163 3250	43870
27	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	37,5	683,58 243,73	109,99 27,78	25634 9140	4125 1042	12370 –	9367 2800	37801
28	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30 мм НР=92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	37,5	301,01	24,43	11288	916	9864	690	12936

29	217-202-0503				13,54	6,45	508	242	–	958	
		Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	м2	37,5	239		8963		8963	–	9680 Казахстан
					–		–		–	717	
30	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	37,5	1523,65	15,35	57137	576	50786	5503	67651
					154,01	5,48	5775	206	–	5011	
31	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР=92 %	м2 кровли	37,5	629,56	7,26	23609	272	20722	2496	28193
					69,72	2,62	2615	98	–	2088	

32 1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР=92 %	м примыканий	263	1275,44 337,76	16,72 5,23	335441 88831	4397 1375	242212 –	82990 33474	451905
1.4 ВЕНТШАХТЫ										
33 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	4	37871,14 6904,25	2947,03 767,55	151485 27617	11788 3070	112079 –	28539 14402	194426
34 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,09	524171,56 71571,6	2375,96 773,28	47175 6441	214 70	40520 –	6055 4258	57488
35 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,19	73947,56 71571,6	2375,96 773,28	14050 13599	451 147	– –	12784 2147	28981
36 2142-1001-01	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19	392348		74546		74546	–	80510

37	1112-0101-0407				–		–		–	5964		
		Примыкания к вентшахтам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР=92 %	м примыканий	38	1400,39 337,76	16,72 5,23	53215 12835	635 199	39745 –	11991 5216	70422	
38	1126-0301-0801											
		Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	26	2476,75 1194,45	7,75 3,58	64396 31056	202 93	33138 –	23673 7046	95115	
39	1126-0201-0101											
		Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76 %	м3 изоляции	2	48706,51 28697,28	2684,74 988,08	97413 57395	5369 1976	34649 –	45122 11403	153938	
40	234-101-0207											
		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	2	55748 –		111496 –		111496 –	– 8920	120416	Казахстан

41	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	31	3281,12 1539,85	37,79 17,57	101715 47735	1171 545	52808 –	38624 11227	151566	
		Раздел 2 ПРОЕМЫ										
		2.1 Окна										
52	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2	52,2797	2387,8 1016,54	189,98 88,5	124833 53144	9932 4627	61757 –	51994 14146	190973	
53	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	52,2797	24665 –		1289479 –		1289479 –	– 103158	1392637	Казахстан

54	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 %	м2	25,3689	3766,25 1622,24	192,33 87,3	95546 41154	4879 2215	49512 –	39032 10766	145344	
55	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	15,705	32579 –		511653 –		511653 –	– 40932	552585	Казахстан
56	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	4,4339	28235 –		125191 –		125191 –	– 10015	135206	Казахстан

2.3 Оконные отливы

61 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	33,06	5986,86	14,47	197926	478	158950	35535	252138
				1164,46	3,86	38497	128	–	18677	
2.4 Двери балконные										
62 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	39,3576	3916,85	199,47	154158	7851	83215	60020	231312
				1603,06	91,37	63093	3596	–	17134	
63 223-204-0107	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7	м2	39,3576	37725		1484765		1484765	–	1603546
				–		–		–	118781	
2.6 Двери металлические										
67 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	102,97	3113,75	51,39	320623	5292	57423	179486	540118
				2504,69	21,53	257908	2217	–	40009	
Раздел 3 Полы (Блок-секция 1)										
3.12 Тип 5"										

131	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	100	3809,82 1704,41	21,78 8,32	380982 170441	2178 832	208363 –	160997 43358	585337
	Раздел 4 Полы (Блок-секция 2)										
	4.6 Тип 5										
166	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	10,7	759,32 370,6	31,34 15,21	8125 3965	335 163	3824 –	3880 960	12965
167	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 15 мм/ НР=94 %	м2 стяжки	10,7	-98,97 -4,58	-5,31 -2,52	-1059 -49	-57 -27	-953 –	-71 -90	-1220
	4.7 Тип 6										
171	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	22,44	759,32 370,6	31,34 15,21	17039 8316	703 341	8020 –	8138 2014	27191

172 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	22,44	197,94	10,62	4442	238	3998	300	5121
				9,16	5,03	206	113	–	379	
4.14 Тип 7"										
204 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	104,5	3809,82	21,78	398126	2276	217739	168241	611676
				1704,41	8,32	178111	869	–	45309	
Раздел 5 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок-секция 1)										
5.2 Первый этаж										
224 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	245,6	737,63	7,08	181162	1739	39173	112906	317593
				571,05	3,59	140250	882	–	23525	

225	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	245,6	844,37 567,87	4,94 1,64	207377 139469	1213 403	66695 –	111898 25542	344817
	5.3 Этажи 2-12										
237	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	243	737,63 571,05	7,08 3,59	179244 138765	1720 872	38759 –	111710 23276	314230
238	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	906	844,37 567,87	4,94 1,64	764999 514490	4476 1486	246033 –	412781 94222	1272002
240	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	671,96	1537,38 1025,64	83,89 66,37	1033058 689189	56371 44598	287498 –	587030 129607	1749695

242	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1498	609,45	4,94	912956	7400	406797	400973	1419043
					332,95	1,64	498759	2457	–	105114	
243	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1546,2	638,27	4,94	986893	7638	419886	449524	1551330
					361,77	1,64	559369	2536	–	114913	
Раздел 6 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок-секция 2)											
6.3 Этажи 2-9											
301	1115-0107-0105	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону НР=80 %	м2	324	4069,15	17,04	1318405	5521	676826	510758	1975496
					1963,14	7,38	636057	2391	–	146333	
Итого							**20 619 677**				
в том числе											

- зарплата рабочих-строителей, тенге		5 063 127
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		349 814
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		132 103
- материалы, изделия и конструкции, тенге		9 379 802
- накладные расходы, тенге		4 299 547
в т.ч. зарплата, тенге		386 959
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 527 380
Всего		**20 619 677**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		185 577
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		389 058
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**423 886**
Итого		**21 618 198**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**20 140 631**
НДС (12 %)		2 416 876
Итого		**22 557 507**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс" Форма 2В
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.
Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №34 от 20.10.2022г.
приемки выполненных работ за октябрь 2022г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Отопление											
29	1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	805	1287,21	12,91	1036204	10393	9563	996034	2194817	
					1262,42	0,14	1016248	113	–	162579		
30	241-205-0204	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 18х2,0 мм	м	116,11	366		42496		42496	–	45896	
					–		–		–	3400		

31 241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	790,47	448	354131	354131	–	382461
				–	–	–	28330	
43 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42	537	22554	22554	–	24358
				–	–	–	1804	
47 241-609-1003	Угольник-пресс с внутренней резьбой настенный, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х3/4"	шт.	750	2798	2098500	2098500	–	2266380
				–	–	–	167880	
48 241-602-0304	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х20х18 мм	шт.	488	2377	1159976	1159976	–	1252774
				–	–	–	92798	

Раздел 2 Узел управления

74 245-405-2504	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 11 s/mm, P 2 BA	шт.	1	209635 –	209635 –	209635 –	– 16771	226406
75 245-405-2505	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 12 BA	шт.	1	251879 –	251879 –	251879 –	– 20150	272029
77 245-601-0204	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	227653 –	227653 –	227653 –	– 18212	245865
78 245-601-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	22059 –	22059 –	22059 –	– 1765	23824
79 245-601-0406	Ключ программирования A 266	шт.	1	80598 –	80598 –	80598 –	– 6448	87046
81 245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	19618	19618	19618	–	21187

82 245-601-0706	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь)	шт.	4	– 35039 –	– 140156 –	– 140156 –	1569 – 11212	151368
84 511-401-0137(об)	Насос циркуляционный DN 50, PN 6/10, H 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт на систему отопления	шт.	2	450654 –	901308 –	– 901308	– –	901308
85 261-301-1744	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	комплект	4	3635 –	14540 –	14540 –	– 1163	15703
87 511-401-0109(об)	Насос циркуляционный DN 25, PN 16, H 12,5 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт на систему ГВС	шт.	2	248122 –	496244 –	– 496244	– –	496244

Итого **8 607 666**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 016 248
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 393
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 113
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 653 358
- оборудование, тенге 1 397 552
- накладные расходы, тенге 996 034

в т.ч. зарплата, тенге		89 643
- сметная прибыль (8 %), тенге		534 081
Всего		**8 607 666**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		64 891
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		136 043
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**148 221**
Итого		**8 956 821**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**8 344 638**
НДС (12 %)		1 001 357
Итого		**9 345 995**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №35 от 20.10.2022г.
приемки выполненных работ за октябрь 2022г.
(локальная смета 2-1-3 А)
Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г. тенге

	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
		2.1 Отопление											
16	241-602-0304		Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х20х16 мм	шт.	164	2377		389828		389828	–	421014	
						–		–		–	31186		
32	1126-0101-1701		Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	667	461,57	77,5	307867	51693	46897	177199	523871	

					313,76	35,8	209278	23879	–	38805	
33	234-303-0106	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 18 мм К=1,100;	м	144,1	151		21759		21759	–	23500 Казахстан
					–		–		–	1741	
34	234-303-0108	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 22 мм К=1,100;	м	1003,2	178		178570		178570	–	192856 Казахстан
					–		–		–	14286	

35	234-304-2701										
	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	32	1740		55680		55680	–	60134	Казахстан
				–		–		–	4454		
36	1116-0401-0203										
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	3	1074,58	53,18	3224	160	107	2953	6671	
				985,82	18,8	2957	56	–	494		
37	241-102-0153										
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	3	2590		7770		7770	–	8392	Казахстан
				–		–		–	622		
38	1146-0302-0403										
	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=84 %	отверстие	15	2275,71	930,85	34136	13963	–	22461	61125	
				1344,86	437,76	20173	6566	–	4528		

2.2 Узел управления. Прибор учета тепловой энергии (общедомовой)

41	242-310-0405	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 20 м3/ч	шт.	1	387419	387419	387419	–	418413
					–	–	–	30994	
44	242-310-0406	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч	шт.	1	461206	461206	461206	–	498102
					–	–	–	36896	

Итого	**2 214 078**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	232 408
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 816
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 501
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 549 236
- накладные расходы, тенге	202 613
в т.ч. зарплата, тенге	18 235
- сметная прибыль (8 %), тенге	164 006
Всего	**2 214 078**

Временные здания и сооружения (0,9 %)		19 927
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		41 776
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**45 516**
Итого		**2 321 297**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**2 162 640**
НДС (12 %)		259 517
Итого		**2 422 157**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №36 от 20.10.2022г.
приемки выполненных работ за октябрь 2022г.
(локальная смета 2-1-4 А)
Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Добавить											
	2.1 Водопровод хозпитьевой и противопожарный В1 (12)											
32	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=84 %	отверстие	24	2275,71	930,85	54617	22340	–	35938	97799	
					1344,86	437,76	32277	10506	–	7244		
33	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=84 %	отверстие	30	316,88	132,45	9506	3974	–	6218	16982	

					184,43	62,29	5533	1869	–	1258	
	2.2 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (12)										
72	1146-0302-0403										
	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=84 %	отверстие	24	2275,71	930,85	54617	22340	–	35938	97799	
				1344,86	437,76	32277	10506	–	7244		
	2.4 Водопровод хозпитьевой В1 (9)										
100	1116-0501-0203										
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	108	1788,55	20,99	193163	2267	361	186754	410310	
				1764,22	0,27	190536	29	–	30393		
101	241-205-1104										
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм К=0,990;	м	106,92	379		40523		40523	–	43765	Казахстан
				–		–		–	3242		

102 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	108	1977,01	24,83	213517	2682	271	206397	453507	
				1949,67	0,42	210564	45	–	33593		
103 241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм К=0,990;	м	106,92	640		68429		68429	–	73903	Казахстан
				–		–		–	5474		
104 241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	36	68		2448		2448	–	2644	Казахстан
				–		–		–	196		
105 241-209-2009	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	36	98		3528		3528	–	3810	Казахстан
				–		–		–	282		

108 241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	108	28		3024		3024	–	3266	Казахстан
				–		–		–	242		
109 241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	108	12		1296		1296	–	1400	Казахстан
				–		–		–	104		
114 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) НР=98 %	м трубопровода	22	876,09	43,11	19274	948	575	17731	39965	
				806,83	15,61	17750	343	–	2960		
115 241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	22	1884		41448		41448	–	44764	Казахстан
				–		–		–	3316		
118 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=84 %	отверстие	36	2275,71	930,85	81926	33511	–	53906	146699	
				1344,86	437,76	48415	15759	–	10867		

137 1116-0501-0204											
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	117	1977,01	24,83	231310	2905	294	223597	491300	
				1949,67	0,42	228111	49	–	36393		
138 241-205-1105											
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм К=0,990;	м	115,83	640		74131		74131	–	80061	Казахстан
				–		–		–	5930		
140 241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	70	12		840		840	–	907	Казахстан
				–		–		–	67		
141 241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	106	28		2968		2968	–	3205	Казахстан
				–		–		–	237		
142 241-208-2504											
	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	64	106		6784		6784	–	7327	Казахстан
				–		–		–	543		

143	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	64	49		3136		3136	–	3387 Казахстан
					–		–		–	251	
150	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	36	68		2448		2448	–	2644 Казахстан
					–		–		–	196	
151	241-209-2009	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x20x40 мм	шт.	108	98		10584		10584	–	11431 Казахстан
					–		–		–	847	
152	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) НР=98 %	м трубопровода	22	876,09	43,11	19274	948	575	17731	39965
					806,83	15,61	17750	343	–	2960	

153	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	22	1884		41448		41448	–	44764 Казахстан
					–		–		–	3316	
154	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=84 %	отверстие	36	2275,71	930,85	81926	33511	–	53906	146699
					1344,86	437,76	48415	15759	–	10867	
	2.6 Канализация бытовая К1 (9)										
156	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	96	1932,43	3,5	185513	336	105236	78448	285078
					832,72	1,13	79941	108	–	21117	
158	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	642		7704		7704	–	8320 Казахстан
					–		–		–	616	

167 241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	725		6525		6525	–	7047	Казахстан
				–		–		–	522		
168 241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	36	431		15516		15516	–	16757	Казахстан
				–		–		–	1241		
175 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=84 %	отверстие	9	2275,71	930,85	20481	8378	–	13477	36675	
				1344,86	437,76	12104	3940	–	2717		

Итого	**3 189 872**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 147 239
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	143 031
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 285
- материалы, изделия и конструкции, тенге	512 765
- накладные расходы, тенге	1 150 550
в т.ч. зарплата, тенге	103 550
- сметная прибыль (8 %), тенге	236 287
Всего	**3 189 872**

Временные здания и сооружения (0,9 %)		28 709
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		60 187
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		65 575
Итого		3 344 343
Итого с понижающим коэффициентом	0,93165171	3 115 763
НДС (12 %)		373 892
Итого		**3 489 655**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 15
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь **2022г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		3/21	26.01.21г.	003-028-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	923 456 096									
в том числе за месяц	95 582 638	85 341 640	95 582 638	85 341 640					10 240 998	95 582 638
Удержание аванса 30%	277 036 828	28 674 792								28 674 792
Итого к оплате:										**66 907 846**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель отдела строительства

Ажмурат А.К.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №37 от 21.11.2022г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2022г.
(локальная смета 2-1-1)
Строительные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 8 РАЗНЫЕ РАБОТЫ /для блок-секций 1 и 2/											
	8.2 ВХОД В ПОДВАЛ №1											
169	1106-0101-0108	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /монолитная лестница/ НР=91 %	м3	2	26109,34	1206,54	52219	2413	44175	5648	62496	
					2815,3	287,8	5631	576	–	4629		
170	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06448	386515		24922		24922	–	26916	Казахстан
					–		–		–	1994		

171 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0288	450224		12966		12966	–	14003
				–		–		–	1037	
172 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,026	77750,75	1422,75	2022	37	–	1821	4150
				76328	607,47	1985	16	–	307	
173 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,8346	94,51	2,66	79	2	37	28	116
				47,94	0,28	40	–	–	9	
8.3 КРЫЛЬЦО Кр-2										
187 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /монолитный пандус/ НР=91 %	м3	3	25354,52	1724,39	76064	5173	64457	6995	89704
				2144,42	418,14	6433	1254	–	6645	
188 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13266	386515		51275		51275	–	55377 Казахстан
				–		–		–	4102	

189 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	69,7655	898,01	20,26	62650	1413	40382	19580	88808	
				298,92	2,86	20854	200	–	6578		
8.4 ВХОД В ПОДВАЛ №2											
197 1106-0101-0108	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /монолитная лестница/ НР=91 %	м3	2,2	26109,34	1206,54	57441	2654	48592	6213	68746	
				2815,3	287,8	6194	633	–	5092		
198 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07098	386515		27435		27435	–	29630	Казахстан
				–		–		–	2195		
199 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03168	450224		14263		14263	–	15404	
				–		–		–	1141		
200 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,0208	77750,75	1422,75	1617	30	–	1457	3320	

				76328	607,47	1588	13	–	246	
201	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,66768	94,51	2,66	63	2	29	22	92
					47,94	0,28	32	–	–	7	
202	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	1,33536	80,99	1,89	108	3	68	26	145
					28,03	0,28	37	–	–	11	
203	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	24,3672	898,01	20,26	21882	494	14104	6839	31019
					298,92	2,86	7284	70	–	2298	
8.6 КОЗЫРЕК К-1...К-3											
221	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,3	30085,43	13236,54	9026	3971	2776	2352	12288
					7596,96	3767,24	2279	1130	–	910	

224 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,56	58907,45	28204,32	32988	15794	3127	12165	48765
				25119,18	6363,3	14067	3563	–	3612	
228 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	32,3	94,51	2,66	3053	86	1418	1074	4457
				47,94	0,28	1548	9	–	330	
229 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	64,6	80,99	1,89	5232	122	3299	1262	7014
				28,03	0,28	1811	18	–	520	

Итого	**562 450**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	69 783
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 194
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 482
- материалы, изделия и конструкции, тенге	353 325
- накладные расходы, тенге	65 482
в т.ч. зарплата, тенге	5 893
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 663

Всего	**562 450**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	5 062
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	10 612

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		11 562
Итого		589 686
Итого с понижающим коэффициентом	0,93165171	549 382
НДС (12 %)		65 926
Итого		615 308

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №38 от 21.11.2022г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2022г.
(локальная смета 2-1-2)
Архитектурные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г. тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 КРОВЛЯ											
	1.2 Тип 2 (покрытие лестничных клеток)											
15	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	52,7	364,33	12,93	19200	681	13966	4350	25434	
					86,4	3,32	4553	175	–	1884		
16	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	52,7	971,14	53,77	51179	2834	18400	28186	85714	
					568,23	13,11	29946	691	–	6349		

18 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	52,7	196,82	0,62	10372	33	8162	2061	13428
				41,33	0,29	2178	15	–	995	
19 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом /разуклонка 30...185 мм/ НР=92 %	м3 утеплителя	7,2	16486,37	1853,2	118702	13343	85788	21231	151128
				2718,13	486,88	19571	3506	–	11195	
20 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	52,7	683,58	109,99	36025	5796	17384	13164	53124
				243,73	27,78	12845	1464	–	3935	
21 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30 мм НР=92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	52,7	301,01	24,43	15863	1287	13862	970	18180
				13,54	6,45	714	340	–	1347	

22	217-202-0503	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	м2	52,7	239		12595		12595	–	13603 Казахстан
					–		–		–	1008	
23	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	52,7	1523,65	15,35	80296	809	71371	7733	95071
					154,01	5,48	8116	289	–	7042	
24	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР=92 %	м2 кровли	52,7	629,56	7,26	33178	383	29121	3507	39620
					69,72	2,62	3674	138	–	2935	

25 1112-0101-0407										
	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР=92 %	м примыканий	30,42	1275,44	16,72	38799	509	28016	9599	52270
				337,76	5,23	10275	159	–	3872	
1.3 Тип 3 (покрытие балконов и лоджий)										
26 1112-0101-1402										
	Покрытия. Утепление керамзитом /разуклонка 30...200 мм/ НР=92 %	м3 утеплителя	2,09	16486,37	1853,2	34457	3873	24902	6163	43870
				2718,13	486,88	5681	1018	–	3250	
27 1112-0101-1701										
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	38,4	683,58	109,99	26249	4224	12667	9592	38708
				243,73	27,78	9359	1067	–	2867	
28 1112-0101-1702										
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30 мм НР=92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	38,4	301,01	24,43	11559	938	10101	707	13247

				13,54	6,45	520	248	–	981		
29	217-202-0503	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	м2	38,4	239		9178		9178	–	9912 Казахстан
					–		–		–	734	
30	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	38,4	1523,65	15,35	58508	589	52005	5634	69273
					154,01	5,48	5914	210	–	5131	
31	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР=92 %	м2 кровли	38,4	629,56	7,26	24175	279	21219	2556	28869
					69,72	2,62	2677	101	–	2138	

32 1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР=92 %	м примыканий	264,55	1275,44	16,72	337418	4423	243640	83479	454569
				337,76	5,23	89354	1384	–	33672	
1.4 ВЕНТШАХТЫ										
33 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	4,19042	37871,14	2947,03	158696	12349	117415	29898	203682
				6904,25	767,55	28932	3216	–	15088	
34 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,09674	524171,56	2375,96	50708	230	43555	6509	61794
				71571,6	773,28	6924	75	–	4577	
35 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,19229	73947,56	2375,96	14219	457	–	12938	29330
				71571,6	773,28	13763	149	–	2173	
36 2142-1001-01	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19229	392348		75445		75445	–	81481

					–		–		–	6036	
37	1112-0101-0407	Примыкания к вентшахтам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР=92 %	м примыканий	37,92	1400,39	16,72	53103	634	39661	11966	70275
					337,76	5,23	12808	198	–	5206	
38	1126-0301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	27,144	2476,75	7,75	67229	210	34596	24714	99298
					1194,45	3,58	32422	97	–	7355	
39	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76 %	м3 изоляции	2,25152	48706,51	2684,74	109664	6045	39006	50796	173297
					28697,28	988,08	64612	2225	–	12837	
40	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	2,12397	55748		118407		118407	–	127880 Казахстан
					–		–		–	9473	

41 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,104	3281,12	37,79	102056	1175	52985	38754	152075
				1539,85	17,57	47895	547	–	11265	
1.6 Стремянки СТ-1, Ст-2										
49 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,7926	79260,45	26485,32	62822	20992	10082	26834	96828
				40055,4	9011,29	31748	7142	–	7172	
50 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	25,44246	94,51	2,66	2405	68	1117	847	3512
				47,94	0,28	1220	7	–	260	
51 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	50,88492	80,99	1,89	4121	96	2599	994	5524
				28,03	0,28	1426	14	–	409	
Раздел 3 Полы (Блок-секция 1)										
3.6 Тип 5										
103 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	9,93	759,32	31,34	7540	311	3549	3601	12032
				370,6	15,21	3680	151	–	891	

104 1111-0101-1102									
	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 15 мм/ НР=94 %	м2 стяжки	9,93	-98,97	-5,31	-983	-53	-885	-66	-1133
				-4,58	-2,52	-45	-25	–	-84	
3.8 Тип 7										
114 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 15 мм/ НР=94 %	м2 стяжки	18,82	-98,97	-5,31	-1863	-100	-1676	-125	-2147
				-4,58	-2,52	-86	-47	–	-159	
3.9 Тип 8										
120 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 10...23 мм/ НР=94 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,7;	м2 стяжки	30,54	-69,28	-3,71	-2116	-113	-1904	-143	-2440
				-3,21	-1,76	-98	-54	–	-181	
3.11 Тип 3"										

124 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	251,51	759,32	31,34	190977	7882	89885	91213	304765
				370,6	15,21	93210	3825	–	22575	
125 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	251,51	197,94	10,62	49784	2671	44809	3355	57390
				9,16	5,03	2304	1265	–	4251	
3.13 Тип 6"										
134 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	476,93	759,32	31,34	362142	14947	170445	172964	577914
				370,6	15,21	176750	7254	–	42808	
135 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	476,93	197,94	10,62	94404	5065	84970	6362	108827
				9,16	5,03	4369	2399	–	8061	
3.14 Тип 7"										

138 1111-0101-0401										
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	167,158	1651,98	87,1	276142	14559	140309	116058	423576
				725,5	13,12	121273	2193	–	31376	
139 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	98,2	759,32	31,34	74565	3078	35095	35614	118993
				370,6	15,21	36393	1494	–	8814	
140 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 15 мм/ НР=94 %	м2 стяжки	98,2	-98,97	-5,31	-9719	-521	-8748	-655	-11204
				-4,58	-2,52	-450	-247	–	-830	
3.15 Тип 8"										
144 1111-0101-0401										
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	308,641	1651,98	87,1	509869	26883	259067	214290	782092
				725,5	13,12	223919	4049	–	57933	
145 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	190	759,32	31,34	144271	5955	67902	68906	230231

146 1111-0101-1102				370,6	15,21	70414	2890	–	17054	
	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 10...23 мм/ НР=94 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,7;	м2 стяжки	190	-69,28	-3,71	-13163	-705	-11848	-887	-15174
				-3,21	-1,76	-610	-334	–	-1124	
3.17 Тип 9										
150 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	19,21	759,32	31,34	14587	602	6865	6966	23277
				370,6	15,21	7119	292	–	1724	
3.18 Тип 10										
152 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	11,64	759,32	31,34	8838	365	4160	4222	14105
				370,6	15,21	4314	177	–	1045	
Раздел 4 Полы (Блок-секция 2)										
4.7 Тип 6										
171 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	60,44	759,32	31,34	45893	1894	21600	21919	73237
				370,6	15,21	22399	919	–	5425	

172 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	60,44	197,94	10,62	11963	642	10768	807	13792
				9,16	5,03	554	304	–	1022	
4.9 Тип 8										
184 1111-0101-2705										
	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	26,2	3809,82	21,78	99817	571	54591	42182	153359
				1704,41	8,32	44656	218	–	11360	
4.11 Тип 3"										
187 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	129,72	759,32	31,34	98499	4065	46359	47044	157186
				370,6	15,21	48074	1973	–	11643	
188 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	129,72	197,94	10,62	25677	1378	23111	1730	29600

				9,16	5,03	1188	652	–	2193	
4.12 Тип 5"										
192 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	85,6	759,32	31,34	64998	2683	30592	31044	103725
				370,6	15,21	31723	1302	–	7683	
193 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 15 мм/ НР=94 %	м2 стяжки	85,6	-98,97	-5,31	-8472	-455	-7625	-572	-9768
				-4,58	-2,52	-392	-216	–	-724	
4.13 Тип 6"										
197 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	427,15	759,32	31,34	324344	13387	152655	154911	517595
				370,6	15,21	158302	6497	–	38340	
198 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30 мм/ НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	427,15	197,94	10,62	84550	4536	76101	5698	97468
				9,16	5,03	3913	2149	–	7220	
4.14 Тип 7"										

201 1111-0101-0401										
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	121,96	1651,98	87,1	201475	10623	102371	84677	309044
				725,5	13,12	88482	1600	–	22892	
202 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	72,64	759,32	31,34	55157	2277	25960	26344	88021
				370,6	15,21	26920	1105	–	6520	
203 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 15 мм/ НР=94 %	м2 стяжки	72,64	-98,97	-5,31	-7189	-386	-6471	-485	-8288
				-4,58	-2,52	-333	-183	–	-614	
4.15 Тип 8"										
207 1111-0101-0401										
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	102,681	1651,98	87,1	169627	8944	86188	71291	260191
				725,5	13,12	74495	1347	–	19273	
208 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	92	759,32	31,34	69857	2883	32879	33364	111479

				370,6	15,21	34095	1399	–	8258	
209 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 10...23 мм/ НР=94 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,7;	м2 стяжки	92	-69,28	-3,71	-6374	-341	-5737	-430	-7348
				-3,21	-1,76	-295	-162	–	-544	
210 1111-0101-2705										
	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	237,6	3809,82	21,78	905213	5175	495070	382528	1390760
				1704,41	8,32	404968	1977	–	103019	
4.17 Тип 9										
213 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	4,71	759,32	31,34	3576	148	1683	1709	5708
				370,6	15,21	1746	72	–	423	
4.18 Тип 10										
215 1111-0101-1101										
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	19,17	759,32	31,34	14556	601	6851	6952	23229
				370,6	15,21	7104	292	–	1721	

Раздел 6 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок-секция 2)

6.3 Этажи 2-9

293 1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 110 мм НР=80 %	м2	236,32	526,68	3,45	124465	815	55582	54662	193457	
				288,03	1,1	68067	260	–	14330		
294 234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	27,29496	55748		1521639		1521639	–	1643370	Казахстан
				–		–		–	121731		
295 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	206,78	2354,48	37,79	486859	7814	160635	257634	804052	
				1539,85	17,57	318410	3633	–	59559		
296 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	899,16	609,45	4,94	547993	4442	244176	240680	851767	
				332,95	1,64	299375	1475	–	63094		
297 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	0,16	638,27	4,94	102	1	43	46	160	

				361,77	1,64	58	–	–	12	
6.4 Технический этаж										
306 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	308,95	1279,72	78,7	395369	24314	106779	227174	672346
				855,4	63,74	264276	19692	–	49803	
307 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,45	1537,38	83,89	125220	6833	34848	71155	212085
				1025,64	66,37	83538	5406	–	15710	
308 1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 110 мм НР=80 %	м2	36,85	7773,68	3,45	286460	127	275719	8524	318583
				288,03	1,1	10614	41	–	23599	
309 1115-0108-1807	Вент.шахты. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР=80 %	м2	78,72	7773,68	3,45	611944	272	588999	18209	680565
				288,03	1,1	22674	87	–	50412	
310 2341-0102-07	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	8,38898	55748		467669		467669	–	505083

				–		–		–	37414	
311	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,57	2354,48	37,79	272107	4367	89779	143993	449388
					1539,85	17,57	177960	2031	–	33288	
312	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	81,45	609,45	4,94	49640	402	22119	21802	77157
					332,95	1,64	27119	134	–	5715	
313	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	81,45	638,27	4,94	51987	402	22119	23680	81720
					361,77	1,64	29466	134	–	6053	
Раздел 7 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА											
320	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР=80 %	м2 поверхности облицовки	85,9	6814,36	94,4	585354	8109	72655	405540	1070166
					5874,15	27,2	504589	2336	–	79272	

321 2133-0601-08	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	85,9	1583	135980	135980	–	146858
				–	–	–	10878	
322 2144-0301-01	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31611	450224	142320	142320	–	153706
				–	–	–	11386	
323 2142-1002-01	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16056	386515	62059	62059	–	67024
				–	–	–	4965	
324 2142-1006-01	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00474	415244	1968	1968	–	2125
				–	–	–	157	

325 1115-0213-0101											
	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР=80 %	м2	4530,14	4002,06	25,71	18129892	116470	6140605	9523441	29865600	
				2620,85	6,95	11872817	31484	–	2212267		
327 234-101-0207											
	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	573,75833	55748		31985879		31985879	–	34544749	Казахстан
				–		–		–	2558870		

Итого	**80 581 051**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 816 145
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	396 076
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	137 715
- материалы, изделия и конструкции, тенге	45 367 758
- накладные расходы, тенге	13 032 110
в т.ч. зарплата, тенге	1 172 889
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 968 965

Всего		**80 581 051**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		725 229
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		1 520 427
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 656 534**
Итого		**84 483 241**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**78 708 956**

НДС (12 %)	9 445 075
Итого	88 154 031

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №39 от 21.11.2022г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2022г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 12-ти этажная блок-секция В1											
	1.3 Канализация бытовая К1											
114	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	158	1932,43	3,5	305324	553	173201	129114	469193	
					832,72	1,13	131570	179	–	34755		
134	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	36	145		5220		5220	–	5638	Казахстан
					–		–		–	418		

135 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44	537		23628		23628	–	25518	
				–		–		–	1890		
	1.4 Внутренний водосток К2										
140 1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка HP=98 %	воронка	4	18286,13	369,32	73145	1477	56610	14869	95055	
				3764,22	28,64	15057	115	–	7041		
141 241-513-0201	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	4	3594		14376		14376	–	15526	
				–		–		–	1150		
142 261-301-1378	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	2991		29910		29910	–	32303	
				–		–		–	2393		
143 241-117-0307	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 100 мм	шт.	10	3813		38130		38130	–	41180	
				–		–		–	3050		
144 241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	145		1740		1740	–	1879	Казахстан
				–		–		–	139		

145	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	537		21480		21480	–	23198
					–		–		–	1718	
146	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	90	5286,7	74,94	475803	6745	373858	95586	617100
					1057,78	25,97	95200	2337	–	45711	

Раздел 2 9-ти этажная блок-секция

2.1 Водопровод хозпитьевой В1

200	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	72	28		2016		2016	–	2177	Казахстан
					–		–		–	161		
201	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	68	16		1088		1088	–	1175	Казахстан
					–		–		–	87		
202	241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	68	12		816		816	–	881	Казахстан
					–		–		–	65		

211	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	242	1523,61	14,84	368714	3591	2638	355259	781891	
					1497,87	0,1	362485	24	–	57918		
212	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм К=0,990;	м	239,58	143		34260		34260	–	37001	Казахстан
					–		–		–	2741		
213	241-221-0201	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	198	34		6732		6732	–	7271	
					–		–		–	539		
	2.2 Горячее водоснабжение Т3, Т4											
246	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	228	1523,61	14,84	347383	3384	2485	334706	736656	
					1497,87	0,1	341514	23	–	54567		

247	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм К=0,990;	м	225,72	143	32278	32278	–	34860	Казахстан
					–	–	–	2582		
248	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	76	28	2128	2128	–	2298	Казахстан
					–	–	–	170		
249	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	66	16	1056	1056	–	1140	Казахстан
					–	–	–	84		
250	241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	68	12	816	816	–	881	Казахстан
					–	–	–	65		
251	241-221-0201	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	196	34	6664	6664	–	7197	
					–	–	–	533		

252	241-228-0101									
		Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с внутренней резьбой	шт.	16	1193		19088		19088	–	20615
					–		–		–	1527	
	2.3 Канализация бытовая К1										
262	1116-0501-0102										
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	110	1932,43	3,5	212567	385	120583	89889	326652
					832,72	1,13	91599	124	–	24196	
283	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38	537		20406		20406	–	22038
					–		–		–	1632	
	2.4 Внутренний водосток К2										
288	1116-0801-0101										
		Воронки водосточные. Установка НР=98 %	воронка	4	18286,13	369,32	73145	1477	56610	14869	95055
					3764,22	28,64	15057	115	–	7041	
289	241-513-0201										
		Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	4	3594		14376		14376	–	15526
					–		–		–	1150	

290 261-301-1378	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2991 –		5982 –		5982 –	– 479	6461	
291 241-117-0307	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 100 мм	шт.	10	3813 –		38130 –		38130 –	– 3050	41180	
292 241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	145 –		1305 –		1305 –	– 104	1409	Казахстан
293 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13	537 –		6981 –		6981 –	– 558	7539	
294 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	75	5286,7 1057,78	74,94 25,97	396503 79334	5621 1948	311549 –	79656 38093	514252	

Итого **3 990 745**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 131 816

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		23 233
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		4 865
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 426 140
- накладные расходы, тенге		1 113 948
в т.ч. зарплата, тенге		100 255
- сметная прибыль (8 %), тенге		295 607
Всего		**3 990 745**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		35 917
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		75 299
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**82 039**
Итого		**4 184 000**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**3 898 031**
НДС (12 %)		467 764
Итого		**4 365 795**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.
Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №40 от 21.11.2022г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2022г.
(локальная смета 2-1-4 А)
Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Добавить												
	2.1 Водопровод хозпитьевой и противопожарный В1 (12)												
6		1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	68	1788,55	20,99	121621	1427	227	117585	258342	
						1764,22	0,27	119967	18	–	19136		
7		241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм К=0,990;	м	67,32	379		25514		25514	–	27555	Казахстан

					–		–		–	2041	
8	1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	102	1977,01	24,83	201655	2533	256	194931	428313
					1949,67	0,42	198866	43	–	31727	
9	241-205-1105										
		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм К=0,990;	м	100,98	640		64627		64627	–	69797 Казахстан
					–		–		–	5170	
10	241-209-2005										
		Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	24	68		1632		1632	–	1763 Казахстан
					–		–		–	131	
11	241-209-2009										
		Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	36	98		3528		3528	–	3810 Казахстан
					–		–		–	282	

16	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	102	28		2856		2856	–	3084 Казахстан
					–		–		–	228	
17	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	68	12		816		816	–	881 Казахстан
					–		–		–	65	
24	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	9	5005,11	52,7	45046	474	37883	6739	55928
					743,15	20,95	6688	189	–	4143	
27	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) НР=98 %	м трубопровода	18	876,17	43,11	15770	776	471	14508	32700
					806,83	15,61	14523	281	–	2422	
28	241-102-0139	Труба стальная ~~электросварная~~ прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	18	1884		33912		33912	–	36625 Казахстан
					–		–		–	2713	

32	1146-0302-0403										
		Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=84 %	отверстие	24	2275,71	930,85	54617	22340	–	35938	97799
					1344,86	437,76	32277	10506	–	7244	
33	1146-0302-0401										
		Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=84 %	отверстие	30	316,88	132,45	9506	3974	–	6218	16982
					184,43	62,29	5533	1869	–	1258	
2.2 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (12)											
53	1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	102	1788,55	20,99	182432	2141	341	176378	387515
					1764,22	0,27	179950	28	–	28705	
54	241-205-1104										
		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм К=0,990;	м	100,98	379		38271		38271	–	41333 Казахстан
					–		–		–	3062	

55	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	102	1977,01	24,83	201655	2533	256	194931	428313	
					1949,67	0,42	198866	43	–	31727		
56	241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм К=0,990;	м	100,98	640		64627		64627	–	69797	Казахстан
					–		–		–	5170		
58	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	102	12		1224		1224	–	1322	Казахстан
					–		–		–	98		
59	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	102	28		2856		2856	–	3084	Казахстан
					–		–		–	228		
68	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) НР=98 %	м трубопровода	22	876,17	43,11	19274	948	575	17731	39965	
					806,83	15,61	17750	343	–	2960		

69	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	22	1884		41448		41448	–	44764	Казахстан
					–		–		–	3316		
72	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=84 %	отверстие	24	2275,71	930,85	54617	22340	–	35938	97799	
					1344,86	437,76	32277	10506	–	7244		
2.3 Канализация бытовая К1 (12)												
76	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	642		7704		7704	–	8320	Казахстан
					–		–		–	616		
86	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	62	431		26722		26722	–	28860	Казахстан
					–		–		–	2138		

93	1146-0302-0403										
		Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=84 %	отверстие	12	2275,71	930,85	27309	11170	–	17968	48899
					1344,86	437,76	16138	5253	–	3622	
	2.4 Водопровод хозпитьевой В1 (9)										
99	241-208-2501										
		Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	86	16		1376		1376	–	1486 Казахстан
					–		–		–	110	
	2.5 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (9)										
124	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	32	28		896		896	–	968 Казахстан
					–		–		–	72	
125	241-208-2501										
		Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	72	16		1152		1152	–	1244 Казахстан
					–		–		–	92	

Итого	**2 237 248**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	822 835
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	70 656
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 079
- материалы, изделия и конструкции, тенге	359 170
- накладные расходы, тенге	818 865
в т.ч. зарплата, тенге	73 698
- сметная прибыль (8 %), тенге	165 720

Всего		**2 237 248**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		20 135
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		42 213
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**45 992**
Итого		**2 345 588**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**2 185 271**
НДС (12 %)		262 233
Итого		**2 447 504**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 16

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь **2022г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		3/21	26.01.21г.	003-028-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 068 871 919									
в том числе за месяц	145 415 823	129 835 556	145 415 823	129 835 556					15 580 267	145 415 823
Удержание аванса 30%	320 661 575	43 624 747								43 624 747
Итого к оплате:										**101 791 076**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель отдела строительства

Ажмурат А.К.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №41 от 12.12.2022г.
приемки выполненных работ за декабрь 2022г.
(локальная смета 2-1-1)
Строительные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 3 ФУНДАМЕНТЫ /для блок-секций 2/											
	3.2 ПРИЯМКИ /Пр1-2шт, Пр2-1шт, Пр3-1шт/											
37	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические /К1, К2, К3/. Установка НР=93 %	т металлических изделий	0,16688	1007019,27	9824,88	168051	1640	157454	8884	191090	
					53678,7	3565,68	8958	595	–	14155		
38	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	15,83971	94,51	2,66	1497	42	696	526	2185	
					47,94	0,28	759	4	–	162		
39	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	31,67942	80,99	1,89	2566	60	1618	619	3440	

					28,03	0,28	888	9	–	255	
Раздел 5 Стены, перегородки											
5.6 Стенки крылец											
95	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,4123	4944,38	270,87	56427	3091	31944	20628	83219
					1874,43	69,16	21392	789	–	6164	
5.8 ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 и 2/											
106	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	26,69829	94,51	2,66	2523	71	1172	888	3684
					47,94	0,28	1280	7	–	273	
107	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	53,39659	80,99	1,89	4325	101	2727	1043	5797
					28,03	0,28	1497	15	–	429	
Раздел 8 РАЗНЫЕ РАБОТЫ /для блок-секций 1 и 2/											
156	1106-0101-0108	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /монолитная лестница/ НР=91 %	м3	3,1	26109,34	1206,54	80939	3740	68471	8753	96867
					2815,3	287,8	8727	892	–	7175	

157 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12649	386515		48890		48890	–	52801	Казахстан
				–		–		–	3911		
158 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02264	450224		10193		10193	–	11008	
				–		–		–	815		
159 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /монолитный пандус/ НР=91 %	м3	2	25354,52	1724,39	50709	3449	42971	4664	59803	
				2144,42	418,14	4289	836	–	4430		
160 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08638	386515		33387		33387	–	36058	Казахстан
				–		–		–	2671		
8.3 КРЫЛЬЦО Кр-2											
184 1106-0101-0108	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /монолитная лестница/ НР=91 %	м3	3	26109,34	1206,54	78328	3620	66263	8471	93743	
				2815,3	287,8	8446	863	–	6944		

185 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09872	386515 –		38157 –		38157 –	– 3053	41210	Казахстан
186 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03311	450224 –		14907 –		14907 –	– 1193	16100	
8.6 КОЗЫРЕК К-1...К-3											
221 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,49	30085,43 7596,96	13236,54 3767,24	14742 3723	6486 1846	4533 –	3843 1487	20072	
228 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	32,3	94,51 47,94	2,66 0,28	3053 1548	86 9	1418 –	1074 330	4457	
229 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	64,6	80,99 28,03	1,89 0,28	5232 1811	122 18	3299 –	1262 520	7014	
231 224-102-1105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	50,37	4003		201631		201631	–	217761	Казахстан

					–			–		–	16130	
8.7 СВЕТОВОЙ ПРИЯМОК СП-1 ... СП-5												
240 1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	5,5	36651,89	3716,33	201585	20440	132118	48662	270267	
				8914,2	808,57	49028	4447	–	20020		
241 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14196	419679		59578		59578	–	64344	
				–		–		–	4766		
242 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30418	386515		117570		117570	–	126976	Казахстан
				–		–		–	9406		
243 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,454	392348		962822		962822	–	1039848	Казахстан
				–		–		–	77026		
244 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство / дренаж/ НР=93 %	м3 основания	1,92	7547,75	1788,3	14492	3434	9265	3089	18987	
				934,15	795,6	1794	1528	–	1406		

245	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4	3494,32	51,64	13977	207	9942	3823	19224
					957,1	18,25	3828	73	–	1424	
	Раздел 9 Грузопассажирские подъемники										
248	1107-0517-0101	Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей НР=118 %	м2 площади застройки	601,15	10893,63	10893,63	6548706	6548706	–	3687351	11054942
					–	5198,16	–	3124874	–	818885	
249	1107-0517-0102	Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий,. Добавлять на каждый последующий этаж сверх 9 к норме 1107-0517-0101 НР=118 %	м2 площади застройки	434,86	2100,7	2100,7	913510	913510	–	514367	1542107
					–	1002,4	–	435904	–	114230	

Итого **15 083 004**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 117 968
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 508 805

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		3 572 709
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 021 026
- накладные расходы, тенге		4 317 947
в т.ч. зарплата, тенге		388 616
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 117 260
Всего		**15 083 004**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		135 747
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		284 591
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**310 067**
Итого		**15 813 409**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**14 732 590**
НДС (12 %)		1 767 911
Итого		**16 500 501**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.
Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №42 от 12.12.2022г.
приемки выполненных работ за декабрь 2022г.
(локальная смета 2-1-2)
Архитектурные решения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 КРОВЛЯ											
	1.1 Тип 1 (основная кровля)											
1	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	257,1	364,33	12,93	93669	3324	68132	21222	124082	
					86,4	3,32	22213	854	–	9191		
2	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	257,1	971,14	53,77	249680	13824	89764	137506	418161	
					568,23	13,11	146092	3371	–	30975		

4 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	257,1	196,82	0,62	50602	159	39817	10059	65514
				41,33	0,29	10626	75	–	4853	
5 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	257,1	683,58	109,99	175748	28278	84807	64221	259167
				243,73	27,78	62663	7142	–	19198	
6 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30 мм НР=92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	257,1	301,01	24,43	77390	6281	67628	4728	88687
				13,54	6,45	3481	1658	–	6569	

7 217-202-0503											
	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	м2	257,1	239		61447		61447	–	66363	Казахстан
				–		–		–	4916		
8 1112-0101-1402											
	Покрытия. Утепление керамзитом /разуклонка 30...230 мм/ НР=92 %	м3 утеплителя	40,8	16486,37	1853,2	672644	75611	486134	120304	856384	
				2718,13	486,88	110900	19865	–	63436		
9 1112-0101-1701											
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	282,4	683,58	109,99	193043	31061	93152	70540	284670	
				243,73	27,78	68829	7845	–	21087		

10 1112-0101-1702											
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30 мм НР=92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	282,4	301,01	24,43	85005	6899	74283	5193	97414	
				13,54	6,45	3824	1821	–	7216		
11 217-202-0503											
	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	м2	282,4	239		67494		67494	–	72894	Казахстан
				–		–		–	5400		
12 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	282,4	1523,65	15,35	430279	4335	382452	41437	509453	
				154,01	5,48	43492	1548	–	37737		

13 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР=92 %	м2 кровли	282,4	629,56	7,26	177788	2050	156049	18795	212310
				69,72	2,62	19689	740	–	15727	
14 1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР=92 %	м примыканий	143,3	1275,44	16,72	182771	2396	131974	45218	246228
				337,76	5,23	48401	749	–	18239	
1.4 ВЕНТШАХТЫ										
43 2142-0801-02	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,49834	492313		245339		245339	–	264966
				–		–		–	19627	
44 214--05-1-02	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	17	733106		12462802		12462802	–	13459826

					–		–		–	997024
1.5 Элементы кровли										
45 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	261,48	5384,15	14,47	1407848	3784	1099581	281053	1824013
				1164,46	3,86	304483	1009	–	135112	
46 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/ НР=118 %	т стальных элементов	0,45718	988344,33	6869,25	451851	3140	418608	36316	527220
				65843,4	1474,96	30102	674	–	39053	
47 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,41534	81032,33	6869,25	33656	2853	3456	32993	71981
				65843,4	1474,96	27347	613	–	5332	
48 2141-0101-01	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,41534	505069		209775		209775	–	226557
				–		–		–	16782	
Раздел 2 ПРОЕМЫ										
2.5 Жалюзийные решетки /лист АР-9/										

64	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98 %	решетка	34	1634,06	55	55558	1870	6685	46540	110266
					1382,44	14,32	47003	487	–	8168	
65	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,0599	861632		51612		51612	–	55741 Казахстан
					–		–		–	4129	
66	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	11,824	960,23	1,17	11354	14	1647	7760	20643
					819,77	0,55	9693	7	–	1529	
	2.6 Двери металлические										
67	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	102,98	3113,75	51,39	320654	5292	57429	179504	540171
					2504,69	21,53	257933	2217	–	40013	

71 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	194,04	2830,1	54,28	549153	10532	86480	315046	933335
				2330,14	22,93	452140	4449	–	69136	
2.7 Двери деревянные										
82 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	714	520		371280		371280	–	400982
				–		–		–	29702	
83 261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	714	827		590478		590478	–	637716
				–		–		–	47238	
84 223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	357	1488		531216		531216	–	573713
				–		–		–	42497	
Раздел 3 Полы (Блок-секция 1)										
3.1 Подвальный этаж										
86 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	229,17	323,58	34,04	74155	7801	48298	19689	101352
				78,79	12,61	18056	2890	–	7508	
87 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	18,3336	25444,23	7,2	466484	132	392608	69319	578667
				4022,34	–	73744	–	–	42864	

88 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	229,17	1177,82	104,72	269921	23999	159800	89295	387953
				375,8	38,72	86122	8873	–	28737	
89 1111-0101-1502	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	229,17	-243,62	-9,21	-55830	-2111	-48758	-5645	-66393
				-21,65	-4,55	-4962	-1043	–	-4918	
3.2 Тип 2										
90 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/ толщ. 100 мм/ НР=94 %	м2 покрытия	17,93	5427,39	157,79	97313	2829	89207	5883	111452
				294,3	54,74	5277	981	–	8256	
91 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	1,4344	25444,23	7,2	36497	10	30717	5424	45275
				4022,34	–	5770	–	–	3354	
3.8 Тип 7										

115 1111-0101-2705										
	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	6,7	3809,82	21,78	25526	146	13960	10787	39218
				1704,41	8,32	11420	56	–	2905	
3.9 Тип 8										
121 1111-0101-2705										
	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	30,54	3809,82	21,78	116352	665	63634	49169	178763
				1704,41	8,32	52053	254	–	13242	
3.14 Тип 7"										
141 1111-0101-2705										
	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	120	3809,82	21,78	457178	2614	250036	193195	702403
				1704,41	8,32	204529	998	–	52030	
3.15 Тип 8"										
144 1111-0101-0401										
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	60	1651,98	87,1	99119	5226	50363	41658	152039
				725,5	13,12	43530	787	–	11262	

145	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	38	759,32	31,34	28854	1191	13580	13781	46046
					370,6	15,21	14083	578	–	3411	
146	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 10...23 мм/ НР=94 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,7;	м2 стяжки	38	-69,28	-3,71	-2633	-141	-2370	-178	-3036
					-3,21	-1,76	-122	-67	–	-225	
147	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	418	3809,82	21,78	1592505	9104	870957	672966	2446709
					1704,41	8,32	712443	3478	–	181238	
	Раздел 4 Полы (Блок-секция 2)										
	4.1 Подвальный этаж										
153	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	248,55	1177,82	104,72	292747	26028	173314	96847	420762
					375,8	38,72	93405	9624	–	31168	

154	1111-0101-1502										
		Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2 покрытия	248,55	-243,62	-9,21	-60552	-2289	-52882	-6121	-72007
					-21,65	-4,55	-5381	-1131	–	-5334	
	4.8 Тип 7										
178	1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	11,87	3809,82	21,78	45223	259	24733	19110	69480
					1704,41	8,32	20231	99	–	5147	
	Раздел 5 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок-секция 1)										
	5.1 Подвальный этаж										
216	1115-0108-1807	Потолки. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм. НР=80 %	м2	195,36	7773,68	3,45	1518666	674	1461723	45188	1688962
					288,03	1,1	56270	215	–	125108	
217	234-101-0207										
		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	24,61536	55748		1372257		1372257	–	1482038 Казахстан
					–		–		–	109781	

5.3 Этажи 2-12												
241	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80 %	м2	252,89	526,68	3,45	133192	872	59480	58494	207021	
					288,03	1,1	72840	278	–	15335		
242	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	902,95	609,45	4,94	550303	4461	245205	241694	855357	
					332,95	1,64	300637	1481	–	63360		
243	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	902,95	638,27	4,94	576326	4461	245205	262513	905946	
					361,77	1,64	326660	1481	–	67107		
244	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	5,8408	55748		325613		325613	–	351662	Казахстан
					–		–		–	26049		

245	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	288,89	2354,48	37,79	680186	10917	224421	359938	1123334
					1539,85	17,57	444847	5076	–	83210	
5.4 Технический этаж											
257	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 110 мм НР=80 %	м2	49,47	526,68	3,45	26055	171	11635	11442	40497
					288,03	1,1	14249	54	–	3000	
258	1115-0108-1807	Вент.шахты. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР=80 %	м2	62,89	526,68	3,45	33123	217	14792	14546	51483
					288,03	1,1	18114	69	–	3814	
259	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	9,01551	55748		502597		502597	–	542805 Казахстан
					–		–		–	40208	
260	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,36	3595,4	37,79	403979	4246	226716	139994	587491
					1539,85	17,57	173018	1974	–	43518	

Раздел 6 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок-секция 2)

6.1 Подвальный этаж

265	1115-0108-1807	Потолки. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм. НР=80 %	м2	252,13	526,68	3,45	132792	870	59301	58318	206399
					288,03	1,1	72621	277	–	15289	
266	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	31,76838	55748		1771024		1771024	–	1912706 Казахстан
					–		–		–	141682	
270	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80 %	м2	121,82	526,68	3,45	64160	420	28652	28178	99725
					288,03	1,1	35088	134	–	7387	
271	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	12,7911	55748		713078		713078	–	770124 Казахстан
					–		–		–	57046	
272	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	121,82	2354,48	37,79	286823	4604	94635	151780	473691
					1539,85	17,57	187585	2140	–	35088	

6.3 Этажи 2-9

289 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	255,78	737,63	7,08	188671	1811	40797	117585	330756
				571,05	3,59	146063	918	–	24500	
290 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	633,78	844,37	4,94	535145	3131	172109	288755	889812
				567,87	1,64	359905	1039	–	65912	
291 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	633,78	490,02	3,34	310565	2117	95549	171105	520204
				335,92	1,55	212899	982	–	38534	
6.5 Отделка откосов /1 и 2 блок секции/										
316 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 3 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	87	1135,14	22,18	98757	1930	2433	76021	188760

					1084,99	7,26	94394	632	–	13982	
Раздел 7 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА											
326	1115-0213-0501	Фасад здания. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем на оконных и дверных откосах шириной до 0,2 м с лесов НР=80 %	м	1354,56	769,64	4,19	1042524	5676	210404	662662	1841601
					610,12	1,39	826444	1883	–	136415	
328	1115-0213-0401	Фасад здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов НР=80 %	м	1490,78	618,55	1,99	922122	2967	511263	327149	1349213
					273,61	0,7	407892	1044	–	99942	
332	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=93 %	м2 вертикальной проекции	2125,12	887,37	45,88	1885768	97501	658617	1092453	3216479
					531,57	21,19	1129650	45031	–	238258	
Раздел 8 Разные работы											
8.1 ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ Л-1 и Л-2 /Ог-1, 2, 3/											
334	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118 %	м ограждения	56,9	19296,36	87,51	1097963	4979	1060255	41050	1230134
					575,19	36,2	32728	2060	–	91121	

335 2225-0302-01	Ограждение лестничных проемов ГОСТ 25772-83	т	0,45272	887579		401825	401825	–	433971
				–		–	–	32146	
336 2171-0103-01	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	шт.	624	30		18720	18720	–	20218
				–		–	–	1498	
337 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	170,6	960,23	1,17	163815	200	23763	111958	297835
				819,77	0,55	139853	94	–	22062	

Итого	**49 705 364**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 050 866
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	429 391
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	148 363
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 568 787
- накладные расходы, тенге	6 974 437
в т.ч. зарплата, тенге	627 701
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 681 883

Всего	**49 705 364**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	447 348
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	937 856

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		1 021 811
Итого		52 112 379
Итого с понижающим коэффициентом	0,93165171	48 550 587
НДС (12 %)		5 826 070
Итого		54 376 657

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №43 от 12.12.2022г.
приемки выполненных работ за декабрь 2022г.
(локальная смета 2-1-5)

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Электрооборудование											
	1.2 ШАВР											
8	247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8610		8610	–	9299	
					–		–		–	689		
9	247-204-1931	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 40А 10 кА "D"	шт.	3	9021		27063		27063	–	29228	
					–		–		–	2165		
11	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	12	622		7464		7464	–	8061	

				–	–	–	597	
1.3 ШОН								
15 247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233	2233	2233	–	2412
				–	–	–	179	
16 247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965	1965	1965	–	2122
				–	–	–	157	
17 247-204-0614	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	655	1310	1310	–	1415
				–	–	–	105	
18 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	9	622	5598	5598	–	6046
				–	–	–	448	
1.4 ЩУ-1								
22 247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	2	8610	17220	17220	–	18598
				–	–	–	1378	
1.5 ЩУ-2								
28 247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	2	2233	4466	4466	–	4823
				–	–	–	357	

1.7 ЩЭ-1 /13 компл./								
38 247-204-0619	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	39	820	31980	31980	–	34538
				–	–	–	2558	
39 247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	39	2233	87087	87087	–	94054
				–	–	–	6967	
1.8 ЩЭ-2 /8 компл./								
45 247-204-0618	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	32	631	20192	20192	–	21807
				–	–	–	1615	
46 247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	32	2233	71456	71456	–	77172
				–	–	–	5716	
1.9 ПР-Н								
55 247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965	1965	1965	–	2122
				–	–	–	157	
56 247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	622	1244	1244	–	1344
				–	–	–	100	

57	247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965	3930	3930	–	4244
					–	–	–	314	
58	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	4609	9218	9218	–	9955
					–	–	–	737	
		Раздел 4 Электроустановочные изделия							
110	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	401	3609	3609	–	3898
					–	–	–	289	
112	247-212-0205	Выключатель с выдержкой времени автоматической АЕ 1031 25А ГОСТ Р 51327-2010	шт.	7	1004	7028	7028	–	7590
					–	–	–	562	
114	247-212-0206	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	9	1170	10530	10530	–	11372
					–	–	–	842	

116	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	401	1604	1604	–	1732
					–	–	–	128	
Раздел 9 ЩИТ КВАРТИРНЫЙ ЩК - 71шт									
175	247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	71	3692	262132	262132	–	283103
					–	–	–	20971	
177	247-204-2831	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 50А 100 мА	шт.	71	5307	376797	376797	–	406941
					–	–	–	30144	
178	247-204-2826	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА	шт.	71	5307	376797	376797	–	406941
					–	–	–	30144	
180	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	284	4609	1308956	1308956	–	1413672
					–	–	–	104716	
181	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	71	622	44162	44162	–	47695
					–	–	–	3533	

Раздел 11 Электроустановочные изделия

186	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	369	401	147969	147969	– 159807
					–	–	–	11838
188	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	170	368	62560	62560	– 67565
					–	–	–	5005
190	247-214-0408	Розетка промышленная стационарная РС-102 113 2P+PE 16А 220В IP44	шт.	71	1319	93649	93649	– 101141
					–	–	–	7492
192	247-214-0411	Розетка промышленная стационарная РС-102 123 2P+PE 32А 220В IP44	шт.	71	1711	121481	121481	– 131199
					–	–	–	9718
194	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	726	411	298386	298386	– 322257
					–	–	–	23871

195 247-214-0119								
	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	213	550	117150	117150	–	126522
				–	–	–	9372	
196 247-202-0801	Коробка установочная типа К-207	шт.	441	39	17199	17199	–	18575
				–	–	–	1376	
201 247-202-0403	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ212	шт.	352	238	83776	83776	–	90478
				–	–	–	6702	
202 2472-0207-01	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	89	479	42631	42631	–	46041
				–	–	–	3410	
Итого					**3 973 769**			
в том числе								
- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 679 417			
- сметная прибыль (8 %), тенге					294 352			
Всего					**3 973 769**			

Временные здания и сооружения (0,9 %)		35 764
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		74 978
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**81 690**
Итого		**4 166 201**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**3 881 448**
НДС (12 %)		465 774
Итого		**4 347 222**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №44 от 12.12.2022г.
приемки выполненных работ за декабрь 2022г.
(локальная смета 2-1-6)

Система связи

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 ТЕЛЕВИДЕНИЕ										
		1.2 Трубы										
18	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м	122,4	228,46	9,63	27964	1179	3034	17438	49034	
					194,04	3,83	23750	469	–	3632		
20	2412-0702-02	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	122,4	72		8813		8813	–	9518	
					–		–		–	705		
		Раздел 3 ЛИФТОВАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СВЯЗЬ										
33	243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	4	3913		15652		15652	–	16904	

					–		–	–	1252	
3.1 Кабельные изделия, трубы										
36 243-301-0102	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,32-315	км	0,0867	188295		16325		16325	–	17631 Казахстан
				–		–		–	1306	
37 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м	80	228,46	9,63	18277	770	1983	11397	32048
				194,04	3,83	15523	306	–	2374	
38 241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 20 мм	м	81,6	72		5875		5875	–	6345
				–		–		–	470	
Раздел 6 ДОМОФОН										
6.2 Трубы										
65 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м	112,2	228,46	9,63	25633	1080	2781	15985	44947
				194,04	3,83	21771	430	–	3329	
67 2412-0702-02	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	112,2	72		8078		8078	–	8724
				–		–		–	646	
Раздел 7 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ЖИЛЬЕ										

72	2977-7710-01(пл)СТТКОМ.ПРЕДЛОЖ.Т00"АЛМАТУ	Розетка абонентская оптическая АС/АРС	шт	71	1071,43		76072		76072	–	82158
					–		–		–	6086	
74	297--77-1-01(пл)СТТКОМ.ПРЕДЛОЖ.Т00"АЛМАТУ	Муфта оптическая FOSC A16 24C	шт	1	62800		62800		62800	–	67824
					–		–		–	5024	
76	297--77-2-01(пл)СТКОМ.ПРЕДЛОЖ.Т00"ЛИБЕРТИ	Шкаф для размещения муфты ШРМ-04	шт.	1	28940		28940		28940	–	31255
					–		–		–	2315	
77	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	23	740,34	–	17028	–	249	10235	29444
					729.5	–	16779	–	–	2181	
78	2977-7713-01(пл)СТТКОМ.ПРЕДЛОЖ.Т00"ES	Коробка распределительная этажная ШРПО-12-SC APC-32	шт.	2	30357,14		60714		60714	–	65571
					–		–		–	4857	
79	2977-7708-01(пл)СТ	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-0/2-2	шт.	3	41000		123000		123000	–	132840
					–		–		–	9840	
80	2439-0501-01	Коробка телефонная распределительная серия КПЭ-10 ГОСТ 12343-93	шт.	16	3913		62608		62608	–	67617
					–		–		–	5009	

81	2977-7709-01(пл)СТ	Коробка телефонная распределительная серия КПП-05 ГОСТ 12343-93	шт.	2	1560		3120		3120	–	3370
					–		–		–	250	
82	2977-7714-01(пл)СТКОМ.ПРЕДЛОЖ.Т00"ES	Оптический сплиттер PLC с делением 1/32 (коннекторы C/APC)	шт.	2	22321,43		44643		44643	–	48214
					–		–		–	3571	
83	2977-7715-01(пл)СТКОМ.ПРЕДЛОЖ.Т00"ES	Оптический сплиттер PLC с делением 1/16 (коннекторы C/APC)	шт.	3	10714,29		32143		32143	–	34714
					–		–		–	2571	
	7.2 Трубы										
94	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м	212	259,29	12,27	54969	2601	5355	34591	96725
					221,76	4,86	47013	1030	-	7165	
95	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 32 мм	м	187,68	140		26275		26275	–	28377
					–		–		–	2102	
96	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 40 мм	м	28,56	194		5541		5541	–	5984
					–		–		–	443	
	Итого						**879 244**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						124 836				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		5 630
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 235
- материалы, изделия и конструкции, тенге		594 001
- накладные расходы, тенге		89 646
в т.ч. зарплата, тенге		8 068
- сметная прибыль (8 %), тенге		65 128
Всего		**879 244**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		7 913
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		16 590
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		18 075
Итого		921 822
Итого с понижающим коэффициентом	0,93165171	858 817
НДС (12 %)		103 058
Итого		961 875

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ Койсарин Н.М.

ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.