Заказчик: ТОО «KazNetService»

Субподрядчик: ТОО «TASCORP»

Договор №13/1 от 15.08.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ЛЭП) к индивидуальному жилищному строительству в с.Байкадам Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Строительство ВЛ-10кВ										
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,107		556930,90	401912,36	59592	43005	301	27921	94515
		НР - 80%; СП - 8%				152208,50	173977,24	16286	18616		7001	
		Железобетонные элементы										
2	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2		22814,56	14291,79	45629	28583	945	23535	74697
		НР - 80%; СП - 8%				8050,49	6659,05	16101	13318		5533	
3	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2		49177,29	32972,35	98355	65944	946	49665	159862
		НР - 80%; СП - 8%				15732,66	15308,16	31465	30616		11842	
4	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1		49177,29	32972,35	49177	32972	472	24833	79930
		НР - 80%; СП - 8%				15732,66	15308,16	15733	15308		5921	
5	1133-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Разъединители. Установка вручную**	комплект	1		29039,59	5153,06	29040	5153	140	21263	54327
		НР - 80%; СП - 8%				23746,97	2832,01	23747	2832		4024	
		Металлопрокат заземление										
6	1133-0105-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	м заземления	4,65		377,18	132,74	1754	618	6	1132	3117
		НР - 80%; СП - 8%				243,05	61,23	1130	285		231	
		Строительство ВЛИ-0,4кВ										
7	1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	3,143		149721,86	2698,19	470576	8480	--	372779	910823
		НР - 80%; СП - 8%				147023,67	1233,84	462095	3878		67468	
		Железобетонные элементы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт скальный 6 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,592	13557,34	13557,34	35141	35140	–	4414	42719
		НР - 72%; СП - 8%			–	2365,11	–	6130		3164	
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,288	2811,36	–	810	–	–	583	1504
		НР - 72%; СП - 8%			2811,36	–	810	–		111	
10	1133-0304-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке	опора	72	8410,44	3253,92	605552	234282	–	380782	1065241
		НР - 80%; СП - 8%			5156,52	1454,28	371270	104708		78907	
11	1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	72	21690,17	–	1561692	–	1158838	322283	2034693
		НР - 80%; СП - 8%			5595,19	–	402854	–		150718	
12	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,64	678384,48	5441,72	434166	3483	220707	192073	676338
		НР - 91%; СП - 8%			328087,20	1707,63	209976	1093		50099	
13	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	72	22814,56	14291,79	1642649	1029009	34005	847270	2689112
		НР - 80%; СП - 8%			8050,49	6659,05	579635	479452		199193	
				Металлические конструкции							
				Оборудование							
14	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	39729,77	30454,13	39730	30454	1383	17397	61697
		НР - 80%; СП - 8%			7892,64	13853,88	7893	13854		4570	
15	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	89903,38	39363,93	89903	39364	13237	41476	141889
		НР - 80%; СП - 8%			37301,88	14542,75	37302	14543		10510	
16	1133-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Демонт	м3 сборных железобетонных конструкций	1,086	34365,61	23691,31	37321	25729	–	16780	58429
		НР - 80%; СП - 8%			10674,30	8639,93	11592	9383		4328	
17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,68	14969,41	7840,70	10179	5331	3	7101	18662
		НР - 94%; СП - 8%			7124,66	3984,22	4845	2709		1382	
				Заземление КТПН							
18	1101-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт скальный 6 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4	13557,34	13557,34	54229	54229	–	6812	65924
		НР - 72%; СП - 8%			–	2365,11	–	9460		4883	
19	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4	2811,36	–	11245	–	–	8097	20889
		НР - 72%; СП - 8%			2811,36	–	11245	–		1547	
20	1133-0105-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	20	377,18	132,74	7544	2655	28	4868	13405
		НР - 80%; СП - 8%			243,05	61,23	4861	1225		993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	10	7084,34	5914,00	70843	59140	83	28890	107712
		НР - 80%; СП - 8%			1161,97	2449,31	11620	24493		7979	
		Дополнительное оборудование									
22	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Светильник. Установка	светильник	50	18961,80	13550,71	948090	677535	1086	463567	1524589
		НР - 80%; СП - 8%			5389,37	6199,80	269469	309990		112933	
23	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	50	11929,29	5691,34	596464	284567	6152	316676	986191
		НР - 72%; СП - 8%			6114,90	2681,66	305745	134083		73051	
24	1133-0204-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	1,8	149721,86	2698,19	269499	4857	–	213491	521629
		НР - 80%; СП - 8%			147023,67	1233,84	264643	2221		38639	
25	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования (У733)	шт.	95	1311,95	35,94	124636	3414	9326	81686	222828
		НР - 72%; СП - 8%			1177,85	16,39	111896	1557		16506	
26	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	3016,42	319,18	3016	319	37	2022	5442
		НР - 72%; СП - 8%			2659,98	148,98	2660	149		403	
27	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	24631,98	3529,25	24632	3529	14988	5475	32516
		НР - 72%; СП - 8%			6114,90	1489,81	6115	1490		2409	
28	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	655	404,51	393,96	264954	258044	–	55762	346373
		НР - 72%; СП - 8%			10,55	107,69	6911	70537		25657	
29	1101-0102-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	665	32,32	32,32	21493	21492	–	3921	27448
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,19	–	5446		2033	
30	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	665	92,55	85,51	61545	56865	–	16892	84712
		НР - 72%; СП - 8%			7,04	28,24	4681	18780		6275	
31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	646	574,16	382,74	370907	247250	–	182485	597663
		НР - 72%; СП - 8%			191,42	200,92	123657	129794		44271	
32	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 вода до 10 км	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	646	278,70	254,38	180041	164329	1744	53490	252213
		НР - 72%; СП - 8%			21,62	93,38	13968	60323		18682	
33	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1123	311,40	–	349708	–	–	251789	649617
		НР - 72%; СП - 8%			311,40	–	349708	–		48120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	72	18448,71	15755,85	1328307	1134421	–	560713	2040142
		НР - 80%; СП - 8%			2692,86	7041,75	193886	507006		151122	
35	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании (А-Ф-СТ 1800/300)	т	1,728	107498,15	21025,79	185757	36332	965	146456	358790
		НР - 91%; СП - 8%			85914,36	7222,39	148460	12480		26577	
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Подготовка бетонная. Устройство (заливка фундамента В15)	м3	30,6	41073,26	4192,94	1256842	128304	1041024	118279	1485131
		НР - 91%; СП - 8%			2859,95	1387,68	87514	42463		110010	
37	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	50	31487,54	20542,03	1574377	1027101	35738	735695	2494878
		НР - 72%; СП - 8%			10230,77	10205,21	511538	510260		184806	
38	1310-0408-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Монтаж и расключение шкафа с патч панелью (прим)	шт.	4	133756,76	33021,02	535027	132084	2473	279003	879152
		НР - 61%; СП - 8%			100117,59	14227,70	400470	56911		65122	
39	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования (У733)	шт.	95	1311,95	35,94	124636	3414	9326	81686	222828
		НР - 72%; СП - 8%			1177,85	16,39	111896	1557		16506	
40	1308-0201-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	1	6347,75	319,18	6348	319	140	4348	11551
		НР - 72%; СП - 8%			5889,27	148,98	5889	149		856	
				ПС-35/10 кВ "Миньковка"							
				Монтажные работы							
41	1308-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Трансформатор тока напряжением до 20 кВ. Монтаж оборудования	шт.	2	9848,46	2537,78	19697	5076	2842	10197	32285
		НР - 72%; СП - 8%			5889,27	1191,85	11779	2384		2391	
42	1308-0103-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Выключатель напряжением до 20 кВ на ток до 20000 А. Монтаж оборудования	шт.	1	1346555,18	448785,75	1346555	448786	23212	784895	2301966
		НР - 72%; СП - 8%			874556,60	215575,80	874557	215576		170516	
43	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	3016,42	319,18	3016	319	37	2022	5442
		НР - 72%; СП - 8%			2659,98	148,98	2660	149		403	
44	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	/Блок/Установка(прим)	шт.	1	1556,13	–	1556	–	27	1147	2919
		НР - 75%; СП - 8%			1528,73	–	1529	–		216	
45	1308-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	68099,24	17378,53	204298	52136	54989	92008	320010
		НР - 72%; СП - 8%			32390,99	10205,21	97173	30616		23704	
46	1308-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Амперметр. Монтаж оборудования(прим)	шт.	1	4968,31	1836,63	4968	1837	186	2764	8350
		НР - 72%; СП - 8%			2944,64	893,89	2945	894		619	
47	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	125	1239,05	108,67	154881	13584	27239	85474	259583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			912,46	37,25	114058	4656		19228	
48	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	4737,04	58,14	9474	116	3560	4174	14740
		НР - 72%; СП - 8%			2898,86	--	5798	--		1092	
49	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Разветвительная коробка. Монтаж оборудования(прим)**	шт	1	66359,59	25534,78	66360	25534	2546	36143	110703
		НР - 72%; СП - 8%			38280,26	11918,50	38280	11918		8200	
50	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	100	832,18	485,36	83218	48536	5236	38203	131135
		НР - 72%; СП - 8%			294,46	236,14	29446	23614		9714	
51	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Приборы, масса до 5 кг.(коробка испытательная,клемники) Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	4	1556,13	--	6224	--	109	4586	11675
		НР - 75%; СП - 8%			1528,73	--	6115	--		865	
52	1308-0303-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Резистор. Установка без стеллажа на конструкции на полу**	шт.	2	19905,15	1617,15	39810	3234	24346	9771	53547
		НР - 72%; СП - 8%			6114,90	670,42	12230	1341		3966	
53	1308-0201-3413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях**	м	20	86,73	1,36	1735	27	103	1166	3133
		НР - 72%; СП - 8%			80,25	0,74	1605	15		232	
54	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	40	940,37	676,35	37615	27054	127	16501	58446
		НР - 72%; СП - 8%			260,85	312,12	10434	12485		4329	
55	1308-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	24	500,59	--	12014	--	--	8650	22317
		НР - 72%; СП - 8%			500,59	--	12014	--		1653	
56	1308-0103-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	м	12	2271,00	810,21	27252	9722	216	17178	47984
		НР - 72%; СП - 8%			1442,87	545,27	17314	6543		3554	
57	1308-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования**	комплект (3 полюса)	2	109342,32	41858,88	218685	83718	23071	105237	349835
		НР - 72%; СП - 8%			55948,07	17132,84	111896	34266		25914	
58	1133-0204-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,5	86466,75	16991,18	43233	8496	816	30872	80033
		НР - 80%; СП - 8%			67841,76	9337,98	33921	4669		5928	
59	1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	ответвление	9	5814,73	2283,62	52333	20553	--	33690	92905
		НР - 80%; СП - 8%			3531,11	1148,11	31780	10333		6882	
				Пусконаладочные работы							
60	1401-0301-0901 РСНБ РК 2022	**Выключатель вакуумный, напряжение до 35 кВ. Пусконаладочные работы**	шт.	1	207792,00	--	207792	--	--	103896	336623
		НР - 50%; СП - 8%			207792,00	--	207792	--		24935	
				Подключение							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1133-0204-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,5	285841,38	16991,18	142921	8496	100504	30872	187696
		НР - 80%; СП - 8%			67841,76	9337,98	33921	4669		13903	
62	1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	ответвление	9	6968,66	2283,62	62718	20553	10385	33690	104121
		НР - 80%; СП - 8%			3531,11	1148,11	31780	10333		7713	
63	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания из щебня фракции 0-80 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	5029,17	1905,16	858,39	9581349	4316990	4878746	2095176	12610613
		НР - 108%; СП - 8%			76,68	309,07	385613	1554366		934122	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**38265238**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				7214206				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10982514			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					4545926			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7712391		
		- Накладные расходы	тенге							9521702	
		- Сметная прибыль	тенге							2834461	
		- Временные здания и сооружения 2,4%	тенге								918366
		- Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	тенге								267857
		- Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге								267857
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге								39719317
		В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079	тенге								42857143
		ИТОГО С УЧЕТОМ НДС 12%	тенге								48000000

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «TASCORP»

Директор _____ Казкенова Н.М.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «KazNetService»

Директор _____ Абдылханов С.Т.

Место печати (при наличии)