Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №64 от 22.05.2023г.
приемки выполненных работ за май 2023г.
(локальная смета 2-1-4А)
Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Добавить											
	Раздел 1. 12-ти этажная блок-секция В1											
	1.1 Водопровод хозпитьевой и противопожарный В1											
3	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	36	164		5904	5904	–	6376	Казахстан	
					–		–	–	472			
5	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	36	16		576	576	–	622	Казахстан	
					–		–	–	46			
	2.2 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (12)											

41	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	36	164 –	5904 –	5904 –	– 472	6376	Казахстан
42	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	36	16 –	576 –	576 –	– 46	622	Казахстан
43	242-207-1603	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	4601 –	4601 –	4601 –	– 368	4969	
44	242-207-1602	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	2961 –	14805 –	14805 –	– 1184	15989	

46 241-211-1302	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 25 мм	шт.	5	267	1335	1335	–	1442	
				–	–	–	107		
47 241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	1	35	35	35	–	38	Казахстан
				–	–	–	3		
48 241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	5	19	95	95	–	103	Казахстан
				–	–	–	8		
49 241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	4	47	188	188	–	203	Казахстан
				–	–	–	15		
50 241-208-2402	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	14	26	364	364	–	393	Казахстан
				–	–	–	29		

51	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	32	1645,64	17,79	52660	569	351	50710	111640	
					1616,87	0,17	51740	5	–	8270		
52	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм К=0,990;	м	31,68	278		8807		8807	–	9512	Казахстан
					–		–		–	705		
57	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	50	10		500		500	–	540	Казахстан
					–		–		–	40		
	2.3 Канализация бытовая К1 (12)											
80	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	52	176		9152		9152	–	9884	
					–		–		–	732		

87	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	72	130	9360	9360	–	10109	Казахстан
					–	–	–	749		
89	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	76	82	6232	6232	–	6731	Казахстан
					–	–	–	499		
2.4 Водопровод хозпитьевой В1 (9)										
94	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	4879	19516	19516	–	21077	
					–	–	–	1561		
96	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	35	164	5740	5740	–	6199	Казахстан
					–	–	–	459		

99	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	35	16	560	560	–	605	Казахстан
					–	–	–	45		
2.5 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (9)										
121	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	4879	19516	19516	–	21077	
					–	–	–	1561		
123	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	35	164	5740	5740	–	6199	Казахстан
					–	–	–	459		
126	242-207-1603	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	4601	4601	4601	–	4969	
					–	–	–	368		

127 242-207-1602	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	9	2961	26649	26649	–	28781	
				–	–	–	2132		
128 241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	9	35	315	315	–	340	Казахстан
				–	–	–	25		
129 241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	7	42	294	294	–	318	Казахстан
				–	–	–	24		
130 241-208-2402	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	24	26	624	624	–	674	Казахстан
				–	–	–	50		
131 241-211-1302	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 25 мм	шт.	6	267	1602	1602	–	1730	
				–	–	–	128		

133 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	48	1645,64	17,79	78991	854	527	76066	167462	
				1616,87	0,17	77610	8	–	12405		
134 241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм К=0,990;	м	47,52	278		13211		13211	–	14268	Казахстан
				–		–		–	1057		
139 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	42	10		420		420	–	454	Казахстан
				–		–		–	34		
2.6 Канализация бытовая К1 (9)											
163 241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	49	176		8624		8624	–	9314	
				–		–		–	690		

165 241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	13	69	897	897	–	969	Казахстан
				–	–	–	72		
169 241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	88	130	11440	11440	–	12355	Казахстан
				–	–	–	915		
171 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	64	82	5248	5248	–	5668	Казахстан
				–	–	–	420		

Итого	**488 008**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	129 350
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 423
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13
- материалы, изделия и конструкции, тенге	194 309
- накладные расходы, тенге	126 776
в т.ч. зарплата, тенге	11 410
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 150

Всего		488 008
Временные здания и сооружения (0,9 %)		4 392
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		9 208
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		10 032
Итого		511 640
Итого с понижающим коэффициентом	0,93165171	476 670
НДС (12 %)		57 200
Итого		533 870

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 19

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		3/21	26.01.21г.	003-028-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 128 299 226								0	0
в том числе за месяц	0	0	0	0						
										0
Удержание аванса 30%	338 489 767	0								0
Итого к оплате:										

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель отдела строительства

_____ Каримов А.М.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ Коисарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №65 от 10.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль 2023г.
(локальная смета 2-1-2)
Архитектурные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 5 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок-секция 1)											
		5.1 Подвальный этаж											
216	1115-0108-1807		Потолки. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм. НР=80 %	м2	-195,36	7773,68	3,45	-1518666	-674	-1461723	-45188	-1688962	
						288,03	1,1	-56270	-215	–	-125108		
217	234-101-0207		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	-24,61536	55748		-1372257		-1372257	–	-1482038	Казахстан
						–		–		–	-109781		
		Раздел 6 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок-секция 2)											
		6.1 Подвальный этаж											

265	1115-0108-1807	Потолки. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм. НР=80 %	м2	-252,13	526,68	3,45	-132792	-870	-59301	-58318	-206399	
					288,03	1,1	-72621	-277	–	-15289		
266	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	-31,76838	55748		-1771024		-1771024	–	-1912706	Казахстан
					–		–		–	-141682		
	Раздел 7 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА											
325	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР=80 %	м2	-4530,14	4002,06	25,71	-18129892	-116470	-6140605	-9523441	-29865600	
					2620,85	6,95	-11872817	-31484	–	-2212267		
326	1115-0213-0501	Фасад здания. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем на оконных и дверных откосах шириной до 0,2 м с лесов НР=80 %	м	-1354,56	769,64	4,19	-1042524	-5676	-210404	-662662	-1841601	
					610,12	1,39	-826444	-1883	–	-136415		

327	234-101-0207										
		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	-573,75833	55748		-31985879		-31985879	–	-34544749 Казахстан
					–		–		–	-2558870	
328	1115-0213-0401	Фасад здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов НР=80 %	м	-1490,78	618,55	1,99	-922122	-2967	-511263	-327149	-1349213
					273,61	0,7	-407892	-1044	–	-99942	
332	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=93 %	м2 вертикальной проекции	-2125,12	887,37	45,88	-1885768	-97501	-658617	-1092453	-3216479
					531,57	21,19	-1129650	-45031	–	-238258	

Итого	**-76 107 747**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-14 365 694
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-224 158
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-79 934
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-44 171 073
- накладные расходы, тенге	-11 709 211
в т.ч. зарплата, тенге	-1 053 829
- сметная прибыль (8 %), тенге	-5 637 612
Всего	**-76 107 747**

Временные здания и сооружения (0,9 %)		-684 970
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		-1 436 024
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**-1 564 575**
Итого		**-79 793 316**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**-74 339 579**
НДС (12 %)		-8 920 750
Итого		**-83 260 329**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт по техническому надзору

_____ **Коисарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №66 от 10.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль 2023г.
(локальная смета 2-1-1А)

Строительные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
	84*	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м с 7 по тех этаж НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	820,77	41509,64	2153,2	34069867	1767282	24883891	7281967	44660053	
						9038,7	501,2	7418694	411370	–	3308146		
	327*	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	573,75833	50750		29118235		29118235	–	31447694	Казахстан
						–		–		–	2329459		
	Итого											**76 107 747**	

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		7 418 694
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 767 282
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		411 370
- материалы, изделия и конструкции, тенге		54 002 126
- накладные расходы, тенге		7 281 960
в т.ч. зарплата, тенге		655 376
- сметная прибыль (8 %), тенге		5 637 605
Всего		**76 107 747**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		684 970
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		1 436 024
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 564 575**
Итого		**79 793 316**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**74 339 579**
НДС (12 %)		8 920 750
Итого		**83 260 329**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К,
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 20
о стоимости выполненных работ и затрат за июль-2 **2023г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		3/21	26.01.21г.	003-028-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 286 034 301									
в том числе за месяц	157 735 075	140 834 888	157 735 075	140 834 888					16 900 187	157 735 075
Удержание аванса 30%	385 810 290	47 320 523								47 320 523
Итого к оплате:										**110 414 552**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель отдела строительства

Каримов А.М.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №67 от 17.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль-2 2023г.
(локальная смета 2-1-1)
Строительные решения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 5 Стены, перегородки											
	5.1 (Блок-секция 1)											
64	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича М150 на растворе М100 /с 1-го по 4-й этажи/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	-487,98	38907,77	2947,03	-18986214	-1438092	-14178986	-3481627	-24265268	

65 1108-0201-0101				6904,25	767,55	-3369136	-374549	–	-1797427	
	Стены наружные простые из кирпича М125 на растворе М100 /с 5-го по 7-й этажи/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	-367,46	38907,77	2947,03	-14297049	-1082916	-10677098	-2621744	-18272296
				6904,25	767,55	-2537036	-282044	–	-1353503	
66 1108-0201-0101										
	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75 /с 8-го по тех.этаж и парапеты/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	-782,22	31940,98	2947,03	-24984873	-2305226	-17279005	-5580963	-33011103
				6904,25	767,55	-5400642	-600393	–	-2445267	

5.4 (Блок-секция 2)

82 1108-0201-0101										
	Стены наружные простые из кирпича М150 на растворе М100 /с 1-го по 4-й этажи/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	-345,5	46765,18	2947,03	-16157370	-1018199	-12753752	-2465065	-20112230
				6904,25	767,55	-2385418	-265189	–	-1489795	
83 1108-0201-0101										
	Стены наружные простые из кирпича М125 на растворе М100 /с 5-го по 7-й этажи/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	-332,6	46765,18	2947,03	-15554099	-980182	-12277563	-2373026	-19361295
				6904,25	767,55	-2296354	-255287	–	-1434170	

84 1108-0201-0101										
	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75 /с 8-го по тех.этаж и парапеты/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	-537,8	37737,38	2947,03	-20295163	-1584913	-14997145	-3837081	-26062824
				6904,25	767,55	-3713106	-412788	–	-1930580	
5.6 Стенки крылец										
94 1108-0201-0101										
	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75 /с 7-го по тех.этаж и парапеты/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	-10,28782	37737,38	2947,03	-388235	-30319	-286887	-73401	-498567
				6904,25	767,55	-71030	-7896	–	-36931	

Итого	**-141 583 583**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-19 772 722
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-8 439 847
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-2 198 146

- материалы, изделия и конструкции, тенге		-82 450 436
- накладные расходы, тенге		-20 432 907
в т.ч. зарплата, тенге		-1 838 962
- сметная прибыль (8 %), тенге		-10 487 673
Всего		**-141 583 583**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		-1 274 252
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		-2 671 442
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**-2 910 586**
Итого		**-148 439 863**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**-138 294 252**
НДС (12 %)		-16 595 310
Итого		**-154 889 562**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №68 от 17.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль-2 2023г.
(локальная смета 2-1-1А)

Строительные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Добавить											
64*	1108-0201-1703											
		Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м с 1 по 4 этажи										
		НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	764,72	41741,18	2153,2	31920315	1646595	23361645	6784678	41801392	
					9038,7	501,2	6912075	383278	–	3096399		

65* 1108-0201-1703										
	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м с 5 по 7 этажи НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	586,32	41676,43	2153,2	24435724	1262464	17873690	5201895	32008629
				9038,7	501,2	5299571	293864	–	2371010	
66* 1108-0201-1703										
	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м с 8 по тех этаж и парапет НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	1163,96	41509,64	2153,2	48315561	2506239	35288637	10326778	63333726
				9038,7	501,2	10520685	583377	–	4691387	
82* 1108-0201-1703										
	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м с 1 по 3 этаж НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	575,81	41741,18	2153,2	24034989	1239834	17590581	5108648	31475128

				9038,7	501,2	5204574	288596	–	2331491	
83* 1108-0201-1703										
	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м с 4 по 6 этажи НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	548,95	41676,43	2153,2	22878276	1181999	16734483	4870343	29968509
				9038,7	501,2	4961794	275134	–	2219890	
84* 1108-0201-1703										
	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м с 7 по тех этаж НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	25,02	41509,64	2153,2	1038571	53873	758550	221980	1361395
				9038,7	501,2	226148	12540	–	100844	

328* 1107-0104-0208	Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	259	27388,1	4645,62	7093518	1203216	1420377	5604845	13714232
				17258,4	1080,86	4469926	279943	–	1015869	
329* 291-100-1000(пл)ТОО "ДСК Темир Тас"	Балка БП-1	шт	84	65935		5538540		5538540	–	5981623
				–		–		–	443083	
330* 291-100-2000(пл)ТОО "ДСК Темир Тас"	Балка БП-2	шт	28	27792		778176		778176	–	840430
				–		–		–	62254	
331* 291-100-3000(пл)ТОО "ДСК Темир Тас"	Балка БП-3	шт	8	61623		492984		492984	–	532423
				–		–		–	39439	
332* 291-100-4000(пл)ТОО "ДСК Темир Тас"	Балка БП-4	шт	4	60377		241508		241508	–	260829
				–		–		–	19321	
333* 291-100-5000(пл)ТОО "ДСК Темир Тас"	Балка БП-5	шт	45	74560		3355200		3355200	–	3623616

				–		–		–	268416	
333**	291-100-6000(пл)ТОО "ДСК Темир Тас"									
	Балка БП-6	шт	30	31147		934410		934410	–	1009163
				–		–		–	74753	
333***	291-100-7000(пл)ТОО "ДСК Темир Тас"									
	Балка БП-7	шт	50	65456		3272800		3272800	–	3534624
				–		–		–	261824	
333****	291-100-8000(пл)ТОО "ДСК Темир Тас"									
	Балка БП-8	шт	10	65168		651680		651680	–	703814
				–		–		–	52134	
333*****	1107-0107-0103									
	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	1,17736	988344,33	6869,25	1163637	8088	1078028	93524	1357734
				65843,4	1474,96	77521	1737	–	100573	

Итого	**231 507 267**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	37 672 294
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 102 308
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 118 469
- материалы, изделия и конструкции, тенге	129 371 289
- накладные расходы, тенге	38 212 691
в т.ч. зарплата, тенге	3 439 142
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 148 687
Всего	**231 507 267**

Временные здания и сооружения (0,9 %)		2 083 565
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		4 368 149
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**4 759 180**
Итого		**242 718 161**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**226 128 790**
НДС (12 %)		27 135 455
Итого		**253 264 245**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №69 от 17.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль-2 2023г.
(локальная смета 2-1-2)
Архитектурные решения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 5 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок-секция 1)											
		5.2 Первый этаж											
225	1115-0206-0205		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	-152,96	844,37	4,94	-129155	-756	-41538	-69690	-214753	
						567,87	1,64	-86861	-251	–	-15908		
		5.3 Этажи 2-12											
238	1115-0206-0205		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	-132,03	844,37	4,94	-111482	-652	-35854	-60154	-185367	

				567,87	1,64	-74976	-217	–	-13731	
Раздел 6 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок-секция 2)										
6.3 Этажи 2-9										
290	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	-57,94	844,37	4,94	-48923	-286	-15734	-26398	-81347
					567,87	1,64	-32902	-95	–	-6026	
291	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	-57,94	490,02	3,34	-28392	-194	-8735	-15642	-47557
					335,92	1,55	-19463	-90	–	-3523	

Итого	**-529 024**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-214 202
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-1 888
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-653
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-101 861
- накладные расходы, тенге	-171 884
в т.ч. зарплата, тенге	-15 470
- сметная прибыль (8 %), тенге	-39 188
Всего	**-529 024**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	-4 761
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	-9 982

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		-10 875
Итого		-554 642
Итого с понижающим коэффициентом	0,93165171	-516 733
НДС (12 %)		-62 008
Итого		-578 741

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ Мушкенов А.Т.

Главный специалист производственного сектора

_____ Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №70 от 17.07.2023г.

приемки выполненных работ за июль-2 2023г.

(локальная смета 2-1-2А)

Архитектурные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Добавить											
10	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами НР=90 %	м откоса	1250	404,36	5,61	505450	7013	–	451249	1033235	
					398,75	2,36	498438	2950	–	76536		
11	291-100-1000(пл)ТОО "ОКО Мир ПВ"	Изготовление и стоимость оконных откосов из ПВХ профиля	м2	500	12961		6480500		6480500	–	6998940	
					–		–		–	518440		
12	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР=80 %	м2	4204,25	3171,64	5,81	13334367	24427	10922557	1909906	16463815	
					567,85	–	2387383	–	–	1219542		

Итого		**24 495 990**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 885 821
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		31 440
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 950
- материалы, изделия и конструкции, тенге		17 403 057
- накладные расходы, тенге		2 361 155
в т.ч. зарплата, тенге		212 504
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 814 518
Всего		**24 495 990**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		220 464
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		462 198
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**503 573**
Итого		**25 682 225**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**23 926 889**
НДС (12 %)		2 871 227
Итого		**26 798 115**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №71 от 17.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль-2 2023г.
(локальная смета 2-1-5)

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3 Светотехническое оборудование											
96		297-007-2-01(пл)ТОО Энергопром	Светильник светодиодный, 220 В, IP65, мощностью 18 Вт, опаловый рассеиватель из ПММА, накладной марка CD LED 18	шт.	36	34152		1229472		1229472	–	1327830	
						–		–		–	98358		
97		297-001-0200(пл)ТОО Энергопром	Светильник светодиодный, 220 В, IP54, мощностью 11 Вт, из поликарбоната типа STAR NBT LED	шт.	7	25728		180096		180096	–	194504	

					–	–	–	14408		
98	247-102-0768	Светильник офисный типа Diora Light Office 38/4900 prism 3-6K A, IP65	шт.	5	35903	179515	179515	–	193876	
					–	–	–	14361		
99	247-102-0173	Светильник для светодиодных ламп с датчиком движения, мощностью 7 Вт, IP20	шт.	163	6708	1093404	1093404	–	1180876	Казахстан
					–	–	–	87472		
100	247-102-0765	Светильник офисный типа Diora Light Office 28/3600 prism 3-6K A, IP65	шт.	5	32694	163470	163470	–	176548	
					–	–	–	13078		
101	261-921-0131	Лампы люминесцентные, 15 W DULUX EL LL мощность 220 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	37	402	14874	14874	–	16064	
					–	–	–	1190		
103	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	22	1931	42482	42482	–	45881	
					–	–	–	3399		
104	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	22	927	20394	20394	–	22026	
					–	–	–	1632		

106	297-007-2-02(пл)ТОО Энергопром	Светильник переносной для рабочей для освещения рабочей зоны мс отражателем , тип РПО -36 ХЛ 2	шт.	5	2768		13840		13840	–	14947
					–		–		–	1107	
107	261-303-0110	Лампы накаливания ГОСТ 1182-77 электрические для местного освещения	шт.	30	112		3360		3360	–	3629
					–		–		–	269	
108	261-303-0110	Лампы накаливания ГОСТ 1182-77 электрические для местного освещения- тип МО 24-40	шт.	20	112		2240		2240	–	2419
					–		–		–	179	
	Раздел 4 Электроустановочные изделия										
109	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	9	447,59	3,45	4028	31	116	2804	7379
					431,23	1,39	3881	13	–	547	
111	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	7	503,87	3,36	3527	24	69	2478	6485

				490,71	1,04	3435	7	–	480	
113 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	9	503,87	3,36	4535	30	88	3186	8339
				490,71	1,04	4416	9	–	618	
115 1308-0305-0105	Выключатель на два направления утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	4	447,59	3,45	1790	14	52	1246	3279
				431,23	1,39	1725	6	–	243	
119 247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	16	39		624		624	–	674
				–		–		–	50	
120 243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	42	107		4494		4494	–	4854
				–		–		–	360	

Раздел 10 Светотехническое оборудование

183	292-300-5500(пл)ТОО Энергопром	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами , опаловым рассеивателем , модели OD 111 с электродвигателем пускорегулирующим аппаратом , мощность 11 Вт.	шт	71	20272		1439312		1439312	–	1554457
					–		–		–	115145	
184	261-303-0109	Лампы люминесцентные	шт.	71	375		26625		26625	–	28755
					–		–		–	2130	
	Раздел 11 Электроустановочные изделия										
185	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	369	447,59	3,45	165161	1273	4764	114939	302508
					431,23	1,39	159124	513	–	22408	
187	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	170	447,59	3,45	76090	587	2195	52952	139365
					431,23	1,39	73309	236	–	10323	

189	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	71	534,39	3,45	37942	245	1801	25916	68967
					505,58	1,39	35896	99	–	5109	
191	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	71	1134,9	18,37	80578	1304	7481	51903	143079
					1011,16	4,17	71792	296	–	10598	
193	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	939	534,39	3,45	501792	3240	23813	342752	912108
					505,58	1,39	474740	1305	–	67564	
205	297--77-3-01(пл)СТПРАЙС	Розетка потолочная с крюком	шт	314	165		51810		51810	–	55955
					–		–		–	4145	

Итого	**6 414 804**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	828 318
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 748
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 484
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 506 391
- накладные расходы, тенге	598 176
в т.ч. зарплата, тенге	53 836
- сметная прибыль (8 %), тенге	475 173

Всего		**6 414 804**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		57 733
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		121 036
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**131 871**
Итого		**6 725 444**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**6 265 771**
НДС (12 %)		751 893
Итого		**7 017 664**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №72 от 17.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль-2 2023г.
(локальная смета 2-1-5А)

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
	10	243-145-0108	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2012, марки АсПВ1 сечение 50 мм2	км	0,316	324973		102691		102691	–	110906	Казахстан
						–		–		–	8215		
	11	243-145-0110	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2012, марки АсПВ1 сечение 95 мм2	км	0,475	630449		299463		299463	–	323420	Казахстан

	–	–	–	23957

Итого		**434 326**
в том числе		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		402 154
- сметная прибыль (8 %), тенге		32 172
Всего		**434 326**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		3 909
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		8 195
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**8 929**
Итого		**455 359**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**424 236**
НДС (12 %)		50 908
Итого		**475 144**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №73 от 17.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль-2 2023г.
(локальная смета 2-1-3Б)
Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Добавить											
	2.1 Отопление											
1	1310-0902-1207	Шкаф для трубных проводок настенный для поквартирного теплового узла. Монтаж оборудования НР=61 % (прим.) НР=61 %	шт.	12	9080,07	358,92	108961	4307	41486	39476	160312	
					5264	128,88	63168	1547	–	11875		
2	245-405-1708	Шкаф из листовой стали для поквартирного теплового узла (прим.)	шт.	12	50275		603300		603300	–	651564	
					–		–		–	48264		

3 1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=98 %	шт.	8	2530,75	319,9	20246	2559	541	17910	41208
				2143,2	141,14	17146	1129	–	3052	
4 245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	8	3259		26072		26072	–	28158
				–		–		–	2086	
2.2 Узел управления										
5 245-601-0804	Гильза защитная, для погружных датчиков (прим.)	шт.	4	7709		30836		30836	–	33303
				–		–		–	2467	
6 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР=98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	фильтр	1	1247,2	160,02	1247	160	16	1095	2529
				1070,69	46,14	1071	46	–	187	
7 242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	5072		5072		5072	–	5478
				–		–		–	406	

8 242-307-0104	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130 °С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	3548 –	3548 –	3548 –	– 284	3832
9 242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	7	6263 –	43841 –	43841 –	– 3507	47348
10 242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3097 –	6194 –	6194 –	– 496	6690
11 241-604-0108	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25х1", PN 20, прямой	шт.	1	3208 –	3208 –	3208 –	– 257	3465

12 241-604-0109										
	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 32х1 1/4", PN 20, прямой	шт.	1	4858		4858		4858	–	5247
				–		–		–	389	
13 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	17	1598,9	95,03	27181	1616	11446	8614	38659
				830,56	0,14	14120	2	–	2864	
14 1116-0301-0207										
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	м трубопровода	16	4395,04	54,28	70321	868	57205	12340	89274
				765,44	21,57	12247	345	–	6613	

Итого	**1 117 067**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	107 752
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 510
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 069
- материалы, изделия и конструкции, тенге	837 623
- накладные расходы, тенге	79 435
в т.ч. зарплата, тенге	7 149
- сметная прибыль (8 %), тенге	82 747
Всего	**1 117 067**

Временные здания и сооружения (0,9 %)		10 054
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		21 077
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**22 964**
Итого		**1 171 162**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**1 091 115**
НДС (12 %)		130 934
Итого		**1 222 049**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс" Форма 2В
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.
Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №74 от 17.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль-2 2023г.
(локальная смета 2-1-4Б)
Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить												
2.1 Водопровод хозпитьевой и противопожарный В1												
1	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР=98 %	шт.	36	1998,23	31,7	71936	1141	692	69146	152369	
					1947,3	12,6	70103	454	–	11287		
2	248-307-0101	Шкаф пожарный, квартирный УВП-ЛБ (прим.)	шт.	36	10823		389628		389628	–	420798	
					–		–		–	31170		
2.2 Горячее водоснабжение Т3, Т4												
3	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР=98 %	шт.	36	9200,67	31,24	331224	1125	298653	31324	391552	

					873,52	14,32	31447	516	–	29004	
2.3 Канализация бытовая К1 (12)											
4	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	74	1932,43	3,5	143000	259	81120	60471	219749
					832,72	1,13	61621	84	–	16278	
5	290-000-0001(пл)	Муфта противопожарная ПМ 100	шт	24	16071		385704		385704	–	416560
					–		–		–	30856	
2.5 Горячее водоснабжение Т3, Т4											
9	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР=98 %	шт.	35	9200,67	31,24	322023	1093	290357	30453	380674
					873,52	14,32	30573	501	–	28198	
2.6 Канализация бытовая К1 (9)											
10	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	48	1932,43	3,5	92757	168	52618	39225	142541
					832,72	1,13	39971	54	–	10559	
11	290-000-0001(пл)	Муфта противопожарная ПМ 100	шт	36	16071		578556		578556	–	624840
					–		–		–	46284	
Итого											**2 749 083**
в том числе											

- зарплата рабочих-строителей, тенге		233 715
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		3 786
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 609
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 077 328
- накладные расходы, тенге		230 619
в т.ч. зарплата, тенге		20 756
- сметная прибыль (8 %), тенге		203 636
Всего		**2 749 083**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		24 742
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		51 871
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**56 514**
Итого		**2 882 210**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**2 685 216**
НДС (12 %)		322 226
Итого		**3 007 442**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №75 от 17.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль-2 2023г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление												
4	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	21	663,98	2,54	13944	53	1476	12179	28213	
					591,16	0,65	12414	14	–	2090		

56	245-707-0108	Теплосчетчик ультразвуковой, диаметром 20 мм, длина 110 мм, максимальный расход от 1,5 до 2,5 м3/ч, в комплекте со встроенным радиомодулем, t от +5 до 55 С.	шт.	71	87979 –	6246509 –	6246509 –	– 499721	6746230
57	244-302-0702	Комплект фитингов к теплосчетчикам, DN 20	шт.	142	1702 –	241684 –	241684 –	– 19335	261019

Итого		**7 035 462**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		12 414
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		53
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		14
- материалы, изделия и конструкции, тенге		6 489 669
- накладные расходы, тенге		12 179
в т.ч. зарплата, тенге		1 096
- сметная прибыль (8 %), тенге		521 146
Всего		**7 035 462**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**140 709**
Итого		**7 176 171**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**6 685 692**

НДС (12 %)	802 283
Итого	**7 487 975**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ Мушкенов А.Т.

Главный специалист производственного сектора

_____ Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №76 от 17.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль-2 2023г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 12 этажная блок-секция В1											
	1.1 Водопровод хозпитьевой и противопожарный В1											
6	1312-1101-0305											
		Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	13698,45	5134,84	13698	5135	287	6225	21517	
					8276,96	1928,48	8277	1928	–	1594		

7 242-101-1404	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	87575 –		87575 –		87575 –	– 7006	94581
8 245-405-2516	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 24 s/mm, Р 3 ВА	шт.	1	277000 –		277000 –		277000 –	– 22160	299160
9 261-301-1745	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	комплект	2	5055 –		10110 –		10110 –	– 809	10919
27 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР=98 %	шт.	12	1998,23 1947,3	31,7 12,6	23979 23368	380 151	231 –	23049 3762	50790

1.3 Канализация бытовая К1

119	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	72	3110,18	99,13	223933	7137	15743	200353	458229
					2792,4	47,07	201053	3389	–	33943	
120	244-101-0105	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	комплект	36	10810		389160		389160	–	420293 Казахстан
					–		–		–	31133	
121	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	36	3860,96	196,69	138995	7081	19227	113756	272971
					3130,2	94,19	112687	3391	–	20220	
124	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98 %	комплект	36	2640,37	74,33	95053	2676	11956	80069	189132
					2233,92	35,62	80421	1282	–	14010	
126	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=98 %	комплект	36	3408,46	386,64	122705	13919	8259	104839	245748
					2792,4	179,25	100526	6453	–	18204	

1.5 Канализация дренажная К1Н

154 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %	насос	1	22144,5	440,21	22145	440	3985	17507	42824
				17719	145,21	17719	145	–	3172	
155 511-304-0304(об)	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м3/ч, Н 5,0 м вод. ст.	шт.	1	124829		124829		–	–	124829
				–		–		124829	–	
156 242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3732		3732		3732	–	4031
				–		–		–	299	
157 242-307-0104	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130 °С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	3548		3548		3548	–	3832
				–		–		–	284	
164 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	537		4833		4833	–	5220
				–		–		–	387	

165	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	12	874,87	43,11	10498	517	299	9672	21784	
					806,83	15,61	9682	187	–	1614		
166	261-305-0103	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	12	699		8388		8388	–	9059	
					–		–		–	671		
	Раздел 2 9-ти этажная блок-секция											
	2.3 Канализация бытовая К1											
267	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	70	3110,18	99,13	217713	6939	15306	194788	445501	
					2792,4	47,07	195468	3295	–	33000		
268	244-101-0105	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	35	10810		378350		378350	–	408618	Казахстан

269 1117-0301-0101				–		–		–	30268	
	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	35	3860,96	196,69	135134	6884	18692	110597	265389
				3130,2	94,19	109557	3297	–	19658	
272 1117-0501-0101										
	Мойки на одно отделение. Установка НР=98 %	комплект	35	2640,37	74,33	92413	2602	11624	77845	183879
				2233,92	35,62	78187	1247	–	13621	
274 1117-0101-0102										
	Ванны купальные стальные. Установка НР=98 %	комплект	35	3408,46	386,64	119296	13532	8030	101928	238922
				2792,4	179,25	97734	6274	–	17698	

Итого		**3 817 228**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 034 679
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		67 242
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		31 039
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 276 335
- оборудование, тенге		124 829
- накладные расходы, тенге		1 040 628
в т.ч. зарплата, тенге		93 656
- сметная прибыль (8 %), тенге		273 513
Всего		**3 817 228**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**73 848**
Итого		**3 891 076**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**3 625 128**

НДС (12 %)	435 015
Итого	**4 060 143**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ Мушкенов А.Т.

Главный специалист производственного сектора

_____ Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.
Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №77 от 17.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль-2 2023г.
(локальная смета 2-1-4А)
Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
		2.3 Канализация бытовая К1 (12)											
87	241-209-2401		Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	27	130		3510		3510	–	3791	Казахстан
						–		–		–	281		
89	241-208-3601		Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	82		1230		1230	–	1328	Казахстан

					–	–	–	98		
91	241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	76	152	152	–	164	Казахстан
					–	–	–	12		
92	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	36	3977	143172	143172	–	154626	Казахстан
					–	–	–	11454		
	2.6 Канализация бытовая К1 (9)									
169	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	130	2600	2600	–	2808	Казахстан
					–	–	–	208		
171	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	71	82	5822	5822	–	6288	Казахстан
					–	–	–	466		
173	241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	76	152	152	–	164	Казахстан
					–	–	–	12		
174	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	35	3977	139195	139195	–	150331	Казахстан

		–	–	– 11136

Итого		**319 500**
в том числе		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		295 833
- сметная прибыль (8 %), тенге		23 667
Всего		**319 500**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		2 876
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		6 028
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**6 568**
Итого		**334 972**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**312 077**
НДС (12 %)		37 449
Итого		**349 526**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №78 от 17.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль-2 2023г.
(локальная смета 2-1-6)

Система связи

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 ТЕЛЕВИДЕНИЕ											
1	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	4070,41	90,55	4070	91	1006	2166	6735	
					2974	34,77	2974	35	–	499		
2	247-201-0801	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10795		10795		10795	–	11659	
					–		–		–	864		

3 1310-0601-0102	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	61360,73	–	61361	–	36274	15303	82797	
				25086,6	–	25087	–	–	6133		
4 248-101-0101	Антенна эфирная марки DELTA 311-01	шт.	1	7270		7270		7270	–	7852	
				–		–		–	582		
7 297--77-5-01(пл)СТ	Телевизионный ответвитель на 4 отвода PLFO 4/15	шт.	21	1350		28350		28350	–	30618	
				–		–		–	2268		
12 231-102-0206	Коннектор обжимной	шт.	50	2342		117100		117100	–	126468	Казахстан
				–		–		–	9368		
13 248-101-0201	Мачта составная антенная марки М30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	15522		15522		15522	–	16764	
				–		–		–	1242		
1.1 Кабельные изделия											
14 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	144	104,58	1,72	15060	248	2837	8695	25655	
				83,16	0,7	11975	101	–	1900		

15	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР=61 %	м кабеля	7	679,44	78,05	4756	546	1170	1948	7240
					434,28	21,91	3040	153	–	536	
17	243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,14484	206547		29916		29916	–	32309 Казахстан
					–		–		–	2393	
	Раздел 2 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										
23	1310-0412-0112	Шкаф коммутации микрофонных линий, количество линий до 30. Монтаж НР=61 %	шт.	1	17198,68	–	17199	–	1447	9609	28953
					15752	–	15752	–	–	2145	
24	587--77-1-01(пл)(об)	Направляемый PoE-коммутатор 4 PoE 10/100M RG-45, 2 комбо-порта (1000M Ethernet /100M- SFP) -40 ... +75 град С, марки RVi - NSO402 V.2	шт	1	35714,29		35714		–	–	35714
					–		–		35714	–	
25	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=61 %	камера	3	4494,04	5,77	13482	17	–	8214	23432
					4488,27	–	13465	–	–	1736	

26	5877-7702-01(пл)(об)	Уличная IP-камера видеонаблюдения, 2Мп, PoE 802.3aF. 7,5Bm, марки RVi-IPC42LS (2.8-12)	шт.	3	83035,71		249107		–	–	249107	
					–		–		249107	–		
	2.1 Кабельные изделия, трубы											
27	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	145	104,58	1,72	15164	249	2857	8755	25833	
					83,16	0,7	12058	102	–	1914		
28	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР=61 %	м кабеля	5	679,44	78,05	3397	390	836	1391	5171	
					434,28	21,91	2171	110	–	383		
29	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,123	102442		12600		12600	–	13608	Казахстан
					–		–		–	1008		
30	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м	60	228,46	9,63	13708	578	1487	8548	24036	

				194,04	3,83	11642	230	–	1780	
31	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 16 мм	м	60	53		3180		3180	–	3434
					–		–	–	254	

Раздел 3 ЛИФТОВАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СВЯЗЬ

32	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР=61 %	коробка	4	4491,05	1270,92	17964	5084	1425	8176	28231
					2864	486,88	11456	1948	–	2091	

3.1 Кабельные изделия, трубы

34	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	80	104,58	1,72	8366	138	1576	4830	14252
					83,16	0,7	6653	56	–	1056	
35	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР=61 %	м кабеля	5	679,44	78,05	3397	390	836	1391	5171
					434,28	21,91	2171	110	–	383	

Раздел 6 ДОМОФОН

50	1310-0203-0102	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	71	1194,99	–	84844	–	11640	44654	139858
					1031,04	–	73204	–	–	10360	
51	248-401-0501	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	71	3185		226135		226135	–	244226
					–		–		–	18091	
6.1 Кабельные изделия											
61	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	350	104,58	1,72	36603	602	6895	21133	62355
					83,16	0,7	29106	245	–	4619	
63	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,77418	26765		20721		20721	–	22379 Казахстан
					–		–		–	1658	
64	243-303-0413	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,5	км	0,35088	66078		23185		23185	–	25040 Казахстан

					–		–		–	1855
Раздел 7 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ЖИЛЬЕ										
71 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	71	534,39	3,45	37942	245	1801	25916	68967
				505,58	1,39	35896	99	–	5109	
73 1310-0603-0108	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом сварки на кабеле емкостью до 7х4 НР=61 %	муфта	1	32667,61	–	32668	–	8428	14786	51250
				24240	–	24240	–	–	3796	
75 1310-0902-1205	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	4330,41	79,64	4330	80	1619	1623	6429
				2632	28,64	2632	29	–	476	
7.1 Кабельные изделия										
84 1310-0904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу НР=61 %	м кабеля	995	310,81	90,09	309256	89640	915	154353	500698
				219,8	34,51	218701	34337	–	37089	
86 1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР=61 %	м кабеля	304	679,44	78,05	206550	23727	50801	84596	314438

				434,28	21,91	132021	6661	–	23292	
88 297--77-3-01(пл)	Кабель волоконно-оптический, 2 оптических волокна, небронированный. КС-ОКГ-П-2-G.652.D-1050	км	0,11	121491,07		13364		13364	–	14433
				–		–		–	1069	
7.2 Трубы										
92 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	783	248,79	2,31	194803	1809	13147	129558	350310
				229,69	0,12	179847	94	–	25949	
93 243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	798,66	65		51913		51913	–	56066
				–		–		–	4153	

Итого	**2 661 488**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	814 091
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	123 834
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 310
- материалы, изделия и конструкции, тенге	707 048
- оборудование, тенге	284 821
- накладные расходы, тенге	555 645
в т.ч. зарплата, тенге	50 009
- сметная прибыль (8 %), тенге	176 051
Всего	**2 661 488**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	21 390
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	44 844

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		48 858
Итого		2 776 580
Итого с понижающим коэффициентом	0,93165171	2 586 806
НДС (12 %)		310 417
Итого		2 897 223

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ Мушкенов А.Т.

Главный специалист производственного сектора

_____ Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №79 от 17.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль-2 2023г.
(локальная смета 2-1-9)
Пожарная сигнализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Автоматическая пожарная сигнализация и автоматизация дымоудаления										
2	297--77-2-01(пл)		Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-20П прот. R3	шт.	1	74063		74063		74063	–	79988	
						–		–		–	5925		
3	261-921-0144		Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ	шт.	1	45896		45896		45896	–	49568	
						–		–		–	3672		

4 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	17628,92	2229,92	17629	2230	–	9778	29600
				15399	630,08	15399	630	–	2193	
6 2977-7705-01(пл)	Бокс резервного электропитания БР12 исп. 2х17	шт.	1	19196,43		19196		19196	–	20732
				–		–		–	1536	
12 1311-0501-0101	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР=75 %	шт.	3	1862,29	1263,29	5587	3790	–	2298	8516
				599	422,17	1797	1267	–	631	
13 297--77-0-01(пл)СТ	Модули управления клапаном дымоудаления модели МДУ-1, исполнение 3	шт.	12	16255		195060		195060	–	210665
				–		–		–	15605	
14 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	138	2865,92	1,92	395497	265	–	241092	687516
				2864	–	395232	–	–	50927	

15 248-302-0301	Извещатель пожарный адресный ИП 212-64	шт.	138	25669		3542322		3542322	–	3825708
				–		–		–	283386	
16 1308-0305-0101	/извещатель ручной/ Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	41	494,07	3,36	20257	138	–	14517	37556
				490,71	1,04	20119	43	–	2782	
17 248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11	шт.	41	1762		72242		72242	–	78021
				–		–		–	5779	
18 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	80	1432,72	0,72	114618	58	–	69882	199260
				1432	–	114560	–	–	14760	
19 261-921-0142	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	80	2964		237120		237120	–	256090
				–		–		–	18970	

20 1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭ3), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР=75 %	шт.	7	1253	31	8771	217	–	6491	16483
				1222	14,32	8554	100	–	1221	
21 297--77-1-01(пл)	Модуль адресный релейный модели РМ-4К	шт.	7	1564		10948		10948	–	11824
				–		–		–	876	
29 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкция х, щитах и пультах НР=75 %	шт.	13	777,98	–	10114	–	448	7250	18753
				743,5	–	9666	–	–	1389	
30 297--77-2-01(пл)	Изолятор шлейфа И3-1 прот.R3	шт.	13	2566,96		33370		33370	–	36040
				–		–		–	2670	
31 1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР=61 %	шт.	1	78832	–	78832	–	–	48088	137074
				78832	–	78832	–	–	10154	
32 587--77-9-01(пл)(об)	Программатор адресных устройств ПКУ-1	шт.	1	24487		24487		–	–	24487
				–		–		24487	–	
33 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкция х, щитах и пультах НР=75 %	шт.	1	777,98	–	778	–	34	558	1443

					743,5	–	744	–	–	107	
34	297--77-3-01(пл)	Оптический тестер ОТ-1	шт.	1	6018		6018		6018	–	6499
					–		–		–	481	
	1.1 Кабельные изделия										
37	587--77-1-01(пл)(об)	Кабель огнестойкий симметричный, парной скрутки, с низким дымо- и газовыделением КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35	м	714	80		57120		–	–	57120
					–		–		57120	–	
38	587--77-2-01(пл)(об)	Кабель огнестойкий симметричный, парной скрутки, с низким дымо- и газовыделением КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	115	100		11500		–	–	11500
					–		–		11500	–	
	1.2 Кабеленесущие конструкции и расходные материалы										
47	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	490	248,79	2,31	121907	1132	8227	81077	219223
					229,69	0,12	112548	59	–	16239	
48	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	490	67		32830		32830	–	35456
					–		–		–	2626	
Итого							**6 059 122**				
в том числе											

- зарплата рабочих-строителей, тенге		757 451
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		7 830
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 099
- материалы, изделия и конструкции, тенге		4 277 774
- оборудование, тенге		93 107
- накладные расходы, тенге		481 031
в т.ч. зарплата, тенге		43 293
- сметная прибыль (8 %), тенге		441 929
Всего		**6 059 122**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		53 694
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		112 569
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**122 646**
Итого		**6 348 031**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**5 914 154**
НДС (12 %)		709 698
Итого		**6 623 852**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 21

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		3/21	26.01.21г.	003-028-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 342 541 867								6 054 382	56 507 566
в том числе за месяц	56 507 566	50 453 184	56 507 566	50 453 184						
										16 952 270
Удержание аванса 30%	402 762 560	16 952 270								**39 555 296**
Итого к оплате:										

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель отдела строительства

_____Каримов А.М.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №80 от 21.08.2023г.
приемки выполненных работ за август 2023г.
(локальная смета 2-1-2)
Архитектурные решения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 ПРОЕМЫ										
			2.2 Подоконные доски ПВХ										
1	57	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м	78,3	1268,44	5,59	99319	438	79004	18075	126786	
						253,86	2,63	19877	206	–	9392		
2	58	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	36,1	2902		104762		104762	–	113143	Казахстан

						–		–		–	8381		
3	59	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	42,2	1795		75749		75749	–	81809	Казахстан
						–		–		–	6060		
4	60	297--77-5-01(пл)СТ	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	112	200		22400		22400	–	24192	
						–		–		–	1792		
		2.7 Двери деревянные											
5	78	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2 проемов	204,435	1809,28	85,49	369880	17477	104168	230217	648105	
						1214,25	36,99	248235	7562	–	48008		
6	85	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=90 %	м коробок	1800	414,76	1,24	746568	2232	589644	140146	957651	
						85,94	0,57	154692	1026	–	70937		

Раздел 3 Полы (Блок-секция 1)

3.4 Тип 3

7	95 1111-0101-2705											
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	46,82	3809,82	21,78	178376	1020	97556	75379	274055
					1704,41	8,32	79800	390	–	20300	
8	96 1111-0101-3904											
		Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	47,22	362,57	1,86	17121	88	1320	14809	34484
					332,76	0,86	15713	41	–	2554	
9	97 231-302-0401											
		Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	47,22	1173		55389		55389	–	59820
					–		–		–	4431	
	3.5 Тип 4											
10	100 1111-0101-2705											
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	14,21	3809,82	21,78	54138	309	29608	22878	83177
					1704,41	8,32	24220	118	–	6161	
11	101 1111-0101-3904											
		Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	19,26	362,57	1,86	6983	36	538	6040	14065
					332,76	0,86	6409	17	–	1042	

12	102 231-302-0401											
		Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	19,26	1173		22592		22592	–	24399
					–		–		–	1807	
	3.6 Тип 5										
13	105 1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	9,93	3809,82	21,78	37832	216	20690	15988	58126
					1704,41	8,32	16925	83	–	4306	
14	106 1111-0101-3904										
		Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	19,26	362,57	1,86	6983	36	538	6040	14065
					332,76	0,86	6409	17	–	1042	
15	107 231-302-0401										
		Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	19,26	1173		22592		22592	–	24399
					–		–		–	1807	
	3.11 Тип 3"										
16	126 1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	115,205	3809,82	21,78	438910	2509	240045	185477	674338

						1704,41	8,32	196357	959	–	49951	
17	127	1111-0101-3904										
			Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	480,41	362,57	1,86	174182	894	13427	150658	350827
						332,76	0,86	159861	413	–	25987	
18	128	231-302-0401										
			Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	480,41	1173		563521		563521	–	608603
						–		–		–	45082	
		3.12 Тип 5"										
19	131	1111-0101-2705										
			Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	9,23	3809,82	21,78	35165	201	19232	14860	54027
						1704,41	8,32	15732	77	–	4002	
20	132	1111-0101-3904										
			Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	54,12	362,57	1,86	19622	101	1513	16973	39523
						332,76	0,86	18009	47	–	2928	
21	133	231-302-0401										
			Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	54,12	1173		63483		63483	–	68562
						–		–		–	5079	

3.14 Тип 7''

22	141	1111-0101-2705										
			Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	47,5	3809,82	21,78	180966	1035	98972	76473	278034
						1704,41	8,32	80959	395	–	20595	

3.17 Тип 9

23	151	1111-0101-2705										
			Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	19,21	3809,82	21,78	73187	418	40027	30928	112444
						1704,41	8,32	32742	160	–	8329	

Раздел 4 Полы (Блок-секция 2)

4.4 Тип 3

24	158	1111-0101-2705										
			Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	56,85	3809,82	21,78	216588	1238	118454	91527	332764
						1704,41	8,32	96896	473	–	24649	
25	159	1111-0101-3904										
			Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	63,54	362,57	1,86	23038	118	1776	19927	46402
						332,76	0,86	21144	55	–	3437	

26	16О 231-302-0401										
		Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	63,54	1173		74532		74532	–	80495
					–		–		–	5963	
	4.5 Тип 4										
27	163 1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	18,9	3809,82	21,78	72006	412	39381	30428	110629
					1704,41	8,32	32213	157	–	8195	
28	164 1111-0101-3904										
		Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	26,38	362,57	1,86	9565	49	737	8273	19265
					332,76	0,86	8778	23	–	1427	
29	165 231-302-0401										
		Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	26,38	1173		30944		30944	–	33420
					–		–		–	2476	
	4.6 Тип 5										
30	168 1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	10,7	3809,82	21,78	40765	233	22295	17226	62630

					1704,41	8,32	18237	89	–	4639	
31	169 1111-0101-3904										
		Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	5,52	362,57	1,86	2001	10	154	1731	4031
					332,76	0,86	1837	5	–	299	
32	170 231-302-0401										
		Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	5,52	1173		6475		6475	–	6993
					–		–		–	518	
	4.8 Тип 7										
33	175 1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	3,08	1651,98	87,1	5088	268	2585	2139	7805
					725,5	13,12	2235	40	–	578	
34	176 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	1,87	759,32	31,34	1420	59	668	678	2266
					370,6	15,21	693	28	–	168	

35	177	1111-0101-1102										
			Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 15 мм/ НР=94 %	м2 стяжки	1,87	-98,97	-5,31	-185	-10	-167	-13	-214
						-4,58	-2,52	-9	-5	–	-16	
36	178	1111-0101-2705										
			Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	7	3809,82	21,78	26669	152	14585	11270	40974
						1704,41	8,32	11931	58	–	3035	
		4.9 Тип 8										
37	181	1111-0101-0401										
			Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	6,192	1651,98	87,1	10229	539	5197	4299	15690
						725,5	13,12	4492	81	–	1162	
		4.11 Тип 3"										
38	189	1111-0101-2705										
			Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	131,95	3809,82	21,78	502706	2874	274935	212435	772352

					1704,41	8,32	224897	1098	–	57211	
39	19О 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	301,82	362,57	1,86	109431	561	8436	94652	220410
					332,76	0,86	100434	260	–	16327	
40	191 231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	301,82	1173		354035		354035	–	382358
					–		–		–	28323	
	4.12 Тип 5"										
41	194 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	42,8	3809,82	21,78	163060	932	89179	68907	250524
					1704,41	8,32	72949	356	–	18557	
42	195 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	44,16	362,57	1,86	16011	82	1234	13849	32249
					332,76	0,86	14695	38	–	2389	
43	196 231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	44,16	1173		51800		51800	–	55944
					–		–		–	4144	
	4.14 Тип 7"										

44	204	1111-0101-2705											
			Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	83,64	3809,82	21,78	318653	1822	174275	134658	489576	
						1704,41	8,32	142557	696	–	36265		
		4.17 Тип 9											
45	214	1111-0101-2705											
			Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	4,71	3809,82	21,78	17944	103	9814	7583	27569	
						1704,41	8,32	8028	39	–	2042		
		Раздел 5 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок-секция 1)											
		5.1 Подвальный этаж											
46	219	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80 %	м2	41,39	526,68	3,45	21799	143	9735	9574	33883	
						288,03	1,1	11922	46	–	2510		
47	220	234-101-0207											
			Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	4,34595	55748		242278		242278	–	261660	Казахстан
						–		–		–	19382		

48	221 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,39	3595,4	37,79	148814	1564	83515	51569	216414
					1539,85	17,57	63734	727	–	16031	
49	222 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	365,8	1304,4	78,7	477150	28788	135456	268977	805817
					855,4	63,74	312905	23316	–	59690	
	5.2 Первый этаж										
50	236 1115-0107-0105	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону НР=80 %	м2	43,64	4069,15	17,04	177578	744	91163	68794	266082
					1963,14	7,38	85671	322	–	19710	
	5.3 Этажи 2-12										

51	248	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,24	694,29	5,12	63347	467	16906	36954	108325
						503,88	2,39	45974	218	–	8024	
52	249	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7524,19	694,29	5,12	5223970	38524	1394157	3047418	8933099
						503,88	2,39	3791289	17983	–	661711	
53	250	1115-0107-0105	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону НР=80 %	м2	271,62	4069,15	17,04	1105263	4628	567406	428186	1656125
						1963,14	7,38	533228	2005	–	122676	

5.4 Технический этаж

54	261	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	99,2	609,45	4,94	60457	490	26939	26554	93972
						332,95	1,64	33029	163	–	6961	
55	264	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	99,2	694,29	5,12	68874	508	18381	40178	117776
						503,88	2,39	49985	237	–	8724	

Раздел 6 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок-секция 2)

6.3 Этажи 2-9

56	300	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7279,4	694,29	5,12	5054015	37271	1348800	2948274	8642472
						503,88	2,39	3667944	17398	–	640183	

57	301 1115-0107-0105	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону НР=80 %	м2	462,03	4069,15	17,04	1880069	7873	965167	728352	2817095
					1963,14	7,38	907030	3410	–	208674	
	6.5 Отделка откосов /1 и 2 блок секции/										
58	316 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 3 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	250,29	1135,14	22,18	284114	5551	7001	218703	543042
					1084,99	7,26	271562	1817	–	40225	
59	317 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	308,29	609,45	4,94	187887	1523	83719	82521	292041
					332,95	1,64	102645	506	–	21633	

60	318	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	308,29	638,27	4,94	196772	1523	83719	89629	309313
						361,77	1,64	111530	506	–	22912	
61	319	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	308,95	694,29	5,12	214501	1582	57245	125130	366801
						503,88	2,39	155674	738	–	27170	
			Раздел 8 Разные работы									
			8.2 ПОКРЫТИЕ КРЫЛЕЦ									
62	338	1111-0101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт НР=94 %	м2 покрытия	219,28	16872,85	295,99	3699879	64905	2810542	792733	4852021
						3759,72	86,2	824431	18902	–	359409	
63	339	2312-0101-09	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	219,28	13512		2962911		2962911	–	3199944
						–		–		–	237033	

64	340 1115-0101-0101	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 НР=80 %	м2 поверхности облицовки	123,27	18448,38	121,5	2274132	14977	139995	1700519	4292623
					17191,2	52,65	2119159	6490	–	317972	
65	341 1115-0102-0301	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100 НР=80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 поверхности облицовки	123,27	-835,63	-42,19	-103008	-5201	–	-79997	-197645
					-793,44	-17,76	-97807	-2189	–	-14640	
66	342 2312-0101-07	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	123,27	10257		1264380		1264380	–	1365530
					–		–		–	101150	

67	343 1115-0108-0901	Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 4 НР=80 %	м2 облицовки	34,21	20657,11	2986,45	706680	102166	35190	523141	1328207
					16642	2473,05	569323	84603	–	98386	
68	344 2312-0103-10	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012	м2	34,21	32281		1104333		1104333	–	1192680
					–		–		–	88347	
		8.4 ПОКРЫТИЕ ВХОДА В ПОДВАЛ									
69	349 1111-0101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт НР=94 %	м2 покрытия	12,53	16872,85	295,99	211417	3709	160599	45298	277252
					3759,72	86,2	47109	1080	–	20537	
70	350 2312-0101-09	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	12,53	13512		169305		169305	–	182849
					–		–		–	13544	

71	351 1115-0101-0101	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 НР=80 %	м2 поверхности облицовки	21,21	18448,38	121,5	391290	2577	24088	292594	738595	
					17191,2	52,65	364625	1117	–	54711		
72	352 1115-0102-0301	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100 НР=80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 поверхности облицовки	21,21	-835,63	-42,19	-17724	-895	–	-13765	-34008	
					-793,44	-17,76	-16829	-377	–	-2519		
73	353 231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	21,21	10110		214433		214433	–	231588	Казахстан
					–		–		–	17155		

74	354 1115-0108-0901	Крышки парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 4 НР=80 %	м2 облицовки	2,88	20657,11	2986,45	59492	8601	2963	44041	111816
					16642	2473,05	47929	7122	–	8283	
75	355 231-201-0307	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм	м2	2,88	21075		60696		60696	–	65552
					–		–		–	4856	

Итого	**50 789 687**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 840 009
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	358 470
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	201 142
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 629 116
- накладные расходы, тенге	13 199 887
в т.ч. зарплата, тенге	1 187 989
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 762 201
Всего	**50 789 687**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	457 107
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	958 315
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 044 102**

Итого		53 249 211
Итого с понижающим коэффициентом	0,93165171	49 609 718
НДС (12 %)		5 953 166
Итого		55 562 884

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ Мушкенов А.Т.

Главный специалист производственного сектора

_____ Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ Коисарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №81 от 21.08.2023г.
приемки выполненных работ за август 2023г.
(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 12-ти этажная блок-секция В1										
			1.1 Водопровод хозпитьевой и противопожарный В1										
1	1116-0901-0501		Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	617,8	31	618	31	19	570	1283	
						568,26	14,32	568	14	–	95		
2	244-301-0601		Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 32, Qn 10 м3/ч, Tmax 50 °С	шт.	1	162597		162597		162597	–	175605	
						–		–		–	13008		
3	244-302-0101		Радиомодуль для счетчика воды	шт.	1	46389		46389		46389	–	50100	
						–		–		–	3711		

5 242-301-1203											
	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1457		1457		1457	–	1574	
				–		–		–	117		
51 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	46	461,57	77,5	21232	3565	3234	12221	36129	
				313,76	35,8	14433	1647	–	2676		
55 234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 48 мм	м	7,7	431		3319		3319	–	3585	Казахстан
				–		–		–	266		

56	234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 89 мм	м	22	947		20834		20834	–	22501	Казахстан
					–		–		–	1667		
57	234-304-2702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	3	3302		9906		9906	–	10698	Казахстан
					–		–		–	792		
	1.2 Горячее водоснабжение Т3, Т4											
106	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	46	461,57	77,5	21232	3565	3234	12221	36129	
					313,76	35,8	14433	1647	–	2676		

110	234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 48 мм	м	22	431		9482		9482	–	10241	Казахстан
					–		–		–	759		
111	234-304-2702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	5	3302		16510		16510	–	17831	Казахстан
					–		–		–	1321		

Раздел 2 9-ти этажная блок-секция

2.1 Водопровод хозпитьевой В1

169	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	617,8	31	618	31	19	570	1283	
					568,26	14,32	568	14	–	95		
170	244-301-0601	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 32, Qn 10 м3/ч, Tmax 50 °С	шт.	1	162597		162597		162597	–	175605	
					–		–		–	13008		
171	244-302-0101	Радиомодуль для счетчика воды	шт.	1	46389		46389		46389	–	50100	

					/ –		/ –		/ –	/ 3711	
173	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1457 / –		1457 / –		1457 / –	– / 117	1574
177	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	2331,25 / 1934,52	122,55 / 28,64	2331 / 1935	123 / 29	274 / –	1925 / 340	4596
178	242-101-1302	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	55723 / –		55723 / –		55723 / –	– / 4458	60181

179	261-301-1375										
	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1791		3582		3582	–	3869
				–		–		–	287	
186	1116-0601-0102										
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	2331,25	122,55	2331	123	274	1925	4596
				1934,52	28,64	1935	29	–	340	
187	242-304-0203										
	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	14597		14597		14597	–	15765
				–		–		–	1168	
188	261-301-1375										
	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1791		3582		3582	–	3869
				–		–		–	287	
	Итого					**687 114**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге		33 872
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		7 438
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		3 380
- материалы, изделия и конструкции, тенге		565 475
- накладные расходы, тенге		29 432
в т.ч. зарплата, тенге		2 649
- сметная прибыль (8 %), тенге		50 899
Всего		**687 114**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		6 184
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		12 965
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**14 125**
Итого		**720 388**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**671 151**
НДС (12 %)		80 538
Итого		**751 689**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта :Благоустройство

Акт №82 от 21.08.2023г.
приемки выполненных работ за август 2023г.
(локальная смета 7-1-1)

Вертикальная планировка

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		7 1101-0104-0701											
			Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1860	1,56	1,56	2902	2902	–	804	4002	
						–	0,6	–	1116	–	296		

8	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	968,9	78,16	78,16	75729	75729	–	22031	105581
					–	31,58	–	30598	–	7821	
9	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7;	м3 уплотненного грунта	968,9	52,05	52,05	50431	50431	–	11448	66829
					–	16,41	–	15900	–	4950	

Итого	**176 412**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	129 062
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 614
- накладные расходы, тенге	34 283
в т.ч. зарплата, тенге	3 085
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 067
Всего	**176 412**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 588
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	3 329

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		3 627
Итого		184 956
Итого с понижающим коэффициентом	0,93165171	172 315
НДС (12 %)		20 678
Итого		192 993

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ Мушкенов А.Т.

Главный специалист производственного сектора

_____ Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 22
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь **2023г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		3/21	26.01.21г.	003-028-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 355 622 386									
в том числе за месяц	13 080 519	11 679 034	13 080 519	11 679 034					1 401 485	13 080 519
Удержание аванса 30%	3 924 156	3 924 156								3 924 156
Итого к оплате:										**9 156 363**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.О. руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Технический надзор
ТОО" Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 810608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.
Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №83 от 02.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь 2023г.
(локальная смета 2-1-2)
Архитектурные решения

рази есть

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Полы (Блок-секция 1)										
			3.7 Тип 6										
1	110	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривание полотнищ в стыках НР=94 %	м2 покрытия	44,88	1926,76	25,24	86473	1133	71040	13904	108407	
						318,64	10,94	14301	491	–	8030		
2	111	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	142,42	287,76	2,43	40983	346	27490	12482	57742	
						92,31	0,93	13147	132	–	4277		
			3.13 Тип 6"										

3	136	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=94 %	м2 покрытия	527,63	1926,76	25,24	1016616	13317	835175	163462	1274484
						318,64	10,94	168124	5772	–	94406	
4	137	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	1705,93	287,76	2,43	490898	4145	329279	149517	691648
						92,31	0,93	157474	1587	–	51233	
		Раздел 4 Полы (Блок-секция 2)										
		4.7 Тип 6										
5	173	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=94 %	м2 покрытия	61,48	1926,76	25,24	118457	1552	97315	19047	148504
						318,64	10,94	19590	673	–	11000	
6	174	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	192,6	287,76	2,43	55423	468	37176	16881	78088
						92,31	0,93	17779	179	–	5784	
		4.13 Тип 6"										
7	199	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=94 %	м2 покрытия	577,04	1926,76	25,24	1111818	14564	913385	178770	1393835
						318,64	10,94	183868	6313	–	103247	

Итого **3 752 708**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 574 283
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 35 525

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		15 147
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 310 860
- накладные расходы, тенге		554 063
в т.ч. зарплата, тенге		49 866
- сметная прибыль (8 %), тенге		277 977
Всего		**3 752 708**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		33 774
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		70 807
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**77 146**
Итого		**3 934 435**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**3 665 523**
НДС (12 %)		439 863
Итого		**4 105 386**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №84 от 02.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь 2023г.
(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление												
34	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	389	461,57	77,5	179551	30148	27351	103344	305527	
					313,76	35,8	122053	13926	–	22632		

35	234-303-0110	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 28 мм	м	184,8	222	41026	41026	–	44308	Казахстан
					–	–	–	3282		
36	234-303-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 35 мм	м	31,9	286	9123	9123	–	9853	Казахстан
					–	–	–	730		

37	234-303-0114	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 42 мм	м	60,5	329	19905	19905	–	21497	Казахстан
					–	–	–	1592		
39	234-303-0910	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм диаметром 60 мм	м	86,9	815	70824	70824	–	76490	Казахстан
					–	–	–	5666		

40	234-303-0911	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм диаметром 76 мм	м	22	1091 –	24002 –	24002 –	– 1920	25922	Казахстан
41	234-303-0912	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм диаметром 89 мм	м	41,8	1359 –	56806 –	56806 –	– 4544	61350	Казахстан
43	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22	537 –	11814 –	11814 –	– 945	12759	

55	1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР=75 %	шт.	71	1245	–	88395	–	–	66296	167066	
					1245	–	88395	–	–	12375		
		Раздел 3 Вентиляция										
158	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов	кг	24	655		15720		15720	–	16978	Казахстан
					–		–		–	1258		
		Раздел 4 Дымоудаление										
173	1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР=98 %	клапан	12	9081,22	238,78	108975	2865	20458	84721	209192	
					7137,59	66,58	85651	799	–	15496		
174	246-306-0662	Клапан противопожарный огнезадерживающий с эл. приводом, напряжение 220В, мощность 0,008кВт (прим.)	шт.	12	147751		1773012		1773012	–	1914853	Казахстан
					–		–		–	141841		

Итого **2 865 795**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 296 099
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 33 013

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		14 725
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 070 041
- накладные расходы, тенге		254 361
в т.ч. зарплата, тенге		22 893
- сметная прибыль (8 %), тенге		212 281
Всего		**2 865 795**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		25 792
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		54 073
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**58 913**
Итого		**3 004 573**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**2 799 216**
НДС (12 %)		335 906
Итого		**3 135 122**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №85 от 02.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь 2023г.
(локальная смета 2-1-3А)
Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
		2.1 Отопление											
35	234-304-2701		Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	41	1740		71340	71340	–	–	77047	Казахстан
						–		–	–		5707		

Итого **77 047**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 71 340
- сметная прибыль (8 %), тенге 5 707

Всего **77 047**

Временные здания и сооружения (0,9 %)		693
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		1 454
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 584**
Итого		**80 778**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**75 257**
НДС (12 %)		9 031
Итого		**84 288**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**