Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №86 от 02.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь 2023г.
(локальная смета 2-1-4А)
Водопровод и канализация

рауи. есть

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Добавить										
			2.1 Водопровод хозпитьевой и противопожарный В1 (12)										
31	234-303-0223		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 89 мм	м	20,9	947		19792		19792	–	21375	Казахстан
						–		–		–	1583		
			2.2 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (12)										

34	242-207-1701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	2930	210960	210960	–	227837
					–	–	–	16877	
71	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм	м	31,46	364	11451	11451	–	12367 Казахстан
					–	–	–	916	
	2.5 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (9)								
120	242-207-1701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	70	2930	205100	205100	–	221508
					–	–	–	16408	

Итого	**483 087**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	447 303
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 784

Всего		**483 087**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		4 348
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		9 115
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**9 931**
Итого		**506 481**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**471 864**
НДС (12 %)		56 624
Итого		**528 488**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №87 от 02.10.2023г.

приемки выполненных работ за октябрь 2023г.

(локальная смета 2-1-4Б)

Водопровод и канализация

розн. сеть.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить												
2.1 Водопровод хозпитьевой В1												
6	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР=98	шт.	35	1998,23	31,7	69938	1110	673	67225	148136	
					1947,3	12,6	68156	441	–	10973		
7	248-307-0101	Шкаф пожарный, квартирный УВП-ЛБ (прим.)	шт.	35	10823		378805		378805	–	409109	
					–		–		–	30304		

Итого **557 245**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 68 156
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 110
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 441

- материалы, изделия и конструкции, тенге		379 478
- накладные расходы, тенге		67 225
в т.ч. зарплата, тенге		6 050
- сметная прибыль (8 %), тенге		41 277
Всего		**557 245**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		5 015
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		10 514
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**11 455**
Итого		**584 229**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**544 298**
НДС (12 %)		65 316
Итого		**609 614**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №88 от 02.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь 2023г.
(локальная смета 2-1-5)

Силовое электрооборудование и электроосвещение

рарн. есіп.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 9 ЩИТ КВАРТИРНЫЙ ЩК - 71шт										
	176	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	142	3226,37	114,55	458145	16266	41438	291871	810017	
						2820	34,77	400440	4937	–	60001		
	179	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	355	1504,84	22,97	534218	8154	25514	360396	966183	

				1410	–	500550	–	–	71569	
Раздел 10 Светотехническое оборудование										
182	1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР=72 %	шт.	71	2656,01	939,82	188577	66727	65894	74945	284604
					788,11	677,95	55956	48134	–	21082	

Итого	**2 060 804**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	956 946
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91 147
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 071
- материалы, изделия и конструкции, тенге	132 846
- накладные расходы, тенге	727 212
в т.ч. зарплата, тенге	65 449
- сметная прибыль (8 %), тенге	152 652
Всего	**2 060 804**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	18 547
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	38 884
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**42 365**
Итого	**2 160 600**
Итого с понижающим коэффициентом 0,93165171	**2 012 927**
НДС (12 %)	241 551

Итого 2 254 478

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №89 от 02.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь 2023г.
(локальная смета 2-1-6)
Система связи

раздел. есть

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 6 ДОМОФОН											
1	44	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	10	777,98	–	7780	–	345	5576	14424	
						743,5	–	7435	–	–	1068		

2	45 248-401-0201	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	21670		65010		65010	–	70211
					–		–		–	5201	
3	46 297--77-1-01(пл)СТ	Блок вызова ББД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	3	18815		56445		56445	–	60961
					–		–		–	4516	
4	47 248-401-0401	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	213	277		59001		59001	–	63721
					–		–		–	4720	
5	48 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	21	777,98	–	16338	–	724	11711	30293
					743,5	–	15614	–	–	2244	

6	49 248-401-0608	Блок коммутации домофона БК-401, предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB	шт.	21	11064		232344		232344	–	250932
					–		–		–	18588	
7	52 1311-0101-0103	Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг. Монтаж оборудования НР=75 %	шт.	3	2874,41	193,47	8623	580	4308	2995	12547
					1245	85,92	3735	258	–	929	
8	53 248-401-0701	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х,	шт.	3	7344		22032		22032	–	23795
					–		–		–	1763	
9	54 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	10	1815,57	344,72	18156	3447	389	11312	31825
					1432	139,08	14320	1391	–	2357	
10	55 248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	14239		42717		42717	–	46134

11	56	297--77-2-01(пл)СТ	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	–		–		–	3417	
						6200		18600		18600	–	20088
12	57	1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР=75 %	шт.	3	–		–		–	1488	
						10774,75	385,31	32324	1156	12133	14557	50631
13	58	248-401-0101	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х	шт.	3	6345	124,76	19035	374	–	3750	
						10913		32739		32739	–	35358
14	59	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69 %	шт.	3	–		–		–	2619	
						1362,41	2,04	4087	6	–	2816	7455
15	60	223-502-0105	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	3	1360,37	–	4081	–	–	552	
						10218		30654		30654	–	33106
						–		–		–	2452	

6.1 Кабельные изделия

16	61	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	750	104,58	1,72	78435	1290	14775	45284	133617	
						83,16	0,7	62370	525	–	9898		
17	62	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР=61 %	м кабеля	3	679,44	78,05	2038	234	501	835	3103	
						434,28	21,91	1303	66	–	230		
		Раздел 7 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ЖИЛЬЕ											
		7.1 Кабельные изделия											
18	87	243-503-0104	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-1-G.657.A2-FF-0,6-	км	1,10262	86496		95372		95372	–	103002	Казахстан
						–		–		–	7630		

Итого	**991 203**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	127 893
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 713
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 614
- материалы, изделия и конструкции, тенге	688 089
- накладные расходы, тенге	95 086
в т.ч. зарплата, тенге	8 558
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 422

Всего		**991 203**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		8 921
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		18 702
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**20 377**
Итого		**1 039 203**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**968 175**
НДС (12 %)		116 181
Итого		**1 084 356**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №90 от 02.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь 2023г.
(локальная смета 2-1-9)
Пожарная сигнализация

рад. есть.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Автоматическая пожарная сигнализация и автоматизация дымоудаления										
	1	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	57571,92	1,92	115144	4	–	70235	200209
						57570	–	115140	–	–	14830	
	4	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	3	17628,92	2229,92	52887	6690	–	29333	88798
						15399	630,08	46197	1890	–	6578	

5	297--77-4-01(пл)	Источник вторичного электропитания резервированный адресный 12 В, 2А, ИВЭПР-12/2 R2-R3	шт.	1	21785,71		21786		21786	–	23529
					–		–		–	1743	
7	2977-7706-01(пл)	Источник вторичного электропитания резервированный адресный 12 В, 2А, ИВЭПР-12/2 R2-R3	шт.	2	20504,46		41009		41009	–	44290
					–		–		–	3281	
12	1311-0501-0101	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР=75 %	шт.	9	1862,29	1263,29	16761	11370	–	6893	25546
					599	422,17	5391	3800	–	1892	
16	1308-0305-0101	/извещатель ручной/ Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	54	494,07	3,36	26680	181	–	19119	49463
					490,71	1,04	26498	56	–	3664	
17	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11	шт.	54	1762		95148		95148	–	102760
					–		–		–	7612	
22	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	14	1432,72	0,72	20058	10	–	12229	34870

				1432	–	20048	–	–	2583	
23	248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	14	1847		25858		25858	–	27927
				–		–		–	2069	
26	1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР=75 %	шт.	2	10774,75	385,31	21550	771	8089	9705	33755
				6345	124,76	12690	250	–	2500	
27	5877-7707-01(пл)(об)	Адресный шкаф управления ШУ-Т-	шт.	1	188924,11		188924		–	–	188924
				–		–		188924	–	
28	5877-7708-01(пл)(об)	Адресный шкаф управления электроприводной задвижкой ШУ-3-0,18 прот.R3	шт.	1	293709,82		293710		–	–	293710
				–		–		293710	–	
1.1 Кабельные изделия										
36	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в	м	686	50,9	0,86	34917	590	5804	20705	60072
				41,58	0,34	28524	233	–	4450	
38	587--77-2-01(пл)(об)	Кабель огнестойкий симметричный, парной скрутки, с низким дымо- и газовыделением КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	73,7	100		7370		–	–	7370
				–		–		7370	–	

39	587--77-3-01(пл)(об)	Кабель огнестойкий симметричный, парной скрутки, с низким дымо- и газовыделением КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	45,9	113	5187	–	–	5187
					–	–	5187	–	
40	5877-7704-01(пл)(об)	Кабель огнестойкий симметричный, парной скрутки, с низким дымо- и газовыделением КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	15,3	133,93	2049	–	–	2049
					–	–	2049	–	
41	5877-7705-01(пл)(об)	Кабель огнестойкий симметричный, парной скрутки, с низким дымо- и газовыделением КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2	м	17,34	178,57	3096	–	–	3096
					–	–	3096	–	
42	587--77-6-01(пл)(об)	Кабель огнестойкий симметричный, парной скрутки, с низким дымо- и газовыделением КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	5,1	100	510	–	–	510
					–	–	510	–	

Итого	**1 192 065**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	254 488
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 616
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 229
- материалы, изделия и конструкции, тенге	197 694
- оборудование, тенге	500 846
- накладные расходы, тенге	168 219

в т.ч. зарплата, тенге		15 140
- сметная прибыль (8 %), тенге		51 202
Всего		**1 192 065**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		6 221
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		13 042
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**14 210**
Итого		**1 225 538**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**1 141 774**
НДС (12 %)		137 013
Итого		**1 278 787**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Шакирова Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 23
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь-2 **2023г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		3/21	26.01.21г.	003-028-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 410 071 208									
в том числе за месяц	54 448 822	48 615 020	54 448 822	48 615 020					5 833 802	54 448 822
Удержание аванса 30%	423 021 363	16 334 647								16 334 647
Удержание 5%	2 722 441	2 722 441								2 722 441
Итого к оплате:										**35 391 734**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.О. руководителя

Мушкенов А.Т.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №91 от 17.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь-2 2023г.
(локальная смета 2-1-1)
Строительные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 СТЕНЫ ПОДВАЛА /для блок-секций 1 и 2/										
			4.2 ЛОТОК Л1										
57		1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91	м3	0,1	21884,09	1118,59	2188	112	1941	147	2522	
						1354,05	259,62	135	26	–	187		
58		1106-1301-0303	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство НР=91 %	м3	0,2	45813,95	4764,04	9163	953	5618	2688	12799	
						12958,76	1807,84	2592	362	–	948		

59	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00199	392348		781		781	–	843	Казахстан
					–		–		–	62		
60	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,08544	386515		33024		33024	–	35666	Казахстан
					–		–		–	2642		
61	1107-0404-0101	Плиты перекрытий. Укладка НР=118 %	м3 сборных конструкций	2	7996,35	2508,41	15993	5017	6923	5671	23397	
					2026,64	376,73	4053	753	–	1733		
62	261-101-0382	Плиты покрытии, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,04	59094		2364		2364	–	2553	Казахстан
					–		–		–	189		
63	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,	м2 поверхности	2,508	898,01	20,26	2252	51	1452	704	3192	
					298,92	2,86	750	7	–	236		

Раздел 7 ЛЕСТНИЦЫ /для блок-секций 1 и 2/

7.1 ЛЕСТНИЦА Л-1 и Л-2

144	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	16	30		480		480	–	518
					–		–		–	38	

Раздел 8 РАЗНЫЕ РАБОТЫ /для блок-секций 1 и 2/

8.6 КОЗЫРЕК К-1...К-3

230	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	м2 покрытия	43,8	698,43	171,25	30591	7501	5804	13525	47645
					394,67	52,83	17287	2314	–	3529	

Итого	**129 135**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 817
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 634
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 462
- материалы, изделия и конструкции, тенге	58 387
- накладные расходы, тенге	22 735
в т.ч. зарплата, тенге	2 046
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 564
Всего	**129 135**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 162
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2 437
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 655**
Итого	**135 388**

2-1-1

Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**126 135**
НДС (12 %)		15 136
Итого		**141 271**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610606350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №92 от 17.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь-2 2023г.
(локальная смета 2-1-2)
на Архитектурные решения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 ПРОЕМЫ										
			2.6 Двери металлические										
76		1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69 %	шт.	6	1362,41	2,04	8174	12	–	5632	14910	
						1360,37	–	8162	–	–	1104		
			2.7 Двери деревянные										
85		1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=90 %	м коробок	1845	414,76	1,24	765232	2288	604385	143650	981593	
						85,94	0,57	158559	1052	–	72711		
			Раздел 3 Полы (Блок-секция 1)										
			3.2 Тип 2										
92		1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,93	3809,82	21,78	68310	391	37359	28866	104950	

				1704,41	8,32	30560	149	–	7774	

Раздел 4 Полы (Блок-секция 2)

4.2 Тип 2

155	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	61,83	3809,82	21,78	235561	1347	128831	99544	361913
					1704,41	8,32	105384	514	–	26808	

4.13 Тип 6"

200	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	1832,14	287,76	2,43	527217	4452	353640	160579	742820
					92,31	0,93	169125	1704	–	55024	

Раздел 5 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок-секция 1)

5.1 Подвальный этаж

218	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по полимерной сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80	м2 оштукатуриваемой поверхности	195,36	3510,18	37,79	685749	7383	343535	270610	1032868
					1713,92	17,57	334831	3432	–	76509	

5.2 Первый этаж

226	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	92,64	497,72	3,34	46109	309	14680	25011	76810
					335,92	1,55	31120	144	–	5690	

235 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80	м2 окрашиваемой поверхности	753,96	694,29	5,12	523467	3860	139701	305366	895140
				503,88	2,39	379905	1802	–	66307	
5.3 Этажи 2-12										
237 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1746,54	737,63	7,08	1288300	12366	278573	802906	2258502
				571,05	3,59	997362	6270	–	167296	
239 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	773,97	490,02	3,34	379261	2585	116684	208954	635272
				335,92	1,55	259992	1200	–	47057	
5.4 Технический этаж										
251 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	241,29	737,63	7,08	177983	1708	38486	110924	312020
				571,05	3,59	137789	866	–	23113	

252	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по	м2 окрашиваемой поверхности	227,25	110,03	0,86	25004	195	1832	18456	46937
					101,11	0,41	22977	93	–	3477	
253	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	14,04	844,37	4,94	11855	69	3813	6397	19712
					567,87	1,64	7973	23	–	1460	
254	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	14,04	490,02	3,34	6880	47	2117	3790	11524
					335,92	1,55	4716	22	–	854	
255	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	279,64	1279,72	78,7	357861	22008	96649	205622	608562
					855,4	63,74	239204	17824	–	45079	
256	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80	м2 оштукатуриваемой поверхности	99,2	1537,38	83,89	152508	8322	42443	86662	258304

				1025,64	66,37	101743	6584	–	19134	
262	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	99,2	638,27	4,94	63316	490	26939	28841	99530
				361,77	1,64	35888	163	–	7373	
263	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по	м2 окрашиваемой поверхности	392	110,03	0,86	43132	337	3160	31837	80967
				101,11	0,41	39635	161	–	5998	

Раздел 6 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Блок-секция 2)

6.1 Подвальный этаж

267	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80	м2 оштукатуриваемой поверхности	252,13	2547,9	37,79	642402	9528	200743	349249	1070983
					1713,92	17,57	432131	4430	–	79332	
268	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,14	737,63	7,08	46574	447	10071	29026	81648
					571,05	3,59	36056	227	–	6048	
269	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по	м2 окрашиваемой поверхности	315,27	110,03	0,86	34689	271	2541	25605	65118
					101,11	0,41	31877	129	–	4824	

273	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	396,92	1279,72	78,7	507946	31238	137183	291860	863790
					855,4	63,74	339525	25300	–	63984	
274	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по	м2 окрашиваемой поверхности	376,27	110,03	0,86	41401	324	3033	30559	77717
					101,11	0,41	38045	154	–	5757	
275	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80	м2 окрашиваемой поверхности	142,47	429,85	1,79	61241	255	26930	27341	95669
					239,04	0,84	34056	120	–	7087	
6.2 Первый этаж											
276	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	278,72	737,63	7,08	205592	1973	44456	128131	360421
					571,05	3,59	159163	1001	–	26698	
277	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	112,76	844,37	4,94	95211	557	30621	51374	158312
					567,87	1,64	64033	185	–	11727	

278 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	112,76	490,02	3,34	55255	377	17000	30442	92553
				335,92	1,55	37878	175	–	6856	
287 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80	м2 окрашиваемой поверхности	844,01	694,29	5,12	585988	4321	156387	341838	1002052
				503,88	2,39	425280	2017	–	74226	
288 1115-0107-0105	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	58,79	4069,15	17,04	239225	1002	122811	92678	358455
				1963,14	7,38	115413	434	–	26552	
6.3 Этажи 2-9										
289 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1906,82	737,63	7,08	1406528	13500	304138	876588	2465765

				571,05	3,59	1088890	6845	–	182649	
6.4 Технический этаж										
302	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	319,89	737,63	7,08	235960	2265	51022	147057	413658
					571,05	3,59	182673	1148	–	30641	
303	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по	м2 окрашиваемой поверхности	304,13	110,03	0,86	33463	262	2451	24701	62817
					101,11	0,41	30751	125	–	4653	
304	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	15,76	844,37	4,94	13307	78	4280	7181	22127
					567,87	1,64	8950	26	–	1639	
305	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,76	490,02	3,34	7723	53	2376	4254	12935
					335,92	1,55	5294	24	–	958	
314	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по	м2 окрашиваемой поверхности	424,52	110,03	0,86	46710	365	3422	34478	87683
					101,11	0,41	42923	174	–	6495	

315 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80	м2 окрашиваемой поверхности	81,45	687,26	5,12	55977	417	14519	32989	96083
				503,88	2,39	41041	195	–	7117	

Раздел 8 Разные работы

8.3 НАРУЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОГН-1 -:- ОГН-11

345 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118 %	м ограждения	73	19296,36	87,51	1408634	6388	1360257	52666	1578204
				575,19	36,2	41989	2643	–	116904	
346 2225-0302-01	Ограждение лестничных проемов ГОСТ	т	0,49084	887579		435659		435659	–	470512
				–		–		–	34853	
347 2171-0103-01	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	шт.	182	30		5460		5460	–	5897
				–		–		–	437	
348 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная,	м2 окрашиваемой поверхности	58,4	960,23	1,17	56077	68	8135	38326	101955
				819,77	0,55	47875	32	–	7552	

Итого	**18 086 688**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 268 768
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	141 858
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 387
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 176 322
- накладные расходы, тенге	5 159 990

в т.ч. зарплата, тенге		464 399
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 339 757
Всего		**18 086 688**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		162 780
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		341 265
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**371 815**
Итого		**18 962 548**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**17 666 490**
НДС (12 %)		2 119 979
Итого		**19 786 469**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №93 от 17.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь-2 2023г.
(локальная смета 2-1-2А)

Архитектурные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Добавить											
10	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами НР=90 %	м откоса	678,4	404,36	5,61	274318	3806	–	244902	560758	
					398,75	2,36	270512	1601	–	41538		
11	291-100-1000(пл)ТОО "ОКО Мир ПВ"	Изготовление и стоимость оконных откосов из ПВХ профиля	м2	271,36	12961		3517097		3517097	–	3798465	
					–		–		–	281368		

Итого	**4359223**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	270512
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3806
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1601
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3517097
- накладные расходы, тенге	244902

2-1-2А

в т.ч. зарплата, тенге		22041
- сметная прибыль (8 %), тенге		322906
Всего		**4 359 223**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		39 233
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		82 251
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**89 614**
Итого		**4 570 321**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**4 257 948**
НДС (12 %)		510 954
Итого		**4 768 902**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №94 от 17.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь-2 2023г.
(локальная смета 2-1-3)
на Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Отопление												
	32	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	5704	95,42	1,21	544276	6902	4050	522658	1152289	
						93,5	–	533324	–	–	85355		
	33	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	78	96,26	1,21	7508	94	121	7147	15827	

				93,5	–	7293	–	–	1172		
34	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	831	461,57	77,5	383565	64403	58428	220769	652681
					313,76	35,8	260735	29750	–	48347	
35	234-303-0110	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм	м	260,7	222		57875		57875	–	62505 Казахстан
					–		–		–	4630	
36	234-303-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм	м	31,9	286		9123		9123	–	9853 Казахстан
					–		–		–	730	

37	234-303-0114	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм	м	49,5	329	16286	16286	–	17589 Казахстан
					–	–	–	1303	
39	234-303-0910	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм диаметром 60 мм	м	86,9	815	70824	70824	–	76490 Казахстан
					–	–	–	5666	

40	234-303-0911	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм диаметром 76 мм	м	22	1091		24002		24002	–	25922 Казахстан
					–		–		–	1920	
43	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537		16110		16110	–	17399
					–		–		–	1289	
44	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная,	м2 окрашиваемой поверхности	668,94	960,23	1,17	642336	783	93177	438996	1167839
					819,77	0,55	548377	368	–	86507	

Раздел 2 Узел управления

135	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	22	95,12	1,21	2093	27	9	2016	4438
					93,5	–	2057	–	–	329	

136	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	41	95,12	1,21	3900	50	17	3757	8270
					93,5	–	3834	–	–	613	
137	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	4	95,12	1,21	380	5	2	367	807
					93,5	–	374	–	–	60	
140	234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм	м	24,2	567		13721		13721	–	14819 Казахстан
					–		–		–	1098	

141	234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм	м	28,6	759		21707		21707	–	23444 Казахстан
					–		–		–	1737	
145	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69	м2	6,5	94,51	2,66	614	17	285	217	897
					47,94	0,28	312	2	–	66	
Раздел 3 Вентиляция											
152	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98 %	решетка	223	1705,93	57,75	380422	12878	43846	320511	757008
					1451,56	15,04	323698	3354	–	56075	
153	246-304-0102	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	222	1841		408702		408702	–	441398 Казахстан
					–		–		–	32696	

Итого	**4 449 475**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 680 004
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	85 159
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 474

- материалы, изделия и конструкции, тенге		838 285
- накладные расходы, тенге		1 516 438
в т.ч. зарплата, тенге		136 479
- сметная прибыль (8 %), тенге		329 593
Всего		**4 449 475**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		40 045
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		83 954
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**91 469**
Итого		**4 664 944**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**4 346 103**
НДС (12 %)		521 532
Итого		**4 867 635**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №95 от 17.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь-2 2023г.
(локальная смета 2-1-3А)
на Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
		2.1 Отопление											
35	234-304-2701		Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	79	1740		137460		137460	–	148457	Казахстан
						–		–		–	10997		
		Итого						**148 457**					
		в том числе											

- материалы, изделия и конструкции, тенге		137 460
- сметная прибыль (8 %), тенге		10 997
Всего		**148 457**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		1 336
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		2 801
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**3 052**
Итого		**155 646**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**145 008**
НДС (12 %)		17 401
Итого		**162 409**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №96 от 17.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь-2 2023г.
(локальная смета 2-1-3Б)
на Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Добавить										
			2.2 Узел управления										
15		1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	72	461,57	77,5	33233	5580	5062	19128	56550	
						313,76	35,8	22591	2578	–	4189		

16	234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 76 мм	м	17,6	759		13358		13358	–	14427	Казахстан
				–		–		–	1069		
17	234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 89 мм	м	8,8	947		8334		8334	–	9001	Казахстан
				–		–		–	667		
18	1118-0301-0103	Конвекторы. Установка НР=98 %	кВт	3	1250,79	81,81	3752	245	135	3418	7744	
					1124,04	38,52	3372	116	–	574		
19	245-201-0202	Электрический конвектор бытовой (прим.)	шт.	3	15407		46221		46221	–	49919	
					–		–		–	3698		

2.3 Вентиляция

20	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98 %	решетка	9	1706,24	57,75	15356	520	1772	12935	30554
					1451,56	15,04	13064	135	–	2263	
21	246-304-0102	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	9	1841		16569		16569	–	17895
					–		–		–	1326	
22	1308-0305-1501	Вентилятор. Монтаж оборудования НР=72 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05;	шт.	38	2301,58	727,19	87460	27633	496	50710	149224
					1561,35	292,07	59331	11099	–	11054	
23	246-409-0203	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	38	5269		200222		200222	–	216240
					–		–		–	16018	

Итого	**551 554**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	98 358
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 978
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 350
- материалы, изделия и конструкции, тенге	292 169
- накладные расходы, тенге	73 256
в т.ч. зарплата, тенге	6 593
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 858

2-1-35

Всего		**551 554**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		4 964
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		10 407
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**11 338**
Итого		**578 263**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**538 740**
НДС (12 %)		64 649
Итого		**603 389**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №97 от 17.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь-2 2023г.
(локальная смета 2-1-4)
на Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 12-ти этажная блок-секция В1										
			1.1 Водопровод хозпитьевой и противопожарный В1										
4		1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2524,68	–	2525	–	2198	320	3073	
						327,14	–	327	–	–	228		
19		1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	60	617,8	31	37068	1860	1112	34256	77030	
						568,26	14,32	34096	859	–	5706		
22		242-404-0802	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130 °С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	60	9881		592860		592860	–	640289	

				–		–		–	47429		
24	242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	60	3719		223140		223140	–	240991
					–		–		–	17851	
25	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98 %	кран	1	33104,53	125,92	33105	126	31690	1305	37163
					1288,8	42,96	1289	43	–	2753	
29	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	36	953		34308		34308	–	37053
					–		–		–	2745	
30	244-402-0101	ф19мм/ Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный	м	540	952		514080		514080	–	555206 Казахстан
					–		–		–	41126	
31	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	103	953		98159		98159	–	106012
					–		–		–	7853	
36	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21527,14	–	21527	–	21098	421	23704
					429,6	–	430	–	–	1756	

40	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98 %	м подводок	18	767,36	–	13812	–	7146	6533	21973
					370,36	–	6666	–	–	1628	
43	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	3	1738,28	22,55	5215	68	3699	1446	7194
					482,58	8,88	1448	27	–	533	
51	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	35	461,57	77,5	16155	2713	2461	9299	27490
					313,76	35,8	10982	1253	–	2036	
57	234-304-2702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	8	3302		26416		26416	–	28529 Казахстан
					–		–		–	2113	
59	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,006	683928,94	252468,6	4104	1515	130	2898	7562
					409734	78208,78	2458	469	–	560	
60	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	6,06	12461		75514		75514	–	81555 Казахстан

				–		–		–	6041	
61	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	625	93,59	1,17	58494	731	1025	55603	123225
					90,78	–	56738	–	–	9128	
62	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	30	97,03	1,17	2911	35	152	2669	6026
					90,78	–	2723	–	–	446	
1.2 Горячее водоснабжение Т3, Т4											
69	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	70	953		66710		66710	–	72047
					–		–		–	5337	
82	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	20070,14	–	20070	–	19641	421	22130
					429,6	–	430	–	–	1639	
83	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953		953		953	–	1029
					–		–		–	76	

84	242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	36	3719		133884		133884	–	144595
					–		–		–	10711	
87	242-404-0802	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130 °С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	36	9881		355716		355716	–	384173
					–		–		–	28457	
89	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с	шт.	36	7605		273780		273780	–	295682
					–		–		–	21902	
91	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98 %	шт.	36	1035,19	0,12	37267	4	1176	35364	78441
					1002,4	–	36086	–	–	5810	
95	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	3	1738,28	22,55	5215	68	3699	1446	7194
					482,58	8,88	1448	27	–	533	
106	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	92	461,57	77,5	42464	7130	6469	24442	72258
					313,76	35,8	28866	3294	–	5352	

111	234-304-2702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	11	3302		36322		36322	–	39228	Казахстан
					–		–		–	2906		
112	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	331	93,59	1,17	30978	387	543	29447	65259	
					90,78	–	30048	–	–	4834		
1.3 Канализация бытовая К1												
128	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98 %	комплект	1	1928,25	246,5	1928	247	264	1503	3705	
					1417,68	116,33	1418	116	–	274		
131	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ	шт.	36	785		28260		28260	–	30521	Казахстан
					–		–		–	2261		
1.4 Внутренний водосток К2												
147	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	90	461,57	77,5	41541	6975	6328	23910	70687	
					313,76	35,8	28238	3222	–	5236		

148	234-303-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 114 мм	м	99	1618		160182		160182	–	172997	Казахстан
				–		–		–	12815		
149	234-304-2702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	9	3302		29718		29718	–	32095	Казахстан
				–		–		–	2377		
150	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69	м2	30,6	94,51	2,66	2892	81	1344	1018	4223
					47,94	0,28	1467	9	–	313	
151	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 %	м2	30,6	108,96	3,43	3334	105	2585	453	4090
					21,06	0,43	644	13	–	303	
1.5 Канализация дренажная К1Н											
158	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,044	718275,42	453081,2	31604	19936	549	16749	52221

159	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0	м	0,2	252714,7	131801,07	11119	5799	–	3868	
					13362		2672		2672	–	2886
160	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0076	–		–		–	214	
					504168		3832		3832	–	4139 Казахстан
161	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,2	–		–		–	307	
					1884		377		377	–	407 Казахстан
162	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	1	–		–		–	30	
					1481,17	936,35	1481	936	–	808	2472
163	261-301-0371	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	544,82	271,49	545	271	–	183	
					888		888		888	–	959
167	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69	м2	4,5	–		–		–	71	
					94,51	2,66	425	12	198	150	621

168	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 %	м2	4,5	47,94	0,28	216	1	–	46	602
					108,96	3,43	490	15	380	67	
					21,06	0,43	95	2	–	45	

Раздел 2 9-ти этажная блок-секция

2.1 Водопровод хозпитьевой В1

172	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2524,68	–	2525	–	2198	320	3073
					327,14	–	327	–	–	228	
189	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	70	617,8	31	43246	2170	1298	39964	89867
					568,26	14,32	39778	1002	–	6657	
192	242-404-0802	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130 °С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	70	9881		691670		691670	–	747004
					–		–		–	55334	
194	242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	70	3719		260330		260330	–	281156
					–		–		–	20826	

195	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	151	953		143903		143903	–	155415
					–		–		–	11512	
198	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21527,14	–	21527	–	21098	421	23704
					429,6	–	430	–	–	1756	
199	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953		953		953	–	1029
					–		–		–	76	
203	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98 % К=0,500;	м подводок	23,5	767,36	–	18033	–	9330	8529	28687
					370,36	–	8703	–	–	2125	
206	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	5	1738,28	22,55	8691	113	6166	2408	11987
					482,58	8,88	2413	44	–	888	
214	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	66	461,57	77,5	30464	5115	4640	17534	51838
					313,76	35,8	20708	2363	–	3840	

218	234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 60 мм	м	8,8	567		4990		4990	–	5389	Казахстан
				–		–		–	399		
219	234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 76 мм	м	22	759		16698		16698	–	18034	Казахстан
				–		–		–	1336		
220	234-304-2702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	11	3302		36322		36322	–	39228	Казахстан
				–		–		–	2906		
222	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,003	683928,94	252468,6	2052	757	65	1449	3781

223	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм К=1,010;	м	3,03	409734	78208,78	1229	235	–	280	
					12461		37757		37757	–	40778 Казахстан
					–		–		–	3021	
2.2 Горячее водоснабжение Т3, Т4											
224	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	35	953		33355		33355	–	36023
					–		–		–	2668	
227	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	20070,14	–	20070	–	19641	421	22130
					429,6	–	430	–	–	1639	
228	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953		953		953	–	1029
					–		–		–	76	
229	242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	70	3719		260330		260330	–	281156
					–		–		–	20826	
230	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	70	617,8	31	43246	2170	1298	39964	89867

				568,26	14,32	39778	1002	–	6657	
233	242-404-0802	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130 °С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	70	9881		691670		691670	–	747004
					–		–		–	55334	
235	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с	шт.	35	7605		266175		266175	–	287469
					–		–		–	21294	
237	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98 %	шт.	35	1035,19	0,12	36232	4	1143	34382	76263
					1002,4	–	35084	–	–	5649	
241	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	5	1738,28	22,55	8691	113	6166	2408	11987
					482,58	8,88	2413	44	–	888	
253	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	828	92,36	1,17	76474	969	339	73663	162148
					90,78	–	75166	–	–	12011	

254	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	152	461,57	77,5	70159	11780	10687	40382	119384
					313,76	35,8	47692	5442	–	8843	
256	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 28 мм	м	24,2	276		6679		6679	–	7213 Казахстан
					–		–		–	534	
257	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм	м	121,22	325		39397		39397	–	42549 Казахстан
					–		–		–	3152	

258	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм	м	15,4	364		5606		5606	–	6054	Казахстан
				–		–		–	448		
259	234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 48 мм	м	6,6	431		2845		2845	–	3073	Казахстан
				–		–		–	228		
260	234-304-2702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	18	3302		59436		59436	–	64191	Казахстан
				–		–		–	4755		
2.3 Канализация бытовая К1											
276	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98 %	комплект	1	1928,25	246,5	1928	247	264	1503	3705	

279	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ			1417,68	116,33	1418	116	–	274	
			шт.	35	785		27475		27475	–	29673 Казахстан
					–		–		–	2198	
2.4 Внутренний водосток К2											
295	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	99	2986,97	77,5	295710	7673	256975	26301	347772
					313,76	35,8	31062	3544	–	25761	
296	234-303-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 114 мм	м	108,9	1618		176200		176200	–	190296 Казахстан
					–		–		–	14096	
297	234-304-2702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	10	3302		33020		33020	–	35662 Казахстан
					–		–		–	2642	

298	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69	м2	34	94,51	2,66	3213	90	1493	1132	4693
					47,94	0,28	1630	10	–	348	
300	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,003	683928,94	252468,6	2052	757	65	1449	3781
					409734	78208,78	1229	235	–	280	
301	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	3,03	12461		37757		37757	–	40778 Казахстан
					–		–		–	3021	

Итого	**7 703 606**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	567 267
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 902
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 442
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 948 045
- накладные расходы, тенге	542 758
в т.ч. зарплата, тенге	48 849
- сметная прибыль (8 %), тенге	570 638
Всего	**7 703 606**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	69 332
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	145 354
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**158 366**
Итого	**8 076 658**

2-1-4

Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**7 524 632**
НДС (12 %)		902 956
Итого		**8 427 588**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №98 от 17.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь-2 2023г.
(локальная смета 2-1-4А)
на Водопровод и канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Добавить										
			2.1 Водопровод хозпитьевой и противопожарный В1 (12)										
23		1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	36	92,36	1,17	3325	42	15	3203	7050	
						90,78	–	3268	–	–	522		
25		1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	9	97,03	1,17	873	11	46	801	1808	

				90,78	–	817	–	–	134		
26 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная,	м2 окрашиваемой поверхности	18,72	960,23	1,17	17976	22	2608	12285	32682	
				819,77	0,55	15346	10	–	2421		
29 234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм	м	22	325		7150		7150	–	7722	Казахстан
				–		–		–	572		
30 234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм	м	16,5	364		6006		6006	–	6486	Казахстан
				–		–		–	480		

2.2 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (12)

35	242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	24	3719		89256		89256	–	96396
					–		–		–	7140	
36	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	60	617,8	31	37068	1860	1112	34256	77030
					568,26	14,32	34096	859	–	5706	
39	242-404-0802	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130 °С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	24	9881		237144		237144	–	256116
					–		–		–	18972	
70	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм	м	27,5	325		8938		8938	–	9653 Казахстан
					–		–		–	715	

71	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм	м	70,84	364	25786	25786	–	27849 Казахстан
				–	–	–	2063		
2.3 Канализация бытовая К1 (12)									
84	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	19	110	2090	2090	–	2257 Казахстан
					–	–	–	167	
87	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	27	130	3510	3510	–	3791 Казахстан
					–	–	–	281	
89	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	82	1230	1230	–	1328 Казахстан
					–	–	–	98	

91	241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	76	152	152	–	164 Казахстан
					–	–	–	12	
92	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	36	3977	143172	143172	–	154626 Казахстан
					–	–	–	11454	

2.4 Водопровод хозпитьевой В1 (9)

116	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм	м	13,2	325	4290	4290	–	4633 Казахстан
					–	–	–	343	
117	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм	м	41,8	364	15215	15215	–	16432 Казахстан
					–	–	–	1217	

2.6 Канализация бытовая К1 (9)

167	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	-9	725	-6525	-6525	–	-7047	Казахстан
					–	–	–	-522		
169	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	130	2600	2600	–	2808	Казахстан
					–	–	–	208		
171	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	71	82	5822	5822	–	6288	Казахстан
					–	–	–	466		
173	241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	76	152	152	–	164	Казахстан
					–	–	–	12		
174	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	35	3977	139195	139195	–	150331	Казахстан
					–	–	–	11136		

Итого **858 567**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 53 527

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 935
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		869
- материалы, изделия и конструкции, тенге		688 964
- накладные расходы, тенге		50 545
в т.ч. зарплата, тенге		4 549
- сметная прибыль (8 %), тенге		63 597
Всего		**858 567**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		7 727
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		16 200
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**17 650**
Итого		**900 144**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**838 620**
НДС (12 %)		100 634
Итого		**939 254**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №99 от 17.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь-2 2023г.
(локальная смета 2-1-4Б)
на Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Добавить										
			2.4 Водопровод хозпитьевой В1										
8		244-402-0101	ф19мм/Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный	м	525	952		499800		499800	–	539784	Казахстан
						–		–		–	39984		

Итого **539 784**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 499 800
- сметная прибыль (8 %), тенге 39 984

2-1-46

Всего		**539 784**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		4 858
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		10 185
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**11 097**
Итого		**565 923**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**527 244**
НДС (12 %)		63 269
Итого		**590 513**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №100 от 17.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь-2 2023г.
(локальная смета 2-1-5)
на Силовое электрооборудование и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Электрооборудование										
			1.5 ЩУ-2										
29		1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	2	1406,78	86,18	2814	172	54	1913	5105	
						1293,69	34,77	2587	70	–	378		
			1.6 ЩУ-3										
33		1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	3	1406,78	86,18	4220	259	81	2869	7656	
						1293,69	34,77	3881	104	–	567		
			1.7 ЩЭ-1 /13 компл./										

40	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	39	618,67	86,18	24128	3361	1049	15173	42445
					505,58	34,77	19718	1356	–	3144	
1.8 ЩЭ-2 /8 компл./											
47	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	32	618,67	86,18	19797	2758	861	12450	34827
					505,58	34,77	16179	1113	–	2580	
Раздел 3 Светотехническое оборудование											
95	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР=72 %	шт.	218	2245,94	708,19	489615	154385	202321	175859	718712
					609,67	510,74	132908	111341	–	53238	
102	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	22	1443,43	140,81	31755	3098	1832	19931	55821
					1219,34	38,94	26825	857	–	4135	
104	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	-22	927		-20394		-20394	–	-22026
					–		–		–	-1632	
105	1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	5	1176,85	58,08	5884	290	315	3821	10481
					1055,77	5,56	5279	28	–	776	
Раздел 4 Электроустановочные изделия											
117	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	37	751,01	11,48	27787	425	403	19521	51093

					728,63	4,17	26959	154	–	3785	
118	247-213-0302	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя E27, номинальный ток 4	шт.	37	116		4292		4292	–	4635
					–		–		–	343	
Раздел 5 Молниезащита											
5.1 Заземление											
132	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	40	104,58	1,72	4183	69	788	2415	7126
					83,16	0,7	3326	28	–	528	
133	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,0408	242101		9878		9878	–	10668 Казахстан
					–		–		–	790	
Раздел 6 Монтажные изделия											
134	1308-0206-0606	Короб металлический длиной до 3 м. Монтаж по стенам и потолкам НР=72 %	м	24	462,01	97,68	11088	2344	428	6643	19149
					346,5	37,9	8316	910	–	1418	

135	243-907-1006	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	24	3161	75864	75864	–	81933 Казахстан
					–	–	–	6069	
136	243-907-2001	Соединительный комплект двойной для соеденения лотков между собой MD S 20 M 6x20	шт.	21	264	5544	5544	–	5988 Казахстан
					–	–	–	444	
137	243-907-4314	Подвес потолочный С-образный высотой 180 мм шириной 220 мм,	шт.	48	4897	235056	235056	–	253860
					–	–	–	18804	
138	243-907-2001	Соединительный комплект двойной для соеденения лотков между собой MD S 20 M 6x20	шт.	48	264	12672	12672	–	13686 Казахстан
					–	–	–	1014	
139	261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм x 60 мм	шт.	24	15	360	360	–	389
					–	–	–	29	
140	261-107-0206	Шайба плоская ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,024	72883	1749	1749	–	1889
					–	–	–	140	

Раздел 11 Электроустановочные изделия

196	247-202-0801	Коробка установочная типа К-207	шт.	397	39	15483	15483	–	16722
					–	–	–	1239	

197	1308-0305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	172	1706,59	12,04	293533	2071	166138	90793	415072
					728,63	4,52	125324	777	–	30746	
198	247-213-0302	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя E27, номинальный ток 4	шт.	172	116		19952		19952	–	21548
					–		–		–	1596	
199	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	183	751,01	11,48	137435	2101	1995	96553	252707
					728,63	4,17	133339	763	–	18719	
200	247-213-0302	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя E27, номинальный ток 4	шт.	183	116		21228		21228	–	22926
					–		–		–	1698	
203	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект	71	991,84	10,92	70421	775	2076	48828	128789
					951,68	3,48	67569	247	–	9540	
204	261-921-0138	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт.	71	643		45653		45653	–	49305
					–		–		–	3652	

2-1-5

Итого	**2 210 506**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	572 210
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	172 108
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	117 748
- материалы, изделия и конструкции, тенге	805 678
- накладные расходы, тенге	496 769
в т.ч. зарплата, тенге	44 709
- сметная прибыль (8 %), тенге	163 740

Всего		**2 210 506**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		19 895
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		41 708
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**45 442**
Итого		**2 317 551**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**2 159 151**
НДС (12 %)		259 098
Итого		**2 418 249**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №101 от 17.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь-2 2023г.
(локальная смета 2-1-5А)
на Силовое электрооборудование и электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить										
12	580-000-0000 (пл) (об)	**Счетчик Орман СО-Э711 RTXIPP П RSZ Д(5-60А 220В)**	**шт**	**71**	64286	–	4564306	–	–	–	4564306
					–		–	4564306		–	
13	580-000-0000 (пл) (об)	**Счетчик ДАЛА СА4-Э720 R TX IP П RS Д (3х220/380В 5-7.5А) EZ**	**шт**	**2**	128572	–	257144	–	–	–	257144
					–		–	257144		–	
14	580-000-0000 (пл) (об)	**Счетчик ДАЛА СА4-Э720 R TX IP П RS Д (3х220/380В 5-100А) EY**	**шт**	**3**	128572	–	385716	–	–	–	385716
					–		–	385716		–	

Итого **5 207 166**

в том числе

- оборудование, тенге 5 207 166

2-1-5А

Всего		**5 207 166**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**104 143**
Итого		**5 311 309**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**4 948 290**
НДС (12 %)		593 795
Итого		**5 542 085**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 30.06.21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.21г., доп.согл.№5 от 31.01.22г., доп.согл.№6 от 17.05.22г., доп.согл.№7 от 22.06.22г., доп.согл.№8 от 16.11.22г., доп.согл.№9 от 12.12.22г., доп.согл.№10 от 25.01.23г., доп.согл.№11 от 19.05.23г., доп.согл.№12 от 12.06.23г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации.
Наименование объекта: 9-ти и 12-ти этажный жилой дом

Акт №102 от 17.10.2023г.
приемки выполненных работ за октябрь-2 2023г.
(локальная смета 2-1-6)
на Система связи

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 ТЕЛЕВИДЕНИЕ										
5	1310-0202-0207		Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	23633,12	2787,4	47266	5575	627	26010	79138	
						20532	787,6	41064	1575	–	5862		
6	297--77-4-01(пл)СТ		Широкополосные усилители серии MX900, модель 951	шт.	2	22000		44000		44000	–	47520	
						–		–		–	3520		

8	2977-7706-01(пл)СТ	Телевизионный распределитель количество выхода 2 PLFP 2+	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674
					–		–		–	124	
9	247-202-0801	Коробка ответвительная типа К-207	шт.	71	39		2769		2769	–	2991
					–		–		–	222	
10	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	71	534,39	3,45	37942	245	1801	25916	68967
					505,58	1,39	35896	99	–	5109	
11	247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	71	354		25134		25134	–	27145
					–		–		–	2011	
12	231-102-0206	обжимной	шт.	100	2342		234200		234200	–	252936 Казахстан
					–		–		–	18736	
1.1 Кабельные изделия											
14	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	1131	104,58	1,72	118280	1945	22281	68289	201495
					83,16	0,7	94054	792	–	14926	

16	243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,1628	93920		109210		109210	–	117947 Казахстан
					–		–		–	8737	
1.2 Трубы											
18	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	1147,6	228,46	9,63	262181	11051	28449	163494	459729
					194,04	3,83	222680	4395	–	34054	
19	2412-0703-01	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1173	27		31671		31671	–	34205
					–		–		–	2534	
21	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48	м	5	829,51	50,77	4148	254	1884	1475	6073
					401,94	7,65	2010	38	–	450	
22	2439-0401-04	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	5	188		940		940	–	1015
					–		–		–	75	
Раздел 2 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ											
2.1 Кабельные изделия, трубы											
29	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC	км	0,03	102442		3073		3073	–	3319 Казахстан
					–		–		–	246	
30	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	85	228,46	9,63	19419	819	2107	12110	34051

				194,04	3,83	16493	326	–	2522	
31	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 16 мм	м	87,9	53		4659		4659	–	5032
					–		–		–	373	

Раздел 4 КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ

39	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	546	228,46	9,63	124739	5258	13535	77787	218728
					194,04	3,83	105946	2091	–	16202	
40	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 25 мм	м	556,92	90		50123		50123	–	54133
					–		–		–	4010	
41	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	70	259,29	12,27	18150	859	1768	11421	31937
					221,76	4,86	15523	340	–	2366	
42	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 32 мм	м	71,4	140		9996		9996	–	10796
					–		–		–	800	

Раздел 5 МОЛНИЕЗАЩИТА

43	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	8	389,6	15,29	3117	122	1110	1380	4857
					235,62	3,83	1885	31	–	360	

Раздел 6 ДОМОФОН

45	248-401-0201	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей	шт.	2	21670		43340		43340	–	46807
					–		–		–	3467	
46	297--77-1-01(пл)СТ	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей	шт.	2	18815		37630		37630	–	40640
					–		–		–	3010	
52	1311-0101-0103	Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг. Монтаж оборудования НР=75 %	шт.	2	2874,41	193,47	5749	387	2872	1997	8366

				1245	85,92	2490	172	–	620	
53 248-401-0701	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х,	шт.	2	7344		14688		14688	–	15863
				–		–		–	1175	
55 248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	14239		28478		28478	–	30756
				–		–		–	2278	
56 2977-7702-01(пл)СТ	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	6200		12400		12400	–	13392
				–		–		–	992	
57 1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР=75 %	шт.	2	10774,75	385,31	21550	771	8089	9705	33755
				6345	124,76	12690	250	–	2500	
58 248-401-0101	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х	шт.	2	10913		21826		21826	–	23572
				–		–		–	1746	
59 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69 %	шт.	2	1362,41	2,04	2725	4	–	1877	4970
				1360,37	–	2721	–	–	368	

60 223-502-0105	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	2	10218		20436		20436	–	22071
				–		–		–	1635	
6.2 Трубы										
65 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	987,8	228,46	9,63	225673	9513	24488	140728	395713
				194,04	3,83	191673	3783	–	29312	
66 2412-0703-01	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1009,8	27		27265		27265	–	29446
				–		–		–	2181	
Раздел 7 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ЖИЛЬЕ										
68 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	71	534,39	3,45	37942	245	1801	25916	68967
				505,58	1,39	35896	99	–	5109	
69 247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	71	433		30743		30743	–	33202
				–		–		–	2459	
70 247-202-0801	Коробка уствновочная для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	71	39		2769		2769	–	2991
				–		–		–	222	
7.1 Кабельные изделия										

85	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	395	88,83	0,86	35088	340	7375	19806	59286
					69,3	0,34	27374	134	–	4392	
88	2977-7703-01(пл)	Кабель волоконно-оптический, 2 оптических волокна, небронированный. КС-ОКГ-П-2-G.652.D-1050	км	0,10828	121491,07		13155		13155	–	14207
					–		–		–	1052	
89	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC	км	0,40698	102442		41692		41692	–	45027 Казахстан
					–		–		–	3335	
7.2 Трубы											
90	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	395	228,46	9,63	90242	3804	9792	56274	158237
					194,04	3,83	76646	1513	–	11721	
91	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 16 мм	м	402,9	53		21354		21354	–	23062
					–		–		–	1708	

Итого **2 734 018**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 885 041

2-1-6

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		41 192
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		15 638
- материалы, изделия и конструкции, тенге		961 080
- накладные расходы, тенге		644 185
в т.ч. зарплата, тенге		57 978
- сметная прибыль (8 %), тенге		202 521
Всего		**2 734 018**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		24 606
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)		51 586
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**56 204**
Итого		**2 866 415**
Итого с понижающим коэффициентом	**0,93165171**	**2 670 500**
НДС (12 %)		320 460
Итого		**2 990 960**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Заместитель руководителя

_____ **Мушкенов А.Т.**

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ60VJE00054310
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**