Приложение 3

к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«06» 08 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Акционерное общество «РЗА»
Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би, ул. Г. Муратбаева 1Е
наименование организации, юридический адрес

в лице президент – Имандосов С.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство линий подводки водопровода для жилых домов в н.п. Комекбаев Кармакшинского района Кызылординской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является КГУ «Отдел строительство архитектуры и градостроительство Кармакшинского района» руководителя - Кузембаев Н.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «VIC Engineering»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а)_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопровода подключение жилых домов	м	3977	3977	3977	3977
В том числе:					
Трубы ПЭ 025х1,8 мм	м	2767	2767	2767	2767

Трубы ПЭ Ø40х2,4 мм	м	258	258	258	258
Трубы ПЭ Ø50х3,0 мм	м	115	115	115	115
Трубы ПЭ Ø63х3,8 мм	м	146	146	146	146
Трубы ПЭ Ø75х4,5 мм	м	691	691	691	691
Общее количество водопроводного колодца диаметром 2000 мм	штук	42	42	42	42
Переустройство водопроводного колодца (демонтаж) диаметром 1500 мм	штук	19	19	19	19
Вновь устроенные асфальтовые дороги	м²	779,48	779,48	779,48	779,48
Общая численность население	человек	1412	1412	1412	1412
Общая численность жилой дом	дом	134	134	134	134
Водомеры	штук	134	134	134	134
Стальные футляры под а/дороги	м	232	232	232	232
В т.ч.					
Трубы ст. Ø159х4 мм	м	154	154	154	154
Трубы ст. Ø219х5 мм	м	39	39	39	39
Трубы ст. Ø273х5 мм	м	39	39	39	39

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)	-	-
В том числе подземной части	м^3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	м^2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных	-	-	-	-	-	-

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водопроводные сети построены предусмотренным проектом линии подводки Ø 20х2,0 ÷ 75х4,5 мм для подключения жилых домов с установкой счетчиков ВСКМ-15 в количестве 134 штук, протяженность 3977 метров;

Установка колодцев и пожарных гидрантов выполнено в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009;

Трубопроводы построены из полиэтиленовых напорных труб, тип «питьевая» СТ РК ИСО 4427-2004, Ø75х4,5 мм, L=691 мм; Ø63х3,8 мм, L=146 мм; Ø50х3,0 мм, L=115 мм; Ø40х2,4 мм, L=258 мм; Ø25х1,8 мм, L=2767 мм;

Фасонные части установлено из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 в весьма усиленной изоляций;

Запорная арматура установлено задвижками по ГОСТ 5762-2002;

Водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов по ТП 901-09-11.84;

Элементы колодцев сборные железобетонных элементов по серии 3.006.1-2.87 п.2вып.;

Упоры по серий 3.001.1-3;

Пожарные гидранты по ГОСТ 8220-85Е;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

В проекте оборудование не предусмотрено

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2017 года;
месяц, год

окончание работ июль 2017 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц три;

фактически, месяц три;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Руководитель КГУ «Отдел строительство архитектуры и градостроительство Кармакшинского района» - Кузембаев Н.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство линий подводки водопровода для жилых домов в н.п. Комекбаев, Кармакшинского района Кызылординской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Президент АО «РЗА» - Имандосов С.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя.

дата

М.П.